Форма №3 КС-3
Утверждена постановлением
Госком РК от 16.11.94г.№73

Заказчик: ***Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"***

Подрядчик: ***ТОО "Кокшетау Жолдары"***

Наименование стройки и его адрес: ***Средний ремонт автомобильной дороги "Аксу-Бестобе-Изобильное" км 0-86***

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ***сентябрь*** месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 111	28 июля 2017 г.				

Стоимость работ и затраты в тысяч тенге

№	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начала года	В отчетном месяце	из графы 3						Налог на добавленную стоимость
				СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Из них стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		
					в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги "Аксу-Бестобе-Изобильное" км 0-86	9 864,949	9 864,949							1 056,959
	Итого	**9 864,949**	**9 864,949**							**1 056,959**

Принял:
Заказчик:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ Д.К.Сагитов

Сдал:
Подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ Касенов Т. З.

Заказчик: Государственное учреждение "***Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"***

Подрядчик:

ТОО "Кокшетау Жолдары"

А К Т

выполненных работ № 111/1 от 26 сентября 2017 года

(Договор № 111 от 28 июля 2017 года)

за ***сентябрь месяц*** 2017 года

Сумма аванса перечисленная исполнителю ранее	**0,00**
Общая сумма выполненных работ	**9 864 948,80**
Ранее заактированные суммы по выполненным работам	**0,00**
Сумма к перечислению	**9 864 948,80**

№ п/п	Виды работ	Стоимость выполненных работ с начала года	В том числе за отчетный период
1	2	3	4
	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения "Аксу-Бестобе-Изобильное" км 0-86		
	Всего:	**9 864 948,80**	**9 864 948,80**
	В том числе НДС:	**1 056 958,80**	**1 056 958,80**

Принял:
"Заказчик":

(Заместитель руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области")
Д.К.Сагитов

Сдал:
"Подрядчик":

(Директор ТОО "Кокшетау Жолдары")
Касенов Т.З.

Заказчик: *Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"*

Подрядчик: *ТОО "Кокшетау Жолдары"*

Акт выполненных работ № 111/1 от 26 сентября 2017 года

Средний ремонт автомобильной дороги "Аксу-Бестобе-Изобильное" км 0-86

за *сентябрь месяц* 2017 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					объем	сумма	%	объем	сумма
I	***1.Подготовительные работы***								
4	Разборка пучинистых мест экскаватором с объемом ковша 0,65 м3 на глубину 80 см с погрузкой в автосамосвалы (грунт II группы) и транспортировкой на расстояние 10 км	м3	2 047,8597	1 415 316,80	2 047,8597	1 415 316,80	100	2 047,8597	1 415 316,80
5	***2.Дорожная одежда***								
6	***2.1 Ремонт существующей дорожной одежды основной ветки км 0+000-км 86+100***								
7	Засыпка пучинистых мест естественным щебнем (ШПС) на толщину Н=60 см с уплотнением катком на пневмоколесном ходу массой 25 тн толщиной слоя Н=25 см за 6 проходов по одному следу с поливом водой 10% от объёма	м3	1 535,89	4 717 900,80	1 535,89	4 717 900,80	100	1 535,89	4 717 900,80
8	Устройство нижнего слоя основания из щебня фр. 40-70 мм толщиной12 см в месте ремонта пучин	м2	2 559,82	1 878 139,90	2 559,82	1 878 139,90	100	2 559,82	1 878 139,90
9	Устройство верхнего слоя основания из щебня фр. 40-70 мм толщиной 8 см методом заклинки с расклинцовкой щебнем мелкой фракции в месте ремонта пучин	м2	2 559,82	1 853 591,30	2 559,82	1 853 591,30	100	2 559,82	1 853 591,30
	Всего с НДС			**9 864 948,80**		**9 864 948,80**			**9 864 948,80**
	в том числе НДС 12 %			1 056 958,80		1 056 958,80			1 056 958,80

Принял: Заказчик:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

_____ *Д.К.Сагитов*

Сдал: Подрядчик:
Директор ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____ *Касенов Т.З.*

Представитель технадзора
ТОО "DS&V" _____ Викулин М.М.

Объем и расценки подтверждаю

Рук. отдела автомобильных дорог

Кулонов В. З.