Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"
Подрядчик: ТОО "Дорожник Ашык Аспан"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2011 года
по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения
Район им.Г.Мусрепова СКО

Договор от 3.05.2011г.

№п п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
						в том числе				в том числе							Дизтопливо		Бензин	
					ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	%	(тенге)	за един. изм.	всего	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км.55-104	км	49																
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.30-1 кстр.2, мтф. к II кр. 0,69	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ-80,82	км прохода	196	207,21		207,21	57,34	40613	0	40613	11239	133	14947	0,28	54	8,44	456		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил.3 п.20	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	6	740,02		740,02	204,80	4440	0	4440	1229	133	1634	0,28	2	8,44	14		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	131	338,87	187,15	151,72	16,12	44392	24517	19875	2112	133	35416	1,13	148	0,47	62		
4	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2 м2	м2	94	296,2	160,65	135,55	15,76	27843	15101	12742	1481	133	22055	0,97	91	0,47	44		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2	м2	90	240,19	125,87	114,32	15,29	21617	11328	10289	1376	133	16897	0,76	68	0,47	43		
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	145	210,84	107,65	103,19	15,04	30572	15609	14963	2181	133	23661	0,65	94	0,47	69		
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	4,60	637,53		637,53	343,71	2933		2933	1581	133	2103	1,34	6	7,22	33		
8	Бух. справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	52,44	4576,41				239987											
9	Бух. справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,15	29838,18				4392											
10	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 117-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 120 °С	100 л	1,5	103,44	63	40,44	0,9	155	95	61	1	133	127	0,4	1				
11	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,15	339,59		339,59	140,94	50	0	50	21	133	28	1,16	0				
12	СН 8-02-04-2002 Таблица 10	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на расстояние 37км	т	52,44	244,20				12806											
13	6-24-2	Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	30	617,34		617,34	204,80	18520		18520	6144	133	8172	1		11,9	357		
14	6-24-2	Камаз 5511 в наряде	ч/час	16,70	204,80		204,80	204,80	3420		3420	3420	133	4549	1					
15	9-10-19	Каток ДУ-50 холостой пробег	м/час	8	510,26		510,26	306,00	4082		4082	2448	133	3256	1		1,1	9		
		ИТОГО прямых затрат:							455822	66650	131987	33233		132844	9,96	464		1086,03		
		Накладные расходы							132844											
		-заработная плата на НР								19927										
		ИТОГО с накладными расходами							588666	86576	131987	33233								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							35320											
		ИТОГО:							623986											
		Выслуга лет 1%							6240											

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дор[illegible]ТО"
Подрядчик: ТОО "Дорожник Ашык Аспан"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2011 года
по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения
Район им.Г.Мусрепова СКО

Договор от 3.05.2011г.

№п п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	за един. изм.	всего	Дизтопливо		Бензин	
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов					Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		а/д КТ-62 "Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль" км.117-209	**км**	**92**																
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.30-1 коэф.2, коэф. к Н.кр. 0,69	Скашивание травы прицепной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ-80,82	км прохода	368	207,21		207,21	57,34	76253	0	76253	21101	133	28064	0,28	102	8,44	857		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. 6 п.26	Трактор МТЗ-80,82 холостой пробег	м/час	16	740,02		740,02	204,80	11840	0	11840	3277	133	4358	0,28	4	8,44	37		
		а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км.55-104	**км**	**49**																
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	74	338,87	187,15	151,72	16,12	25076	13849	11227	1193	133	20006	1,13	84	0,47	35		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2 м2	м2	36	296,2	160,65	135,55	15,76	10663	5783	4880	567	133	8447	0,97	35	0,47	17		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2	м2	18	240,19	125,87	114,32	15,29	4323	2266	2058	275	133	3379	0,76	14	0,47	9		
4	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	110	210,84	107,65	103,19	15,04	23192	11842	11351	1654	133	17950	0,65	72	0,47	52		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 106-5	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 25 м2	м2	228	128,16	56,31	71,85	14,34	29220	12839	16382	3270	133	21424	0,34	78	0,47	108		
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	4,66	637,53		637,53	343,71	2971		2971	1602	133	2130	1,34	6	7,22	34		
7	Бух. справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	53,12	4576,41				243117											
8	Бух. справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,15	29838,18				4449											
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 117-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 120 °С	100 л	1,5	103,44	63	40,44	0,9	154	94	60	1	133	127	0,4	1				
10	СН РК К02-05-2002 сборник 27 табл. 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,15	339,59		339,59	140,94	51	0	51	21	133	28	1,16	0				
11	СН 8.02-04-2002 Табл.10	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на расстояние 37км	т	53,12	244,20				12973											
12	0-24-2	Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	33	617,34		617,34	204,80	20372		20372	6758	133	8989	1		11,9	393		
13	0-24-2	Камаз 5511 в наряде	ч/час	17	204,80		204,80	204,80	3482		3482	3482	133	4631	1					
14	0-10-19	Каток ДУ-50 холостой пробег	м/час	14	510,26		510,26	306,00	7144		7144	4284	133	5698	1		1,1	15		0
		ИТОГО прямых затрат:							475282	46672	168070	47485		92807	10,30	394		1556		

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дор КО"
Подрядчик: ТОО "Дорожник Ашык Аспан"
Субподрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой"

Форма 2

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2011 года
по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения
Район им.Г.Мусрепова СКО

Договор от 3.05.2011г.

№п п	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ				Накладные расходы		Затраты труда		Расход ГСМ (литр)			
						в том числе				в том числе							Дизтопливо		Бензин	
					ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	ВСЕГО	Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов	%	(тенге)	за един. изм.	всего	Норма ГСМ	К-во ГСМ	Норма ГСМ	К-во ГСМ
		а/д КТ-64 "Саумалколь-Новоишимское-Червонное" км.55-104	км	49																
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. в 106-1	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 1м2	м2	36	338,87	187,15	151,72	16,12	12199	6737	5462	580	133	9733	1,13	41	0,47	17		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. в 106-2	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 2 м2	м2	41	296,2	160,65	135,55	15,76	12144	6587	5558	646	133	9620	0,97	40	0,47	19		
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. в 106-3	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 3 м2	м2	15	240,18	125,87	114,32	15,29	3603	1888	1715	229	133	2816	0,76	11	0,47	7		
4	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. в 106-4	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 10 м2	м2	18	210,85	107,65	103,19	15,04	3795	1938	1857	271	133	2937	0,65	12	0,47	9		
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. в 106-5	Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий с разломкой при толщине слоя до 50 мм, площадь ремонтируемого в одном месте покрытия до 25 м2	м2	203	128,16	56,31	71,85	14,34	26016	11431	14586	2911	133	19075	0,34	69	0,47	96		
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. в 114-1	Укатка горячей асфальтобетонной смеси самоходными катками с гладкими вальцами (8-10 т)	100 м2	3,13	637,53		637,53	343,71	1995		1995	1076	133	1431	1,34	4	7,22	23		
7	Бух.справка	Горячая мелкозернистая асфальтобетонная смесь (1м2=0,114т)	т	35,68	4576,41				163295											
8	Бух.справка	Битум нефтяной дорожный (1м2=0,00032т)	т	0,10	29838,18				2989											
9	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. в 117-1	Разогрев безводных вяжущих материалов в передвижном котле до температуры 120 °С	100 л	1,0	103,44	63	40,44	0,9	104	63	41	1	133	85	0,4	0				
10	СН РК 8.02-05-2002 сборник 27 табл. 27-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,10	339,59		339,59	140,94	34	0	34	14	133	19	1,16	0				
11	СН 8.02-04-2002 Табл.10	Перевозка асфальтобетонной смеси автомобилями-самосвалами на расстояние 37км	т	35,68	244,20				8714											
12		Камаз 5511 в процессе ямочного ремонта	м/час	22	617,34		617,34	204,80	13581		13581	4506	133	5992	1		11,9	262		
13		Камаз 5511 в наряде	ч/час	13	204,80		204,80	204,80	2662		2662	2662	133	3541	1					
14		Каток ДУ-50 холостой пробег	м/час	9,033	510,26		510,26	306,00	4609		4609	2764	133	3676	1		1,1	10		0
		ИТОГО прямых затрат:							255742	28644	52100	15660		58925	9,75	177		442		
		Накладные расходы							58925											
		-заработная плата на НР								8839										
		ИТОГО с накладными расходами							314666	37483	52100	15660								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							18880											
		ИТОГО:							333546											

		Дополнительные отгрузка 0,-%						2496												
		ИТОГО в базовых ценах 2001года						632722												
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1512/775 К-1,951			632722	*	1,951		1234440											
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							24690											
		ИТОГО:							1259130											
		НДС 12%							151096											
		ИТОГО с НДС							1410226											
		Дизельное топливо	л		1086,0	*	90,00		97742											
		Бензин	л		0	*	68,00		0											
		ИТОГО по акту							**1507968**											

Расчет составил: *Майборода Р.А.*

Расчет проверил: *Байбусинов Е.М.*

Работу принял: *Ауелов Т.Ж.*

Заказчик: *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"* *Исманов Б.К.*

Подрядчик: *ТОО "Дорожник Ашык Аспан"* *Мартиросян Б.С.*

Субподрядчик: *ТОО "МГА-Дорстрой"* *Мовсесян М.А.*

	Накладные расходы						93867											
	-заработная плата на НР							13921										
	ИТОГО с накладными расходами						568089	60593	168070		5							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%						34085											
	ИТОГО:						602175											
	Выслуга лет 1%						6022											
	Дополнительные отпуска 0,4%						2409											
	ИТОГО в базовых ценах 2001года						610605											
	ИТОГО в ценах текущего года МРП 1512/775 К=1,951			610605	*	1,951	1191290											
	Налоги, сборы и обязательные платежи 2%						23827											
	ИТОГО:						1215117											
	НДС 12%						145814											
	ИТОГО с НДС						1360931											
	Дизельное топливо	л		1556	*	90,00	140057											
	Бензин	л		0	*	90,00	0											
	ИТОГО по акту						**1500988**											

Расчет составил: *Майборода Р.А.*

Расчет проверил: *Байбусинов Е.М.*

Работу принял: *Ауелов Т.Ж.*

Заказчик: *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"* *Исмаков Б.К.*

Подрядчик: *ТОО "Дорожник Ашык Аспан"* *Мартиросян В.С.*

Субподрядчик: *ТОО "МГА-Дорстрой"* *Мовсесян М.А.*

		Выслуга лет 1%							3335										
		Дополнительные отпуска 0,4%							1334										
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							338216										
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 1512/775 К=1,951			338216	*	1,951		659860										
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%							13198										
		ИТОГО:							673058										
		НДС 12%							80767										
		ИТОГО с НДС							753825										
		Дизельное топливо	л		442	*	95,00		42019										
		Бензин	л		0	*	95,00		0										
		ИТОГО по акту							**795843**										

Расчет составил: *Майборода Р.А.*

Расчет проверил: *Байбусинов Е.М.*

Работу принял: *Куелов Т.Ж.*

Заказчик: *ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"* *Исманов Б.К.*

Подрядчик: *ТОО "Дорожник Ашык Аспан"* *Мартиросян Б.С.*

Субподрядчик: *ТОО "МГА-Дорстрой"* *Моесесян М.А.*

Договор субподряда № С-2305

Петропавловск «3» май 2011г.

ТОО «Дорожник Ашык Аспан», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик»,в ице директора Мартиросяна Б.С., действующего на основании Устава с одной стороны, и **ТОО МГА-Дорстрой»** именуемое в дальнейшем «Субподрядчик» в лице директора Мовсесяна М.А., йствующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона «О государственных купках»и итогах государственных закупок способом открытого конкурса по текущему ремонту содержанию автомобильных дорог областного значения, заключили настоящий Договор бподряда о государственных закупках (далее - Договор) и пришли к соглашению о жеследующем:

В соответствии с настоящим Договором субподряда Генеральный подрядчик поручает, а бподрядчик принимает на себя выполнение по программе 268.003.015 «Обеспечение нкционирования автомобильных дорог» «За счет средств местного бюджета» по специфике 149 рочие услуги и работы» по текущему ремонту и содержанию автодорог областного значения на мму: **7 000 000** (семь миллионов) тенге. Перечисленные ниже документы и условия, воренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

Настоящий Договор; 2.Техническая спецификация.

1. В данном Договоре ниже перечислены понятия, имеют следующее толкование:

   1) «Заказчик» - Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области»;

   2) «Генеральный подрядчик» - ТОО «Дорожник Ашык Аспан», выступающий в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках;

   3) «Субподрядчик» - ТОО «МГА-Дорстрой»;

   4) «Объект» -, автомобильные дороги областного значения, определенные Заказчиком для зимнего содержания;

   5) «Цена Договора» означает общую сумму договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

   6) «Договор» - гражданско-правовой договор, заключен между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» и иными нормативными актами Республики Казахстан.

   7) «Оборудование» - означает все машины и механизмы Подрядчика, которые временно находятся, на участке для содержания Объекта.

   8) «Срок продолжительности текущего ремонта и содержания дорог» означает срок в течение, которого Субподрядчик должен завершить работы;

Субподрядчик обязуется обеспечить выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором.

- Договор составлен на русском языке.
- Правовыми нормами договора является Гражданский кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственных закупках»

Официальное общение между «Генподрядчиком» и «Субподрядчиком» которое касается вопросов содержания Объекта, имеет силу только в письменном виде.

«Субподрядчик» несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Генерального подрядчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибели своих работников, и возникающий в течении и вследствие выполнения Договора.

«Субподрядчик» полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

«Генеральный подрядчик» или его уполномоченное лицо всегда имеют доступ на объект.

- Если «Субподрядчик» полагает, что решение, принятое «Генеральным подрядчиком» вышло за рамки условий Договора, данное решение может быть обжаловано в суде после принятия «Генеральным подрядчиком» данного решения. «Генеральный подрядчик» и «Субподрядчик» должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ними.

- Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Генеральный подрядчик и Субподрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

- Если Субподрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Субподрядчик оказывается не способным выполнить работу до конца, Генеральный подрядчик письменным предписанием может отдать работу до конца, Генеральный подрядчик письменным предписанием может отдать распоряжение Субподрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

- Если Субподрядчик не может или не хочет исправить работу и не отвечает письменно или действиями в течении семи (семь) дней после получения письменного замечания об этом от Генерального подрядчика, генеральный подрядчик имеет право по истечению указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Субподрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Генеральный подрядчик может, не отказываться от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей выплате или суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты субподрядчику, выплачивается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Генерального подрядчика за дополнительные услуги.

- Субподрядчик предоставляет Генеральному подрядчику исполнительную документацию, подтверждающую фактическое выполнение работ.

- Субподрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Субподрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

Ежедневно отчитываться Генеральному подрядчику о выполненных работ по настоящему договору.

Форма оплаты: производится денежными средствами в тенге по безналичному расчету. Необходимые документы, предшествующие оплате: счет фактура.

Виды и сроки выплат: в пределах 100% их стоимость в соответствии с актами фактически выполненных работ, согласно выполненных счет-фактур.

Генеральный подрядчик или Субподрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором.

Существенное нарушение условий Договора включает в себя следует, но не ограничивается.

1. Генеральный подрядчик может расторгнуть Договор, если Субподрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
2. Субподрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Генеральным подрядчиком;
3. Субподрядчик не устраняет Дефекты, указанные Генеральный подрядчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Генеральным подрядчиком;
4. Генеральный подрядчик дает Субподрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменяется в течении 10 (десяти) дней;
5. Субподрядчик может расторгнуть Договор, если Генеральный подрядчик задерживает выплаты на тридцать дней

Если Договор расторгается, субподрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Генеральному подрядчику в установленном порядке.

Генеральный подрядчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Субподрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомление указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжение Договора.

Если Субподрядчик не выполняет работы в сроки, оговоренные договором, Генеральный подрядчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитывает из цены Договора в виде неустойки сумму 0,02% за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости. При неоплате платежей в срок, указанный в договоре, Генеральный подрядчик оплачивает пеню в размере 1,5% ставки рефинансирования Национального Банка РК.

Срок выполнения работ - с май по декабрь 2011 года.

Генподрядчик обязуется выплатить Субподрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре

- Генподрядчик назначает своих представителей, которые от его имени совместно с Субподрядчиком ежемесячно осуществляют оценку качества содержания автодорог и приемку выполненных работ. Субподрядчик обязан обеспечить Генподрядчика помещением для работы, автотранспортом для выезда на место производства работ и для оперативного контроля с последующего возмещением Генподрядчиком фактических затрат (по акту выполненных работ).

- Субподрядчик обеспечивает безопасно и бесперебойное движение транспортных средств по дорогам и недопущение дорожно-транспортных происшествий по прямым дорожным условиям на обслуживаемых участках дороги.

- Субподрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный ДТП, с участием спецтехники Субподрядчика, с возмещением ущерба в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

- Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу.

- Срок действия Договора до декабря 2011г.

- Адреса и реквизиты Сторон:

«Генподрядчик»	«Субподрядчик»
ТОО «Дорожник Ашык Аспан»	ТОО «МГА-Дорстрой»
150000, СКО г. Петропавловск	150400 СКО, р-н Г.Мусрепова, с.
ул. Набережная 33	Новоишимское
РНН480100236479,	ул. Гаражная
БИК NURSKZKX,	РНН 482000212649
ИИК KZ1084916KZ004801675	ИИК KZ19319S010003126944
АО «Нурбанк» г. Петропавловск	АО «БТА Банк»
Директор ТОО «Дорожник Ашык Аспан»	БИК ABKZKZKX
Мартиросян Б.С.	/Мовсесян М.А.
М.П	М.П

Счет-фактура № 21 от 29 июня 2011 г. (1)

Поставщик: ТОО "МГА-Дорстрой" (1а)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 3.05.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Набережная, дом № 33 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, ТОО "МГА-Дорстрой", 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 480100236479, БИН: 071240005657, Дорожник Ашық Аспан ТОО, 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Набережная, дом № 33 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Дорожник Ашық Аспан ТОО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 480100236479, БИН: 071240005657, 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Набережная, дом № 33 (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения	шт	1	1 346 400,00	1 346 400,00	12%	161 568,00	1 507 968,00	0	
Всего по счету:					**1 346 400,00**		**161 568,00**	**1 507 968,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

"МГА-Дорстрой"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 23 от 30 июня 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО "МГА-Дорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 3.05.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, Новоишимское, Школьная, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, ТОО "МГА-Дорстрой", 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, им.Г.Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 480100236479, БИН: 071240005657, Дорожник Ашық Аспан ТОО, 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Набережная, дом № 33 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Дорожник Ашық Аспан ТОО (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 480100236479, БИН: 071240005657, 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Набережная, дом № 33 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ11070103KSN4820000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения	шт	1	1 340 167,86	1 340 167,86	12%	160 820,14	1 500 988,00	0	
Всего по счету:					**1 340 167,86**		**160 820,14**	**1 500 988,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

"МГА-Дорстрой"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Счет-фактура № 30 от 20 июля 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000609, от 16.07.2010 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ19319S010003126944, в банке Северо-Казахстанский ф-л АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор от 3.05.2011г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Набережная, дом № 33

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 482000212649, БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой", 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 480100236479, БИН: 071240005657, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Дорожник Ашық Аспан", 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Набережная, дом № 33 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Дорожник Ашық Аспан" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 480100236479, БИН: 071240005657, 150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Набережная, дом № 33 (10а)

ИИК покупателя: (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения	шт	1	710 574,11	710 574,11	12%	85 268,89	795 843,00	0	
Всего по счету:					**710 574,11**		**85 268,89**	**795 843,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.