ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
ӘКІМІ

АКИМ
ГОРОДА КЫЗЫЛОРДЫ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ӨКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 13 » декабря 2012 ж./г.
Қызылорда қаласы

№ 1193-0
город Кызылорда

Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию завершенного объекта строительства «Сквера Сыр Ана» по улице Султан Бейбарыс в городе Кызылорда

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2001 года № 1328 «Некоторые вопросы реализации Закона Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»:

1. Утвердить прилагаемый акт государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию завершенного объекта строительства «Сквера Сыр Ана» по улице Султан Бейбарыс в городе Кызылорда.

2. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня подписания.

АКИМ ГОРОДА **М. ЖАЙЫМБЕТОВ**

000342

«УТВЕРЖДЕН»

_____

_____

(дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.))

«13» декабря 2012 год

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

от «____» _____ 2012 г.

Кызылорда
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от «__» _____2012г. № _____Акима города Кызылорда_____
(наименование органа, назначившего комиссию)

В составе:

председателя

Туралиев Е. - заместитель акима г. Кызылорды

Заместитель председателя – представителя государственной архитектурно-строительного контроля:

Шамуратов Н. – директор департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Кызылординской области.

Членов комиссии:

Ануарбеков А. - начальник городского отдела строительства

Толеужанов Е. – начальник областного департамента ЧС

Усербаев М. - директор ГКП «Кызылорда су жуйеси»

Еркебай Г.М. – городской отдел земельных отношений

Шамуратов П. - начальник городского отдела градостроительства и архитектуры

Молдабаев М. – начальник отдела ЖКХ, ПТ иАД

Баймаханов А. - технический надзор за строительством, специалист ТОО «Стройтехнопроект KZA и K»

Камербаев А. – директор ТОО СК «Энергия»

Абубакиров К. – Директор ТОО «Проект Сервис»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком ГУ «Городской отдел строительства» совместно с генподрядчиком товариществом с ограниченной ответственностью СК «Энергия» предъявлены к приемке в эксплуатацию построенные объекты: **Сквер «Сыр-Ана» в г. Кызылорда**

2. Строительство осуществлено на основании решения, (приказа, постановления и др.) от «_____» _____200__ г. №_____
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от «04» августа 2011 г. № 283 выданными: «Управлением государственного архитектурно – строительного контроля Кызылординской области»

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО СК «Энергия», выполнившим строительно-монтажные работы, работы по устройству внутриплощадных и внеплощадных инженерных сетей, работы по благоустройству и озеленение территории.

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Проект Сервис» выполнившими проектно-сметную документацию объекта: Строительства сквера «Сыр-Ана» в г. Кызылорда.

5. Исходные данные для проектирования выданы Отделом архитектуры и градостроительства Акимата г. Кызылорды. АПЗ № 81 от 22.04.2011 г.

6. Строительство осуществлялось (по индивидуальному повторно применяемому)проекту: по индивидуальному проекту.

7. Проектно-сметная документация утверждена приказом ГУ « Городской отдел строительства» от « ____» _____ 20__ г. № _____.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «21» июля 2011 г.; окончание работ « 25 » июля 2012 г.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочая проектно-сметная документатции объекта: Строительства сквера «Сыр-Ана», журналы производства работ, журналы бетонных работ, акты освидетельствования скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций, сертификаты качества материалов и технические паспорта изделий, акты монтажа технологического оборудования, акты испытаний технологических трубопроводов.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Здания, сооружения имеют следующие показатели:
Строительство сквера «Сыр Ана» в г. Кызылорда.

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Количество
1	Высота стелы	м	39,60
2	Общая площадь земельного участка	га	3,01
3	Общая площадь стелы	$м^2$	413,3
4	Строительный объем стелы	$м^3$	800,8
5	Площадь застройки стелы	$м^2$	469,0
6	Общая масса стелы с фундаментом	тонна	1441,0
7	Масса конструкций стелы без фундамента	тонна	28,5
8	Ширина подошвы плиты главного кольцевого	м	11,06

	фундамента		
9	Глубина заложения подошвы фундамента	м	-4,1 (127,900)

11. Технологические и архитектурно-строительные решение по объекту, характеризуются следующими данными:

Строительство сквера «Сыр Ана» в г. Кызылорда.

Стела «Сыр-Ана» задумана в виде четко выраженного идейно-художественного образа – женщины мать, объединяющий народы «Алты-Алаш», жившие вдоль реки Сырдарья. Сформированный из вертикальных закрученных элементов объем предоставляет собой высотную композицию, ведущая роль в которой подчеркнуто вертикальной координатой.

Архитектурный объем стелы имеет шестигранную форму, которая по мере возвышения поворачивается вдоль своей оси, при этом создавая женскую фигуру. Внутри композиции предусмотрена винтовая лестница для подъема на площадку для технического обслуживания. Вход предусмотрен со стороны юго-востока.

Общая высота монумента относительно отметки 0.000 стелы – 39,6м. Стела расположена на круглой площадке диаметром 45,0 м высотой 3,8 м от отметки тротуара, с размещением по четырем сторонам двух лестниц и двух пандусов для инвалидов. Отметка поверхности площадки принята за отметку 0,000. Основание стелы находится на отметке +1,500м.

Завершающим элементом композиции стелы является декоративный элемент «Саукеле».

Материал облицовки стелы алюмоцинк – ГОСТ 14918, ТУ 14-11-247-88 белого цвета на всю высоту вертикальных элементов и витражное остекление. Во внутренней отделке применено утепление минплитой с обшивкой гипсокартоном по серии «Knauf» 10 мм.

Несущий каркас стелы выполнен в металле. Платформа – армированная бетонная плита, облицовка – гранитные плиты. Фундаменты – монолитная железобетонная плита с фундаментными балками. Класс бетона в фундаментных конструкциях принят В 20. Под фундаментной плитой уложен слой щебня толщиной 200 мм. В заполнении основания под бассейн принята щебеночная подготовка, а остальное – уплотненный местный грунт.

12. На объектах установлены предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении….к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренным проектом выполнены.

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий выполнены.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **311 602 047** (триста одиннадцать миллионов шестьсот две тысячи сорок семь) тенге,
в том числе:
строительно-монтажных работ 309 319 420 (триста девять миллиона триста девятнадцать тысячи четыреста двадцать) тенге,
оборудования инструмента и инвентаря 2 282 627 (два миллиона двести восемьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленные к приемке объекты: **Строительства сквера «Сыр-Ана» в г. Кызылорда.**

Принять в эксплуатацию

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ (подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ (подпись)

Члены Государственной приемочной комиссии

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.

«ҚАЛАЛЫҚ ҚАРЖЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ОТДЕЛ ФИНАНСОВ»

БҰЙРЫҚ **ПРИКАЗ**

«25» желтоқсан 2012 ж./г. № 183

Қызылорда қаласы город Кызылорда

Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесіндегі «Сыр Ана гүлбағы» құрылысы аяқталған нысанның теңгерімін анықтау туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы Заңына және «Қалалық қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің Ережесін және штаттық кестесін бекіту туралы» қала әкімдігінің 2011 жылғы 11 шілдедегі №1598 қаулысына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» мемлекеттік мекемесіне:

1) «Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінен Қызылорда қаласы, Сұлтан Бейбарыс көшесіндегі «Сыр Ана гүлбағы» құрылысы аяқталған нысанын теңгеріміне қабылдасын.

2) Нысанды қабылдап алу-беру актісі қала әкімінің 2012 жылғы 13 желтоқсандағы №1193-Ө өкімімен бекітілген қабылдау комиссиясының құрылысы аяқталған нысандарды қабылдап алу актісіне сәйкес жүргізілсін.

3) Қабылданған Нысанның құқығын тіркеуді заңдылыққа сәйкес белгіленген тәртіппен жүргізсін.

2. «Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесіне:

1) Нысанның тиісті техникалық құжаттарын «Қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары» мемлекеттік мекемесіне тапсыруды қамтамасыз етсін.

2) Алыс-беріс актісінің бір данасын қалалық қаржы бөліміне тапсырсын.

3) Осы бұйрықтың орындалуына бақылау жасау коммуналдық меншікті басқару секторына (А.Қадырқұловаға) жүктелсін.

Негізі: «Қалалық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 2012 жылғы 21 желтоқсандағы №2031 санды хаты.

Бөлім бастығы **А. Жұматов**

000795