ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2016 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №126 от 07.09.2016г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо	
					всего	в том числе			всего	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104		км	49														
		Ремонт асфальтобетонного и черного покрытия (ямочный ремонт)																
1	Е168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	50,6	240,39	200,36	21,85	9,18	12164	10138	1106	465	119,7	12691	1,050	0,04	0,47	24
2	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	т	6,0	5870				35346									
3		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,04	38600				1367									
4	Е168-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	182	149,89	109,86	21,85	9,18	27280	19995	3977	1671	119,7	25933	1,050	0,04	0,47	86
5	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	т	21,7	5870				127132									
6		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,13	38600				4918									
7	Е27-66-6	Разогревание битума в передвижных котлах, вместимостью 400л	т	0,16	5930,77	1253,25	4677,52	1525,5	966	204	762	248	133	602	7,13	6,78	1	1
8	П7-15-1	Перевозка строительного мусора после разломки и обрубки краев на расстояние до 10км, 1класс груза	т	27,91	84,3		84,3	16,86	2353		2353	471	100	471				
9	П7-15-1	Перевозка битума на 100км, 1класс груза	т	0,16	741,84		741,84	148,37	121		121	24	100	24				
		Ремонтная планировка гравийных дорог																
10	сборник нормы расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 165-1 Коэф. К Н.пр-0,67	Ремонтное планировка проезжей части и гравийных улучшенных дорог автогрейдерами ГС-14.02	км прохода	114	306,3969		306,40	41,55	34929		34929	4736	133	6299	0,17	20	17,32	344
11	сборник нормы расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер ГС-14.02 холостой пробег	м/час	6	1758,88		1758,88	238,50	10553		10553	1431	133	1903	1,00	6	17,32	104
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209		км	92														
		Ремонтная планировка гравийных дорог																
12	сборник нормы и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 165-1 Коэф. К Н.пр-0,67	Ремонтное планировка проезжей части и гравийных улучшенных дорог автогрейдерами ГС-14.02	км прохода	215	306,3969		306,40	41,55	65875		65875	8933	133	11880	0,17	37	17,32	649
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер ГС-14.02 холостой пробег	м/час	12	1758,88		1758,88	238,50	21107		21107	2862	133	3806	1,00	12	17,32	208
		Ремонт щебеночного покрытия (ямочный ремонт)																
14	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п. 162-2	Ямочный ремонт щебеночных покрытий, глубина ремонтируемых ямок до 60 мм (щебень- 0,0672 м3)	м2	453	115,25	53,98	61,27	16,3	52208	24453	27755	7384	133	42343	0,39	177	0,56	253
15	*30-8-28	Щебень для строительных работ	$м^3$	30,4416	1806,51				54993									

16	СН 8.02-04-2002 чб.1	Погрузка щебня в автотранспортное средство	т	49	25,70		25,70	17,99	1252		1 252	876	100	876	0,03146	2		
17	СН 8.02-04-2002 чб.9	Транспортировка материала от места погрузки до места производства работ на расстояние 120 км	т	49	525,47		525,47	105,09	25594		25 594	5 119	100	5119	0,0646	3		
		ИТОГО прямых затрат:							478157	54790	195383	34219		111949	12	264		1667
		Накладные расходы							111949									
		-заработная плата на НР																
		ИТОГО с накладными расходами							590106									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						35406									
		ИТОГО:							625512									
		Выслуга лет	1%						6255									
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						2502									
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							634269									
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2121/775	2,73677						1735847									
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						34717									
		ИТОГО:							1770564									
		НДС	12%						212468									
		ИТОГО с НДС:							1983032									
		Дизельное топливо	л		1667	*	115,00		191762									
		Бензин	л		0	*	90,00		0									
		ВСЕГО:							2 174 793									

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 63 от 20 октября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 20.10.2016

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №126 от 07.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения района им.Габита Мусрепова СКО	работа	1	1 941 779,46	1 941 779,46	12%	233 013,54	2 174 793,00		
Всего по счету:					**1 941 779,46**		**233 013,54**	**2 174 793,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь 2016 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №126 от 07.09.2016г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104		км	49														
		Ремонт дорожных знаков																
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод в ценах 2001 г. п.280-1	Замена устаревших дорожных знаков новыми: предупреждающих, запрещающих и километровых; снятие устаревшего знака	шт	10	14,18	14,18			142	142			133	189	0,09	1		
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод в ценах 2001 г. п.281-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (щитки метал. - 1шт., стойка метал. - 1шт)	шт	10	607,52	506,25	101,27	28,22	6075	5063	1013	282	133	7108	3,33	33	1,84	18
3		Дорожный знак	шт	10	1956				19560	0				0				
4		Стойка металлическая	шт	4	1754				7016	0				0				
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод в ценах 2001 г. п.303-1	Ремонт оснований дорожных знаков дерном	шт	3	34,6	34,6			104	104			133	138				
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод в ценах 2001 г. п.305-1	Оштукатуривание оснований дорожных знаков	м2	3,6	61,43	61,43			221	221			133	294				
7	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод в ценах 2001 г. п.307-1	Окраска стоек дорожных знаков: малые круглого сечения за один раз (белила цинковые - 0,132 кг , эмаль черная - 0,03 кг)	шт	4	67,84	67,84			271	271			133	361	0,45	2		
8	Бух справка	Белила цинковые	кг	4,7	282,67				1329									
9	Бух справка	Эмаль черная	кг	1	297,50				298									
		Ремонт и содержание автопавильонов																
10	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод в ценах 2001 г. п.348-1	Уборка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора	100 м2	0,65	235,06	235,06			153	153			133	203	1,77	1		
11	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод в ценах 2001 г. п.352-1	Побелка автопавильонов вручную кистью (известь негашенная - 19,2 кг)	100 м2	0,65	1382,62	1382,62			899	899			133	1195	9,99	6		
12	Бух справка	Известь негашенная	кг	12,5	149,3				1866									
		Очистка дорог от снега																
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод, в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ГС 14.02, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	784	105,53		105,53	17,96	82738		82738	14079	133	18725	0,06	47,04	20,97	986
14	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод, в ценах 2001 г. прим. А п.29	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	16	1758,88		1758,88	238,50	28142		28142	3816	133	5075	1,00	16,00	20,97	336
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод, в ценах 2001 п.465-3, Н=0,73п,0-2-27	Очистка дорог от уплотненного снега толщиной до 500 мм трактором К-701 с плужным снегоочистителем	км прохода	16	137,25		137,25	49,14	2196		2196	786	133	1046	0,16	2,56	32,52	83
16	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	4	854,60		854,60	306,00	3418		3418	1224	133	1628	1,00	4,00	32,52	130

17	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	588	105,53		105,53	17,96	62052		62053	10559	133	14044	0,06	35,28	31,36	1106
18	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А п.17, К=0,63	Очистка дорог от снежных заносов, переметов автогрейдером GR-215	м/час	12	1758,88		1758,88	299,3	21107		21107	3592	133	4777	1,00	12	31,36	376
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209		**км**	**92**														
		Ремонт дорожных знаков																
19	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.200-1	Замена устаревших дорожных знаков новыми: предупреждающих, запрещающих и километровых; снятие устаревшего знака	шт	18	14,18	14,18			255	255			133	339	0,09	2		
20	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.201-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (щитки метал. - 1шт., стойка метал. - 1шт)	шт	18	607,52	506,25	101,27	28,22	10935	9113	1823	508	133	12795	3,33	60	1,84	33
21		Дорожный знак	шт	18	1956				35208	0				0				
22		Стойка металлическая	шт	6	1754				10524	0				0				
23	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.303-1	Ремонт оснований дорожных знаков дерном	шт	5	34,6	34,6			173	173			133	230				
24	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.305-1	Оштукатуривание оснований дорожных знаков	м2	6,4	61,43	61,43			393	393			133	523				
25	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.307-1	Окраска стоек дорожных знаков: малые круглого сечения за один раз (белила цинковые - 0,132 кг , эмаль черная - 0,03 кг)	шт	6	67,84	67,84			407	407			133	541	0,45	3		
26	Бух справка	Белила цинковые	кг	8,5	282,67				2404									
27	Бух справка	Эмаль черная	кг	2	297,50				595									
		Очистка дорог от снега																
28	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ГС 14.02, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	552	105,53		105,53	17,96	58254		58254	9913	133	13184	0,06	33,12	20,97	695
29	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	12	1758,88		1758,88	238,50	21107		21107	2862	133	3806	1,00	12,00	20,97	252
30	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.485-1, К=0,73 п.0-2-27	Очистка дорог от уплотненного снега толщиной до 500 мм трактором К-701 с плужным снегоочистителем	км прохода	24	137,25		137,25	49,14	3294		3294	1179	133	1569	0,16	3,84	32,52	125
31	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	6	854,60		854,60	306,00	5128		5128	1836	133	2442	1,00	6,00	32,52	195
32	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	920	105,53		105,53	17,96	97088		97090	16521	133	21973	0,06	55,20	31,36	1731
33	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А п.17, К=0,63	Очистка дорог от снежных заносов, переметов автогрейдером GR-215	м/час	44	1758,88		1758,88	299,3	77391		77391	13169	133	17515	1,00	44	31,36	1380
		ИТОГО прямых затрат:							560741	17193	464753	80327		129702		379		7447
		Накладные расходы							129702									
		-заработная плата на НР																
		ИТОГО с накладными расходами							690442									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						41427									
		ИТОГО:							731869									
		Выслуга лет	1%						7319									
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						2927									
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							742115									
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2121/775	2,73677						2030995									
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						40620									33

		ИТОГО:							71615									
		НДС	12%						248594									
		ИТОГО с НДС:							2320209									
		Дизельное топливо	л		7447	*	115,00		856363									
		Бензин	л		0	*	90,00		0									
		ВСЕГО:							**3 176 572**									

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 65 от 23 ноября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 23.11.2016

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ49926170118Z783004, в банке Петропавловский филиал АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №126 от 07.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения района им.Габита Мусрепова СКО	работа	1	2 836 225,00	2 836 225,00	12%	340 347,00	3 176 572,00		
Всего по счету:					**2 836 225,00**		**340 347,00**	**3 176 572,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2016 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №126 от 07.09.2016г. Доп.соглашение №1 от 26.10.2016г.

№пп	Шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
	а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104		км	49														
		Очистка дорог от снега																
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	686	105,53		105,53	17,96	72394	0	72396	12319	133	16385	0,06	41,16	31,36	1291
2	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А п.12, К=0,63	Очистка дорог от снежных заносов, переметов автогрейдером GR-215	м/час	7	1758,88		1758,88	299,3	12312		12312	2095	133	2786	1,00	7,00	31,36	220
3	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ГС 14.02, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	784	105,53		105,53	17,96	82738		82738	14079	133	18725	0,06	47,04	20,97	986
4	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	8	1758,88		1758,88	238,50	14071		14071	1908	133	2538	1,00	8,00	20,97	168
5	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п. 480-1, прил А п.5	Очистка от снежного вала шнекороторным снегоочистителем Д-226 (на базе Урал 4320) при высоте вала до 800 мм	км прохода	47	695,75		695,75	100,17	32700		32700	4708	133	6 262	0,42	19,74	44,48	878
6	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п. 480-2, прил А п.5	Очистка от снежного вала шнекороторным снегоочистителем Д-226 (на базе Урал 4320) при высоте вала до 1000 мм	км прохода	28	1209,27		1209,27	174,10	33860		33860	4875	133	6 483	0,73	20,44	44,48	909
7	сборник прил. А п.5	Холостой пробег шнекороторного очистителя Д-226 с плужным отвалом	м/час	3	1654,54		1654,54	238,50	4964		4964	716	133	952	1,00	3,00	12,54	38
8	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.485-3, К=0,73п.02-27	Очистка дорог от уплотненного снега толщиной до 500 мм трактором К-701 с плужным снегоочистителем	км прохода	198	137,25		137,25	49,14	27176		27176	9730	133	12941	0,16	31,68	32,52	1030
9	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	3,7	854,60		854,60	306,00	3162		3162	1132	133	1506	1,00	3,70	32,52	120
	а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209		км	92														
		Очистка дорог от снега																
10	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега автогрейдером среднего типа GR-215, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	736	105,53		105,53	17,96	77670		77672	13217	133	17579	0,06	44,16	31,36	1385
11	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. А п.12, К=0,63	Очистка дорог от снежных заносов, переметов автогрейдером GR-215	м/час	24	1758,88		1758,88	299,3	42213		42213	7183	133	9554	1,00	24,00	31,36	753
12	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.491-1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм автогрейдером среднего типа ГС 14.02, толщина снежного покрова до 300 мм	км прохода	368	105,53		105,53	17,96	38836		38836	6609	133	8789	0,06	22,08	20,97	463
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. А п.29	Автогрейдер ГС 14.02, холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	12	1758,88		1758,88	238,50	21107		21107	2862	133	3806	1,00	12,00	20,97	252

14	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п. 485-1, прил А п.5	Очистка от снежного вала шнекороторным снегоочистителем Д-226 (на базе Урал 4320) при высоте вала до 800 мм	км прохода	18	695,75		695,75	100,17	12524		12524	1803	133	2 398	0,42	7,56	44,48	336
15	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п. 485-2, прил А п.5	Очистка от снежного вала шнекороторным снегоочистителем Д-226 (на базе Урал 4320) при высоте вала до 1000 мм	км прохода	20	1209,27		1209,27	174,10	24185		24185	3482	133	4 631	0,73	14,60	44,48	649
16	сборник прил. А п 5	Холостой пробег шнекороторного очистителя Д-226 с плужным отвалом	м/час	12	1654,54		1654,54	238,50	19854		19854	2862	133	3806	1,00	12,00	12,54	151
17	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 п.485-1, К=0,73п.1-2-27	Очистка дорог от уплотненного снега толщиной до 500 мм трактором К-701 с плужным снегоочистителем	км прохода	253	137,25		137,25	49,14	34724		34724	12432	133	16535	0,16	40,48	32,52	1316
18	п.0-2-26	Трактор К-701 пробег к месту работы и обратно	м/час	34	854,60		854,60	306,00	29056		29056	10404	133	13837	1,00	34,00	32,52	1106
		ИТОГО прямых затрат:							583545	0	583549	112416		149513		393		12051
		Накладные расходы							149513									
		-заработная плата на НР																
		ИТОГО с накладными расходами							733058									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						43984									
		ИТОГО:							777042									
		Выслуга лет	1%						7770									
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						3108									
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							787921									
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2121/775	2,73677						2156354									
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						43127									
		ИТОГО:							2199481,42									
		НДС	12%						263937,77									
		ИТОГО с НДС:							2463419,19									
		Дизельное топливо	л		12051	*	115,00		1386055,48									
		Бензин	л		0	*	90,00		0									
		ВСЕГО:							**3 849 474,68**									

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил: _____

Работы принял: _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 67 от 22 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 22.12.2016

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ499261701182783004, в банке Петропавловский филиал АО "Казкоммерцбанк", БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №126 от 07.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО',150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения района им.Габита Мусрепова СКО	работа	1	3 437 030,96	3 437 030,96	12%	412 443,72	3 849 474,68		
Всего по счету:					**3 437 030,96**		**412 443,72**	**3 849 474,68**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобил(.х дорог СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "МГА-Дорстрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь 2016 года
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района им.Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области

Договор №126 от 07.09.2016г.

№пп	шифр	Наименование работ	Ед. измер	Объем работ	Стоимость единицы (тенге)				Стоимость выполненных работ (тенге)				Накладные расходы		Затраты труда, чел.-ч		Расход ГСМ, дизтопливо	
					ВСЕГО	в том числе			ВСЕГО	в том числе			%	(тенге)	рабочих	машинистов	Норма ГСМ	К-во ГСМ
						Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов		Осн-ая з/плата дор.раб	Зат-ты на экспл. машин	В т.ч.з/п маш-тов			за един. изм.	за един. изм.	всего	всего
		а/д КТ-64 «Саумалколь-Новоишимское-Червонное» км 55-104	км	49														
		Скашивание травы на обочинах																
1	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.30-5 коэф. к Нар.0,5	Скашивание травы роторной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ-80	км прохода	174	173,90		173,90	48,13	30259		30259	8374	133	11138	0,24	41	8,44	345
2	СНиР на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. 4 п.20	Трактор МТЗ-80,82, Беларус - холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	12	740,02		740,02	204,80	8880		8880	2458	133	3269	1,00	12	8,44	101
		Ремонт асфальтобетонного и черного покрытия (ямочный ремонт)																
3	Е168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	1450	240,39	200,36	21,85	9,18	348566	290522	31683	13311	119,7	363688	1,050	0,04	0,47	682
4	С161/80-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	т	172,6	5870				1012869									
5		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	1,02	38600				39179									
6	Е158-3-2	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50мм, площадью ремонта до 25 м2	м2	72	149,89	109,86	21,85	9,18	10792	7910	1573	661	119,7	10259	1,050	0,04	0,47	34
7	С143010-7	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-1	т	8,6	5870				50294									
8		Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	т	0,05	38600				1945									
9	Е27-66-6	Разогревание битума в передвижных котлах, вместимостью 400л	т	1,07	5930,77	1253,25	4677,52	1525,5	6319	1335	4983	1625	133	3937	7,13	6,78	8	7
10	П7-15-1	Перевозка строительного мусора после разломки и обрубки краев на расстояние до 10км, 1класс груза	т	182,64	84,3		84,3	16,86	15397		15397	3079	100	3079				
11	П7-15-1	Перевозка битума на 100км, 1класс груза	т	1,07	741,84		741,84	148,37	790		790	158	100	158				
		Ремонтная планировка обочин																
12	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.17-1 к Н 0,67	Ремонтная планировка обочин автогрейдером ГС 14-02	км прохода	89	377,10		377,10	51,13	33562		33562	4551	133	6053	0,21	19	17,32	331
13	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прил. 4	Автогрейдер ГС-14.02 холостой пробег	м/час	4	1758,88		1758,88	238,50	7036		7036	954	133	1269	1,00	4	17,32	69
		а/д КСТ-62 «Еленовка-Арыкбалык-Чистополье-Есиль километр 17-209» км 117-209	км	92														
		Скашивание травы на обочинах																
14	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.30-5 коэф. к Нар.0,5	Скашивание травы роторной сенокосилкой с тягой трактора МТЗ-80	км прохода	329	173,90		173,90	48,13	57215		57215	15834	133	21059	0,24	77	8,44	652
15	СНиР на Т.Р и Сод. в ценах 2001 прил. 4 п.20	Трактор МТЗ-80,82, Беларус - холостой пробег к месту работы и обратно	м/час	24	740,02		740,02	204,80	17760		17760	4915	133	6537	1,00	24	8,44	202

		Ремонтная планировка обочин																
16	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. п.37-1 к-0,67	Ремонтная планировка обочин автогрейдером ГС 14-02	км прохода	168	377,10		377,10	51,13	63353		63353	8591	133	11425	0,21	36	17,32	624
17	сборник норм и расценок на Т.Р и Сод. в ценах 2001 г. прим. А	Автогрейдер ГС-14.02 холостой пробег	м/час	8	1758,88		1758,88	238,50	14071		14071	1908	133	2538	1,00	8	17,32	139
		ИТОГО прямых затрат:							1718287	299767	286563	66419		444410	14	228		3186
		Накладные расходы							444410									
		-заработная плата на НР																
		ИТОГО с накладными расходами							2162697									
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	6%						129762									
		ИТОГО:							2292459									
		Выслуга лет	1%						22925									
		Дополнительные отпуска 0,4%	0,4%						9170									
		ИТОГО в базовых ценах 2001года							2324553									
		ИТОГО в ценах текущего года МРП 2121/775	2,73677						6361760									
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%						127235									
		ИТОГО:							6488995									
		НДС	12%						778679									
		ИТОГО с НДС:							7267674									
		Дизельное топливо	л		3186	*	115,00		366362									
		Бензин	л		0	*	90,00		0									
		ВСЕГО:							**7 634 036**									

Расчет составила: _____ *Алёнкина Н.В.*

Расчет проверил _____ *Кудьяров Б.С.*

Работы принял: _____ *Ауелов Т.*

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО": _____ **Тасбулатов Г.Х.**

Подрядчик: ТОО "МГА-Дорстрой": _____ **Мовсесян М.А.**

Счет-фактура № 57 от 26 сентября 2016 г.

Дата оборота по реализации: 26.09.2016

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 100240015095, 150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 48001, № 0000728, от 25.04.2013

ИИК поставщика: KZ19319S010003126944, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №126 от 07.09.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 100240015095, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "МГА-Дорстрой",150400, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, район имени Габита Мусрепова, с.Новоишимское, ул.Гаражная, дом № 20

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО",150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 010740001669, ИНН/КПП: , 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская обл, г.Петропавловск, ул.Интернациональная, дом № 61

ИИК получателя: KZ92070102KSN4801000, в банке Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт и содержание а/дорог областного значения района им.Габита Мусрепова СКО	работа	1	6 816 103,57	6 816 103,57	12%	817 932,43	7 634 036,00		
Всего по счету:					**6 816 103,57**		**817 932,43**	**7 634 036,00**		

Руководитель: Мовсесян М. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.