Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

20 13 жылғы «30» қазан № 63

«Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылында 150 орындық клуб»
(объектінің орналасқан жері)

«Қызылорда қаласының әкімдігі»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

20 жылғы «____»_____ № ____ шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Коммиссия төрағасы

М. Ж. Тлеумбетов — **Қызылорда қаласы әкімінің орынбасары**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия төрағасының орынбасары

Қ. Д. Аңсатбаев — **«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензия басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы (келісім бойынша)**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Комиссия мүшелері:

М. Ә. Барақбаева — **«Қызылорда облыстық құрылыс басқармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының орынбасары.**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

Э. Қанатбаева — **«Қызылорда қалалық мәдениет үйі, клубтар және халықтық ұжымдар» МҚК директоры.**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

М. Дарменкулова — **«Крез – Сервис» ЖШС-нің директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

А. А. Камербаев — **ЖШС «Энергия» ҚК-ның директоры**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

С. С.Өмірзахов — **«Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаменті» бастығы.**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

П. Ә. Өмірәлі — **«Қызылорда қаласы бойынша МСЭҚ басқармасы» басшысы.**
(аты, әкесінің аты, тегі) (лауазымы)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
«Қызылорда облысының құрылыс басқармасы» ММ мен ЖШС ҚК «Энергия»
(ұйымның атауы)
«Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылы»
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша
«Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылында 150 орындық клуб» (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 20___жылғы «___»_____№_____
(шешім шығарған органнның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген
және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«Мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»
(рұқсат берген органның атауы)
2012 жылғы «15»_караша_ № ___438_____ рұқсаты.

3. Құрылысты ___Клуб ғимараты, котельная ғимараты, трансформаторлық подстанцияның құрылыс – монтаждау жұмыстары, ішкі және сыртқы инженерлік желі жұмыстары, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын_
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер _____ЖШС «Энергия» ҚК_____
(ұйымның атауы)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
_____«Крез - Сервис» ЖШС_____
(ұйымның атауы)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген _____
_____
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы
(үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс Том 2. Альбом: 1; 2; 3; 4; Туалет на 4 очко, Трансформаторная подстанция, Пожарный резервуар на 50 м3, Автономная миникотельная, Газоснабжение._____
(жобаның нөмірі, сериянның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын:
_____
(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
_____ 200__ жылғы «___»_____ № ____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы _караша 2012 жыл_
(айы және жылы)

жұмыстың аяқталуы _кыркүйек 2013 жыл_
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 10
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 12 ай___
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
_«Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылында 150 орындық клуб» нысанының қолданыстағы жобалық – сметалық құжаттары, өндірістік жұмыс журналы, бетонды жұмыстар журналы, жасырын жұмыстар актісі, жауапкершілігі мол жұмыстардың аралық қабылдау актілері, материалдардың сапа сертификаты мен өнімдердің техникалық паспорттары, техникалық құбыр жолдарының сынақ актілері.

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Клуб ғимараты:

Аталуы	Өлшем бірлігі	Саны
Құрылыс алаңы	м2	801,96
Құрылыс көлемі	м3	4317,10
Жалпы ауданы	м2	849,57
Пайдалы ауданы	м2	754,63

Котельная ғимараты:

Аталуы	Өлшем бірлігі	Саны
Қуаттылығы, сыйымдылығы	килл/сағ	249537
Құрылыс көлемі	м3	290,60
Жалпы ауданы	м2	70,56
Құрылыс алаңы	м2	90,67
Пайдалы ауданы	м2	68,3

Трансформаторлық подстанция:

Аталуы	Өлшем бірлігі	Саны
Құрылыс алаңы	м2	34,2
Құрылыс көлемі	м3	133,38

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Клуб ғимараты.

Клуб ғимаратының бас ену конструкциясы Әубәкіров көшесіне бағытталған, ғимарат екі және бір қабатты, қабат биіктігі 3,3 м, және көрермен залының биіктігі 5,2м. Бірінші қабатта – фойе, әкімшілік бөлмесі, гардероб бөлмесі, 130 көрерменге арналған көрермен залы эстрадасымен, әртістердің демалу бөлмесі, ерлер және де әйелдір киім шешінетін бөлмесі, әжетхана бөлмелері орналасқан. Екінші қабатта – клуб директорының бөлмесі, столдық ойындар бөлмесі, оқу залы, кітаптар сақтатайтын бөлме және т.б. бөлмелер орналасқан.

Ғимараттың іргетастары - құрамалы тізбекті іргетас, сыртқы қабырғалары үш қабатты конструкциядан құралған қалыңдығы 580 мм, ішкі қабырғалар қалыңдығы 380 мм және перегородкалар қалыңдығы 120 мм кірпіштен құралған. Қабат аралық және төбе жабындылары - көп қуысты құрамалы темір бетон жапқыштарынан құралған. Шатыры - ағаш обрешеткалары және стропилаларға орнатылған металлочерепицалы. Едендері -

бетонды, тақтайлы, линолеумды, және керамикалық плиткалы. Терезесі – металлопластикалық. Есіктері – ағаштан және темірден құралған.

Котельная ғимараты.

Бір қабатты, котельный зал және жасанды отын сақтайтын бөлмеден тұрады, қабат биіктігі 3 м.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетас, қабырғалары - керамикалық кірпіштен, төбе жабындысы - көп қуысты құрамалы темір бетон жапқыштарынан, шатыры – 4 қабатты руберойдтан, едендері – бетоннан, терезелері – металлопластикада, есіктері – темірден құралған.

Трансформаторлық подстанция.

Бір қабатты, қуатты трансформатор камерасынан, 0,4 кВ щит бөлмесінен, РУ10(6) кВ бөлмесінен тұрады, қабат биіктігі 3,6 м.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетас, қабырғалары - керамикалық кірпіштен, төбе жабындысы - көп қуысты құрамалы темір бетон жапқыштарынан, шатыры – 4 қабатты руберойдтан, едендері – цементті-құмды раствордан, есіктері – темірден құралған.

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,
инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Абаттандыру	м2	2500	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды
Брусчатка төсемесі	м2	481	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды
Асфальт төсемесі	м2	750	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды
Бордюр орнатылымы	м2	554	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 154 691, 82 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 113 636, 17 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 20 203, 62 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 154 691, 82 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары 113 636, 17 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 20 203, 62 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық Жақсы

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған:

«Қызылорда қаласы Қызылжарма ауылында 150 орындық клуб»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____

_____

_____

_____

_____

_____