1

АКТ
ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

г. Кызылорда «16» июля 2014г.

Приемочная комиссия, назначенная ТОО СК „Энергия"
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

решением от «16» мая 2014 г. № 05

в составе:

председателя комиссии – ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Камербаев А. — Директор ТОО СК «Энергия»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

заместителя председателя комиссии – представителя органа государственного архитектурно – строительного контроля и надзора

Ансатбаев К. — рук. ДГАСК и Л
(фамилия, имя, отчество) (должность)

членов комиссии-представителей:

генерального подрядчика

Танбаев Ж. — гл. инж. ТОО СК «Энергия»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика

Усенов М. — нач. ПТО ТОО СК «Энергия»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства

Шамуратов П. — нач. отдела
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной пожарной службы

Келесов М. — Зам. начальника ДЧС
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Умирали П. — рук. управления
(фамилия, имя, отчество) (должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком _ТОО СК «Энергия»_
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлено к приемке в эксплуатацию построенный объект:
«Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылора»___
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Разрешение на производство строительно – монтажных работ
от «17» августа 2010 г. №284

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
_____Строительно монтажные работы_____
(виды работ)
и его субподрядными организациями _____
_____
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)
выполнившими _____
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
проектными организациями _____ТОО СК «Энергия»_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Строительство осуществлялось по проекту: Архитектурно – строительные чертеж Пожарная сигнализация, Водопровод и канализация, Отопление и вентиляция
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

6. Проектно-сметная документация утверждена: Директором ТОО СК_____
«Энергия»_____
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
«____» _____201__г. № _____

7. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 18 августа 2010 год; окончание работ _____
(месяц и год) (месяц и год)

8. Приемочной комиссии представлена следующая документация: Проекты - Архитектурно – строительные чертежи, Пожарная сигнализация, Водопровод и канализация, Отопление и вентиляция. _____
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

9. Здание, сооружение имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Количество
Число этажей	Этаж	3
Общий строительный объем	м3	7047,54
В том числе подземной части	м3	909,54
Площадь застройки	м2	578,4
В том числе крыльца	м2	20,04
Общая площадь здания	м2	1605,49
Полезная площадь	м2	1539,22
Расчетная площадь	м2	1239,31

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

10. Технологические и архитектурно - строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

№	Наименование конструктивных элементов	Административное здание
1	Фундаменты	Монолитные фундаменты стаканного типа, сплошная монолитная платформа
2	Стены техподполья	Монолитный ленточный фундамент ФЛ из бетона кл. В15
3	Стены наружные	Кладка из теплоблоков с утеплителем с последующий подшивкой керамическими кирпичами
4	Стены внутренние и перегородки	Кладка из теплоблоков с проектно – требуемыми толщинами б=200
5	Перекрытия	Монолитные ж/б плиты перекрытия
6	Лестницы	Металлические косоуры из швеллеров с установкой фризовых лестничных ступеней
7	Кровля	Скатная чердачная кровля из гибкой черепицы ШИНГАЛС КЛАССИК по дер. конструкциям
8	Окна	Металлопластиковые
9	Двери	Внутренние – деревянные, служебные – металлические, наружные – металлопласти-ковые
10	Полы	Линолеумные, керамические.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалом и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

11. Оборудование установлено согласно актом о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении … к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____единиц;

фактически _____единиц;

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____выполнены_____

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении …к акту.

13. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего _____тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ _____тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке:
«Строительство Административного здания по ул. Торайгырова в г. Кызылора»
(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____
(подпись, печать)

Заместитель председателя приемочной комиссии _____
(подпись, печать)

Члены рабочей комиссии

_____
(подпись, печать)

_____
(подпись, печать)

_____
(подпись, печать)

_____
(подпись, печать)

_____
(подпись, печать)

_____
(подпись, печать)