Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

Нысан

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2015 жылғы «28» қазан

«Сырдария ауданы С. Сейфуллин елді мекенінде 90 орындық балабақшасы»
(объектінің орналасқан жері)

«Сырдария аудандық әкімдігі»
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

2015 жылғы «_01_» _қазан_ № 361-ө шешімімен (бұйрығымен, қаулысымен және т.б.) тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Коммиссия төрағасы:

Н. Өмірсерікұлы — **Сырдария ауданы әкімінің орынбасары**

Коммиссия төрағасының орынбасары:

А. Узахбаев — **«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет - құрылыс бақылауы басқармасы» ММ бас маманы**

Комиссия мүшелері:

А. Абдуов — **«Сырдария аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы.**

Н. Бисембаев — **«Сырдария аудандық қала құрылысы және сәулет бөлімі» ММ басшысы.**

Н. Ануарбеков — **«Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаментінің Сырдария аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» ММ бастығы**

Д. Жанабергенова — **«Сырдария аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» ММ басшысы**

М. Қаратаев — **Сейфуллин ауылдық округінің әкімі**

Ж. Байназарова — **Сейфуллин ауылдық балабақшасының меңгерушісі**

Қ. Жұмахметов — **«КРЭК» АҚ Тереңөзек электр торабының бастығы**

С. Ұзақбаев — **«КазНефтегазКонсалтинг» ЖШС директорының орынбасары**

А. Камербаев — **«Энергия» ҚК-сы ЖШС директоры**

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)
«Сырдария аудандық құрылыс бөлімі» ММ мен ЖШС ҚК «Энергия»
(ұйымның атауы)
«Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, С. Сейфуллин елді мекені»
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша
«90 орындық балабақшасы балабақша құрылысы»
(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, қайта жаңарту,техникалық қайта жарақтандыру)
пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс 2014 жылғы «14» наурыз № 4
(шешім шығарған органның атауы)
жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
«Қызылорда облысының мемлекеттік сәулет – құрылыс бақылауы басқармасы»
(рұқсат берген органның атауы)
2015 жылғы «18» наурыз № 18 рұқсаты.

3. Құрылысты Балабақша ғимараты, котельная ғимаратының құрылыс – монтаждау жұмыстары, ішкі және сыртқы инженерлік желі жұмыстары, абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын
(жұмыстар түрлері)
орындаған бас мердігер ЖШС «Энергия» ҚК
(ұйымның атауы)
жүзеге асырды.

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын
ЖШС «КазНефтегазКонсалтинг»
(ұйымның атауы)
әзірлеген.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген тиісті қызметкер
(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс – Генеральный план, Водоснабжение, Отопление и вентиляция, Архитектурно строительная часть АС, Архитектурно строительная часть котельной, ТП №9432 Уборная на 2 очка, Выгреб на 50 м3, ТП 704-1-159,83 Стальные конструкции, Электроснабжение.
(жобаның нөмірі, серияның нөмірі)
жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын:
– (объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)
2014 жылғы «26» қазан № 196 бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы __наурыз 2015 жыл_
(айы және жылы)
жұмыстың аяқталуы __қыркүйек 2015 жыл_
(айы және жылы)

құрылыстың ұзақтығы, ай: 7
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша 7 ай___
нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:
«Сырдария ауданы С. Сейфуллин елді мекенінде 90 орындық балабақшасы» нысанының қолданыстағы жобалық – сметалық құжаттары, өндірістік жұмыс журналы, бетонды жұмыстар журналы, жасырын жұмыстар актісі, жауапкершілігі мол жұмыстардың аралық қабылдау актілері, материалдардың сапа сертификаты мен өнімдердің техникалық паспорттары, техникалық құбыр жолдарының сынақ актілері.
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Балабақша ғимараты:

Аталуы	Өлшем бірлігі	Саны
Қабат саны	этаж	1 және 2
Қуаттылығы	орын	90
Құрылыс алаңы	м2	963,85
Құрылыс көлемі	м3	7314,9
Жалпы ауданы	м2	1437,9

Котельная ғимараты:

Аталуы	Өлшем бірлігі	Саны
Құрылыс көлемі	м3	294
Жалпы ауданы	м2	65,65
Құрылыс алаңы	м2	83,86

(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзындығы, сыйымдылығы және т.б.)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

Балабақша ғимараты.

Ғимарат 1 және 2 қабаттан тұрады, қабат биіктігі 3 м. құрамында – вестибюль, киім шешіну бөлмесі, жатын бөлмесінен, буфеттен, физиотерапевт кабинетінен, дәрігер кабинетінен, асханадан, ас сақтау бөлмелерінен, қарауыл бөлмесінен, психолог кабинетінен, меңгеруші кабинетінен тұрады.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетастардан, төбе жабындылары құрамалы темір бетон плиталарынан құралған. Сыртқы қабырғалары үш қабатты конструкциядан құралған қалыңдығы 640 мм, ішкі қабырғалар 380 мм, перегородкалар қалыңдығы 120 мм кірпіштен құралған. Шатыры - ағаш обрешеткалары және стропилаларға орнатылған металлочерепицалы. Едендері - линолеумды, ламинатты, бетонды және керамикалық плиткалы. Терезесі – металлопластикалық. Есіктері – ағаштан және металлопластикадан, темірден құралған.

Котельная ғимараты.

Бір қабатты, котельный зал және сұйық жағармай қоймасынан тұрады, қабат биіктігі 3 м.

Ғимараттың іргетастары – құрамалы тізбекті іргетас, қабырғалары - кірпіштен, төбе жабындысы - құрамалы темір бетон жапқыштарынан, шатыры – 4 қабатты руберойдтан, едендері –бетоннан, терезелері – металлопластикадан, есіктері – темірден құралған.

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар,
инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған.

(орындалғаны туралы мәліметтер)

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі
Абаттандыру	м2	445	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды
Асфальт төсемесі	м2	916	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды
Бордюр орнатылымы	м	412	Жобаға сәйкес мерзімде орындалды

16. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы 242 524,160 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 173 962, 170 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 27 178, 910 мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 234 465, 883 мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 173 962, 170 мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар 27 178, 910 мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық Жақсы

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған:

«Сырдария ауданы С. Сейфуллин елді мекенінде 90 орындық балабақшасы»

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы _____

(қолы, мөр)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары _____

(қолы, мөр)

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____

(қолы, мөр)

_____

(қолы, мөр)

_____

(қолы, мөр)

_____

(қолы, мөр)

_____

(қолы, мөр)

_____

(қолы, мөр)

_____

(қолы, мөр)

_____

(қолы, мөр)