Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Общестроительные работы-КЖ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	1335,320	4,83	6453
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)	м3	8205,232	204,83	1680674
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную	м3 грунта	253,770	4352,07	1104426
4	4	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	253,770	233,89	59354
5	5	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	тенге за 1 тонну	15226,203	70,28	1070146
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8459,002	20,63	174537
			Раздел: #Грунтовая подушка				
7	7	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4114,400	135,06	555675
8	8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	4114,400	393,62	1619499
9	9	21-010702-0301 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	3085,800	1519,20	4687947
			Раздел: #Обратная засыпка#				
10	10	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	4164,620	233,89	974064
11	11	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	тенге за 1 тонну	7496,315	70,28	526865
12	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3539,927	29,16	103241
13	13	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	3539,927	29,53	104522
14	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3539,927	69,57	246268
15	15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	624,693	1292,23	807245
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3539,927	206,01	729255
17	17	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	м3	4294,382	233,89	1004414
18	18	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	7729,888	274,12	2118910
19	19	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4294,382	20,63	88607
			Раздел: Фундаменты л.КЖ-8,10				
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	92,140	18403,06	1695657
21	21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	453,760	20847,88	9459933
			Раздел: АРМАТУРА ФУНДАМЕНТОВ				
22	22	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(Кр-1,2,3,4)	т	4,285	130558,31	559465
23	23	21-050301-2703 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм (Кр-1)	т	0,882	126115,51	111234

24	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (для КР-2,3,4)	т	0,600	24605,22	14767
25	25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (Кр-2,3,4)	т	0,600	109318,06	65608
26	26	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,305	101115,70	233109
27	27	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	27,484	101115,70	2779075
28	28	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,766	101115,70	77457
29	29	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,838	101115,70	388131
30	30	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,084	101115,70	311871
			Раздел: ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПО ЦИФРОВЫМ ОСЯМ л. КЖ-10				
31	31	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,111	101115,70	11194
32	32	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,095	101115,70	717446
33	33	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,460	101115,70	653240
			Раздел: ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ для стен шахты лифта л. КЖ-169				
34	34	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,048	101115,70	4851
35	35	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,236	101115,70	23905
36	36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментной плиты	м2	186,321	956,99	178307
37	37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя стен подвала	м2	446,832	956,99	427614
			Раздел: Стены ниже нуля толщ.300мм л.КЖ-24-44				
38	38	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	303,170	35225,95	10679451
			Раздел: Армирование стен				
39	39	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,012	101115,70	1221
40	40	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,234	101115,70	124824
41	41	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,145	101115,70	115733
42	42	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,765	24605,22	18810
43	43	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,312	101115,70	31538
44	44	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,453	101115,70	45761
45	45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,160	23536,09	3766
46	46	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,060	101115,70	6109
47	47	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,016	101115,70	1621
48	48	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,021	109318,06	2296
49	49	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6838
50	50	21-050301-2703 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,004	126115,51	510
51	51	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,627	101115,70	63402
52	52	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,112	101115,70	11301
53	53	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,099	101115,70	313313
54	54	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,340	24605,22	32960

55	55	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,219	101115,70	22128
56	56	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,216	101115,70	21857
57	57	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,905	101115,70	91465
58	58	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,167	23536,09	3921
59	59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,042	109318,06	4635
60	60	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,124	109318,06	13577
61	61	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,303	101115,70	30644
62	62	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,184	101115,70	18608
63	63	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,394	101115,70	140911
64	64	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,656	24605,22	16147
65	65	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,094	101115,70	9538
66	66	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,155	101115,70	15681
67	67	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,407	101115,70	41138
68	68	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,083	23536,09	1961
69	69	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,021	109318,06	2318
70	70	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,062	109318,06	6789
71	71	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,909	101115,70	91932
72	72	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,552	101115,70	55825
73	73	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,132	101115,70	417824
74	74	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,969	24605,22	48442
75	75	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,283	101115,70	28615
76	76	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,465	101115,70	47043
77	77	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,167	101115,70	118014
78	78	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,250	23536,09	5882
79	79	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	109318,06	6953
80	80	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,186	109318,06	20366
81	81	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,280	101115,70	28317
82	82	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,128	101115,70	12982
83	83	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,324	101115,70	133827
84	84	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,675	24605,22	16603
85	85	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,190	101115,70	19205
86	86	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,117	101115,70	11831
87	87	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,368	101115,70	37194
88	88	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,072	23536,09	1699

89	89	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,020	109318,06	2186
90	90	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,052	109318,06	5706
91	91	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,016	101115,70	1616
92	92	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,915	101115,70	92470
93	93	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,997	101115,70	100779
94	94	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,227	101115,70	22941
95	95	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,620	24605,22	15250
96	96	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,173	101115,70	17515
97	97	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,366	101115,70	37016
98	98	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,081	101115,70	8138
99	99	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,095	23536,09	2227
100	100	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,023	109318,06	2471
101	101	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7871
102	102	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,309	101115,70	31226
103	103	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,752	101115,70	177193
104	104	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,848	101115,70	389097
105	105	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,200	24605,22	29533
106	106	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,657	101115,70	66415
107	107	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,543	101115,70	54950
108	108	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,467	23536,09	10995
109	109	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,062	109318,06	6811
110	110	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,365	109318,06	39872
111	111	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040	101115,70	4059
112	112	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,297	101115,70	30037
113	113	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,514	101115,70	254180
114	114	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,862	101115,70	188268
115	115	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,959	24605,22	48203
116	116	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,825	101115,70	184566
117	117	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,134	101115,70	13525
118	118	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,393	23536,09	9252
119	119	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,051	109318,06	5586
120	120	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,342	109318,06	37387
121	121	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,285	101115,70	28795
122	122	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,283	101115,70	230896

123	123	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,239	101115,70	226381
124	124	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,460	24605,22	35914
125	125	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,255	101115,70	126945
126	126	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,204	101115,70	20644
127	127	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,455	23536,09	10706
128	128	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,060	109318,06	6515
129	129	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,271	109318,06	29669
130	130	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,124	101115,70	12525
131	131	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,771	101115,70	77910
132	132	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,442	101115,70	347993
133	133	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,110	101115,70	213368
134	134	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,128	24605,22	27763
135	135	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,006	101115,70	578
136	136	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,123	101115,70	113512
137	137	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,452	23536,09	10630
138	138	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6920
139	139	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,367	109318,06	40142
140	140	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,021	101115,70	2139
			Раздел: Перекрытие ниже нуля на отм.-0,130				
141	141	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	158,000	36665,82	5793200
142	142	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,597	101115,70	60401
143	143	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,026	101115,70	912670
144	144	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,539	101115,70	1166804
145	145	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,104	101115,70	10493
146	146	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,833	23536,09	19601
147	147	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,833	109318,06	91040
			Раздел: Стены выше нуля толщ.200мм				
148	148	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	580,830	46440,08	26973794
149	149	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	387,220	47237,89	18291457
			Раздел: Армирование стен				
150	150	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,671	101115,70	67869
151	151	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,601	101115,70	262980
152	152	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,612	101115,70	769691
153	153	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,779	101115,70	483276
154	154	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,028	101115,70	103993
155	155	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,694	24605,22	17071

156	156	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,147	101115,70	14852
157	157	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,547	101115,70	55302
158	158	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,887	23536,09	20882
159	159	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,107	109318,06	11688
160	160	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,586	109318,06	64069
161	161	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,194	104875,03	20369
162	162	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,023	101115,70	2336
163	163	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,519	101115,70	153575
164	164	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,929	101115,70	498372
165	165	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,800	101115,70	283137
166	166	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,467	101115,70	249436
167	167	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,994	24605,22	73669
168	168	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	662
169	169	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,383	101115,70	38726
170	170	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,322	101115,70	234785
171	171	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,283	101115,70	28570
172	172	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,429	23536,09	33636
173	173	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
174	174	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
175	175	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	104875,03	21326
176	176	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,748	101115,70	75618
177	177	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,058	101115,70	5836
178	178	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,889	101115,70	89846
179	179	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,146	101115,70	621429
180	180	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,262	101115,70	228673
181	181	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,699	101115,70	272873
182	182	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,965	24605,22	72957
183	183	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,009	101115,70	914
184	184	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,351	101115,70	35501
185	185	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,415	101115,70	244222
186	186	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,190	101115,70	19183
187	187	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,469	23536,09	34577
188	188	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,076	109318,06	8251
189	189	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,430	109318,06	47000

190	190	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	104875,03	21326
191	191	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,760	101115,70	76880
192	192	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	698
193	193	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,761	101115,70	76912
194	194	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,626	101115,70	568865
195	195	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,114	101115,70	314831
196	196	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,401	101115,70	242805
197	197	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,586	24605,22	88231
198	198	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,507	101115,70	51276
199	199	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,704	101115,70	273464
200	200	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,374	101115,70	37846
201	201	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,488	23536,09	35019
202	202	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,065	109318,06	7149
203	203	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,424	109318,06	46393
204	204	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	104875,03	11142
205	205	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,892	101115,70	90179
206	206	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,014	101115,70	1401
207	207	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,550	101115,70	156696
208	208	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,988	101115,70	504323
209	209	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,514	101115,70	254241
210	210	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,632	101115,70	266181
211	211	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,966	24605,22	72977
212	212	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	662
213	213	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,383	101115,70	38726
214	214	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,309	101115,70	233463
215	215	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,268	101115,70	27047
216	216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,493	23536,09	35150
217	217	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
218	218	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
219	219	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
220	220	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,812	101115,70	82122
221	221	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,382	101115,70	139705
222	222	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,206	101115,70	425317

223	223	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,055	101115,70	207791
224	224	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,143	101115,70	317809
225	225	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,759	24605,22	92480
226	226	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,012	101115,70	1257
227	227	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,449	101115,70	45351
228	228	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,010	101115,70	304361
229	229	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,288	101115,70	29078
230	230	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,591	23536,09	37449
231	231	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,066	109318,06	7208
232	232	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,369	109318,06	40326
233	233	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
234	234	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,953	101115,70	96359
235	235	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,224	101115,70	123773
236	236	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,577	101115,70	563890
237	237	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,467	101115,70	249478
238	238	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,667	101115,70	269712
239	239	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,953	24605,22	72665
240	240	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,373	101115,70	37669
241	241	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,288	101115,70	231316
242	242	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,293	101115,70	29632
243	243	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,486	23536,09	34969
244	244	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
245	245	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
246	246	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
247	247	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,805	101115,70	81346
248	248	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,037	101115,70	3737
249	249	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,295	101115,70	130959
250	250	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,169	101115,70	522669
251	251	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,987	101115,70	302001
252	252	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,494	101115,70	252160
253	253	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,889	24605,22	71077
254	254	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	662
255	255	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,314	101115,70	31755

256	256	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,319	101115,70	234533
257	257	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,249	101115,70	25142
258	258	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,496	23536,09	35210
259	259	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
260	260	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
261	261	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
262	262	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,814	101115,70	82349
263	263	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,404	101115,70	40800
264	264	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,334	101115,70	236044
265	265	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,102	101115,70	617050
266	266	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,437	101115,70	549815
267	267	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,446	101115,70	247319
268	268	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,717	24605,22	17647
269	269	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,147	101115,70	14852
270	270	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,434	101115,70	43876
271	271	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,136	101115,70	13792
272	272	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,887	23536,09	20882
273	273	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,107	109318,06	11688
274	274	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,586	109318,06	64069
275	275	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,194	104875,03	20369
276	276	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,536	101115,70	54227
277	277	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,980	101115,70	806873
278	278	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,888	101115,70	2011014
279	279	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,941	101115,70	1308508
280	280	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	13,146	24605,22	323464
281	281	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,245	101115,70	125931
282	282	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,167	101115,70	219083
283	283	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,029	101115,70	609612
284	284	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,705	101115,70	374656
285	285	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,906	23536,09	139013
286	286	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,273	109318,06	29851
287	287	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,014	109318,06	220123
288	288	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175	109317,89	19170
289	289	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,294	101115,70	29716

290	290	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,085	101115,70	311962
291	291	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,065	101115,70	6601
292	292	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,296	101115,70	232163
293	293	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,130	101115,70	518772
294	294	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	22,438	101115,70	2268820
295	295	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,919	101115,70	901861
296	296	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,479	24605,22	233240
297	297	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,570	101115,70	158701
298	298	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,764	101115,70	380564
299	299	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,093	101115,70	312793
300	300	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,053	101115,70	106444
301	301	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,271	23536,09	147605
302	302	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,282	109318,06	30808
303	303	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,646	109318,06	179889
304	304	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,344	101115,70	439251
			Раздел: Армирование стен				
305	305	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	31,110	47237,89	1469571
306	306	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,793	101115,70	181335
307	307	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,948	101115,70	95816
308	308	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,163	24605,22	77830
309	309	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,161	101115,70	16227
310	310	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,003	101115,70	303618
311	311	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,117	23536,09	2745
312	312	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,117	109318,06	12751
313	313	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	31,110	47237,89	1469571
314	314	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,959	101115,70	299187
315	315	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,051	24605,22	25852
316	316	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,051	101115,70	106238
317	317	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,121	23536,09	2836
318	318	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,121	109318,06	13171
			Раздел: Стм-1,2,3,4,5 (Стены шахты лифта)				
319	319	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	72,690	47237,89	3433722
			Раздел: Армирование стен				
320	320	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,667	101115,70	67449
321	321	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,504	101115,70	50918
322	322	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,134	101115,70	13590

323	323	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,109	24605,22	27290
324	324	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,263	101115,70	26628
325	325	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,511	101115,70	51699
326	326	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,335	101115,70	33823
327	327	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,524	23536,09	12341
328	328	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6850
329	329	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,264	101115,70	26695
330	330	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,198	101115,70	19991
			Раздел: Сдвижка дверного проема в шахте лифта КЖ лист-168/1				
331	331	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в железобетонных конструкциях. Пробивка.	м3	0,520	71295,80	37074
332	332	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	0,875	6136,77	5368
333	333	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблок 600x200x250(Н)	шт	26,800	566,92	15194
334	334	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	23,620	41,36	977
335	335	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка профилей	т	0,107	93131,72	10000
336	336	21-050204-0535 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами /120мм х 50мм х 3мм/ из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,107	164682,58	17682
337	337	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,002	503884,03	1088
338	338	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,695	84,11	1068
339	339	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,695	118,90	1509
340	340	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	18,000	910,49	16389
341	341	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-18,000	29,12	-2185
			Раздел: Армирование стен				
342	342	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,446	101115,70	45135
343	343	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,169	101115,70	17062
344	344	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,926	24605,22	22777
345	345	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,562	101115,70	56799
346	346	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,364	101115,70	36803
347	347	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,064	23536,09	1496
348	348	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	109318,06	6949
349	349	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,445	101115,70	45017
350	350	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,525	101115,70	53130
351	351	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,241	24605,22	30540
352	352	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,241	101115,70	125503
353	353	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,064	23536,09	1511
354	354	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	109318,06	7020
355	355	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,073	101115,70	7426
356	356	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,320	101115,70	32314

357	357	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,346	101115,70	35000
358	358	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,594	24605,22	14602
359	359	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,594	101115,70	60008
360	360	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,044	23536,09	1025
361	361	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,044	109318,06	4761
362	362	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,098	101115,70	111003
363	363	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,375	101115,70	37963
364	364	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,108	24605,22	27271
365	365	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,884	101115,70	89382
366	366	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,224	101115,70	22690
367	367	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,063	23536,09	1472
368	368	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6836
			Раздел: Плита перекрытия шахты лифта на отм.-1,500, лист КЖ 181.1				
369	369	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,010	17202,76	17375
370	370	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25/на отм.-1,500/	м3	2,070	36665,82	75898
371	371	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,207	101115,70	20893
372	372	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,100	24605,22	2463
373	373	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,100	101115,70	10122
374	374	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022	23536,09	523
375	375	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,022	109318,06	2430
			Раздел: Плита покрытия шахты лифта на отм.+26,800, лист КЖ 181.1				
376	376	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25/на отм.+26,800	м3	2,640	37119,10	97994
377	377	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,219	101115,70	22126
378	378	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,100	24605,22	2463
379	379	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,100	111163,39	11127
380	380	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032	23536,09	762
381	381	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,032	109318,06	3539
			Раздел: Закладная деталь и Петля П1 л.КЖ-188.1				
382	382	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,064	260499,96	16630
383	383	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка петли П1	т	0,136	93131,72	12681
384	384	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой 20х330х200	т	0,083	155435,25	12882
385	385	21-050301-0108 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,037	103166,24	3846
386	386	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с гайками	т	0,016	200960,76	3215
			Раздел: Перекрытия выше нуля				
387	387	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	752,600	36665,82	27594698
388	388	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	604,000	37119,10	22419934
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ с отм.+2,720 - +8,420 л.КЖ-193				
389	389	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,362	101115,70	137720
390	390	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	42,988	101115,70	4346743

391	391	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,727	101115,70	1388025
392	392	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061	101115,70	6134
393	393	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,409	101115,70	546947
394	394	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,528	24605,22	86806
395	395	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,456	101115,70	46081
396	396	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,072	101115,70	310652
397	397	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,781	23536,09	65445
398	398	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,781	109318,06	303974
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ с отм.+11,270 - +16,970 л.КЖ-199				
399	399	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,738	101115,70	175723
400	400	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,937	101115,70	2015951
401	401	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	41,025	101115,70	4148269
402	402	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,702	101115,70	70983
403	403	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,409	101115,70	546947
404	404	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,424	24605,22	84255
405	405	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,285	101115,70	332159
406	406	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,139	101115,70	14087
407	407	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,807	23536,09	66055
408	408	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,807	109318,06	306808
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ с отм.+19,820 - +22,670 л.КЖ-205				
409	409	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,266	101115,70	26864
410	410	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	33,280	101115,70	3365092
411	411	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,338	101115,70	135301
412	412	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,606	101115,70	364631
413	413	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,127	24605,22	52343
414	414	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,165	101115,70	16712
415	415	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,962	101115,70	198393
416	416	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,871	23536,09	44030
417	417	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,871	109318,06	204508
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ отм.+25,520 л.КЖ-211				
418	418	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,952	101115,70	399604
419	419	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,143	101115,70	1126760
420	420	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,669	101115,70	67650
421	421	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,803	101115,70	182316

422	422	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,064	24605,22	26172
423	423	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,083	101115,70	8356
424	424	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,981	101115,70	99197
425	425	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,935	23536,09	22015
426	426	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,935	109318,06	102254
			Раздел: Плита покрытия				
427	427	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	153,690	37119,10	5704834
428	428	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,024	101115,70	609158
429	429	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,389	101115,70	747192
430	430	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,022	101115,70	2210
431	431	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,009	24605,22	24828
432	432	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,981	101115,70	99192
433	433	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,006	101115,70	627
434	434	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,022	101115,70	2210
435	435	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,814	23536,09	42696
436	436	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,814	109318,06	198312
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (ЛМ-1-ЛМ-4)л.КЖ-221-222				
437	437	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей из бетона В25	м3	20,900	36665,82	766316
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ Лм-1 л.КЖ-221				
438	438	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,150	101115,70	15210
439	439	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	109318,06	240
440	440	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/сетка С1/	т	0,024	109318,06	2591
441	441	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,023	23536,09	531
442	442	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,023	106242,07	2395
443	443	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,003	467491,01	1402
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ Лм-2 л.КЖ-221				
444	444	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,334	101115,70	134848
445	445	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,032	109318,06	3498
446	446	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/сетка С1/	т	0,152	109318,06	16581
447	447	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,180	23536,09	4244
448	448	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,180	106242,07	19158
449	449	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,028	467491,01	13090
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ Лм-3 л.КЖ-221				
450	450	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,500	101115,70	151657
451	451	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,035	109318,06	3848
452	452	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/сетка С1/	т	0,190	109318,06	20727
453	453	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,173	23536,09	4060
454	454	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,173	106242,07	18325
455	455	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,020	467491,01	9350

			Раздел: АРМИРОВАНИЕ Лм-4 л.КЖ-221				
456	456	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,167	101115,70	16856
457	457	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	437
458	458	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/сетка С1/	т	0,019	109318,06	2073
459	459	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,018	23536,09	415
460	460	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,018	106242,07	1874
461	461	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,003	467491,01	1169
			Раздел: сечение Б-Б, л.КЖ-221				
462	462	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,020	109318,06	2164
463	463	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,532	24605,22	13083
464	464	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,532	101115,70	53765
465	465	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,005	467491,01	2104
			Раздел: Лестницы ЛП-1 по оси "Г" между осями "15-16" л.КЖ-229				
466	466	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,740	18403,06	13618
467	467	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы ЛП-1. Устройство	м3	9,190	33435,63	307273
468	468	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,060	106242,07	6324
469	469	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,467	101115,70	47192
470	470	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,006	23536,09	138
471	471	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006	109318,06	640
472	472	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,778	956,99	22756
			Раздел: Лестницы ЛП-2 по оси "Г" между по оси "7" л.КЖ-226				
473	473	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,700	18403,06	12882
474	474	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы ЛП-2. Устройство	м3	6,250	33435,63	208973
475	475	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,065	106242,07	6880
476	476	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,338	101115,70	34141
477	477	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004	23536,09	101
478	478	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	470
479	479	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,200	956,99	12632
			Раздел: Металлическая лестница на кровлю с отм.+25,520 (в осях "5-7") л.КЖ-223				
480	480	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Металлическая лестница. Монтаж	т конструкций	0,637	78923,54	50270
481	481	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Металлическая лестница	т	0,637	337650,85	215067
482	482	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,663	84,11	2411
483	483	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	28,663	118,90	3408
484	484	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90/фикс анкер/	шт.	4,000	35,69	143
485	485	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90/М16х60/	шт.	2,000	97,75	196
			Раздел: Крыльцо л.КЖ-228				
486	486	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,500	18403,06	27605
487	487	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо и пандус. Устройство	м3	5,210	33435,63	174200
488	488	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,188	101115,70	19033
489	489	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,089	101115,70	8995

490	490	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,042	114700,18	4788
491	491	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028	23536,09	659
492	492	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	472
493	493	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,024	109318,06	2589
			Раздел: Тамбур				
494	494	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,680	56553,18	38456
495	495	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,026	101115,70	2657
496	496	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	109318,06	1052
497	497	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	1,000	36665,82	36666
498	498	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,063	101115,70	6399
499	499	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,060	101115,70	6059
500	500	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	23536,09	319
501	501	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,014	109318,06	1480
			ИТОГО:				224489784
			В том числе :				
			Накладные расходы				26034233
			Сметная прибыль				16628872
			Итого с временными		1 %	2244898,00	226734682
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	4162849,00	230897531
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		238147779
			Итого с НДС		12%	28577733	266725512

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.

Общестроительные работы-АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #П-1, Перегородки из СКЦ-2 стеновой 390х90х190, /обшивка коробов вент шахт/#				
1	1	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном толщиной 20 мм. Устройство	м2	45,000	968,46	43581
2	2	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х90х190	м3	97,540	8571,05	836021
3	3	21-030302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	13547,222	89,87	1217516
4	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,695	84394,44	311796
5	5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	2,747	111163,39	305312
6	6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,233	109318,06	25474
7	7	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,715	135940,43	97193
8	8	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	12,555	36286,15	455573
9	9	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов мин.ватой и пенопластом	м3 изоляции	3,359	18367,53	61693
10	10	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты марки П-100	м3	2,675	19904,69	53251
11	11	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,784	9781,98	7671
			Раздел: #П-2, Обшивка коробов ГВЛ#				
12	12	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	144,090	1797,21	258960
13	13	22-030201-0405 РСНБ РК 2015	Листы ГВЛ толщиной 12,5 мм	м2	151,294	599,97	90772
			Раздел: #П-3, Перегородки из СКЦ-2 стеновой 390х90х190, /межквартирная перегородка/#				
14	14	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном толщиной 20 мм. Устройство	м2	117,150	968,46	113455
15	15	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х90х190	м3	209,100	8571,05	1792207
16	16	21-030302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт	29041,667	89,87	2610032
17	17	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	8,193	84394,44	691439
18	18	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,464	135940,43	199000
19	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	6,598	111163,39	733436
20	20	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/выпуски под ЖБ плиту/	т	0,131	120353,58	15796
21	21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	26,343	36286,15	955886
22	22	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов мин.ватой и пенопластом	м3 изоляции	4,561	18367,53	83765
23	23	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты марки П-100	м3	3,058	19904,69	60860
24	24	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	1,640	9781,98	16040
			Раздел: #П-4, Стена из теплоблоков толщ. 200 мм#				
25	25	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	440,660	6136,77	2704229

26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблок 600x200x250(H)	шт	13500,060	566,92	7653409
27	27	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	11897,820	41,36	492113
28	28	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка профилей и перемычек	т	11,253	93131,72	1048011
29	29	21-050204-0535 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами /120мм х 40мм х 1,5мм/ из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	11,253	164682,58	1853173
30	30	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,305	503884,03	153856
31	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1339,612	84,11	112672
32	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1339,612	118,90	159278
33	33	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	5008,000	910,49	4559758
34	34	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-5008,000	31,55	-658681
35	35	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт М8/10х70 мм	шт.	5008,000	57,48	287875
36	36	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	11,116	5284,54	58743
37	37	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	8,661	18367,53	159078
38	38	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	8,921	9781,98	87261
			Раздел: #П-5, Стена из СКЦ-1, толщ. 200 мм#				
39	39	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х190х190	м3	12,160	8571,05	104224
40	40	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	800,000	122,05	97638
41	41	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,544	84394,44	45870
42	42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,326	111163,39	36237
43	43	21-050201-0111 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,144	141716,58	20370
44	44	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019	109317,89	2077
45	45	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,055	135940,43	7443
46	46	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	4,411	36286,15	160058
47	47	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	0,288	18367,53	5290
48	48	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,297	9781,98	2902
			Раздел: #П-5, Перегородки из блоков СКЦ-1 толщ.190 мм /выходы на кровлю/#				
49	49	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х190х190	м3	8,330	8571,05	71397
50	50	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	548,026	122,05	66885
51	51	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,225	84394,44	19006
52	52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006	109318,06	673
53	53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм	т	0,178	108823,36	19319
54	54	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,032	135940,43	4323
55	55	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,010	130045,02	1265
56	56	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	1,300	36286,15	47172
57	57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,950	32172,75	30564
58	58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,089	111163,39	9871
59	59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,021	109318,06	2309
60	60	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/выпуски под ЖБ плиту/	т	0,006	120353,58	681
			Раздел: #П-6, Перегородка межкомнатная из ГКЛ, шумоизоляция толщ.75мм#				
61	61	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	635,364	4438,97	2820361
62	62	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛ	м откоса	1034,100	830,29	858599
			Раздел: #П-7, Перегородка межкомнатная из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм#				

63	63	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	369,207	4372,60	1614395
64	64	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛВ	м откоса	2160,900	830,29	1794166
			Раздел: #П-8, Короба из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм#				
65	65	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГК	м2 стен (за вычетом проемов)	640,557	2497,83	1600003
66	66	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	672,585	443,62	298371
67	67	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	3,628	84150,76	305315
			Раздел: # Заполнение дверного проема из СКЦ-1, толщ. 200 мм#				
68	68	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390x190x190	м3	14,370	8571,05	123166
69	69	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	945,395	122,05	115383
70	70	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	204,000	910,49	185741
71	71	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,468	84394,44	39519
72	72	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,426	111163,39	47389
73	73	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,042	135940,43	5705
74	74	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	4,677	36286,15	169696
75	75	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	0,122	18367,53	2241
76	76	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,126	9781,98	1229
			Раздел: # Заполнение оконных проемов из СКЦ-1, толщ. 200 мм#				
77	77	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390x190x190	м3	4,500	8571,05	38570
78	78	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	296,053	122,05	36132
79	79	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011	84394,44	909
80	80	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,011	135940,43	1464
81	81	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	0,043	18367,53	793
82	82	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,045	9781,98	435
			Раздел: #Основная кровля, парапет, верт.поверхности ВНК-1,2 и ВШ-1,2,3#				
83	83	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	707,820	655,78	464172
84	84	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /уклонообразующая стяжка 50-240мм /	м2 стяжки	707,820	1973,79	1397090
85	85	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям /Молниезащита/	м	326,230	369,95	120689
86	86	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,913	17966,64	16405
87	87	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, шаг 150x150мм	т	0,913	130045,02	118743
88	88	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Переходной бортик из цем.песч.раствор. Устройство	м плинтусов	598,040	258,35	154504
89	89	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	1057,670	184,23	194853
90	90	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная мастикой " Биом И" . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1057,670	182,63	193164
91	91	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	1861,499	569,93	1060928
92	92	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1057,670	223,66	236556
93	93	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТПП	м2	1313,027	552,84	725900
94	94	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТКП	м2	1216,321	618,18	751906
95	95	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	134,180	2984,27	400430
96	96	21-130207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели рам металлический 10 мм х 72 мм	шт.	440,000	28,72	12636
97	97	21-130211-0406 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная 4х6 мм	шт.	220,000	1,15	253
			Раздел: #Вент.шахта, Кладка из блоков СКЦ-2 толщ.90 мм и облицовка# /АР лист-5.16;/				
98	98	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390x90x190	м3	10,310	8571,05	88368
99	99	21-030302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	1431,944	89,87	128692
100	100	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,510	84394,44	43033

101	101	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,367	111163,39	40764
102	102	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,027	109318,06	2900
103	103	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,117	135940,43	15861
104	104	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот Бетоном	м3	1,328	9668,97	12836
105	105	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,328	14721,35	19543
106	106	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,093	32172,75	99505
107	107	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	111163,39	22615
108	108	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,045	109318,06	4909
			Раздел: #Кровля над ВНК-1 (1шт)#				
109	109	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,350	35389,29	47776
110	110	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,128	111163,39	14254
111	111	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,043	120353,58	5149
112	112	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,015	17966,64	260
113	113	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, шаг 150х150мм	т	0,015	130045,02	1881
114	114	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,210	655,78	7351
115	115	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до сред толщ 70мм /уклонообразующая стяжка 20-120мм/	м2 стяжки	11,210	835,07	9361
116	116	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	11,300	184,23	2082
117	117	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная мастикой " Биом И" . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,300	182,63	2064
118	118	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	19,888	569,93	11335
119	119	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	14,960	223,66	3346
120	120	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТПП	м2	17,354	552,84	9594
121	121	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТКП	м2	17,204	618,18	10635
122	122	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,820	3008,02	26531
123	123	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /костыли/. Установка	т стальных элементов	0,041	93131,72	3816
124	124	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	Костыль кровельный 40х4	т	0,023	155435,25	3617
125	125	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	111163,39	1792
126	126	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пеноплекса толщ 50мм	м2 утепляемого покрытия	13,550	315,32	4273
127	127	21-110401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты Пеноплекс	м3	0,698	18757,86	13090
			Раздел: #Кровля над ВНК-2 (2шт)#				
128	128	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,340	35389,29	12032
129	129	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,017	112439,29	1898
130	130	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004	17966,64	65
131	131	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, шаг 150х150мм	т	0,004	130045,02	470
132	132	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,800	655,78	1836
133	133	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /уклонообразующая стяжка 20-120мм/	м2 стяжки	2,800	835,07	2338
134	134	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	2,880	184,23	531
135	135	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная мастикой " Биом И" . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,880	182,63	526
136	136	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	5,069	569,93	2889
137	137	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	2,880	223,66	644
138	138	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТПП	м2	3,341	552,84	1847
139	139	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТКП	м2	3,312	618,18	2047
140	140	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,720	3008,02	14198
141	141	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /костыли/. Установка	т стальных элементов	0,030	93131,72	2822
142	142	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	Костыль кровельный 40х4	т	0,011	155435,25	1669

143	143	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,007	111163,39	827
			Раздел: #СТ-3 стремянка выхода на кровлю (2шт)#				
144	144	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,079	78923,54	6267
145	145	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,079	337650,85	26809
146	146	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,074	84,11	427
147	147	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,074	118,90	603
148	148	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	fiX-анкер М16х150	шт.	16,000	97,75	1564
			Раздел: #Зонт тип 1 (10шт)#				
149	149	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,407	93131,72	37862
150	150	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,235	131190,42	30853
151	151	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	100,800	335,05	33773
152	152	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,425	84,11	2223
153	153	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,425	183,31	4844
154	154	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	16,800	3008,02	50535
			Раздел: #Зонт тип 2 (13шт)#				
155	155	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,482	93131,72	44890
156	156	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,281	131190,42	36813
157	157	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	117,780	335,05	39462
158	158	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,330	84,11	2635
159	159	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	31,330	183,31	5743
160	160	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	18,850	3008,02	56701
			Раздел: #Зонт тип 4 (4шт)#				
161	161	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,225	93131,72	20963
162	162	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,139	131190,42	18182
163	163	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	50,880	335,05	17047
164	164	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,631	84,11	1231
165	165	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14,631	183,31	2682
166	166	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	9,400	3008,02	28275
			Раздел: #Зонт тип 5 (1шт)#				
167	167	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,033	93131,72	3049
168	168	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,089	131190,42	11609
169	169	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	7,630	335,05	2556
170	170	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,128	84,11	179
171	171	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,128	183,31	390
172	172	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	0,960	3008,02	2888
			Раздел: #Зонт тип 6 (2шт)#				
173	173	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,153	93131,72	14220
174	174	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,081	131190,42	10585
175	175	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	42,360	335,05	14193
176	176	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,924	84,11	835
177	177	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,924	183,31	1819
178	178	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	6,760	3008,02	20334
			Раздел: Окна				

179	179	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1,ОК-2,ОК-3/	м2 проемов	212,130	2413,57	511991
180	180	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2,ОК-3/	м2	212,130	16462,05	3492095
181	181	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-4/	м2 проемов	0,400	3533,22	1413
182	182	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,400	10039,57	4016
183	183	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-5, ОК-6/	м2 проемов	137,700	3775,78	519925
184	184	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	137,700	18661,06	2569628
185	185	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	290,700	3732,31	1084981
186	186	21-090203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	290,700	15507,81	4508120
187	187	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	250,817	736,13	184632
188	188	21-090205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 140 мм ГОСТ 23166-99	м	250,817	478,33	119972
189	189	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	502,000	66,69	33479
			Раздел: #Деревянные двери#				
190	190	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	176,148	2531,11	445850
191	191	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;внутренние СТ РК 943-92	м2	21,168	5134,96	108697
192	192	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П;внутренние СТ РК 943-92	м2	66,528	5134,96	341619
193	193	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	88,452	5255,78	464884
			Раздел: #Металлические двери#				
194	194	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	189,000	2832,43	535330
195	195	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /поз.16,18'',19,19''/ 2,1х1,0-137шт	м2	189,000	28819,42	5446870
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка. на отм.0,000, с +2,850 по + 11,400 / с 1 по 5 этаж включительно/				
196	196	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	113,800	1113,16	126678
197	197	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 70мм/	м2 стяжки	113,800	1227,71	139714
198	198	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	176,800	588,76	104094
199	199	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	176,800	505,90	89443
200	200	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	176,800	177,16	31322
201	201	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	449,072	569,93	255941
202	202	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,147	17966,64	2638
203	203	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	113,800	254,82	28999
204	204	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	113,800	831,20	94590
205	205	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	113,800	346,40	39420
206	206	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	68,280	72,77	4969
207	207	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	68,280	3688,71	251865
			Раздел: Тип-8.1, Сан.узлы (под ванной)-Чистовая отделка				
208	208	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	78,750	1113,16	87662
209	209	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 70мм/	м2 стяжки	78,750	1227,71	96683
210	210	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	144,000	588,76	84782
211	211	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	144,000	505,90	72849

212	212	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	144,000	177,16	25511
213	213	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бином И	кг	365,760	569,93	208458
214	214	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,102	17966,64	1825
215	215	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	78,750	254,82	20067
216	216	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	78,750	831,20	65457
217	217	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	78,750	346,40	27279
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни, гостиные, гардероб/-Чистовая отделка				
218	218	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	1353,350	1113,16	1506499
219	219	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	1353,350	1473,26	1993834
220	220	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,746	17966,64	31367
221	221	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	1353,350	254,82	344865
222	222	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1353,350	831,20	1124901
223	223	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	1353,350	346,40	468797
224	224	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	406,005	72,77	29546
225	225	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	406,005	1947,63	790747
226	226	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	442,980	330,55	146426
			Раздел: тип-10, Кухни-Чистовая отделка				
227	227	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	845,000	1113,16	940623
228	228	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	845,000	1473,26	1244903
229	229	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,090	17966,64	19585
230	230	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	845,000	254,82	215325
231	231	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	845,000	831,20	702362
232	232	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	845,000	346,40	292706
233	233	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	253,500	72,77	18448
234	234	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	253,500	1947,63	493724
235	235	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	292,800	330,55	96784
			Раздел: Стяжка под перегородки ГКЛ,ГКЛВ и короба ГВЛ				
236	236	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	85,250	1113,16	94897
237	237	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	85,250	1473,26	125595
238	238	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,110	17966,64	1976
239	239	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	85,250	254,82	21724
240	240	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	85,250	831,20	70860
241	241	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	85,250	346,40	29530
			Раздел: Тип-12, Лоджии-Чистовая отделка				
242	242	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 400мм	м2 изолируемой поверхности	578,800	588,76	340777
243	243	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Бином И/с заведен. на стены на 400мм/	м2 изолируемой поверхности	578,800	505,90	292813
244	244	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	578,800	177,16	102540
245	245	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бином И	кг	1470,152	569,93	837887
246	246	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	225,000	831,20	187019
247	247	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101//уклонообразующая стяжка30-40мм/	м2 стяжки	225,000	259,80	58455

248	248	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	225,000	183,02	41179
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор				
249	249	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	521,000	1113,16	579958
250	250	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	521,000	1473,26	767567
251	251	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,672	17966,64	12075
252	252	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	521,000	254,82	132763
253	253	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	521,000	831,20	433054
254	254	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	521,000	173,20	90237
255	255	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	312,600	72,77	22749
256	256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	312,600	3341,30	1044491
257	257	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	321,906	2371,33	763346
			Раздел: Тип-13.1, Подлестничное пространство на отм.0,000				
258	258	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	9,840	1113,16	10954
259	259	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	9,840	1473,26	14497
260	260	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013	17966,64	228
261	261	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	9,840	254,82	2507
262	262	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,840	831,20	8179
263	263	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	9,840	173,20	1704
264	264	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	9,840	72,77	716
265	265	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,840	3341,30	32878
266	266	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	9,000	2371,33	21342
			Раздел: Тип-14, Тамбур входной группы в жилое здание				
267	267	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,250	438,12	2300
268	268	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/толщ.70мм/	м3	0,379	21640,22	8191
269	269	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,007	17966,64	122
270	270	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	5,250	254,82	1338
271	271	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,250	831,20	4364
272	272	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	5,250	346,40	1819
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка/ на отм.+14,250 по +22,800 / с 6 по 9 этаж включительно/				
273	273	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	91,040	1113,16	101342
274	274	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.70мм/	м2 стяжки	91,040	1227,71	111771
275	275	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	141,440	588,76	83275
276	276	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	141,440	505,90	71554
277	277	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	141,440	177,16	25058
278	278	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	359,258	569,93	204752
279	279	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,117	17966,64	2110
280	280	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	91,040	254,82	23199
281	281	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,040	831,20	75672

282	282	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	91,040	346,40	31536
283	283	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	54,624	72,77	3975
284	284	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	54,624	3688,71	201492
			Раздел: Тип-8.1, Сан.узлы под ванной				
285	285	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	63,000	1113,16	70129
286	286	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 70мм/	м2 стяжки	63,000	1227,71	77346
287	287	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	115,200	588,76	67826
288	288	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	115,200	505,90	58279
289	289	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	115,200	177,16	20409
290	290	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	292,608	569,93	166767
291	291	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,081	17966,64	1460
292	292	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	63,000	254,82	16054
293	293	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	63,000	831,20	52365
294	294	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	63,000	346,40	21823
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни/-Чистовая отделка				
295	295	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	1070,760	1113,16	1191931
296	296	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.80мм/	м2 стяжки	1070,760	1473,26	1577506
297	297	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,381	17966,64	24817
298	298	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	1070,760	254,82	272854
299	299	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1070,760	831,20	890013
300	300	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	1070,760	346,40	370909
301	301	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	321,228	72,77	23376
302	302	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	321,228	1947,63	625633
303	303	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	354,384	330,55	117141
			Раздел: Тип-10, Кухни				
304	304	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	672,360	1113,16	748446
305	305	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.80мм/	м2 стяжки	672,360	1473,26	990560
306	306	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,867	17966,64	15583
307	307	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	672,360	254,82	171333
308	308	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	672,360	831,20	558864
309	309	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	672,360	346,40	232904
310	310	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	201,708	72,77	14679
311	311	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	201,708	1947,63	392852
312	312	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	234,240	330,55	77427
			Раздел: Тип-12, Лоджии				
313	313	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 400мм	м2 изолируемой поверхности	463,040	588,76	272621
314	314	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 400мм/	м2 изолируемой поверхности	463,040	505,90	234251
315	315	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	463,040	177,16	82032
316	316	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	1176,122	569,93	670310

317	317	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	200,000	831,20	166240
318	318	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101//уклонообразующая стяжка30-40мм/	м2 стяжки	200,000	259,80	51960
319	319	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	200,000	183,02	36604
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор				
320	320	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	416,800	1113,16	463966
321	321	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.80мм/	м2 стяжки	416,800	1473,26	614054
322	322	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,538	17966,64	9660
323	323	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	416,800	254,82	106210
324	324	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	416,800	831,20	346443
325	325	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	416,800	173,20	72189
326	326	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	250,080	72,77	18199
327	327	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	250,080	3341,30	835593
328	328	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	258,264	2371,33	612430
			Раздел: Стяжка под перегородками ГКЛ/ГКЛВ и коробами ГВЛ				
329	329	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	68,200	1113,16	75918
330	330	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.80мм/	м2 стяжки	68,200	1473,26	100476
331	331	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088	17966,64	1581
332	332	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	68,200	254,82	17379
333	333	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,200	831,20	56688
334	334	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	68,200	346,40	23624
			Раздел: Тип-24, Площадка выхода на техэтаж на отм.+25,720				
335	335	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	16,913	588,76	9958
336	336	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	16,913	505,90	8556
337	337	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	16,913	177,16	2996
338	338	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	42,958	569,93	24483
339	339	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,420	831,20	13648
340	340	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	16,420	173,20	2844
			Раздел: Тип-25, Помещение техэтажа				
341	341	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	786,350	114,22	89814
342	342	ПРАЙС-ЛИСТ	Пароизоляционная пленка Технониколь	м2	880,712	95,49	84100
343	343	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	693,850	1113,16	772368
344	344	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.250мм/	м2 стяжки	693,850	5647,49	3918510
			Раздел: Тип-26, Лестничный марш и межэтажная площадка				
345	345	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120,620	831,20	100259
346	346	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	120,620	173,20	20891
			Раздел: #Отделка потолков- МОП с отм.0,000 по +22,800 /Лестнично-лифтовой холл, коридор с 1 по 9 этаж/#				
347	347	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	947,133	76,86	72797
348	348	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	947,133	1072,73	1016021

349	349	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	631,422	946,93	597914
			Раздел: #Отделка стен#				
350	350	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	1956,096	76,86	150346
351	351	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1094,508	898,34	983239
352	352	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	729,594	1022,84	746259
353	353	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	744,318	242,45	180463
354	354	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	744,318	66,74	49674
355	355	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	117,270	1081,29	126803
356	356	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,724	1205,79	17754
357	357	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	1401,774	772,54	1082924
			Раздел: #Отделка потолков#				
358	358	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	3849,174	76,86	295848
359	359	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3538,845	1072,73	3796236
360	360	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	310,329	1167,58	362335
361	361	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	2566,116	946,93	2429939
			Раздел: #Отделка стен#				
362	362	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	9196,038	76,86	706809
363	363	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	175,122	993,19	173929
364	364	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	805,527	1158,34	933076
365	365	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3943,440	898,34	3542544
366	366	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3203,874	1022,84	3277057
367	367	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	3686,022	242,45	893694
368	368	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	3686,022	66,74	245994
369	369	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,662	1081,29	219136
370	370	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,751	1205,79	299942
371	371	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены . Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,540	804,53	51120
372	372	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,562	987,48	32154
373	373	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены . Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	520,560	772,54	402152

374	374	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	6232,974	772,54	4815209
375	375	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	392,559	4758,31	1867918
			Раздел: #Утепление фасадов#				
376	376	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен /Фасад, лоджия, Тамбур входная группа, выход на кровлю/. Изоляция изделиями из 5волокнистых и зернистых материалов /тип 1,2,4,5/	м3 изоляции	209,600	35109,73	7358999
377	377	21-110101-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные /IZOTERM-60/	м3	2,973	15484,73	46030
378	378	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные /IZOTERM-115/	м3	51,044	23463,41	1197674
379	379	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-135 ГОСТ 9573-2012	м3	141,023	26335,21	3713883
380	380	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	27437,900	20,69	567747
381	381	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы теплоизоляции	кг	11774,700	76,01	895036
382	382	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен цоколя. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов /тип-6,7/	м3 изоляции	22,786	35109,73	800014
383	383	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Пеноплекс фудамент/	м3	23,470	21640,22	507889
384	384	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4514,700	20,69	93418
385	385	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности обрамление оконных и дверных проемов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов /тип-8,9/	м3 изоляции	0,281	35109,73	9866
386	386	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	0,130	23463,41	3045
387	387	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /Пеноплекс фудамент/	м3	0,160	21640,22	3455
388	388	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	52,000	20,69	1076
			Раздел: #Отделка фасада основная плоскость, торец фасада #				
389	389	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1392,180	76,86	107003
390	390	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1392,180	1495,99	2082682
391	391	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	1392,180	306,50	426697
392	392	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1392,180	1495,99	2082682
393	393	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1392,180	76,86	107003
394	394	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	1392,180	1194,10	1662403
395	395	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	1392,180	657,42	915240
			Раздел: #Лоджии#				
396	396	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1033,460	76,86	79432
397	397	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1033,460	1495,99	1546042
398	398	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	1796,200	306,50	550527
399	399	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1796,200	1495,99	2687091
400	400	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 8мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	683,000	1952,07	1333262
401	401	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	2479,200	76,86	190552
402	402	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	1796,200	1194,10	2144843
403	403	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	2479,200	657,42	1629864
			Раздел: #Тамбур входная группа, выход на кровлю #				
404	404	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	68,870	76,86	5293
405	405	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,870	1495,99	103029

406	406	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	68,870	306,50	21108
407	407	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,870	1495,99	103029
			Раздел: #Откосы#				
408	408	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220	м откосов	1446,038	614,87	889120
409	409	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки	м2 изолируемой поверхности	93,620	306,50	28694
410	410	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220	м откосов	1446,038	614,87	889120
411	411	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	93,620	76,86	7196
			Раздел: Строительные леса				
412	412	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.	м2 вертикальной проекции	3396,526	842,40	2861235
413	413	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102.	м2 вертикальной проекции	3396,526	140,70	477906
			Раздел: Сейсмошов				
414	414	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Сейсмошов из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44,120	1431,95	63178
415	415	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	48,532	1963,17	95276
416	416	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	11,925	35109,73	418684
417	417	21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	12,283	11458,47	140742
418	418	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Анкекр клин 6 мм х 40 мм	шт.	200,000	5,64	1128
419	419	21-130207-1009 РСНБ РК 2015	Анкер клин 6 мм х 60 мм	шт.	300,000	11,79	3536
420	420	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	35,770	177,18	6338
421	421	21-050309-0126 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	35,770	471,16	16853
422	422	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный . Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	80,490	1563,36	125835
			Раздел: Ограждение ОГ-1,2,3				
423	423	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений ОГ	т	0,653	86132,22	56220
424	424	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения внутренних лестниц	т	0,653	337650,85	220391
425	425	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	42,557	118,90	5060
			Раздел: Ограждения лоджии ОГ-4,5				
426	426	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к балконных ограждений ОГ	т	8,520	86132,22	733885
427	427	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения балконов	т	8,520	337650,85	2876937
428	428	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	555,533	84,11	46725
429	429	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	555,533	118,90	66052
			Раздел: #Стены ниже отм. 0,000#				
430	430	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /Профилированной мембраной PlAnTEr/	м2 поверхности	659,310	1025,34	676020
431	431	ПРАЙС-ЛИСТ	Профилированные мембраны PlAnTEr	м2	738,427	511,63	377803
432	432	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	659,310	235,28	155124
433	433	ПРАЙС-ЛИСТ	Технозласт П	м2	764,800	793,08	606547
434	434	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Дренаж, гравийная засыпка. Устройство	м3 основания	4,740	4623,98	21918
435	435	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Переходной бортик. Устройство	м плинтусов	264,000	256,77	67787
			Раздел: #Стремянка Ст2-между пятнами#				
436	436	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,019	78923,54	1484
437	437	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,019	337650,85	6347
438	438	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,846	84,11	71
439	439	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,846	118,90	101
440	440	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	8,000	97,75	782
			Раздел: #Стремянка лифтового приямка Ст4-2шт#				
441	441	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,022	78923,54	1755
442	442	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,022	337650,85	7506

443	443	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,000	84,11	84
444	444	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,000	118,90	119
445	445	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	16,000	97,75	1564
			ИТОГО:				180487819
			В том числе :				
			Накладные расходы				31546213
			Сметная прибыль				13369468
			Итого с временными		1 %	1804878,00	182292697
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	3346894,00	185639591
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		191468727
			Итого с НДС		12%	22976247	214 444 974

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о. земли ПК "Луч востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Электрика

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабели и провода				
1	63	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1600,000	293,56	469703
2	70	23-060144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	444179,75	724901
3	177	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10220,000	293,56	3000227
4	178	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	4,916	131669,03	647338
5	179	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,508	208717,41	1149616
6	182	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	10800,000	304,58	3289447
7	183	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 20 мм	м	11016,000	52,90	582757
			ИТОГО:				9863989
			В том числе :				
			Накладные расходы				1746055
			Сметная прибыль				730666
			Итого с временными		1 %	98640,00	9 962 629
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	182914,00	10 145 543
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		10 464 116
			Итого с НДС		12 %	1255693,91	11 719 810

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау" расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.

Вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	175,000	4926,87	862201
2	4	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120,000	5265,42	631850
3	5	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	147,600	4958,18	731827
4	6	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,120	5117,80	169501
5	7	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,950	46766,89	91195
6	8	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	700,000	267,56	187289
7	11	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	259,000	4926,87	1276058
8	12	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	59,500	5664,33	337028
9	13	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	235,600	5265,42	1240533
10	14	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	45,540	5117,80	233064
11	15	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,325	46766,89	108733
12	16	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	104,000	267,56	27826
13	19	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	101,500	4926,87	500077
14	20	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	62,500	5265,42	329089
15	21	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,600	4958,18	419462
16	22	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,635	5117,80	69781
17	23	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,950	5117,80	25333
18	24	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,800	46766,89	37414

19	25	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38,000	267,56	10167
20	28	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	91,000	4926,87	448345
21	29	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,100	5664,33	125182
22	30	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,700	5265,42	445981
23	31	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,180	5117,80	93042
24	32	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,750	46766,89	35075
25	33	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	43,000	267,56	11505
26	36	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	79,800	4926,87	393164
27	37	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	50,000	5265,42	263271
28	38	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	64,800	4958,18	321290
29	39	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,850	5117,80	75999
30	40	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,675	46766,89	31568
31	41	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	35,000	267,56	9364
32	43	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	4925,89	11600
33	44	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,500	267,56	134
34	47	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,413	5098,01	7203
35	48	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,500	267,56	134
			ИТОГО:				9561286
			В том числе :				
			Накладные расходы				1635308
			Сметная прибыль				708243
			Итого с временными		1 %	95613,00	9656899
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	177301,00	9834200
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		10 142 997
			Итого с НДС		12 %	1217159,60	11 360 156

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау" расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, Бесагашский с.о.,**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. 9-ти этажный жилой дом**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.

Отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система отопления жилья /1-9 этажи/				
1	9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8000,000	3594,71	28757708
			Накладные расходы			*1161,24*	*9289955*
			Сметная прибыль			*266,28*	*2130201*
2	10	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7192,000	216,51	1557157
			Накладные расходы			*8,15*	*58646*
			Сметная прибыль			*16,04*	*115345*
3	11	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1150,000	2703,62	3109159
			Накладные расходы			*897,22*	*1031805*
			Сметная прибыль			*200,27*	*230308*
4	12	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1068,350	336,57	359571
			Накладные расходы			*12,68*	*13542*
			Сметная прибыль			*24,93*	*26635*
5	13	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	9150,000	540,41	4944737
			Накладные расходы			*146,07*	*1336516*
			Сметная прибыль			*40,03*	*366277*
6	14	21-110404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	8800,000	121,99	1073519
			Накладные расходы			*4,59*	*40431*
			Сметная прибыль			*9,04*	*79520*
7	15	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1265,000	159,88	202254
			Накладные расходы			*6,02*	*7617*
			Сметная прибыль			*11,84*	*14982*
			ИТОГО:				40004106
			В том числе :				
			Накладные расходы				11778513
			Сметная прибыль				2963267
			Итого с временными		1 %	400041,00	40404147
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	741820,00	41145967
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		42 437 962
			Итого с НДС		12 %	5092555,44	47 530 517

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о. земли ПК "Луч востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
1	7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	2900,000	2703,62	7840488
			Накладные расходы			*897,22*	*2601943*
			Сметная прибыль			*200,27*	*580777*
2	8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2694,100	225,85	608449
			Накладные расходы			*8,51*	*22916*
			Сметная прибыль			*16,73*	*45070*
3	9	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	2426,000	591,13	1434082
			Накладные расходы			*147,98*	*358994*
			Сметная прибыль			*43,79*	*106228*
4	12	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2668,600	159,88	426669
			Накладные расходы			*6,02*	*16069*
			Сметная прибыль			*11,84*	*31605*
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4				
5	49	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	2900,000	2703,62	7840488
			Накладные расходы			*897,22*	*2601943*
			Сметная прибыль			*200,27*	*580777*
6	50	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2694,100	336,57	906745
			Накладные расходы			*12,68*	*34150*
			Сметная прибыль			*24,93*	*67166*
7	51	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	м	2426,000	591,13	1434082
			Накладные расходы			*147,98*	*358994*
			Сметная прибыль			*43,79*	*106228*
8	54	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2668,600	159,88	426669
			Накладные расходы			*6,02*	*16069*
			Сметная прибыль			*11,84*	*31605*
			ИТОГО:				20917673
			В том числе :				
			Накладные расходы				6011079
			Сметная прибыль				1549457
			Итого с временными		1 %	209177,00	21 126 850
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	387889,00	21 514 739
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		22 190 308
			Итого с НДС		12 %	2662836,95	24 853 145

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о. земли ПК "Луч востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация бытовая К1				
1	2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Прокладка	м трубопровода	400,000	1722,87	689147
2	7	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x100x110	шт.	135,000	516,72	69757
3	15	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 110	шт.	60,000	1211,57	72694
4	17	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 110	шт.	270,000	205,94	55604
5	19	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полиэтиленовых труб DN 110	шт.	135,000	143,62	19388
			Раздел: Внутренние водостоки (К2)				
6	31	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	77,000	3005,63	231434
7	32	23-010201-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /гильзы/	м	3,600	1747,04	6289
8	33	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,000	575,30	17259
9	34	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	6,000	16139,89	96839
10	36	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,120	993244,72	118792
11	37	23-020101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9,000	4000,91	36008
12	38	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9,000	1233,06	11098
13	39	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	5,000	2667,47	13337
14	40	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	1682,14	8411
15	41	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные /ревизии 3шт/	т	0,028	364781,80	10123
			ИТОГО:				1456180
			В том числе :				
			Накладные расходы				260685
			Сметная прибыль				107865
			Итого с временными		1 %	14562,00	1 470 742
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	27003,00	1 497 745
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		1 544 775
			Итого с НДС		12 %	185372,95	1 730 148

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за май 2017г.

Общестроительные работы-КЖ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Приямки Прм1				
1	1	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены приямков. Устройство	м3	2,450	31134,62	76280
2	2	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 10 мм	т	0,158	24605,22	3890
3	3	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,158	101115,70	15986
4	4	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	1,000	4623,98	4624
5	5	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,125	956,99	17345
			ИТОГО:				118126
			В том числе :				
			Накладные расходы				17550
			Сметная прибыль				8750
			Итого с временными		1 %	1181,00	119307
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	2190,00	121497
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		125312
			Итого с НДС		12%	15037	140349

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за май 2017г.
Общестроительные работы-АР

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #П-2, Обшивка коробов ГВЛ#				
1	1	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	144,090	1797,21	258960
2	2	22-030201-0405 РСНБ РК 2015	Листы ГВЛ толщиной 12,5 мм	м2	151,294	599,97	90772
			Раздел: #П-6, Перегородка межкомнатная из ГКЛ, шумоизоляция толщ.75мм#				
3	3	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,596	4438,97	313373
4	4	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛ	м откоса	114,900	830,29	95400
			Раздел: #П-7, Перегородка межкомнатная из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм#				
5	5	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,023	4372,60	179377
6	6	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛВ	м откоса	240,100	830,29	199352
			Раздел: #П-8, Короба из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм#				
7	7	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГК	м2 стен (за вычетом проемов)	71,173	2497,83	177778
8	8	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	74,732	443,62	33152
9	9	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,403	84150,76	33924
			Раздел: #Фартук#				
10	10	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,573	3008,02	1724
11	11	21-130208-0210 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 38 мм	1000 шт.	0,004	6619,08	26
			Раздел: Окна				
12	12	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-7/	м2 проемов	0,860	3533,22	3039
13	13	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	0,860	10039,57	8634
14	14	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-4,ОК-5, ОК-6/	м2 проемов	0,400	3775,78	1510
15	15	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,400	18661,06	7464
16	16	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	27,868	736,13	20515
17	17	21-090205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 140 мм ГОСТ 23166-99	м	27,868	478,33	13330
18	18	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	56,000	66,69	3735
19	19	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	271,080	1349,93	365938
			Раздел: Витражи В2				
20	20	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей . Монтаж	м2	3,640	9188,01	33444
21	21	21-090304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из ПВХ профилей	м2	0,926	31145,37	28841

22	22	21-090202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые , со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,714	20014,27	54319
			Раздел: Дверцы для сантехнических коробов				
23	23	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	90,940	3092,17	281202
24	24	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	90,940	16410,31	1492354
			Раздел: #Деревянные двери#				
25	25	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	264,222	2531,11	668775
26	26	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П;внутренние СТ РК 943-92	м2	31,752	5134,96	163045
27	27	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П;внутренние СТ РК 943-92	м2	99,792	5134,96	512428
28	28	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	132,678	5255,78	697327
29	29	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	135,000	2963,87	400123
30	30	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки дверные	пара	252,000	3258,89	821239
			Раздел: #Двери из ПВХ профилей В1#				
31	31	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	26,690	3092,17	82530
32	32	21-090202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей , со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	26,690	20014,27	534181
			Раздел: #Металлические двери#				
33	33	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	110,855	2832,43	313989
34	34	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами /поз.3;3.1;12;13/ 1,5х0,7-1шт; 0,8х0,6-2шт; 1,3х0,8-1шт; 1,8х1,0-1шт	м2	4,925	35480,96	174744
35	35	21-090402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой/поз.11-1шт/ 2,1х0,9-1шт	м2	1,890	38350,40	72482
36	36	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /поз.16,18",19,19"/ 2,1х1,0-137шт	м2	98,700	28819,42	2844477
37	37	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой/2,1х1,2-1шт, 2,35х1,2-1шт/	м2	5,340	41533,01	221786
38	38	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	142,000	2963,87	420870
39	39	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки дверные	пара	145,000	3258,89	472539
40	40	21-090404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	135,000	712,32	96164
			Раздел: #Тип-4, Водомерный узел; ИТП#				
41	41	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	7,795	588,76	4589
42	42	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой / мастика Бином И/с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	7,795	505,90	3943
43	43	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бином И	кг	13,719	569,93	7819
44	44	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,065	438,12	2219
45	45	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/ толщ 50мм	м3	0,261	21640,22	5645
46	46	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,007	17966,64	117
47	47	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	5,065	254,82	1291
48	48	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,065	831,20	4210
49	49	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	5,065	346,40	1755
50	50	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	5,065	183,02	927
			Раздел: #Тип-5, Электрощитовая, серверное помещение#				
51	51	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,000	831,20	5818
52	52	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.60мм/	м2 стяжки	7,000	692,80	4850
53	53	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,000	438,12	3067
54	54	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/ толщ 50мм	м3	0,361	21640,22	7801
55	55	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,009	17966,64	162

56	56	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	7,000	254,82	1784
57	57	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,000	831,20	5818
58	58	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	7,000	346,40	2425
59	59	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	7,000	183,02	1281
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка				
60	60	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	45,520	72,77	3313
61	61	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	45,520	3688,71	167910
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни, гостиные, гардероб/-Чистовая отделка				
62	62	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	947,345	72,77	68940
63	63	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	947,345	1947,63	1845077
64	64	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1033,620	330,55	341660
			Раздел: тип-10, Кухни-Чистовая отделка				
65	65	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	591,500	72,77	43045
66	66	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	591,500	1947,63	1152023
67	67	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	683,200	330,55	225830
			Раздел: Тип-12, Лоджии-Чистовая отделка				
68	68	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,400	831,20	125012
69	69	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101//уклонообразующая стяжка30-40мм/	м2 стяжки	150,400	259,80	39074
70	70	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	150,400	183,02	27526
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор				
71	71	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	208,400	72,77	15166
72	72	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	208,400	3341,30	696328
73	73	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	214,604	2371,33	508898
			Раздел: Тип-14, Тамбур входной группы в жилое здание				
74	74	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	5,250	72,77	382
75	75	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5,250	3341,30	17542
76	76	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7,040	2371,33	16694
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка				
77	77	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	36,416	72,77	2650
78	78	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	36,416	3688,71	134328
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни/-Чистовая отделка				
79	79	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	749,532	72,77	54545
80	80	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	749,532	1947,63	1459811
81	81	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	826,896	330,55	273328
			Раздел: Тип-10, Кухни				
82	82	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	470,652	72,77	34250
83	83	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	470,652	1947,63	916656
84	84	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	546,560	330,55	180664
			Раздел: Тип-12, Лоджии				
85	85	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	100,320	831,20	83386
86	86	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101//уклонообразующая стяжка30-40мм/	м2 стяжки	100,320	259,80	26063
87	87	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	100,320	183,02	18361
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор				
88	88	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	166,720	72,77	12133
89	89	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	166,720	3341,30	557062
90	90	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	172,176	2371,33	408287

			Раздел: Тип-24, Площадка выхода на техэтаж				
91	91	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	16,420	72,77	1195
92	92	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	16,420	3341,30	54864
			Раздел: Тип-25, Помещение техэтажа				
93	93	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,895	17966,64	16081
94	94	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	693,850	254,82	176809
95	95	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	693,850	831,20	576727
96	96	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.50мм/	м2 стяжки	693,850	519,60	360522
97	97	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	693,850	183,02	126988
			Раздел: Тип-26, Лестничный марш и межэтажная площадка				
98	98	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	120,620	72,77	8778
99	99	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	120,620	3341,30	403028
100	100	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	105,300	2371,33	249701
			Раздел: Отделка потолков				
101	101	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	677,930	76,86	52106
102	102	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	677,930	1167,58	791540
103	103	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	6,700	76,86	515
104	104	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	6,700	294,57	1974
			Раздел: Отделка стен				
105	105	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и откосов, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	4,083	44632,80	182213
106	106	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	4,205	23463,41	98663
107	107	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	816,500	20,69	16895
108	108	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	91,520	242,45	22189
109	109	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	91,520	66,74	6108
110	110	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены.Нанесение грунтовки	м2	35,430	76,86	2723
111	111	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,260	993,19	104543
112	112	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,810	1158,34	10205
113	113	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,950	1176,14	2293
114	114	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,060	1341,29	1422
115	115	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	35,430	76,86	2723
116	116	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	35,430	269,90	9562
			Раздел: #Отделка потолков#				
117	117	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	Утепление потолков мин.плитой	м3 изоляции	0,227	24327,03	5522
118	118	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/ толщ50мм	м3	0,234	23463,41	5486
119	119	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	22,700	76,01	1726
120	120	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	45,400	20,69	939
121	121	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,540	163,36	742
122	122	ПРАЙС-ЛИСТ	Пароизоляционная пленка Технониколь	м2	5,085	95,49	486
123	123	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	1167,58	5301

124	124	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка малярной сеткой	м2	4,540	242,45	1101
125	125	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	4,540	66,74	303
126	126	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выравнивающий слой 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	946,93	4299
127	127	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	870,73	3953
128	128	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4,540	76,86	349
129	129	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	4,540	294,57	1337
			Раздел: #Отделка стен#				
130	130	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	15,430	76,86	1186
131	131	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,270	898,34	2039
132	132	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,510	1022,84	10750
133	133	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,730	1081,29	789
134	134	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,920	1205,79	2315
135	135	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	12,430	242,45	3014
136	136	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	12,430	66,74	830
137	137	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,780	772,54	9873
138	138	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,780	696,33	8899
139	139	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,650	955,49	2532
140	140	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,650	879,28	2330
141	141	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стеныи и откосы. Нанесение грунтовки	м2	15,430	76,86	1186
142	142	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	15,430	269,90	4164
			Раздел: #Отделка потолков#				
143	143	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	105,237	76,86	8089
144	144	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,237	1072,73	112891
145	145	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	420,948	946,93	398609
146	146	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1052,370	870,73	916325
147	147	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	1052,370	76,86	80885
148	148	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	1052,370	294,57	309993
			Раздел: #Отделка стен#				
149	149	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	217,344	76,86	16705
150	150	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	121,612	898,34	109249
151	151	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,066	1022,84	82918

152	152	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	82,702	242,45	20051
153	153	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	82,702	66,74	5519
154	154	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,030	1081,29	14089
155	155	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,636	1205,79	1973
156	156	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	934,516	772,54	721949
157	157	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2336,290	696,33	1626831
158	158	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выранивающий слой 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,660	955,49	140132
159	159	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	146,660	879,28	128955
160	160	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	2482,950	76,86	190840
161	161	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	2482,950	269,90	670136
			Раздел: #Отделка потолков#				
162	162	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	427,686	76,86	32872
163	163	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	393,205	1072,73	421804
164	164	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,481	1167,58	40259
165	165	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	1710,744	946,93	1619959
166	166	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4276,860	870,73	3723971
167	167	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4276,860	76,86	328720
168	168	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	4276,860	294,57	1259819
			Раздел: #Отделка стен#				
169	169	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	1874,142	76,86	144047
170	170	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,458	993,19	19325
171	171	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	89,503	1158,34	103675
172	172	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	438,160	898,34	393616
173	173	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	355,986	1022,84	364117
174	174	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	409,558	242,45	99299
175	175	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	409,558	66,74	27333
176	176	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,518	1081,29	24348
177	177	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,639	1205,79	33327
178	178	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены . Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,360	804,53	34080

179	179	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	21,708	987,48	21436
180	180	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены . Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	347,040	772,54	268102
181	181	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	4155,316	772,54	3210139
182	182	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас , финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	10879,790	696,33	7575933
183	183	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	528,190	955,49	504680
184	184	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	582,460	879,28	512146
185	185	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	12770,780	76,86	981565
186	186	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	11462,250	269,90	3093605
187	187	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	915,971	4758,31	4358475
			Раздел: #Отделка потолков#				
188	188	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,430	163,36	3337
189	189	ПРАЙС-ЛИСТ	Пароизоляционная пленка Технониколь	м2	22,882	95,49	2185
190	190	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	Утепление потолков мин.плитой	м3 изоляции	1,022	24327,03	24850
191	191	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/ толщ50мм	м3	1,052	23463,41	24687
192	192	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	102,150	76,01	7765
193	193	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	204,300	20,69	4227
194	194	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,740	1167,58	42897
195	195	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка малярной сеткой	м2	20,430	242,45	4953
196	196	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	20,430	66,74	1363
197	197	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	36,740	76,86	2824
198	198	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	36,740	294,57	10822
			Раздел: #Отделка стен#				
199	199	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Утепление стен мин.плитой	м3 изоляции	6,760	44632,80	301718
200	200	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	6,963	23463,41	163371
201	201	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	942,300	20,69	19498
202	202	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	359,120	242,45	87070
203	203	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	359,120	66,74	23967
204	204	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	90,510	76,86	6957
205	205	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	383,600	993,19	380987
206	206	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,170	1158,34	36106
207	207	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,550	1176,14	1823
208	208	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,070	1341,29	1435
209	209	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	90,510	76,86	6957
210	210	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	90,510	269,90	24428

			Раздел: #Отделка потолков /лестничный марш отделка снизу/#				
211	211	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	92,750	76,86	7129
212	212	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,750	1072,73	99496
213	213	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,750	946,93	87828
214	214	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,750	870,73	80760
215	215	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	92,750	76,86	7129
216	216	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	92,750	294,57	27321
			Раздел: #Отделка стен#				
217	217	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	202,660	76,86	15576
218	218	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,050	898,34	154559
219	219	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,810	1022,84	24354
220	220	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	23,810	242,45	5773
221	221	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	23,810	66,74	1589
222	222	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,800	1081,29	7353
223	223	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выранивающий слой 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,660	772,54	156563
224	224	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,660	696,33	141118
225	225	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	202,660	76,86	15576
226	226	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	202,660	269,90	54697
227	227	11-100402-0401 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Оформление (обделка) проема лифтовой шахты	проем	18,000	1141,93	20555
228	228	21-050104-0116 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,323	272336,44	88016
229	229	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,720	3572,72	131190
230	230	21-050308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками , из углеродистой стали обыкновенного качества	м2	39,658	467,08	18523
231	231	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	648,000	31,07	20135
232	232	21-130208-0409 РСНБ РК 2015	Винт саморезы L 50 мм	1000 шт.	0,216	2915,22	630
			Раздел: #Утепление фасадов#				
233	233	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен /Фасад, лоджия, Тамбур входная группа, выход на кровлю/. Изоляция изделиями из 5волокнистых и зернистых материалов /тип 1,2,4,5/	м3 изоляции	-20,240	5766,94	-710621
234	234	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	0,000	18219,97	-1
			Раздел: #Лоджии#				
235	235	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	762,740	1495,99	1141049
236	236	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	729,000	1651,24	1203754
			Раздел: #Тамбур входная группа, выход на кровлю #				
237	237	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	68,870	76,86	5293
238	238	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	68,870	1194,10	82238
239	239	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	68,870	657,42	45276
			Раздел: #Откосы#				
240	240	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	93,620	1194,10	111792

241	241	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	93,620	657,42	61547
			Раздел: Каркас под сплитерную плитку				
242	242	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	579,000	1204,85	697610
243	243	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до глудины 70мм)	отверстие	-579,000	31,55	-76153
244	244	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	579,000	323,65	187395
245	245	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,153	115146,14	132732
246	246	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,872	144933,38	126404
247	247	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,245	111163,39	27240
248	248	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,036	109318,06	3884
249	249	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	51,873	84,11	4363
250	250	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	51,873	118,90	6168
			Раздел: Отделка стен Сплитерной плиткой				
251	251	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка из СКЦ 390х90х90 под накрывочный элемент	м3	0,937	8560,62	8021
252	252	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусок сплитерный 390х90х90мм	шт	296,590	187,97	55749
253	253	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	16,863	6419,35	108246
254	254	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	1,518	26139,62	39670
255	255	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен цоколя сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	16,150	4440,50	71714
256	256	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	16,473	1607,73	26484
			Раздел: #Узел накрывки сейсмошва#				
257	257	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,353	93131,72	32876
258	258	21-050201-0117 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,106	148479,06	15777
259	259	21-050201-0319 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 40 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)	т	0,013	133924,00	1772
260	260	21-050206-0535 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали размерами 40 мм х 20 мм, толщиной стенки 3 мм	м	67,440	614,39	41434
261	261	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	0,047	120353,58	5645
262	262	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0,023	111163,39	2602
263	263	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,356	84,11	1292
264	264	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,356	118,90	1826
265	265	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	11,808	18367,53	216884
266	266	21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	12,162	11458,47	139361
267	267	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	13,080	183,02	2394
268	268	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	13,080	333,02	4356
269	269	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Гидроветрозащитная мембрана . Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	43,830	1563,36	68522
270	270	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство накрывки из листовой оцинкованной стали толщ.1мм	м2	25,300	3008,02	76103
271	271	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	fiX-анкер М16х150	шт.	42,000	97,75	4106
272	272	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	fiX-анкер М6х65	шт.	42,000	31,07	1305
			Раздел: Ограждение металлической лестницы на кровлю ОГ-6				
273	273	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений ОГ6	т	0,059	86132,22	5086
274	274	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения лестницы	т	0,059	337650,85	19938
275	275	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,850	84,11	324
276	276	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,850	118,90	458

			Раздел: Ограждения лоджии ОГ-4,5				
277	277	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Балкон. Облицовка стальным профилированным листом	м2	858,600	489,75	420496
278	278	21-050109-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	858,600	1222,20	1049385
279	279	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,507	84252,59	42736
280	280	21-050102-0118 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм	т	0,344	191563,39	65894
281	281	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0,163	109317,89	17847
282	282	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	1740992,00	9233
			Раздел: Перегородка лоджии 18 шт				
283	283	11-090306-0103 РСНБ РК 2015	Перегородки лоджий. Монтаж	м2	55,620	793,24	44120
284	284	21-050109-0109 РСНБ РК 2015	Сайдинг металлический МП СК 14х226х0,45	м2	116,802	1938,46	226416
285	285	21-060902-1302 РСНБ РК 2015	Профиль перегородки лоджии из оцинкованной стали 60х30 мм	м	91,620	135,65	12428
286	286	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Торец перегордки лоджии	м	45,000	139,74	6289
287	287	21-130502-0807 РСНБ РК 2015	Профиль угловой	м	133,380	479,64	63975
288	288	21-130211-0802 РСНБ РК 2015	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали типа КК-120х50 мм толщиной стенки 1,2 мм	шт.	72,000	78,08	5622
289	289	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный	шт.	72,000	57,48	4139
290	290	21-130211-0601 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х19 мм	шт.	1296,000	1,16	1503
291	291	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы, размерами 5,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,144	5284,54	761
			Раздел: # Накрывочные элементы над приямками со входами в подвал#				
292	292	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,283	144425,63	40930
293	293	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,283	436211,37	123622
294	294	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,035	503884,03	17706
295	295	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,856	84,11	1165
296	296	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	13,856	118,90	1648
297	297	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж покрытия из полигаль	м2	16,610	2496,19	41462
298	298	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	16,610	1995,68	33148
299	299	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	25,300	139,74	3536
300	300	21-130207-0409 РСНБ РК 2015	Саморез оцинкованный размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	7,500	78,15	586
301	301	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,520	1346,84	27637
302	302	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	5,350	6419,35	34343
303	303	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	0,482	26139,62	12586
304	304	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	3,960	4440,50	17584
305	305	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	4,039	1607,73	6494
			Раздел: # Навес над приямком Прм1-5шт#				
306	306	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,101	144425,63	14587
307	307	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,101	436211,37	44057
308	308	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,394	84,11	370
309	309	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,394	118,90	522
310	310	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж покрытия из полигаль	м2	9,650	2496,19	24088
311	311	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	9,650	1995,68	19258
312	312	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	15,900	139,74	2222
313	313	21-130207-0409 РСНБ РК 2015	Саморез оцинкованный размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	20,000	78,15	1563
			Раздел: #Крыльцо входа в жилое здание#				
314	314	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений ОГ	т	0,059	86132,22	5115
315	315	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения лестниц	т	0,059	337650,85	20053
316	316	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,872	118,90	460
317	317	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,000	1360,97	8166

318	318	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,000	1732,41	10394
			Раздел: #Навес над входом в жилое здание#				
319	319	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,862	144425,63	124514
320	320	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,862	436211,37	376071
321	321	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,503	84,11	3154
322	322	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	37,503	118,90	4459
323	323	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие каркаса из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	13,000	713,63	9277
324	324	21-100103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	13,000	1569,33	20401
325	325	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сайдингом	м2 потолков	7,700	1591,54	12255
326	326	ПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг	м2	7,700	2667,57	20540
327	327	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,145	75760,02	10991
328	328	21-050104-0114 РСНБ РК 2015	Сталь листовая, толщиной 1,0 мм	т	0,139	272336,44	37839
329	329	21-050106-1202 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,006	170834,39	1048
330	330	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Устройство фронтонов	м2 фронтонов	9,000	1043,85	9395
331	331	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Фасонные панели из окрашенного стального листа	м2	9,000	1658,33	14925
332	332	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3,000	5352,11	16056
			Раздел: Каркас под сплитерную плитку приямка/теплая стена/				
333	333	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,139	115146,14	16017
334	334	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,081	144933,38	11693
335	335	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,047	111163,39	5186
336	336	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,012	109318,06	1287
337	337	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,260	84,11	526
338	338	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,260	118,90	744
			Раздел: Отделка стен Сплитерной плиткой				
339	339	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	1,200	6419,35	7703
340	340	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	0,108	26139,62	2823
341	341	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен приямка сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	5,350	4440,50	23757
342	342	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	5,457	1607,73	8773
343	343	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,870	1346,84	13293
344	344	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,870	772,54	7625
345	345	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,870	696,33	6873
346	346	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	9,870	657,42	6489
			Раздел: #Переход между пятнами#				
347	347	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Компенсатор-сталь кровельная оцинкованная В=1мм. Устройство	м2 покрытия	1,140	3008,02	3429
348	348	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	22,000	31,07	684
349	349	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Обваловка-Грунт обратной засыпки	м3 грунта	1,840	1176,57	2165
350	350	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Защитный дренирующий слой-профилир.мембрана PlAnTEr/	м2 поверхности	3,670	1025,34	3763
351	351	ПРАЙС-ЛИСТ	Профилированные мембраны PlAnTEr	м2	4,110	511,63	2103
352	352	11-260201-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	0,184	72133,55	13237
353	353	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,670	899,43	3301
354	354	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,670	534,87	1963
355	355	ПРАЙС-ЛИСТ	Техноэласт П	м2	8,221	793,08	6520

356	356	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	3,670	114,66	421
357	357	ПРАЙС-ЛИСТ	Праймер битумный эмульсионный технониколь №1	л	1,285	449,31	577
358	358	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,020	18403,06	18771
359	359	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	Гидрошпонка ВД. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков	м шва	12,410	856,41	10628
360	360	ПРАЙС-ЛИСТ	Герметик-эластомер IsOПЕХ Р25	м3	0,076	317,63	24
			Раздел: #Устройство деформационного шва подвала#				
361	361	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,413	18403,06	7600
362	362	ПРАЙС-ЛИСТ	Герметик-эластомер IsOПЕХ Р25	м3	0,076	317,63	24
			Раздел: #Решетки жалюзийные РЖ1 на тех этаже#				
363	363	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные. Монтаж	т конструкций	0,949	74063,80	70279
364	364	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей	т	0,949	454723,41	431487
365	365	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,401	84,11	7183
366	366	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	85,401	118,90	10154
			Раздел: #Ступень С1#				
367	367	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Ступень С1. Монтаж	т конструкций	0,026	86132,22	2229
368	368	21-060404-0101 РСНБ РК 2015	Ступень С1	т	0,026	315216,80	8159
369	369	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,165	84,11	98
370	370	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	1,165	118,90	138
			Раздел: #Отмостка#				
371	371	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,770	3016,51	20422
372	372	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонное основание. Устройство	м3	14,810	19890,55	294579
373	373	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,203	17966,64	3647
374	374	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	100,500	333,02	33469
375	375	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	103,800	1701,34	176599
376	376	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/до толщ 5см/	м2 покрытия	103,800	389,36	40416
377	377	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	103,800	1835,43	190518
378	378	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301/до толщ 5см/	м2 покрытия	103,800	422,95	43902
379	379	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	108,810	1992,61	216816
380	380	ПРАЙС-ЛИСТ	Бордюрный камень (малый) 390х90х190	мп	109,898	451,04	49568
			ИТОГО:				71115680
			В том числе :				
			Накладные расходы				14979752
			Сметная прибыль				5267828
			Итого с временными		1 %	711157	71826837
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	1318741	73145578
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		75442370
			Итого с НДС		12%	9053084	84495454

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за май 2017г.
Приобретение и монтаж лифтов

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью630 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	1,000	2817984,39	2817984
2	2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшатьза каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам трударабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	-3,000	32301,48	-283074
3	3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	-3,910	5314,29	-78847
4	4	Прайс-лист ТОО "Алматылифт"	Лифт пассажирский (W 0630 LT 10) грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок, высота шахты 30,41 м	шт	1,000	11224407,58	11224408
5	5	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	1,000	2817984,39	2817984
6	6	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшатьза каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам трударабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	-3,000	32301,48	-283074
7	7	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	-3,910	5314,29	-78847
8	8	Прайс-лист фирмы ТОО "Алматылифт"	Лифт грузопассажирский (W 1000 CO 10) грузоподъемностью 1000 кг на 9 остановок, высота шахты 30,41 м	шт	1,000	11283638,32	11283638
			ИТОГО:				27420172
			В том числе :				
			Накладные расходы				2113202
			Сметная прибыль				2031124
			Итого с временными		1 %	49121	27469293
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	91088	27560382
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффициент 1,031		1,031		28425786
			Итого с НДС		12%	3411094	31 836 880

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Внутреннее газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75,000	807,84	60588
2	2	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	143,000	740,23	105853
3	3	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	116,000	671,73	77921
4	4	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	200,000	633,35	126669
5	5	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	534,000	672,09	358895
6	6	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13,000	2565,63	33353
7	7	23-040905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	13,000	2851,26	37066
8	8	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	984840,12	7406
9	9	23-020101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	57,000	174,69	9957
10	10	23-020101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13,000	253,83	3300
11	11	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13,000	184,96	2404
12	12	11-160301-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм /футляр Lф-300, 104 шт/. Прокладка	м трубопровода	31,200	874,57	27287
13	13	11-160401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм /футляр Lф-500, 13 шт/. Прокладка	м трубопровода	6,500	2676,92	17400
14	14	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	117,000	2968,32	347294
15	15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	202,800	575,30	116671
16	16	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Газопровод диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,534	863186,24	460941
17	17	11-460301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	117,000	1070,71	125273
18	18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,480	84,11	2984
19	19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	35,480	118,90	4219
			ИТОГО:				1925483
			В том числе :				
			Накладные расходы				496612
			Сметная прибыль				142628
			Итого с временными		1 %	19255,00	1944738
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	35705,00	1980443
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		2042629
			Итого с НДС		12 %	245115,54	2287745

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ май 2017г

Холодное и горячее водоснабжение

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
1	1	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	52,000	992,40	51605
2	2	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	14,000	1263,33	17687
3	3	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1434,82	7174
4	4	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	71,000	106,44	7557
5	5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	851,000	3594,71	3059101
6	6	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	765,049	146,79	112303
7	7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	132,000	2703,62	356877
8	8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	122,628	225,85	27695
9	9	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	625,000	591,13	369456
10	10	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	609,400	186,86	113872
11	11	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	57,200	246,56	14103
12	12	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,400	291,99	4497
13	13	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	324,46	1785
14	14	23-040902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	405,000	871,73	353052
15	15	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	135,000	1230,03	166054
16	16	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	2045,50	36819
17	17	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная /клипса/ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	510,000	15,38	7843
18	18	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная /клипса/ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	455,000	19,48	8862
19	19	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	450,000	575,30	258886
20	20	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	135,000	717,71	96891
21	21	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды одноструйные, DN 15, с дистанционным съемом показаний, встроенным обратным клапаном, класс С, SENSUS	шт.	135,000	14487,95	1955874
22	22	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	135,000	738,53	99702
23	23	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	135,000	2508,31	338621
24	24	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	135,000	1230,03	166054
25	25	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	135,000	1447,18	195370
26	26	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	135,000	1476,90	199382
27	27	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	270,000	184,96	49938
28	28	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	135,000	937,57	126572
29	29	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	695,28	93863
30	30	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	751,68	101477
31	31	23-020401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	316,90	42781

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	405,000	216,42	87651
33	33	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод /угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	405,000	26,67	10801
34	34	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод /угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	810,000	36,94	29919
35	35	23-020401-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой и настенным креплением DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	256,38	34611
36	36	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	405,000	64,34	26057
37	37	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	540,000	22,56	12183
38	38	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	760,000	26,67	20269
39	39	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	23,60	3186
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4				
40	40	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	77,000	937,57	72193
41	41	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	705,000	992,40	699640
42	42	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	37,000	1263,33	46743
43	43	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1434,82	8609
44	44	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1780,54	14244
45	45	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	833,000	106,44	88666
46	46	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	425,000	3594,71	1527753
47	47	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	382,075	216,51	82724
48	48	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	132,000	2703,62	356877
49	49	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	122,628	336,57	41273
50	50	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	м	1056,000	591,13	624234
51	51	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	330,000	186,86	61663
52	52	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	775,500	246,56	191207
53	53	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	40,700	291,99	11884
54	54	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,600	324,46	2141
55	55	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 52 мм ГОСТ 16381-77	м	8,800	468,48	4123
56	56	23-040902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	270,000	871,73	235368
57	57	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	406,000	1230,03	499392
58	58	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	33,000	2045,50	67501
59	59	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
60	60	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	135,000	23939,17	3231788
61	61	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка автоматических воздухоотделителей	комплект	1,000	243,95	244
62	62	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа BugATTi, из латуни, с резьбовым присоединением 3/8"	шт.	1,000	1602,05	1602
63	63	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная /клипса/ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	234,000	15,38	3599
64	64	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная /клипса/ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	394,000	19,48	7674
65	65	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	450,000	575,30	258886
66	66	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм.С обратным клапаном. Установка	счетчик (водомер)	135,000	717,71	96891
67	67	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды одноструйные, DN 15, с дистанционным съемом показаний, встроенным обратным клапаном, ITEIMA	шт.	135,000	14487,95	1955874
68	68	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	135,000	738,53	99702
69	69	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	135,000	2508,31	338621
70	70	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	135,000	1230,03	166054
71	71	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	135,000	1447,18	195370
72	72	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	135,000	1476,90	199382

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	270,000	184,96	49938
74	74	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	135,000	937,57	126572
75	75	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	695,28	93863
76	76	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	751,68	101477
77	77	23-020401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	316,90	42781
78	78	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270,000	216,42	58434
79	79	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод /угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	405,000	26,67	10801
80	80	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод /угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	810,000	36,94	29919
81	81	23-020401-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой и настенным креплением DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	256,38	34611
82	82	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270,000	64,34	17372
83	83	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	270,000	22,56	6091
84	84	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	760,000	26,67	20269
85	85	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	135,000	23,60	3186
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В-1				
86	86	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	1,500	2456,04	3684
87	87	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	6,000	1434,82	8609
88	88	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	59,500	2765,23	164531
89	89	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6,000	106,44	639
90	90	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	61,000	110,38	6733
91	91	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	861,38	861
92	92	23-040902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	4768,55	4769
93	93	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 80 мм. Установка	шт.	2,000	7796,95	15594
94	94	23-041012-1204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 80	шт.	2,000	13667,77	27336
95	95	23-020101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	954,65	4773
96	96	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,000	575,30	36819
97	97	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,540	84,11	45
98	98	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	0,540	125,44	68
99	99	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	69,000	861,25	59426
100	100	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	69,000	106,44	7345
101	101	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	861,38	1723
102	102	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	4423,14	8846
103	103	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вибровставка муфтовая диаметром 15 мм. Установка	шт.	1,000	2471,11	2471
104	104	23-041012-1301 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	2307,54	2308
105	105	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	32,000	575,30	18410
106	106	23-040101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10069,33	20139
107	107	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	861,38	861
108	108	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2219,10	8876

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопровод горячей воды подающий (Т3, Т4)				
109	109	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	40,000	992,40	39696
110	110	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	46,000	1263,33	58113
111	111	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	43,000	1780,54	76563
112	112	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	129,000	106,44	13731
113	113	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 32 мм. Установка	шт.	1,000	5613,86	5614
114	114	23-041012-1201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 32	шт.	1,000	7431,39	7431
115	115	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,000	5613,86	5614
116	116	23-041012-1202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 50	шт.	1,000	9210,87	9211
117	117	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	383,91	384
118	118	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	129,000	591,13	76256
119	119	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука К-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	44,000	246,56	10849
120	120	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука К-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	50,600	291,99	14774
121	121	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука К-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 52 мм ГОСТ 16381-77	м	47,300	468,48	22159
122	122	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	19,000	861,38	16366
123	123	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	15,000	2045,50	30682
124	124	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
125	125	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4335,18	4335
126	126	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	6625,21	6625
127	127	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1531,32	3063
128	128	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	65,000	575,30	37395
			ИТОГО:				21303749
			В том числе :				
			Накладные расходы				3472844
			Сметная прибыль				1578055
			Итого с временными		1 %	213037,00	21516786
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	395048,00	21911834
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		22599872
			Итого с НДС		12 %	2711984,61	25311856

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация бытовая К1				
1	1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	2725,79	16355
2	2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Прокладка	м трубопровода	278,000	1722,87	478957
3	3	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	415,000	1269,86	526992
4	4	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	135,000	156,16	21081
5	5	23-020601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	135,000	192,05	25927
6	6	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	405,000	652,05	264079
7	7	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x100x110	шт.	9,000	516,72	4650
8	8	23-020601-0407 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x50x150	шт.	4,000	2109,37	8437
9	9	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	135,000	68,58	9259
10	10	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	945,000	58,25	55045
11	11	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	152,000	272,68	41447
12	12	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 135° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	135,000	201,48	27200
13	13	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	135,000	158,69	21423
14	14	23-020601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150x110	шт.	6,000	1026,89	6161
15	15	23-020601-0104 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 150	шт.	6,000	472,42	2834
16	16	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 110	шт.	80,000	205,94	16475
17	17	23-020601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	410,000	67,95	27861
18	18	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полиэтиленовых труб DN 110	шт.	225,000	143,62	32314
19	19	23-020403-2601 РСНБ РК 2015	Крепление для полиэтиленовых труб DN 50	шт.	415,000	97,64	40521
20	20	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	1,128	169494,44	191164
21	21	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,128	12039,32	13579
			Раздел: Сантехоборудование				
22	22	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Установка моек на одно отделение со смесителем и сифоном	комплект	135,000	10380,67	1401391
23	23	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды со смесителем и сифоном	комплект	135,000	16325,04	2203881
24	24	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные L-1500 мм. Установка	комплект	135,000	16392,65	2213008
25	25	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	135,000	5782,22	780600
26	26	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	135,000	20188,42	2725437
27	27	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие шланги к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	405,000	683,00	276614
28	28	23-021104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки , наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	комплект	675,000	426,10	287618
29	29	23-020308-1501 РСНБ РК 2015	Отводы полиэтиленовые гофрированные для унитазов	шт.	135,000	974,49	131556
			Раздел: Внутренние водостоки (К2)				
30	30	11-160101-0303 РСНБ РК 2015	Установка чугунных фасонных частей диам. 100 мм /чугунный компенсационный патрубок d-100 мм 6шт/	т	0,034	331875,81	11350
31	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,840	84,11	2930

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	34,840	147,89	5152
33	33	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Упор стальной. Установка	т фасонных частей	0,010	1358026,52	13580
34	34	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,721	169494,44	122205
35	35	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,721	12039,32	8680
			Раздел: Канализация бытовая (К1)				
36	36	11-160201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм.	м трубопровода	88,000	5339,50	469876
37	37	11-160201-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм.	м трубопровода	35,000	9191,10	321689
38	38	23-020802-0109 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 100X100 ГОСТ 6942-98	шт.	15,000	3250,89	48763
39	39	23-020802-0111 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150X100 ГОСТ 6942-98	шт.	1,000	5219,68	5220
40	40	23-020802-0112 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные косые под углом 45° DN 150X150 ГОСТ 6942-98	шт.	4,000	6755,77	27023
41	41	23-020802-0206 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	22,000	2248,00	49456
42	42	23-020802-0207 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 135° DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	4,000	3900,14	15601
43	43	23-020802-1002 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	7,000	2845,15	19916
44	44	23-020802-1003 РСНБ РК 2015	Прочистка к чугунным канализационным трубам DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	4,000	7261,76	29047
45	45	23-020802-0803 РСНБ РК 2015	Крестовина чугунная косая под углом 45° DN 150X100 ГОСТ 6942-98	шт.	3,000	6075,06	18225
46	46	23-020802-0502 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	44,000	1129,84	49713
47	47	23-020802-0503 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 150 ГОСТ 6942-98	шт.	10,000	2751,53	27515
48	48	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Упор стальной. Установка	т фасонных частей	0,180	1358026,52	244445
			Раздел: Внутренние водостоки (К2)				
49	49	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7,000	1263,33	8843
50	50	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	7,000	106,44	745
51	51	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2534,84	2535
52	52	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
53	53	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	1,000	16139,89	16140
54	54	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,000	575,30	2301
55	55	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Гидрозатворы на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	8342,48	8342
56	56	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	м	4,000	1408,29	5633
57	57	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	4,000	106,44	426
			ИТОГО:				13390399
			В том числе :				
			Накладные расходы				1681245
			Сметная прибыль				991881
			Итого с временными		1 %	133904,00	13524303
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	248306,00	13772609
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		14205073
			Итого с НДС		12 %	1704608,74	15909682

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	1,000	20320,11	20320
2	2	21-130814-2001 РСНБ РК 2015	Сетки металлические	м2	0,200	1206,21	241
3	3	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 315 мм. Установка	дефлектор	1,000	13162,86	13163
4	4	21-130814-2001 РСНБ РК 2015	Сетки металлические	м2	0,200	1206,21	241
			ИТОГО:				33965
			В том числе :				
			Накладные расходы				5297
			Сметная прибыль				2516
			Итого с временными		1 %	340,00	34305
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	630,00	34935
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		36032
			Итого с НДС		12 %	4323,84	40356

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система отопления жилья /1-9 этажи/				
1	1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка	квт	293,930	1056,09	310417
2	2	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2261,000	1136,07	2568655
3	3	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки заглушки	шт.	356,000	295,12	105061
4	4	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки проходные	шт.	712,000	295,12	210122
5	5	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов /2шт/	комплект	356,000	590,23	210122
6	6	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	356,000	341,56	121595
7	7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны регулирующие на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	712,000	2508,31	1785914
8	8	23-041008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный, угловой, RLV-уг, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	712,000	7709,96	5489494
9	9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1700,000	3594,71	6111013
10	10	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1528,300	216,51	330896
11	11	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	250,000	2703,62	675904
12	12	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	232,250	336,57	78168
13	13	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	1950,000	540,41	1053797
14	14	21-110404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1870,000	121,99	228123
15	15	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	275,000	159,88	43968
16	16	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2170,000	575,30	1248406
17	17	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R 90° приварное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1900,000	26,67	50673
18	18	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R 90° приварное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	200,000	36,94	7387
19	19	23-020401-1301 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R 45° приварное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	350,000	33,84	11844
20	20	23-020401-1302 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R 45° приварное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	41,04	1641
21	21	23-020401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	600,000	35,91	21548
22	22	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80,000	64,34	5147
23	23	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	234,000	2009,62	470251
24	24	23-020304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,000	2009,62	72346
25	25	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	23,60	472
			Раздел: Система отопления гл.ст				
26	26	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6,400	828,56	5303
27	27	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,400	895,37	5730
28	28	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,000	1768,40	31831
29	29	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	109,000	2155,17	234914

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,800	106,44	3278
31	31	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	109,000	110,38	12032
32	32	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55,000	3594,71	197709
33	33	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,445	216,51	10705
34	34	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	2099,76	10499
35	35	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,690	556,15	2608
36	36	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2534,84	2535
37	37	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	58284,46	58284
38	38	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2508,31	5017
39	39	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3902,13	7804
40	40	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Затворы дисковые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	4479,09	4479
41	41	23-040103-4602 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый, Т до +130°С, PN 20, DN 65, типа BEIVEn ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	10974,19	10974
42	42	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,002	170285,80	402
43	43	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	272616,05	643
44	44	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	139,800	540,41	75549
45	45	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,040	291,99	2056
46	46	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	7,040	324,46	2284
47	47	21-110403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,800	639,79	12668
48	48	21-110403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	119,900	791,69	94924
49	49	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	62,000	575,30	35669
50	50	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,000	243,95	488
51	51	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа BArBEri	шт.	2,000	2657,45	5315
52	52	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	37,000	73,73	2728
53	53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	37,000	125,44	4641
54	54	11-180401-0203 РСНБ РК 2015	Емкость металлическая дренажная 800x800x800(Н), вместимость до 0,6 м3. Установка	бак	1,000	24371,01	24371
55	55	23-051204-0503 РСНБ РК 2015	Емкость металлическая дренажная 800x800x800(Н), вместимостью до 0,6 м3	шт.	1,000	32533,86	32534
56	56	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	8,000	73,73	590
57	57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	8,000	125,44	1004
			Раздел: Система отопления лестничной клетки				
58	58	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	12,870	10927,79	140641
59	59	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Переходник радиатор-труба	шт.	20,000	295,12	5902
60	60	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки заглушки	шт.	12,000	295,12	3541
61	61	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов	комплект	30,000	590,23	17707
62	62	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые	1000 шт.	0,048	61536,64	2954
63	63	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	10,000	341,56	3416
64	64	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2508,31	2508
65	65	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	12032,33	12032
66	66	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,000	2508,31	7525
67	67	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3902,13	7804

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
68	68	23-040902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2359,03	2359
69	69	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	692,29	17307
70	70	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46,000	760,86	35000
71	71	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71,000	106,44	7557
72	72	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	71,000	591,13	41970
73	73	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	50,600	246,56	12476
74	74	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	27,500	186,86	5139
75	75	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	11,000	73,73	811
76	76	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	11,000	125,44	1380
77	77	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,000	575,30	8054
78	78	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,002	170285,80	347
79	79	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	272616,05	556
			Раздел: Система отопления коридора				
80	80	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	12,350	10927,79	134958
81	81	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Переходник радиатор-труба	шт.	20,000	295,12	5902
82	82	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки заглушки	шт.	9,000	295,12	2656
83	83	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов	комплект	36,000	590,23	21248
84	84	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые	1000 шт.	0,040	61536,64	2461
85	85	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	9,000	341,56	3074
86	86	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2508,31	2508
87	87	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	12032,33	12032
88	88	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,000	2508,31	7525
89	89	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3902,13	7804
90	90	23-040902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2359,03	2359
91	91	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24,000	692,29	16615
92	92	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,000	760,86	25108
93	93	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57,000	106,44	6067
94	94	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	57,000	540,41	30803
95	95	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	36,300	246,56	8950
96	96	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	26,400	186,86	4933
97	97	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	4,500	73,73	332
98	98	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	4,500	125,44	564
99	99	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,000	575,30	6328
100	100	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,002	170285,80	347
101	101	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	272616,05	556
			Раздел: Коллектор 1-9				
102	102	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18,000	2534,84	45627
103	103	23-040902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	3742,97	67373
104	104	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Ручные запорно-балансировчные клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	135,000	2508,31	338621
105	105	23-041009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	117,000	10327,01	1208261

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	106	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	18,000	12032,33	216582
107	107	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	135,000	2508,31	338621
108	108	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	117,000	3902,13	456549
109	109	23-040902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	2359,03	42463
110	110	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9,000	2508,31	22575
111	111	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	16486,85	148382
112	112	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	18,000	1445,36	26016
113	113	23-041013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа BArBEri CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18,000	7387,81	132981
114	114	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9,000	2534,84	22814
115	115	23-041001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	9,000	4306,51	38759
116	116	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 76 мм. Установка	м	46,800	22760,46	1065190
117	117	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	130,000	692,29	89997
118	118	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	760,86	22826
119	119	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	828,56	16571
120	120	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	180,000	106,44	19160
121	121	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	180,000	591,13	106403
122	122	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука К-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33,000	246,56	8136
123	123	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука К-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	143,000	186,86	26721
124	124	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука К-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	291,99	6424
125	125	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	30,000	73,73	2212
126	126	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	30,000	125,44	3763
127	127	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,000	575,30	19560
128	128	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм /для дренажа/. Установка	шт.	135,000	2508,31	338621
129	129	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	135,000	3902,13	526788
			ИТОГО:				28110650
			В том числе :				
			Накладные расходы				4746537
			Сметная прибыль				2082270
			Итого с временными		1 %	281107,00	28391757
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	521273,00	28913030
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		29820907
			Итого с НДС		12 %	3578508,88	33399416

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Электросиловое оборудование и электроосвещение

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Щиты, шкафы и пусковая аппаратура				
1	1	13-080304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700Х1100 мм. Установка на полу	шт.	3,000	14024,96	42075
2	2	51-080401-0303 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-13-20, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	167649,57	167650
3	3	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока. Монтаж оборудования	шт.	6,000	3675,64	22054
4	4	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока ТОП-0,66 50/5А	шт.	6,000	1534,62	9208
5	5	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1428,06	2856
6	6	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа "Дала" СА4-Э720 ТХ PLC IP П	шт.	2,000	35269,84	70540
7	7	51-080401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00 с отходящими группами: предохранители ПН2-100А 42шт	шт.	2,000	90468,65	180937
8	8	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6382,87	6383
9	9	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
10	10	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	6120,94	36726
11	11	23-070204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1255,18	1255
12	12	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,000	1002,55	5013
13	13	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4,000	4232,20	16929
14	14	23-070204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	980,73	3923
15	15	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6382,87	6383
16	16	51-080401-1201 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического включения резерва 380/220В, Iн-63А, IP31, ЯАВР3-63-1	шт.	1,000	329832,29	329832
17	17	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6382,87	6383
18	18	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
19	19	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6120,94	6121
20	20	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1002,55	1003
21	21	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	4232,20	33858
22	22	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8,000	327,35	2619
23	23	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/ высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	6382,87	6383
24	24	23-070201-0112 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	1,000	5826,56	5827
25	25	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6120,94	6121
26	26	23-070204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1002,55	1003
27	27	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	13,000	4232,20	55019
28	28	23-070204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,000	327,35	1309
29	29	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9,000	327,35	2946

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит этажный высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	27,000	10907,05	294490
31	31	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27,000	20642,84	557357
32	32	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	108,000	604,72	65310
33	33	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP РП, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	108,000	26145,74	2823740
34	34	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	108,000	6120,94	661061
35	35	23-070204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	108,000	419,21	45275
36	36	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит этажный высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	9,000	10907,05	98163
37	37	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,000	20642,66	185784
38	38	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	27,000	604,72	16328
39	39	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP РП, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	27,000	26145,74	705935
40	40	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	27,000	6120,94	165265
41	41	23-070204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	27,000	419,21	11319
42	42	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный шкаф высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	99,000	6382,87	631904
43	43	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP41, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	99,000	2563,69	253805
44	44	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	99,000	6120,94	605973
45	45	23-070204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	99,000	350,31	34681
46	46	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	297,000	4232,20	1256964
47	47	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	198,000	2176,75	430997
48	48	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	99,000	327,35	32407
49	49	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный шкаф высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	18,000	6382,87	114892
50	50	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP41, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	18,000	2563,69	46146
51	51	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,000	6120,94	110177
52	52	23-070204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,000	350,31	6306
53	53	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36,000	4232,20	152359
54	54	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,000	2176,75	39182
55	55	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,000	327,35	5892
56	56	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный шкаф высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	18,000	6382,87	114892
57	57	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP41, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	18,000	2563,69	46146
58	58	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18,000	6120,94	110177
59	59	23-070204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,000	350,31	6306
60	60	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	54,000	4232,20	228539
61	61	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36,000	2176,75	78363
62	62	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	18,000	327,35	5892
			Раздел: Кабели и провода				
63	63	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3670,000	293,56	1077381
64	64	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	410,000	418,54	171600
65	65	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1260,000	634,84	799892
66	66	23-060141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,388	1042232,96	403969
67	67	23-060141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	634400,13	19413
68	68	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,133	776937,32	103022
69	69	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	554216,48	39571

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	23-060144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,816	444179,75	362451
71	71	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	208717,41	42578
72	72	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,142	131669,03	282035
73	73	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,031	207604,11	6353
74	74	13-080206-1503 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	100,000	816,76	81676
75	75	23-060902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,103	1611560,18	165991
76	76	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	72,000	25882,94	1863572
77	77	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки с наконечниками для кабеля сеч. 5х50 ЕРКТ0031-L12	шт	72,000	15077,57	1085585
			Раздел: Светильники и электроустановочные материалы				
78	78	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	154,000	2069,03	318630
79	79	23-070101-0261 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	21,000	742,27	15588
80	80	23-070101-0340 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	1081,02	3243
81	81	23-070102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с КЛЛ 1х32Вт, G10g, IP65 С360/132	шт.	130,000	4410,58	573376
82	82	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DSTAR 20W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.	44,000	692,50	30470
83	83	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, 220В, TL-E-32W	шт.	130,000	692,50	90025
84	84	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	12,000	1176,72	14121
85	85	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,000	571,91	6863
86	86	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	10,000	466,94	4669
87	87	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	10,000	187,29	1873
88	88	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	564,12	1128
89	89	23-070204-0202 РСНБ РК 2015	Переключатель однополюсный для открытой установки 10А 220В IP44	шт.	2,000	441,31	883
90	90	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	9,000	1174,65	10572
91	91	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9,000	328,48	2956
92	92	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток. Монтаж оборудования	шт.	10,000	346,57	3466
93	93	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток	шт.	10,000	36,76	368
94	94	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200Х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	20,000	1358,57	27171
95	95	23-080306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У409 IP65	шт.	20,000	487,20	9744
96	96	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	50,000	5379,12	268956
97	97	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами ПРК	шт.	50,000	511,09	25554
98	98	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	20,000	779,31	15586
99	99	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	20,000	199,83	3997
100	100	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1428,06	2856
101	101	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа "Дала" СА4-Э720 ТХ PLC IP РП	шт.	2,000	35269,84	70540
102	102	13-080103-2904 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2369,21	4738
103	103	ПРАЙС-ЛИСТ	Помехоподавливающий конденсатор емкостью 500/0,5 мФ К3	шт	2,000	2266,66	4533
104	104	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1716,73	1717
105	105	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	8360,23	8360
106	106	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Монтаж оборудования	шт.	30,000	1825,04	54751
107	107	23-080301-0802 РСНБ РК 2015	Датчик движения	шт.	30,000	4613,98	138419
108	108	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Фотореле с фотодатчиком	шт.	1,000	1825,04	1825
109	109	ПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле с фотодатчиком ФР-7/220В	шт	1,000	3749,29	3749

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	8823,65	8824
111	111	23-070208-0117 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,000	2062,72	2063
112	112	13-080305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	18,000	3180,54	57250
113	113	ПРАЙС-ЛИСТ	Плита электрическая мощностью 2,7кВ/250В	шт	18,000	27139,63	488513
			Раздел: Трубы и кабельные конструкции				
114	114	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3500,000	304,58	1066024
115	115	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2040,000	71,30	145445
116	116	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1530,000	52,90	80938
117	117	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500,000	463,49	231745
118	118	23-010605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	510,000	135,76	69237
119	119	13-100104-0101 РСНБ РК 2015	Лоток металлический сборный. Монтаж на полках со стойками	м	80,000	3397,76	271821
120	120	23-061710-0707 РСНБ РК 2015	Лотки прямые шириной 100 мм, L-2000 мм	шт.	15,000	2020,31	30305
121	121	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные для лотка шириной 100 мм	шт.	30,000	312,59	9378
122	122	23-061710-0705 РСНБ РК 2015	Лотки прямые шириной 400 мм, L-2000 мм	шт.	25,000	4411,11	110278
123	123	23-061710-0203 РСНБ РК 2015	Тройниковая секция для лотка шириной 400 мм	шт.	2,000	4162,89	8326
124	124	23-061710-0202 РСНБ РК 2015	Угловая секция для лотка шириной 400 мм	шт.	4,000	3285,49	13142
125	125	23-061710-0408 РСНБ РК 2015	Полки кабельные для лотка шириной 400 мм	шт.	30,000	436,03	13081
126	126	23-061710-0611 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные в комплекте с крепежом	шт.	60,000	1520,47	91228
127	127	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50,000	452,76	22638
128	128	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	200,000	377,14	75429
			Раздел: Электроустановочные изделия для квартир				
129	129	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	234,000	554,00	129635
130	130	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	234,000	373,99	87513
131	131	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	18,000	605,80	10904
132	132	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток до 40 А, степень защиты IP65 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	18,000	328,48	5913
133	133	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	423,000	466,94	197517
134	134	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	423,000	187,29	79222
135	135	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	126,000	466,94	58835
136	136	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	126,000	213,71	26927
137	137	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	135,000	1032,46	139383
138	138	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	135,000	793,64	107141
139	139	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	135,000	2069,03	279319
140	140	23-070102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с КЛЛ 1х32Вт, G10g, IP65 С360/132	шт.	135,000	4410,58	595429
141	141	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, 220В, TL-E-32W	шт.	135,000	692,50	93487
142	142	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	540,000	5379,12	2904725
143	143	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами ПРК	шт.	540,000	511,09	275987
144	144	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток. Монтаж оборудования	шт.	549,000	346,57	190266
145	145	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток	шт.	549,000	36,76	20180
146	146	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6480,000	293,56	1902297
147	147	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,938	131669,03	386791
148	148	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,672	208717,41	766410

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
149	149	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4200,000	304,58	1279229
150	150	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 20 мм	м	204,000	52,90	10792
151	151	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4080,000	20,73	84561
			ИТОГО:				**31637976**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4619736**
			Сметная прибыль				**2343554**
			Итого с временными		**1 %**	**309596**	**31947572**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,836 %**	**574102**	**32521673**
			Итого в ценах 2016-2017гг		**1,031**		**33542863**
			Итого с НДС		**12 %**	**4025144**	**37568007**

Заказчик

(подпись)

Подрядчик

(подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017г

Внутридомовые сети телефонизации, предоставления услуг Интернет и ID TV

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	57,000	580,25	33074
2	2	23-010501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,140	670,87	39004
3	3	24-040201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,500	243,44	1339
4	4	21-130207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	110,000	20,96	2306
5	5	13-100104-0101 РСНБ РК 2015	Лоток перфорированный. Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	м	17,000	3282,92	55810
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Лоток перфорированный 50х50 L3000	м	17,000	1231,34	20933
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Скоба С-образная	шт	17,000	3201,47	54425
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель продольный LVG45 FS	шт	6,000	6191,86	37151
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель угловой LWVG45G FS	шт	2,000	2613,45	5227
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Угол крепежный BW70 40FT	шт	2,000	2613,45	5227
11	11	21-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,003	225,07	1
12	12	21-130205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 40 мм	1000 шт.	0,017	10056,93	171
13	13	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	Кабельный канал. Прокладка на стене бетонной	м	855,000	639,25	546563
14	14	23-061710-0111 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 50 мм х 50 мм	м	855,000	227,47	194484
15	15	23-061710-0201 РСНБ РК 2015	Внутренний угол 50	шт.	198,000	2512,59	497492
16	16	23-061710-0201 РСНБ РК 2015	Внешний угол 50	шт.	160,000	2512,59	402014
17	17	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1710,000	5,64	9645
18	18	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	135,000	1204,85	162655
19	19	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	300,000	312,07	93621
20	20	23-060703-0310 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-1	км	0,300	129951,23	38985
21	21	13-100904-1101 РСНБ РК 2015	Сварка выходного волокна на пигтейл с числом волокон 1	усслк	135,000	10495,89	1416946
22	22	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Протяжная распределительная коробка, размер до 200Х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1340,53	13405
23	23	23-061707-0102 РСНБ РК 2015	Протяжная распределительная коробка ПРК	шт.	10,000	4614,66	46147
24	24	21-130205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 40 мм	1000 шт.	0,040	17959,56	718
25	25	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	3510,000	312,07	1095362
26	26	23-060703-0310 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-1	км	3,510	129951,23	456129
27	27	13-100904-1101 РСНБ РК 2015	Оптическая розетка абонетская со сваркой входного волокна с числом волокон 1	усслк	135,000	10495,89	1416946
28	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Оптическая розетка абонетская ОРА	шт	135,000	2512,93	339245
29	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Абонентский шнур оптический /пигтейл/	шт	135,000	1005,17	135698
			ИТОГО:				7120723
			В том числе :				
			Накладные расходы				1069065
			Сметная прибыль				527461
			Итого с временными		1 %	71207,00	7191930
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	132044,00	7323974
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		7 553 949
			Итого с НДС		12 %	906473,86	8 460 423

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 1. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017г

Контроль доступа

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1825,04	1825
2	2	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400	шт.	1,000	7555,94	7556
3	3	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1825,04	1825
4	4	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1,000	2604,44	2604
5	5	13-100602-0301 РСНБ РК 2015	Блок вызова домофона. Монтаж оборудования	комплект	1,000	25324,64	25325
6	6	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1,000	8858,43	8858
7	7	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13018,51	13019
8	8	23-080504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1,000	9782,13	9782
9	9	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2,000	10416,71	20833
10	10	23-080504-1108 РСНБ РК 2015	Коммутатор координатный БК-100	шт.	2,000	6571,84	13144
11	11	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13018,51	13019
12	12	23-080505-0509 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД-18/24-1-1	шт.	1,000	7689,98	7690
13	13	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы настенный. Монтаж оборудования	шт.	117,000	1300,58	152168
14	14	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	117,000	1229,92	143900
15	15	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	88,000	701,63	61743
16	16	23-060408-0510 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,4	км	0,072	92338,93	6648
17	17	23-060408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,016	60536,79	969
18	18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3170,000	293,56	930599
19	19	23-060408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	3,170	60536,79	191902
20	20	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	9,000	5379,12	48412
21	21	23-061707-0103 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	шт.	9,000	14354,57	129191
22	22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3170,000	463,49	1469264
23	23	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	3170,000	40,25	127583
24	24	23-080504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	234,000	133,20	31170
25	25	23-080504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МР-100, для блоков вызова БВД	шт.	1,000	4131,69	4132
26	26	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	117,000	1204,85	140968
			ИТОГО:				3564128
			В том числе :				
			Накладные расходы				697118
			Сметная прибыль				264010
			Итого с временными		1 %	35641,00	3599769
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	66092,00	3665861
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		3 780 970
			Итого с НДС		12 %	453716,41	4 234 686

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)