Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Общестроительные работы-КЖ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#				
1	1	11-010203-0101 РСНБ РК 2015	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	м2	1335,320	4,83	6453
2	2	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(с учетом устройства въезды-выезда)	м3	8138,660	204,83	1667038
3	3	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную	м3 грунта	251,711	4352,07	1095465
4	4	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы, разработанного вручную, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	251,711	233,89	58873
5	5	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	тенге за 1 тонну	15102,669	70,28	1061464
6	6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8390,372	20,63	173121
			Раздел: #Грунтовая подушка				
7	7	11-010101-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	4114,400	135,06	555675
8	8	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	4114,400	393,62	1619499
9	9	21-010702-0301 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	3085,800	1519,20	4687947
			Раздел: #Обратная засыпка#				
10	10	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3 грунта	4095,990	233,89	958012
11	11	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/	тенге за 1 тонну	7372,781	70,28	518183
12	12	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3481,591	29,16	101540
13	13	11-010104-0409 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	3481,591	29,53	102800
14	14	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3481,591	69,57	242210
15	15	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	614,398	1292,23	793943
16	16	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3481,591	206,01	717237
17	17	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 3 группы, на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (лишний грунт)	м3	4294,382	233,89	1004414
18	18	41-020102-1010 РСНБ РК 2015	Отвозка лишнего грунта. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	тенге за 1 тонну	7729,888	274,12	2118910
19	19	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	4294,382	20,63	88607
			Раздел: Фундаменты л.КЖ-8,10				
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	134,970	18403,06	2483860
21	21	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	453,760	20847,88	9459933
			Раздел: АРМАТУРА ФУНДАМЕНТОВ				
22	22	21-050301-2702 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(Кр-1,2,3,4)	т	4,285	130558,31	559465
23	23	21-050301-2703 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм (Кр-1)	т	0,882	126115,51	111234
24	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (для КР-2,3,4)	т	0,600	24605,22	14767
25	25	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 (Кр-2,3,4)	т	0,600	109318,06	65608

26	26	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,305	101115,70	233109
27	27	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	27,484	101115,70	2779075
28	28	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,766	101115,70	77457
29	29	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,909	101115,70	395249
30	30	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 22 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,084	101115,70	311871
			Раздел: ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ ПО ЦИФРОВЫМ ОСЯМ л. КЖ-16				
31	31	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,111	101115,70	11194
32	32	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,015	101115,70	709313
33	33	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,508	101115,70	658110
			Раздел: ВЫПУСКИ ИЗ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЫ для стен шахты лифта л. КЖ-169				
34	34	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,048	101115,70	4851
35	35	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,236	101115,70	23905
36	36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя фундаментной плиты	м2	186,321	956,99	178307
37	37	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя стен подвала	м2	446,832	956,99	427614
			Раздел: Стены ниже нуля толщ.300мм л.КЖ-24-44				
38	38	11-060401-0105 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	302,670	35225,95	10661838
			Раздел: Армирование стен				
39	39	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,021	101115,70	2155
40	40	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,169	101115,70	118241
41	41	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,182	101115,70	119491
42	42	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,635	24605,22	15617
43	43	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,209	101115,70	21097
44	44	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,426	101115,70	43083
45	45	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,103	23536,09	2434
46	46	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,031	109318,06	3433
47	47	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7871
48	48	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,627	101115,70	63402
49	49	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,112	101115,70	11301
50	50	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,099	101115,70	313313
51	51	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,340	24605,22	32960
52	52	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,219	101115,70	22128
53	53	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,216	101115,70	21857
54	54	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,905	101115,70	91465
55	55	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,167	23536,09	3921
56	56	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,042	109318,06	4635
57	57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,124	109318,06	13577

58	58	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,303	101115,70	30644
59	59	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,184	101115,70	18608
60	60	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,394	101115,70	140911
61	61	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,656	24605,22	16147
62	62	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,094	101115,70	9538
63	63	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,155	101115,70	15681
64	64	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,407	101115,70	41138
65	65	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,083	23536,09	1961
66	66	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,021	109318,06	2318
67	67	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,062	109318,06	6789
68	68	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,909	101115,70	91932
69	69	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,552	101115,70	55825
70	70	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,132	101115,70	417824
71	71	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,969	24605,22	48442
72	72	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,283	101115,70	28615
73	73	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,465	101115,70	47043
74	74	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,167	101115,70	118014
75	75	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,250	23536,09	5882
76	76	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	109318,06	6953
77	77	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,186	109318,06	20366
78	78	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,280	101115,70	28317
79	79	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,128	101115,70	12982
80	80	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,324	101115,70	133827
81	81	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,675	24605,22	16603
82	82	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,190	101115,70	19205
83	83	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,117	101115,70	11831
84	84	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,368	101115,70	37194
85	85	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,072	23536,09	1699
86	86	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,020	109318,06	2186
87	87	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,052	109318,06	5706
88	88	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,017	101115,70	1688
89	89	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,894	101115,70	90348
90	90	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,020	101115,70	103162
91	91	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,227	101115,70	22941

92	92	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,769	24605,22	18924
93	93	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,258	101115,70	26055
94	94	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,431	101115,70	43577
95	95	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,081	101115,70	8138
96	96	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,198	23536,09	4654
97	97	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,114	101115,70	11545
98	98	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,021	109318,06	2296
99	99	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6838
100	100	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,019	101115,70	1908
101	101	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,752	101115,70	177193
102	102	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,848	101115,70	389097
103	103	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,490	24605,22	36667
104	104	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,290	101115,70	29317
105	105	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,657	101115,70	66415
106	106	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,543	101115,70	54950
107	107	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,467	23536,09	10995
108	108	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,062	109318,06	6811
109	109	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,365	109318,06	39872
110	110	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040	101115,70	4059
111	111	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	720
112	112	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,506	101115,70	253441
113	113	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,896	101115,70	191719
114	114	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,249	24605,22	55337
115	115	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,290	101115,70	29317
116	116	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,825	101115,70	184566
117	117	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,134	101115,70	13525
118	118	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,393	23536,09	9252
119	119	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,051	109318,06	5586
120	120	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,342	109318,06	37387
121	121	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,008	101115,70	822
122	122	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,416	101115,70	244339
123	123	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,166	101115,70	219048
124	124	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,891	24605,22	46517
125	125	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,277	101115,70	27973

126	126	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,413	101115,70	142903
127	127	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,201	101115,70	20288
128	128	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,356	23536,09	8388
129	129	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,060	109318,06	6515
130	130	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,271	109318,06	29669
131	131	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,025	101115,70	2569
132	132	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,481	101115,70	48592
133	133	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,463	101115,70	350131
134	134	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,110	101115,70	213368
135	135	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,128	24605,22	27763
136	136	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,296	101115,70	29896
137	137	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,123	101115,70	113512
138	138	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,452	23536,09	10630
139	139	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6920
140	140	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,367	109318,06	40142
			Раздел: Перекрытие ниже нуля на отм.-0,130				
141	141	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	158,000	36665,82	5793200
142	142	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,597	101115,70	60401
143	143	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,026	101115,70	912670
144	144	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,539	101115,70	1166804
145	145	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,104	101115,70	10493
146	146	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,833	23536,09	19601
147	147	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,833	109318,06	91040
			Раздел: Стены выше нуля толщ.200мм				
148	148	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона В25	м3	580,830	46440,08	26973794
149	149	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	387,220	47237,89	18291457
			Раздел: Армирование стен				
150	150	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,671	101115,70	67869
151	151	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,601	101115,70	262980
152	152	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,612	101115,70	769691
153	153	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,779	101115,70	483276
154	154	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,028	101115,70	103993
155	155	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,694	24605,22	17071
156	156	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,147	101115,70	14852
157	157	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,547	101115,70	55302
158	158	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,887	23536,09	20882
159	159	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,107	109318,06	11688

160	160	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,586	109318,06	64069
161	161	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,194	104875,03	20369
162	162	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,023	101115,70	2336
163	163	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,519	101115,70	153575
164	164	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,929	101115,70	498372
165	165	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,800	101115,70	283137
166	166	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,467	101115,70	249436
167	167	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,994	24605,22	73669
168	168	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	662
169	169	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,383	101115,70	38726
170	170	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,322	101115,70	234785
171	171	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,283	101115,70	28570
172	172	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,429	23536,09	33636
173	173	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
174	174	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
175	175	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	104875,03	21326
176	176	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,748	101115,70	75618
177	177	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,058	101115,70	5836
178	178	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,889	101115,70	89846
179	179	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,146	101115,70	621429
180	180	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,262	101115,70	228673
181	181	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,699	101115,70	272873
182	182	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,965	24605,22	72957
183	183	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,009	101115,70	914
184	184	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,351	101115,70	35501
185	185	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,415	101115,70	244222
186	186	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,190	101115,70	19183
187	187	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,469	23536,09	34577
188	188	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,076	109318,06	8251
189	189	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,430	109318,06	47000
190	190	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,203	104875,03	21326
191	191	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,760	101115,70	76880
192	192	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	698
193	193	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,761	101115,70	76912

194	194	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,626	101115,70	568865
195	195	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,114	101115,70	314831
196	196	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,401	101115,70	242805
197	197	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,586	24605,22	88231
198	198	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,507	101115,70	51276
199	199	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,704	101115,70	273464
200	200	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,374	101115,70	37846
201	201	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,488	23536,09	35019
202	202	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,065	109318,06	7149
203	203	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,424	109318,06	46393
204	204	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	104875,03	11142
205	205	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,892	101115,70	90179
206	206	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,014	101115,70	1401
207	207	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,550	101115,70	156696
208	208	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,988	101115,70	504323
209	209	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,514	101115,70	254241
210	210	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,632	101115,70	266181
211	211	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,966	24605,22	72977
212	212	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	662
213	213	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,383	101115,70	38726
214	214	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,309	101115,70	233463
215	215	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,268	101115,70	27047
216	216	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,493	23536,09	35150
217	217	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
218	218	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
219	219	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
220	220	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,812	101115,70	82122
221	221	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,382	101115,70	139705
222	222	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,206	101115,70	425317
223	223	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,055	101115,70	207791
224	224	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,143	101115,70	317809
225	225	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,759	24605,22	92480
226	226	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,012	101115,70	1257
227	227	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,449	101115,70	45351

228	228	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,010	101115,70	304361
229	229	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,288	101115,70	29078
230	230	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,591	23536,09	37449
231	231	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,066	109318,06	7208
232	232	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,369	109318,06	40326
233	233	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
234	234	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,953	101115,70	96359
235	235	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,224	101115,70	123773
236	236	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,577	101115,70	563890
237	237	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,467	101115,70	249478
238	238	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,667	101115,70	269712
239	239	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,953	24605,22	72665
240	240	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,373	101115,70	37669
241	241	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,288	101115,70	231316
242	242	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,293	101115,70	29632
243	243	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,486	23536,09	34969
244	244	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
245	245	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
246	246	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
247	247	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,805	101115,70	81346
248	248	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,037	101115,70	3737
249	249	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,295	101115,70	130959
250	250	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,169	101115,70	522669
251	251	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,987	101115,70	302001
252	252	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,494	101115,70	252160
253	253	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,889	24605,22	71077
254	254	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,007	101115,70	662
255	255	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,314	101115,70	31755
256	256	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,319	101115,70	234533
257	257	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,249	101115,70	25142
258	258	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,496	23536,09	35210
259	259	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,072	109318,06	7917
260	260	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,406	109318,06	44331
261	261	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	104875,03	21326
262	262	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,814	101115,70	82349

263	263	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,404	101115,70	40800
264	264	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,334	101115,70	236044
265	265	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,102	101115,70	617050
266	266	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,437	101115,70	549815
267	267	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,446	101115,70	247319
268	268	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,717	24605,22	17647
269	269	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,147	101115,70	14852
270	270	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,434	101115,70	43876
271	271	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,136	101115,70	13792
272	272	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,887	23536,09	20882
273	273	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,107	109318,06	11688
274	274	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,586	109318,06	64069
275	275	21-050301-0104 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,194	104875,03	20369
276	276	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,536	101115,70	54227
277	277	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,980	101115,70	806873
278	278	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,888	101115,70	2011014
279	279	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	12,941	101115,70	1308508
280	280	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	13,146	24605,22	323464
281	281	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,245	101115,70	125931
282	282	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,167	101115,70	219083
283	283	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,029	101115,70	609612
284	284	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,705	101115,70	374656
285	285	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,906	23536,09	139013
286	286	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,273	109318,06	29851
287	287	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,014	109318,06	220123
288	288	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,175	109317,89	19170
289	289	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,294	101115,70	29716
290	290	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,085	101115,70	311962
291	291	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,065	101115,70	6601
292	292	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,296	101115,70	232163
293	293	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,130	101115,70	518772
294	294	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	22,438	101115,70	2268820
295	295	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	8,919	101115,70	901861
296	296	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	9,479	24605,22	233240

297	297	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,570	101115,70	158701
298	298	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,764	101115,70	380564
299	299	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,093	101115,70	312793
300	300	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,053	101115,70	106444
301	301	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,271	23536,09	147605
302	302	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,282	109318,06	30808
303	303	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,646	109318,06	179889
304	304	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	4,344	101115,70	439251
			Раздел: Армирование стен				
305	305	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	31,110	47237,89	1469571
306	306	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,793	101115,70	181335
307	307	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,948	101115,70	95816
308	308	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,163	24605,22	77830
309	309	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,161	101115,70	16227
310	310	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,003	101115,70	303618
311	311	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,117	23536,09	2745
312	312	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,117	109318,06	12751
313	313	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	31,110	47237,89	1469571
314	314	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,959	101115,70	299187
315	315	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,051	24605,22	25852
316	316	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,051	101115,70	106238
317	317	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,121	23536,09	2836
318	318	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,121	109318,06	13171
			Раздел: Стм-1,2,3,4,5 (Стены шахты лифта)				
319	319	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	72,690	47237,89	3433722
			Раздел: Армирование стен				
320	320	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,667	101115,70	67449
321	321	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,504	101115,70	50918
322	322	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,134	101115,70	13590
323	323	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,109	24605,22	27290
324	324	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,263	101115,70	26628
325	325	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,511	101115,70	51699
326	326	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,335	101115,70	33823
327	327	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,524	23536,09	12341
328	328	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6850
329	329	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,264	101115,70	26695
330	330	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,198	101115,70	19991

			Раздел: Сдвижка дверного проема в шахте лифта КЖ лист-168/1				
331	331	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в железобетонных конструкциях. Пробивка.	м3	0,520	71295,80	37074
332	332	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	0,875	6136,77	5368
333	333	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблок 600х200х250(Н)	шт	26,800	566,92	15194
334	334	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	23,620	41,36	977
335	335	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка профилей	т	0,107	93131,72	10000
336	336	21-050204-0535 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами /120мм х 50мм х 3мм/ из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	0,107	164682,58	17682
337	337	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,002	503884,03	1088
338	338	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,695	84,11	1068
339	339	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,695	118,90	1509
340	340	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	18,000	910,49	16389
341	341	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-18,000	29,12	-2185
			Раздел: Армирование стен				
342	342	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,446	101115,70	45135
343	343	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,169	101115,70	17062
344	344	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,926	24605,22	22777
345	345	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,562	101115,70	56799
346	346	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,364	101115,70	36803
347	347	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,064	23536,09	1496
348	348	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	109318,06	6949
349	349	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,445	101115,70	45017
350	350	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,525	101115,70	53130
351	351	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,241	24605,22	30540
352	352	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,241	101115,70	125503
353	353	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,064	23536,09	1511
354	354	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,064	109318,06	7020
355	355	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,073	101115,70	7426
356	356	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,320	101115,70	32314
357	357	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,346	101115,70	35000
358	358	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,594	24605,22	14602
359	359	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,594	101115,70	60008
360	360	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,044	23536,09	1025
361	361	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,044	109318,06	4761
362	362	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,098	101115,70	111003
363	363	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,375	101115,70	37963
364	364	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,108	24605,22	27271
365	365	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,884	101115,70	89382

366	366	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,224	101115,70	22690
367	367	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,063	23536,09	1472
368	368	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,063	109318,06	6836
			Раздел: Плита перекрытия шахты лифта на отм.-1,500, лист КЖ 181.1				
369	369	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,010	17202,76	17375
370	370	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25/на отм.-1,500/	м3	2,070	36665,82	75898
371	371	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,207	101115,70	20893
372	372	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,100	24605,22	2463
373	373	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,100	101115,70	10122
374	374	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,022	23536,09	523
375	375	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,022	109318,06	2430
			Раздел: Плита покрытия шахты лифта на отм.+26,800, лист КЖ 181.1				
376	376	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25/на отм.+26,800	м3	2,640	37119,10	97994
377	377	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,219	101115,70	22126
378	378	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,100	24605,22	2463
379	379	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,100	111163,39	11127
380	380	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,032	23536,09	762
381	381	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,032	109318,06	3539
			Раздел: Закладная деталь и Петля П1 л.КЖ-188.1				
382	382	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей	т	0,064	260499,96	16630
383	383	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка петли П1	т	0,136	93131,72	12681
384	384	21-050106-9906 РСНБ РК 2015	Прокат полосовой 20х330х200	т	0,083	155435,25	12882
385	385	21-050301-0108 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 28 мм ГОСТ 5781-82	т	0,037	103166,24	3846
386	386	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с гайками	т	0,016	200960,76	3215
			Раздел: Перекрытия выше нуля				
387	387	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	752,600	36665,82	27594698
388	388	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	604,000	37119,10	22419934
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ с отм.+2,720 - +8,420 л.КЖ-193				
389	389	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,362	101115,70	137720
390	390	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	42,988	101115,70	4346743
391	391	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	13,727	101115,70	1388025
392	392	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061	101115,70	6134
393	393	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,409	101115,70	546947
394	394	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,528	24605,22	86806
395	395	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,456	101115,70	46081
396	396	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,072	101115,70	310652
397	397	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,781	23536,09	65445
398	398	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,781	109318,06	303974
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ с отм.+11,270 - +16,970 л.КЖ-199				

399	399	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,738	101115,70	175723
400	400	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	19,937	101115,70	2015951
401	401	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	41,025	101115,70	4148269
402	402	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,702	101115,70	70983
403	403	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	5,409	101115,70	546947
404	404	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	3,424	24605,22	84255
405	405	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,285	101115,70	332159
406	406	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,139	101115,70	14087
407	407	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,807	23536,09	66055
408	408	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	2,807	109318,06	306808
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ с отм.+19,820 - +22,670 л.КЖ-205				
409	409	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,266	101115,70	26864
410	410	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	33,280	101115,70	3365092
411	411	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,338	101115,70	135301
412	412	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,606	101115,70	364631
413	413	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,127	24605,22	52343
414	414	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,165	101115,70	16712
415	415	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,962	101115,70	198393
416	416	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,871	23536,09	44030
417	417	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,871	109318,06	204508
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ отм.+25,520 л.КЖ-211				
418	418	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,952	101115,70	399604
419	419	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	11,143	101115,70	1126760
420	420	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,669	101115,70	67650
421	421	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 18 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,803	101115,70	182316
422	422	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,064	24605,22	26172
423	423	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,083	101115,70	8356
424	424	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,981	101115,70	99197
425	425	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,935	23536,09	22015
426	426	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,935	109318,06	102254
			Раздел: Плита покрытия				
427	427	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте от 16 до 35 м из бетона В25	м3	153,690	37119,10	5704834
428	428	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	6,024	101115,70	609158
429	429	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	7,389	101115,70	747192

430	430	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,022	101115,70	2210
431	431	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,009	24605,22	24828
432	432	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,981	101115,70	99192
433	433	21-050301-2406 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,006	101115,70	627
434	434	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,022	101115,70	2210
435	435	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,814	23536,09	42696
436	436	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	1,814	109318,06	198312
			Раздел: МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ (ЛМ-1-ЛМ-4)л.КЖ-221-222				
437	437	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей из бетона В25	м3	20,900	36665,82	766316
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ Лм-1 л.КЖ-221				
438	438	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,150	101115,70	15210
439	439	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,002	109318,06	240
440	440	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/сетка С1/	т	0,024	109318,06	2591
441	441	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,023	23536,09	531
442	442	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,023	106242,07	2395
443	443	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,003	467491,01	1402
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ Лм-2 л.КЖ-221				
444	444	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,334	101115,70	134848
445	445	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,032	109318,06	3498
446	446	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/сетка С1/	т	0,152	109318,06	16581
447	447	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,180	23536,09	4244
448	448	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,180	106242,07	19158
449	449	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,028	467491,01	13090
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ Лм-3 л.КЖ-221				
450	450	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,500	101115,70	151657
451	451	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,035	109318,06	3848
452	452	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/сетка С1/	т	0,190	109318,06	20727
453	453	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,173	23536,09	4060
454	454	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,173	106242,07	18325
455	455	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,020	467491,01	9350
			Раздел: АРМИРОВАНИЕ Лм-4 л.КЖ-221				
456	456	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,167	101115,70	16856
457	457	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	437
458	458	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82/сетка С1/	т	0,019	109318,06	2073
459	459	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,018	23536,09	415
460	460	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,018	106242,07	1874
461	461	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,003	467491,01	1169
			Раздел: сечение Б-Б, л.КЖ-221				
462	462	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,020	109318,06	2164
463	463	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,532	24605,22	13083
464	464	21-050301-2407 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 14 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,532	101115,70	53765

465	465	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /Мн-1/	т	0,005	467491,01	2104
			Раздел: Лестницы ЛП-1 по оси "Г" между осями "2-3" л.КЖ-224,224/1				
466	466	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,950	18403,06	17483
467	467	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы ЛП-1. Устройство	м3	13,830	33435,63	462415
468	468	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,082	106242,07	8695
469	469	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,348	101115,70	35164
470	470	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,009	23536,09	212
471	471	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,009	109318,06	984
472	472	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,280	956,99	24193
			Раздел: Лестницы ЛП-2 по оси "Г" между по оси "7" л.КЖ-226,226/1				
473	473	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,700	18403,06	12882
474	474	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы ЛП-2. Устройство	м3	6,250	33435,63	208973
475	475	21-050301-2404 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 8 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,065	106242,07	6880
476	476	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,338	101115,70	34141
477	477	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,004	23536,09	101
478	478	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	470
479	479	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,200	956,99	12632
			Раздел: Металлическая лестница на кровлю с отм.+25,520 (в осях "5-7") л.КЖ-223				
480	480	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Металлическая лестница. Монтаж	т конструкций	0,637	78923,54	50270
481	481	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Металлическая лестница	т	0,637	337650,85	215067
482	482	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,663	84,11	2411
483	483	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза	м2	28,663	118,90	3408
484	484	21-130201-1104 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90/фикс анкер/	шт.	4,000	35,69	143
485	485	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90/М16х60/	шт.	2,000	97,75	196
			Раздел: Крыльцо л.КЖ-228				
486	486	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,500	18403,06	27605
487	487	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Крыльцо и пандус. Устройство	м3	5,210	33435,63	174200
488	488	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,188	101115,70	19033
489	489	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,089	101115,70	8995
490	490	21-050301-9912 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 5 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	0,042	114700,18	4788
491	491	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,028	23536,09	659
492	492	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,004	109318,06	472
493	493	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,024	109318,06	2589
			Раздел: Тамбур				
494	494	11-060501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,680	56553,18	38456
495	495	21-050301-2409 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 20 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,026	101115,70	2657
496	496	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	109318,06	1052
497	497	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	1,000	36665,82	36666
498	498	21-050301-2408 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 16 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,063	101115,70	6399
499	499	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,060	101115,70	6059
500	500	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,014	23536,09	319

501	501	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,014	109318,06	1480
			Раздел: Пробивка и усиление дверного проема по оси "Б" и оси "12"				
502	502	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в железобетонных конструкциях. Пробивка.	м3	1,800	71295,80	128332
503	503	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	56,000	1204,85	67472
504	504	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Усиление дверного проема. Установка	т стальных элементов	0,882	70206,83	61948
505	505	21-050204-9902 РСНБ РК 2015	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали , N16 ГОСТ 535-2005	т	0,704	143151,80	100825
506	506	21-050204-9901 РСНБ РК 2015	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали , N10 ГОСТ 535-2005	т	0,070	147437,29	10332
507	507	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм	т	0,031	130848,83	4009
508	508	21-050106-1604 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,054	170834,06	9287
509	509	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 /Шпилька/	т	0,023	102756,14	2359
510	510	21-130202-0105 РСНБ РК 2015	Гайка диаметром 16 мм	т	0,003	318629,24	856
511	511	21-130203-0101 РСНБ РК 2015	Шайбы диаметром 16 мм	кг	2,912	546,25	1591
			Раздел: Пробивка и усиление дверного проема по оси "11" и оси "А-Б"				
512	512	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в железобетонных конструкциях. Пробивка.	м3	2,050	71295,80	146156
513	513	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	65,000	1204,85	78316
514	514	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Усиление дверного проема. Установка	т стальных элементов	0,268	70206,83	18794
515	515	21-050106-1602 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 100 мм, толщиной 6 мм	т	0,042	170834,06	7226
516	516	21-050201-0126 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 4 мм	т	0,225	130848,67	29493
517	517	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный фикс HSL-3 M8	шт.	130,000	57,48	7473
			ИТОГО:				226042483
			В том числе :				
			Накладные расходы				26253670
			Сметная прибыль				16743887
			Итого с временными		1 %	2260425,00	228302908
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	4191641,00	232494549
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		239794944
			Итого с НДС		12%	28775393	268570337

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Общестроительные работы-АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #П-1, Перегородки из СКЦ-2 стеновой 390x90x190,/обшивка коробов вент шахт/#				
1	1	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном толщиной 30 мм. Устройство	м2	270,000	1109,78	299641
2	2	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390x90x190	м3	85,170	8571,05	729997
3	3	21-030302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	11829,167	89,87	1063111
4	4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	3,235	84394,44	273034
5	5	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	2,407	111163,39	267577
6	6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,204	109318,06	22288
7	7	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,624	135940,43	84864
8	8	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	10,957	36286,15	397573
9	9	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов мин.ватой и пенопластом	м3 изоляции	2,926	18367,53	53736
10	10	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты марки П-100	м3	2,330	19904,69	46387
11	11	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,683	9781,98	6680
			Раздел: П-2, Обшивка коробов ГВЛ#				
12	12	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	57,636	1797,21	103584
13	13	22-030201-0405 РСНБ РК 2015	Листы ГВЛ толщиной 12,5 мм	м2	60,518	599,97	36309
			Раздел: П-3, Перегородки из СКЦ-2 стеновой 390x90x190,/межквартирная перегородка/#				
14	14	11-060301-0201 РСНБ РК 2015	Подливка бетоном толщиной 30 мм. Устройство	м2	64,800	1109,78	71914
15	15	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390x90x190	м3	133,390	8571,05	1143293
16	16	21-030302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт	18526,389	89,87	1665003
17	17	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	6,994	84394,44	590295
18	18	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,227	135940,43	166818
19	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	5,676	111163,39	630979
20	20	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/выпуски под ЖБ плиту/	т	0,091	120353,58	10976
21	21	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	21,759	36286,15	789561
22	22	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов мин.ватой и пенопластом	м3 изоляции	3,756	18367,53	68988
23	23	21-110101-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты марки П-100	м3	2,502	19904,69	49795
24	24	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	1,367	9781,98	13372
			Раздел: П-4, Стена из теплоблоков толщ. 200 мм#				
25	25	11-080301-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен из теплоблоков	м3	527,690	6136,77	3238312

26	26	ПРАЙС-ЛИСТ	Теплоблок 600x200x250(Н)	шт	16166,311	566,92	9164951
27	27	22-050110-0102 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	14247,630	41,36	589305
28	28	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка профилей и перемычек	т	12,822	93131,72	1194101
29	29	21-050204-0535 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный размерами /120мм x 40мм x 1,5мм/ из углеродистой качественной кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 11474-76 (ГОСТ 8278-83)	т	12,822	164682,58	2111501
30	30	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,293	503884,03	147507
31	31	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1519,957	84,11	127840
32	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1519,957	118,90	180721
33	33	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	5404,000	910,49	4920314
34	34	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	отверстие	-5404,000	31,55	-710765
35	35	21-130205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт М8/10x70 мм	шт.	5404,000	57,48	310638
36	36	21-130208-0208 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм x 25 мм	1000 шт.	8,364	5284,54	44200
37	37	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	10,053	18367,53	184641
38	38	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	10,354	9781,98	101284
			Раздел: П-5, Стена из СКЦ-1, толщ. 200 мм#				
39	39	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390x190x190	м3	10,980	8571,05	94110
40	40	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	722,368	122,05	88163
41	41	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,504	84394,44	42514
42	42	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,306	111163,39	33976
43	43	21-050201-0111 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм x 32 мм x 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,144	141716,58	20370
44	44	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	109317,89	1968
45	45	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,005	135940,43	643
46	46	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	3,861	36286,15	140101
47	47	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	0,274	18367,53	5025
48	48	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,282	9781,98	2757
			Раздел: П-5, Перегородки из блоков СКЦ-1 толщ.190 мм /выходы на кровлю/#				
49	49	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390x190x190	м3	8,330	8571,05	71397
50	50	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм x 190 мм x 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	548,026	122,05	66885
51	51	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,225	84394,44	19006
52	52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,006	109318,06	673
53	53	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм	т	0,178	108823,36	19319
54	54	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,032	135940,43	4323
55	55	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,010	130045,02	1265
56	56	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	1,300	36286,15	47172
57	57	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,950	32172,75	30564
58	58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,089	111163,39	9871
59	59	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,021	109318,06	2309
60	60	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82/выпуски под ЖБ плиту/	т	0,006	120353,58	681
			Раздел: П-6, Перегородка межкомнатная из ГКЛ, шумоизоляция толщ.75мм#				
61	61	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	503,181	4438,97	2233605
62	62	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛ	м откоса	655,200	830,29	544004
			Раздел: П-7, Перегородка межкомнатная из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм#				

63	63	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	210,735	4372,60	921460
64	64	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛВ	м откоса	1127,700	830,29	936314
			Раздел: П-8, Короба из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм#				
65	65	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГК	м2 стен (за вычетом проемов)	427,203	2497,83	1067081
66	66	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	448,563	443,62	198991
67	67	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	2,635	84150,76	221775
			Раздел: Заполнение дверного проема из СКЦ-1, толщ. 200 мм#				
68	68	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х190х190	м3	16,180	8571,05	138680
69	69	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	1064,474	122,05	129916
70	70	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях	отверст.	228,000	910,49	207593
71	71	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,634	84394,44	53489
72	72	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,585	111163,39	65064
73	73	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,049	135940,43	6592
74	74	11-060501-0104 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном	м3	5,385	36286,15	195403
75	75	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	0,142	18367,53	2616
76	76	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,147	9781,98	1435
			Раздел: Заполнение оконных проемов из СКЦ-1, толщ. 200 мм#				
77	77	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х190х190	м3	4,860	8571,05	41655
78	78	21-030302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	319,737	122,05	39023
79	79	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,011	84394,44	909
80	80	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,011	135940,43	1464
81	81	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Заполнение швов пенопластом	м3 изоляции	0,043	18367,53	793
82	82	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Пенопласт М25	м3	0,045	9781,98	435
			Раздел: Основная кровля, парапет, верт.поверхности ВНК-1,2 и ВШ-1,2,3#				
83	83	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	707,820	655,78	464172
84	84	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /уклонообразующая стяжка 50-240мм /	м2 стяжки	707,820	1973,79	1397090
85	85	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям /Молниезащита/	м	326,230	369,95	120689
86	86	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,913	17966,64	16405
87	87	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, шаг 150х150мм	т	0,913	130045,02	118743
88	88	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Переходной бортик из цем.песч.раствор. Устройство	м плинтусов	598,040	258,35	154504
89	89	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	1057,670	184,23	194853
90	90	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная мастикой " Бином И" . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1057,670	182,63	193164
91	91	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бином И	кг	1861,499	569,93	1060928
92	92	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	1057,670	223,66	236556
93	93	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТПП	м2	1313,027	552,84	725900
94	94	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТКП	м2	1216,321	618,18	751906
			Раздел: Вент.шахта, Кладка из блоков СКЦ-2 толщ.90 мм и облицовка# /АР лист-5.16; 5.21/				
95	95	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка внутренних стен из СКЦ 390х90х190	м3	10,310	8571,05	88368
96	96	21-030302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	шт.	1431,944	89,87	128692
97	97	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,510	84394,44	43033
98	98	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,367	111163,39	40764
99	99	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,027	109318,06	2900
100	100	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,117	135940,43	15861

101	101	11-060701-0202 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот Бетоном	м3	1,328	9668,97	12836
102	102	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,328	14721,35	19543
103	103	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,093	32172,75	99505
104	104	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,203	111163,39	22615
105	105	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,045	109318,06	4909
			Раздел: Кровля над ВНК-1 (1шт)#				
106	106	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	1,350	35389,29	47776
107	107	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,128	111163,39	14254
108	108	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,043	120353,58	5149
109	109	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,015	17966,64	260
110	110	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, шаг 150х150мм	т	0,015	130045,02	1881
111	111	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	11,210	655,78	7351
112	112	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до сред толщ 70мм /уклонообразующая стяжка 20-120мм/	м2 стяжки	11,210	835,07	9361
113	113	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	11,300	184,23	2082
114	114	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная мастикой " Биом И" . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,300	182,63	2064
115	115	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	19,888	569,93	11335
116	116	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	14,960	223,66	3346
117	117	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТПП	м2	17,354	552,84	9594
118	118	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТКП	м2	17,204	618,18	10635
119	119	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,820	3008,02	26531
120	120	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /костыли/. Установка	т стальных элементов	0,041	93131,72	3816
121	121	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	Костыль кровельный 40х4	т	0,023	155435,25	3617
122	122	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,016	111163,39	1792
123	123	11-120101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пеноплекса толщ 50мм	м2 утепляемого покрытия	13,550	315,32	4273
124	124	21-110401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты Пеноплекс	м3	0,698	18757,86	13090
			Раздел: Кровля над ВНК-2 (2шт)#				
125	125	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м3	0,340	35389,29	12032
126	126	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,017	112439,29	1898
127	127	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,004	17966,64	65
128	128	21-050301-2708 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм, шаг 150х150мм	т	0,004	130045,02	470
129	129	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	2,800	655,78	1836
130	130	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /уклонообразующая стяжка 20-120мм/	м2 стяжки	2,800	835,07	2338
131	131	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумным праймером	м2 кровли	2,880	184,23	531
132	132	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная мастикой " Биом И" . Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	2,880	182,63	526
133	133	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	5,069	569,93	2889
134	134	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	2,880	223,66	644
135	135	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТПП	м2	3,341	552,84	1847
136	136	ПРАЙС-ЛИСТ	Биполь ТКП	м2	3,312	618,18	2047
137	137	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,720	3008,02	14198
138	138	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /костыли/. Установка	т стальных элементов	0,030	93131,72	2822
139	139	21-050106-9908 РСНБ РК 2015	Костыль кровельный 40х4	т	0,011	155435,25	1669
140	140	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,007	111163,39	827
			Раздел: СТ-3 стремянка выхода на кровлю (2шт)#				
141	141	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,079	78923,54	6267
142	142	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,079	337650,85	26809

143	143	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,074	84,11	427
144	144	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,074	118,90	603
145	145	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	fiX-анкер М16х150	шт.н43=1	16,000	97,75	1564
			Раздел: Зонт тип 1 (10шт)#				
146	146	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,407	93131,72	37862
147	147	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,235	131190,42	30853
148	148	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	100,800	335,05	33773
149	149	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,425	84,11	2223
150	150	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	26,425	183,31	4844
151	151	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	16,800	3008,02	50535
			Раздел: Зонт тип 2 (13шт)#				
152	152	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,482	93131,72	44890
153	153	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,281	131190,42	36813
154	154	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	117,780	335,05	39462
155	155	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,330	84,11	2635
156	156	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	31,330	183,31	5743
157	157	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	18,850	3008,02	56701
			Раздел: Зонт тип 4 (4шт)#				
158	158	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,225	93131,72	20963
159	159	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,139	131190,42	18182
160	160	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	50,880	335,05	17047
161	161	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,631	84,11	1231
162	162	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	14,631	183,31	2682
163	163	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	9,400	3008,02	28275
			Раздел: Зонт тип 5 (1шт)#				
164	164	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,033	93131,72	3049
165	165	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,089	131190,42	11609
166	166	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	7,630	335,05	2556
167	167	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,128	84,11	179
168	168	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,128	183,31	390
169	169	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	0,960	3008,02	2888
			Раздел: Зонт тип 6 (2шт)#				
170	170	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,153	93131,72	14220
171	171	21-050201-0116 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,081	131190,42	10585
172	172	21-050206-0126 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали размерами 30 мм х 30 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 13663-86 (ГОСТ 8639-82)	м	42,360	335,05	14193
173	173	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,924	84,11	835
174	174	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	9,924	183,31	1819
175	175	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство зонтов из листовой оцинкованной стали толщ.0,8мм	м2	6,760	3008,02	20334
			Раздел: Окна				
176	176	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1,ОК-2,ОК-3/	м2 проемов	276,820	2413,57	668124
177	177	21-090201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99/ОК-1,ОК-2,ОК-3/	м2	276,820	16462,05	4557025

178	178	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК-5, ОК-6/	м2 проемов	121,500	3775,78	458758
179	179	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	121,500	18661,06	2267319
180	180	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	256,500	3732,31	957336
181	181	21-090203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	256,500	15507,81	3977753
182	182	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	315,360	736,13	232145
183	183	21-090205-0201 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 140 мм ГОСТ 23166-99	м	315,360	478,33	150845
184	184	21-090206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	558,000	66,69	37214
185	185	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	307,170	1349,93	414657
			Раздел: Деревянные двери#				
186	186	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	67,757	2531,11	171499
187	187	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П;внутренние СТ РК 943-92	м2	29,484	5134,96	151399
188	188	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	38,273	5255,78	201152
			Раздел: Металлические двери#				
189	189	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	135,968	2832,43	385119
190	190	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами /поз.3;3.1;12;13/ 1,5х0,75-1шт; 0,8х0,6-2шт; 1,8х1,0-1шт	м2	1,943	35480,96	68922
191	191	21-090402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой/поз.11-1шт/ 2,1х0,9-1шт	м2	0,945	38350,40	36241
192	192	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /поз.14,16,18",19,19"/ 2,1х1,0-123шт	м2	129,150	28819,42	3722028
193	193	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой/2,1х1,2-2шт, 2,35х1,2-1шт/	м2	3,930	41533,01	163225
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка				
194	194	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	91,680	1113,16	102055
195	195	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 70мм/	м2 стяжки	91,680	1227,71	112557
196	196	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	135,360	588,76	79695
197	197	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	135,360	505,90	68478
198	198	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	135,360	177,16	23980
199	199	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	343,814	569,93	195951
200	200	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,118	17966,64	2125
201	201	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	91,680	254,82	23362
202	202	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	91,680	831,20	76204
203	203	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	91,680	346,40	31758
204	204	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	18,336	72,77	1334
205	205	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	18,336	3688,71	67636
			Раздел: Тип-8.1, Сан.узлы (под ванной)-Чистовая отделка				
206	206	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	54,600	1113,16	60779
207	207	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 70мм/	м2 стяжки	54,600	1227,71	67033
208	208	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	99,840	588,76	58782
209	209	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	99,840	505,90	50509
210	210	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	99,840	177,16	17688
211	211	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	253,594	569,93	144531
212	212	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,070	17966,64	1265

213	213	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	54,600	254,82	13913
214	214	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54,600	831,20	45383
215	215	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	54,600	346,40	18913
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни, гостиные, гардероб/-Чистовая отделка				
216	216	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	1145,880	1113,16	1275551
217	217	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	1145,880	1473,26	1688177
218	218	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,478	17966,64	26558
219	219	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	1145,880	254,82	291997
220	220	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1145,880	831,20	952453
221	221	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	1145,880	346,40	396930
			Раздел: тип-10, Кухни-Чистовая отделка				
222	222	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	582,880	1113,16	648841
223	223	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	582,880	1473,26	858733
224	224	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,752	17966,64	13509
225	225	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	582,880	254,82	148531
226	226	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	582,880	831,20	484489
227	227	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	582,880	346,40	201908
			Раздел: Стяжка под перегородки ГКЛ,ГКЛВ и короба ГВЛ				
228	228	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	34,640	1113,16	38560
229	229	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	34,640	1473,26	51034
230	230	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045	17966,64	803
231	231	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	34,640	254,82	8827
232	232	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	34,640	831,20	28793
233	233	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	34,640	346,40	11999
			Раздел: Тип-12, Лоджии-Чистовая отделка				
234	234	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 400мм	м2 изолируемой поверхности	463,040	588,76	272621
235	235	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Бном И/с заведен. на стены на 400мм/	м2 изолируемой поверхности	463,040	505,90	234251
236	236	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	463,040	177,16	82032
237	237	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	1176,122	569,93	670310
238	238	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	300,320	831,20	249625
239	239	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101//уклонообразующая стяжка30-40мм/	м2 стяжки	300,320	259,80	78023
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор				
240	240	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	510,520	1113,16	568292
241	241	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	510,520	1473,26	752128
242	242	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,659	17966,64	11832
243	243	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	510,520	254,82	130092
244	244	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	510,520	831,20	424343
245	245	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	510,520	173,20	88421
246	246	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	102,104	72,77	7430

247	247	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	102,104	3341,30	341160
248	248	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	93,128	2371,33	220837
			Раздел: Тип-13.1, Подлестничное пространство на отм.0,000				
249	249	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	9,840	1113,16	10954
250	250	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 80мм/	м2 стяжки	9,840	1473,26	14497
251	251	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,013	17966,64	228
252	252	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	9,840	254,82	2507
253	253	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,840	831,20	8179
254	254	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	9,840	173,20	1704
255	255	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	9,840	72,77	716
256	256	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	9,840	3341,30	32878
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка				
257	257	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	104,400	1113,16	116214
258	258	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.70мм/	м2 стяжки	104,400	1227,71	128173
259	259	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	169,200	588,76	99619
260	260	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Бном И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	169,200	505,90	85598
261	261	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	169,200	177,16	29976
262	262	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	429,768	569,93	244939
263	263	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,135	17966,64	2420
264	264	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	104,400	254,82	26604
265	265	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	104,400	831,20	86777
266	266	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	104,400	346,40	36164
267	267	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	20,880	72,77	1519
268	268	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	20,880	3688,71	77020
			Раздел: Тип-8.1, Сан.узлы под ванной				
269	269	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	68,250	1113,16	75973
270	270	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ 70мм/	м2 стяжки	68,250	1227,71	83792
271	271	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	124,800	588,76	73478
272	272	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Бном И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	124,800	505,90	63136
273	273	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	124,800	177,16	22110
274	274	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	316,992	569,93	180664
275	275	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088	17966,64	1582
276	276	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	68,250	254,82	17392
277	277	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	68,250	831,20	56729
278	278	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	68,250	346,40	23642
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни/-Чистовая отделка				
279	279	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	1468,710	1113,16	1634914
280	280	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.80мм/	м2 стяжки	1468,710	1473,26	2163789

281	281	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,895	17966,64	34040
282	282	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	1468,710	254,82	374261
283	283	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1468,710	831,20	1220788
284	284	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	1468,710	346,40	508758
			Раздел: Тип-10, Кухни				
285	285	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	733,100	1113,16	816060
286	286	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.80мм/	м2 стяжки	733,100	1473,26	1080045
287	287	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,946	17966,64	16991
288	288	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	733,100	254,82	186811
289	289	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	733,100	831,20	609351
290	290	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	733,100	346,40	253944
			Раздел: Тип-12, Лоджии				
291	291	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 400мм	м2 изолируемой поверхности	578,800	588,76	340777
292	292	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 400мм/	м2 изолируемой поверхности	578,800	505,90	292813
293	293	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	578,800	177,16	102540
294	294	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Биом И	кг	1470,152	569,93	837887
295	295	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	375,400	831,20	312032
296	296	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101//уклонообразующая стяжка30-40мм/	м2 стяжки	375,400	259,80	97528
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор				
297	297	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	537,020	1113,16	597791
298	298	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.80мм/	м2 стяжки	537,020	1473,26	791169
299	299	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,693	17966,64	12446
300	300	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	537,020	254,82	136845
301	301	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	537,020	831,20	446370
302	302	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	537,020	173,20	93011
303	303	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	107,404	72,77	7816
304	304	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	107,404	3341,30	358869
305	305	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	110,118	2371,33	261126
			Раздел: Стяжка под перегородками ГКЛ/ГКЛВ и коробами ГВЛ				
306	306	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	43,300	1113,16	48200
307	307	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.80мм/	м2 стяжки	43,300	1473,26	63792
308	308	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,056	17966,64	1004
309	309	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	43,300	254,82	11034
310	310	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	43,300	831,20	35991
311	311	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	43,300	346,40	14999
			Раздел: Тип-24, Площадка выхода на техэтаж				
312	312	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/ с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	18,066	588,76	10637
313	313	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /мастика Биом И/с заведен. на стены на 300мм/	м2 изолируемой поверхности	18,066	505,90	9140

314	314	11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	18,066	177,16	3201
315	315	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	45,888	569,93	26153
316	316	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,540	831,20	14579
317	317	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	17,540	173,20	3038
			Раздел: Тип-25, Помещение техэтажа				
318	318	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	784,580	114,22	89612
319	319	ПРАЙС-ЛИСТ	Пароизоляционная пленка Технониколь	м2	878,730	95,49	83911
320	320	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжки из пенобетона толщ 20мм	м2 стяжки	695,220	1113,16	773893
321	321	11-110101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки из пенобетона. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105/до общ толщ.250мм/	м2 стяжки	695,220	5647,49	3926247
			Раздел: Тип-26, Лестничный марш и межэтажная площадка				
322	322	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	120,620	831,20	100259
323	323	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.30мм/	м2 стяжки	120,620	173,20	20891
			Раздел: Отделка потолков#				
324	324	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	1103,730	76,86	84833
325	325	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1103,730	1072,73	1184008
326	326	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	772,611	946,93	731611
			Раздел: Отделка стен#				
327	327	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	2173,130	76,86	167027
328	328	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1294,800	898,34	1163169
329	329	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	782,030	1022,84	799893
330	330	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	782,030	242,45	189607
331	331	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	782,030	66,74	52190
332	332	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,300	1081,29	104128
333	333	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	1670,438	772,54	1290477
			Раздел: Отделка потолков#				
334	334	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4240,800	76,86	325949
335	335	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3933,050	1072,73	4219113
336	336	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	307,750	1167,58	359324
337	337	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	2968,560	946,93	2811026
			Раздел: Отделка стен#				
338	338	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	9612,990	76,86	738856
339	339	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,270	993,19	187981
340	340	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	779,120	1158,34	902488
341	341	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4350,950	898,34	3908626

342	342	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	3784,790	1022,84	3871242
343	343	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	4270,110	242,45	1035309
344	344	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	4270,110	66,74	284974
345	345	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,310	1081,29	268495
346	346	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	260,550	1205,79	314169
347	347	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены . Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,395	804,53	59048
348	348	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,886	987,48	32474
349	349	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены . Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	582,309	772,54	449856
350	350	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	6567,155	772,54	5073377
351	351	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	227,870	4758,31	1084276
			Раздел: Отделка потолков /лестничный марш отделка снизу/#				
352	352	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	92,750	76,86	7129
353	353	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,750	1072,73	99496
			Раздел: Отделка стен#				
354	354	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	202,660	76,86	15576
355	355	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,050	898,34	154559
356	356	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 10 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,810	1022,84	24354
357	357	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	23,810	242,45	5773
358	358	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	23,810	66,74	1589
359	359	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной 7 мм /Штукатурка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,800	1081,29	7353
			Раздел: #Утепление фасадов#				
360	360	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен /Фасад, лоджия, Тамбур входная группа, выход на кровлю/. Изоляция изделиями из 5волокнистых и зернистых материалов /тип 1,2,4,5/	м3 изоляции	181,871	35109,73	6385438
361	361	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные /IZOTERM-115/	м3	7,436	23463,41	174469
362	362	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-135 ГОСТ 9573-2012	м3	179,891	26335,21	4737474
363	363	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	26868,700	20,69	555969
364	364	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы теплоизоляции	кг	16121,220	76,01	1225430
365	365	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен цоколя. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов /тип-6,7/	м3 изоляции	22,783	35109,73	799891
366	366	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Пеноплекс фудамент/	м3	23,466	21640,22	507811
367	367	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4514,000	20,69	93404
368	368	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности обрамление оконных и дверных проемов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов /тип-8,9/	м3 изоляции	0,281	35109,73	9866
369	369	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	0,130	23463,41	3045
370	370	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 /Пеноплекс фудамент/	м3	0,160	21640,22	3455
371	371	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	52,000	20,69	1076

			Раздел: #Отделка фасада основная плоскость, торец фасада #				
372	372	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1410,220	76,86	108390
373	373	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1410,220	1495,99	2109670
374	374	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	1410,220	306,50	432226
375	375	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1410,220	1495,99	2109670
376	376	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1410,220	76,86	108390
377	377	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	1410,220	1194,10	1683944
378	378	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	1410,220	657,42	927100
			Раздел: #Лоджии#				
379	379	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	1033,460	76,86	79432
380	380	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1033,460	1495,99	1546042
381	381	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	1796,200	306,50	550527
382	382	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1796,200	1495,99	2687091
383	383	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 8мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	683,000	1952,07	1333262
384	384	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	2479,200	76,86	190552
385	385	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	1796,200	1194,10	2144843
386	386	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	2479,200	657,42	1629864
			Раздел: #Откосы#				
387	387	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220	м откосов	1446,038	614,87	889120
388	388	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки	м2 изолируемой поверхности	93,620	306,50	28694
389	389	11-150201-0301 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220	м откосов	1446,038	614,87	889120
390	390	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	93,620	76,86	7196
391	391	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	93,620	1194,10	111792
392	392	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	93,620	657,42	61547
			Раздел: Строительные леса				
393	393	11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка.	м2 вертикальной проекции	3396,526	842,40	2861235
394	394	11-080701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102.	м2 вертикальной проекции	3396,526	140,70	477906
			Раздел: Сейсмошов				
395	395	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Сейсмошов из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	44,120	1431,95	63178
396	396	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	48,532	1963,17	95276
397	397	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	11,925	35109,73	418684
398	398	21-110101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	м3	12,283	11458,47	140742
399	399	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Анкекр клин 6 мм х 40 мм	шт.	200,000	5,64	1128
400	400	21-130207-1009 РСНБ РК 2015	Анкер клин 6 мм х 60 мм	шт.	300,000	11,79	3536
401	401	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство каркаса изоляции из сетки	м2 изолируемой поверхности	35,770	177,18	6338
402	402	21-050309-0126 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	35,770	471,16	16853

403	403	11-260301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный . Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	80,490	1563,36	125835
			Раздел: Ограждение ОГ-1,2,3				
404	404	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений ОГ	т	0,653	86132,22	56220
405	405	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения внутренних лестниц	т	0,653	337650,85	220391
406	406	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	42,557	118,90	5060
			Раздел: Ограждения лоджии ОГ-4,5				
407	407	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж м/к балконных ограждений ОГ	т	8,520	86132,22	733885
408	408	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения балконов	т	8,520	337650,85	2876937
409	409	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	555,533	84,11	46725
410	410	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	555,533	118,90	66052
411	411	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	Балкон. Облицовка стальным профилированным листом	м2	858,600	489,75	420496
412	412	21-050109-0107 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	858,600	1222,20	1049385
413	413	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,507	84252,59	42736
414	414	21-050102-0118 РСНБ РК 2015	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной 3,0 мм	т	0,344	191563,39	65894
415	415	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0,163	109317,89	17847
416	416	21-130211-0302 РСНБ РК 2015	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-35, длина 35 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	1740992,00	9233
			Раздел: #Стены ниже отм. 0,000#				
417	417	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой /Профилированной мембраной PlAnTEr/	м2 поверхности	659,310	1025,34	676020
418	418	ПРАЙС-ЛИСТ	Профилированные мембраны PlAnTEr	м2	738,427	511,63	377803
419	419	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2 поверхности	659,310	235,28	155124
420	420	ПРАЙС-ЛИСТ	Техноэласт П	м2	764,800	793,08	606547
421	421	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Дренаж, гравийная засыпка. Устройство	м3 основания	4,740	4623,98	21918
422	422	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	Переходной бортик. Устройство	м плинтусов	264,000	256,77	67787
			Раздел: #Устройство деформационного шва подвала#				
423	423	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,413	18403,06	7600
424	424	ПРАЙС-ЛИСТ	Герметик-эластомер IsOflEX P25	м3	0,076	317,63	24
			Раздел: #Стремянка лифтового приямка Ст4-2шт#				
425	425	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,022	78923,54	1755
426	426	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,022	337650,85	7506
427	427	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,000	84,11	84
428	428	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,000	118,90	119
429	429	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	16,000	97,75	1564
			ИТОГО:				174048427
			В том числе :				
			Накладные расходы				30654622
			Сметная прибыль				12892476
			Итого с временными		1 %	1740484,00	175788911
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	3227484,00	179016395
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		184 637 560
			Итого с НДС		12 %	22156507	206 794 068

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау" расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой дом**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Электрика

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кабели и провода				
1	50	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1600,000	293,56	469703
2	57	23-060144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,632	444179,75	724901
3	162	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10800,000	293,56	3170495
4	163	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,508	131669,03	725233
5	164	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,508	208717,41	1149616
6	167	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	11000,000	304,58	3350363
7	168	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 20 мм	м	11220,000	52,90	593549
			ИТОГО:				10183859
			В том числе :				
			Накладные расходы				1803222
			Сметная прибыль				754360
			Итого с временными		1 %	101839,00	10285698
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	188845,00	10474543
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		10 803 447
			Итого с НДС		12 %	1 296 414	12 099 860

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой дом**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	175,000	4926,87	862201
2	4	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	120,000	5265,42	631850
3	5	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	147,600	4958,18	731827
4	6	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,120	5117,80	169501
5	7	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,950	46766,89	91195
6	8	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	700,000	267,56	187289
7	11	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	210,000	4926,87	1034642
8	12	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	47,600	5664,33	269622
9	13	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	191,600	5265,42	1008854
10	14	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x400/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	37,260	5117,80	190689
11	15	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,900	46766,89	88857
12	16	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	85,000	267,56	22742
13	19	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	101,500	4926,87	500077
14	20	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	62,500	5265,42	329089
15	21	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,600	4958,18	419462
16	22	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,635	5117,80	69781
17	23	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200x250x500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,950	5117,80	25333
18	24	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,800	46766,89	37414

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	25	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	38,000	267,56	10167
20	28	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	91,000	4926,87	448345
21	29	11-200101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,100	5664,33	125182
22	30	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	84,700	5265,42	445981
23	31	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х450/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,180	5117,80	93042
24	32	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,750	46766,89	35075
25	33	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	43,000	267,56	11505
26	36	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700-1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,600	4926,87	131055
27	37	11-200101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,250	5265,42	85563
28	38	11-200101-0411 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	21,600	4958,18	107097
29	39	11-200101-0309 РСНБ РК 2015	Короба класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм /200х250х500/. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,950	5117,80	25333
30	40	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,225	46766,89	10523
31	41	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,000	267,56	3211
32	43	11-200101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,355	4925,89	11600
33	44	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,500	267,56	134
34	47	11-200101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,413	5098,01	7203
35	48	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	0,500	267,56	134
			ИТОГО:				8221575
			В том числе :				
			Накладные расходы				1403039
			Сметная прибыль				609006
			Итого с временными		1 %	82216,00	8 303 791
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	152458,00	8 456 249
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		8 721 778
			Итого с НДС		12 %	1046613,31	9 768 391

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау" расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-он, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой дом**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система отопления жилья /1-9 этажи/				
1	9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6000,000	3594,71	21568281
2	10	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5394,000	216,51	1167867
3	11	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	880,000	2703,62	2379183
4	12	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	817,520	336,57	275150
5	13	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	6880,000	535,24	3682474
6	14	21-110404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6600,000	121,99	805139
7	15	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	968,000	159,88	154769
			ИТОГО:				30032864
			В том числе :				
			Накладные расходы				8851126
			Сметная прибыль				2224657
			Итого с временными		1 %	300329,00	30333193
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	556917,00	30890110
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		31 860 068
			Итого с НДС		12 %	3 823 208	35 683 276

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
1	7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	2500,000	2703,62	6759041
2	8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2322,500	225,85	524525
3	9	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	2500,000	591,13	1477826
4	11	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2750,000	159,88	439684
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4				
5	49	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	2500,000	2703,62	6759041
6	50	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2322,500	336,57	781676
7	51	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	2500,000	591,13	1477826
8	53	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2750,000	159,88	439684
			ИТОГО:				18659304
			В том числе :				
			Накладные расходы				5308311
			Сметная прибыль				1382171
			Итого с временными		1 %	186593,00	18845897
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	346011,00	19191908
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		19 794 539
			Итого с НДС		12 %	2375344,72	22 169 884

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл.,Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока". 1 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2017г.
Канализация

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация бытовая К1				
1	1	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	2725,79	16355
2	2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Прокладка	м трубопровода	400,000	1722,87	689147
3	6	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	65,000	652,05	42383
4	7	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	117,000	516,72	60456
5	15	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	52,000	1211,57	63001
6	17	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	273,000	205,94	56222
7	19	23-020403-2602 РСНБ РК 2015	Крепление для полиэтиленовых труб DN 110	шт.	117,000	143,62	16803
			Раздел: Внутренние водостоки (К2)				
8	31	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	77,000	3005,63	231434
9	32	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,000	575,30	17259
10	33	11-160801-0101 РСНБ РК 2015	Установка водосточных воронок	1воронка	6,000	16139,89	96839
11	35	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,120	993244,72	118792
12	36	23-020101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	9,000	4000,91	36008
13	37	23-020101-0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9,000	1233,06	11098
14	38	23-020103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	5,000	2667,47	13337
15	39	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	5,000	1682,14	8411
16	40	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные (ревизии 3 шт)	т	0,028	364781,80	10123
			ИТОГО:				1487668
			В том числе :				
			Накладные расходы				263842
			Сметная прибыль				110198
			Итого с временными		1 %	14877,00	1502545
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	27587,00	1530132
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		1 578 179
			Итого с НДС		12 %	189 381	1 767 560

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский

(наименование, адрес)

Объект Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за май 2017г.
Общестроительные работы-КЖ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Пробивка и усиление дверного проема по оси "Б" и оси "12"				
1	1	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в железобетонных конструкциях. Пробивка.	м3	0,120	71295,80	8555
2	2	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	Усиление дверного проема. Установка	т стальных элементов	-0,070	14552,43	-4603
3	3	21-050204-9901 РСНБ РК 2015	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали , N10 ГОСТ 535-2005	т	0,070	114489,05	-10335
4	4	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм	т	0,035	130848,83	4543
5	5	21-050201-9903 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм	т	0,031	101607,67	-4009
6	6	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 /Шпилька/	т	0,000	79792,92	-4
7	7	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0,001	111163,39	53
			Раздел: Пробивка и усиление дверного проема по оси "11" и оси "А-Б"				
8	8	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в железобетонных конструкциях. Пробивка.	м3	0,150	71295,80	10694
			Раздел: Приямки Прм1				
9	9	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены приямков. Устройство	м3	2,940	31134,62	91536
10	10	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром 10 мм	т	0,190	24605,22	4668
11	11	21-050301-2405 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,190	101115,70	19184
12	12	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание гравийное. Устройство	м3 основания	1,200	4623,98	5549
13	13	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,750	956,99	20815
			ИТОГО:				146646
			В том числе :				
			Накладные расходы				24687
			Сметная прибыль				10862
			Итого с временными		1 %	1466,00	148112
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	2719,00	150831
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		155567
			Итого с НДС		12%	18668	174235

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за май 2017г.
Общестроительные работы-АР

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #П-2, Обшивка коробов ГВЛ#				
1	1	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	230,544	1797,21	414336
2	2	22-030201-0405 РСНБ РК 2015	Листы ГВЛ толщиной 12,5 мм	м2	242,071	599,97	145235
			Раздел: #П-6, Перегородка межкомнатная из ГКЛ, шумоизоляция толщ.75мм#				
3	3	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	215,649	4438,97	957259
4	4	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛ	м откоса	280,800	830,29	233144
			Раздел: #П-7, Перегородка межкомнатная из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм#				
5	5	11-100402-0602 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм.	м2 перегородок (за вычетом проемов)	90,315	4372,60	394911
6	6	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами ГКЛВ	м откоса	483,300	830,29	401277
			Раздел: #П-8, Короба из ГКЛВ, шумоизоляция толщ.50мм#				
7	7	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Короба. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов ГК	м2 стен (за вычетом проемов)	183,087	2497,83	457320
8	8	22-030201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	192,241	443,62	85282
9	9	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,130	84150,76	95049
			Раздел: #Основная кровля, парапет, верт.поверхности ВНК-1,2 и ВШ-1,2,3#				
10	10	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (парапет) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	151,800	2984,27	453013
11	11	21-130207-9901 РСНБ РК 2015	Дюбели рам металлический 10 мм х 72 мм	шт.	440,000	28,72	12636
12	12	21-130211-0406 РСНБ РК 2015	Заклепка вытяжная 4х6 мм	шт.	220,000	1,15	253
			Раздел: #Фартук#				
13	13	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (отлив) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,146	3008,02	3447
14	14	21-130208-0210 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 38 мм	1000 шт.	0,008	6619,08	53
			Раздел: #ПЛ-2 пожарная лестница перехода между секциями /1шт/#				
15	15	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,090	78923,54	7089
16	16	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,090	337650,85	30328
17	17	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,739	84,11	483
18	18	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,739	118,90	682
			Раздел: Окна				
19	19	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-7/	м2 проемов	1,260	3533,22	4452
20	20	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	1,260	10039,57	12650

21	21	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых/ОК4,ОК-5, ОК-6/	м2 проемов	0,400	3775,78	1510
22	22	21-090201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	0,400	18661,06	7464
			Раздел: Витражи В2				
23	23	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профилей . Монтаж	м2	3,640	9188,01	33444
24	24	21-090304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из ПВХ профилей	м2	0,926	31145,37	28841
25	25	21-090202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые , со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	2,714	20014,27	54319
			Раздел: Дверцы для сантехнических коробов				
26	26	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	90,900	3092,17	281079
27	27	21-090202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	90,900	16410,31	1491697
			Раздел: #Деревянные двери#				
28	28	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	383,953	2531,11	971829
29	29	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П;внутренние СТ РК 943-92	м2	167,076	5134,96	857929
30	30	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	216,877	5255,78	1139861
31	31	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	117,000	2963,87	346773
32	32	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки дверные	пара	252,000	3258,89	821239
			Раздел: #Двери из ПВХ профилей В1#				
33	33	11-100501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	26,690	3092,17	82530
34	34	21-090202-0602 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей , со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	26,690	20014,27	534181
			Раздел: #Металлические двери#				
35	35	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	135,968	2832,43	385119
36	36	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами /поз.3;3.1;12;13/ 1,5х0,75-1шт; 0,8х0,6-2шт; 1,8х1,0-1шт	м2	1,943	35480,96	68922
37	37	21-090402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой/поз.11-1шт/ 2,1х0,9-1шт	м2	0,945	38350,40	36241
38	38	21-090402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /поз.14,16,18'',19,19''/ 2,1х1,0-123шт	м2	129,150	28819,42	3722028
39	39	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой/2,1х1,2-2шт, 2,35х1,2-1шт/	м2	3,930	41533,01	163225
40	40	21-090404-0303 РСНБ РК 2015	Замок	шт.	128,000	2963,87	379376
41	41	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки дверные	пара	131,000	3258,89	426914
42	42	21-090404-1101 РСНБ РК 2015	Глазок дверной ГД ГОСТ 5091-78	шт.	117,000	712,32	83342
			Раздел: #Тип-4, Водомерный узел; ИТП#				
43	43	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой /праймер битумный/с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	45,630	588,76	26865
44	44	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой / мастика Бном И/с заведен. на стены на 300мм	м2 изолируемой поверхности	45,630	505,90	23084
45	45	ПРАЙС-ЛИСТ	Мастика Бном И	кг	80,309	569,93	45771
46	46	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	38,190	438,12	16732
47	47	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/ толщ 50мм	м3	1,967	21640,22	42562
48	48	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,049	17966,64	885
49	49	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	38,190	254,82	9732
50	50	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	38,190	831,20	31743
51	51	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	38,190	346,40	13229
52	52	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	38,190	183,02	6990
			Раздел: #Тип-5, Электрощитовая, серверное помещение#				
53	53	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,000	831,20	5818

54	54	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.60мм/	м2 стяжки	7,000	692,80	4850
55	55	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	7,000	438,12	3067
56	56	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/ толщ 50мм	м3	0,361	21640,22	7801
57	57	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,009	17966,64	162
58	58	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	7,000	254,82	1784
59	59	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,000	831,20	5818
60	60	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	7,000	346,40	2425
61	61	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	7,000	183,02	1281
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка				
62	62	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	73,344	72,77	5337
63	63	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	73,344	3688,71	270545
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни, гостиные, гардероб/-Чистовая отделка				
64	64	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1145,880	72,77	83388
65	65	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1145,880	1947,63	2231750
66	66	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1248,640	330,55	412734
			Раздел: тип-10, Кухни-Чистовая отделка				
67	67	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	582,880	72,77	42417
68	68	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	582,880	1947,63	1135234
69	69	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	653,120	330,55	215887
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор				
70	70	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	408,416	72,77	29721
71	71	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	408,416	3341,30	1364642
72	72	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	372,512	2371,33	883350
			Раздел: Тип-13.1, Подлестничное пространство на отм.0,000				
73	73	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	9,000	2371,33	21342
			Раздел: Тип-14, Тамбур входной группы в жилое здание				
74	74	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	5,480	438,12	2401
75	75	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 ГОСТ 32310-2012/Технониколь CArBOn PrOf 300/толщ.70мм/	м3	0,395	21640,22	8550
76	76	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,007	17966,64	127
77	77	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	5,480	254,82	1396
78	78	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,480	831,20	4555
79	79	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.40мм/	м2 стяжки	5,480	346,40	1898
80	80	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	5,480	72,77	399
81	81	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	5,480	3341,30	18310
82	82	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7,040	2371,33	16694
			Раздел: Тип-8, Сан.узлы-Чистовая отделка				
83	83	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	83,520	72,77	6078
84	84	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	83,520	3688,71	308081
			Раздел: Тип-9, Жилые комнаты /холл, прихожие, спальни/-Чистовая отделка				
85	85	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	1468,710	72,77	106881
86	86	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	1468,710	1947,63	2860503

87	87	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	1586,760	330,55	524499
			Раздел: Тип-10, Кухни				
88	88	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	733,100	72,77	53349
89	89	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	733,100	1947,63	1427807
90	90	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м плинтусов	816,650	330,55	269941
			Раздел: Тип-13, Лестнично-лифтовой холл, коридор				
91	91	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	429,616	72,77	31264
92	92	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	429,616	3341,30	1435477
93	93	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	440,472	2371,33	1044506
			Раздел: Тип-24, Площадка выхода на техэтаж				
94	94	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	17,540	72,77	1276
95	95	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	17,540	3341,30	58606
			Раздел: Тип-25, Помещение техэтажа				
96	96	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,897	17966,64	16113
97	97	21-050309-0119 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 4 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	695,220	254,82	177158
98	98	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	695,220	831,20	577865
99	99	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до толщ.50мм/	м2 стяжки	695,220	519,60	361234
100	100	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	695,220	183,02	127239
			Раздел: Тип-26, Лестничный марш и межэтажная площадка				
101	101	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	120,620	72,77	8778
102	102	11-110101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	120,620	3341,30	403028
103	103	11-110101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	105,300	2371,33	249701
			Раздел: Отделка потолков				
104	104	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	682,990	76,86	52495
105	105	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	682,990	1167,58	797448
106	106	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	7,080	76,86	544
107	107	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	7,080	294,57	2086
			Раздел: Отделка стен				
108	108	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и откосов, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	6,897	44632,80	307832
109	109	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	7,104	23463,41	166682
110	110	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	1379,400	20,69	28543
111	111	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	146,750	242,45	35580
112	112	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	146,750	66,74	9794
113	113	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены.Нанесение грунтовки	м2	34,370	76,86	2642
114	114	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/ штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	162,070	993,19	160966
115	115	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,810	1158,34	10205
116	116	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,430	1176,14	1682
117	117	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	34,370	76,86	2642
118	118	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	34,370	269,90	9276
			Раздел: #Отделка потолков#				
119	119	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	Утепление потолков мин.плитой	м3 изоляции	0,227	24327,03	5522

120	120	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/ толщ50мм	м3	0,234	23463,41	5486
121	121	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	22,700	76,01	1726
122	122	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	45,400	20,69	939
123	123	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	4,540	163,36	742
124	124	ПРАЙС-ЛИСТ	Пароизоляционная пленка Технониколь	м2	5,085	95,49	486
125	125	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	1167,58	5301
126	126	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка малярной сеткой	м2	4,540	242,45	1101
127	127	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	4,540	66,74	303
128	128	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выравнивающий слой 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	946,93	4299
129	129	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,540	870,73	3953
130	130	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4,540	76,86	349
131	131	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	4,540	294,57	1337
			Раздел: #Отделка стен#				
132	132	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	14,700	76,86	1130
133	133	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,270	898,34	2039
134	134	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,510	1022,84	10750
135	135	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/гипсовая штукатурка/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,920	1205,79	2315
136	136	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	12,430	242,45	3014
137	137	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	12,430	66,74	830
138	138	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,780	772,54	9873
139	139	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,780	696,33	8899
140	140	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,920	955,49	1835
141	141	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,920	879,28	1688
142	142	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стеныи и откосы. Нанесение грунтовки	м2	14,700	76,86	1130
143	143	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	14,700	269,90	3967
			Раздел: #Отделка потолков#				
144	144	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	331,119	946,93	313547
145	145	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1103,730	870,73	961046
146	146	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	1103,730	76,86	84833
147	147	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	1103,730	294,57	325122
			Раздел: #Отделка стен#				
148	148	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	715,902	772,54	553061

149	149	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас , финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2386,340	696,33	1661682
150	150	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,300	955,49	92014
151	151	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	96,300	879,28	84675
152	152	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	2482,640	76,86	190816
153	153	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	2482,640	269,90	670052
			Раздел: #Отделка потолков#				
154	154	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	1272,240	946,93	1204725
155	155	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	4240,800	870,73	3692572
156	156	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	4240,800	76,86	325949
157	157	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	4240,800	294,57	1249196
			Раздел: #Отделка стен#				
158	158	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Нанесение грунтовки	м2	859,290	76,86	66045
159	159	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены . Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,455	804,53	25306
160	160	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,094	987,48	13918
161	161	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены . Шпатлевка сухими растворными смесями толщиной "2 мм /Шпатлевка гипсовая/	м2 оштукатуриваемой поверхности	249,561	772,54	192795
162	162	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	2814,495	772,54	2174304
163	163	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9948,650	696,33	6927552
164	164	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	536,400	955,49	512524
165	165	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	583,380	879,28	512955
166	166	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	12041,100	76,86	925481
167	167	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	10901,750	269,90	2942329
168	168	11-150107-0107 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	911,480	4758,31	4337105
			Раздел: #Отделка потолков#				
169	169	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	20,430	163,36	3337
170	170	ПРАЙС-ЛИСТ	Пароизоляционная пленка Технониколь	м2	22,882	95,49	2185
171	171	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	Утепление потолков мин.плитой	м3 изоляции	1,022	24327,03	24850
172	172	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/ толщ50мм	м3	1,052	23463,41	24687
173	173	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	102,150	76,01	7765
174	174	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	204,300	20,69	4227
175	175	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,740	1167,58	42897
176	176	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка малярной сеткой	м2	36,740	242,45	8908

177	177	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	36,740	66,74	2452
178	178	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	36,740	76,86	2824
179	179	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	36,740	294,57	10822
			Раздел: #Отделка стен#				
180	180	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Утепление стен мин.плитой	м3 изоляции	6,795	44632,80	303280
181	181	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 /IZOTERM-115/	м3	6,999	23463,41	164217
182	182	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	949,300	20,69	19643
183	183	11-150403-0904 РСНБ РК 2015	Оклейка стен малярной сеткой	м2	334,110	242,45	81007
184	184	21-080102-0301 РСНБ РК 2015	Сетка малярная	м2	334,110	66,74	22297
185	185	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	90,510	76,86	6957
186	186	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	358,590	993,19	356148
187	187	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	31,170	1158,34	36106
188	188	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 7 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,550	1176,14	1823
189	189	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 10 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,070	1341,29	1435
190	190	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	90,510	76,86	6957
191	191	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	90,510	269,90	24428
			Раздел: #Отделка потолков /лестничный марш отделка снизу/#				
192	192	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,750	946,93	87828
193	193	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки.Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,750	870,73	80760
194	194	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Потолки. Нанесение грунтовки	м2	92,750	76,86	7129
195	195	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	92,750	294,57	27321
			Раздел: #Отделка стен#				
196	196	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выранивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,660	772,54	156563
197	197	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	202,660	696,33	141118
198	198	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены и и откосы. Нанесение грунтовки	м2	202,660	76,86	15576
199	199	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены и откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	202,660	269,90	54697
200	200	11-100402-0401 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Оформление (обделка) проема лифтовой шахты	проем	18,000	1141,93	20555
201	201	21-050104-0116 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,5 мм ГОСТ 14918-80	т	0,323	272336,44	88016
202	202	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	36,720	3572,72	131190
203	203	21-050308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками , из углеродистой стали обыкновенного качества	м2	39,658	467,08	18523
204	204	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	648,000	31,07	20135
205	205	21-130208-0409 РСНБ РК 2015	Винт саморезы L 50 мм	1000 шт.	0,216	2915,22	630
			Раздел: #Утепление фасадов#				
206	206	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные /IZOTERM-115/	м3	31,760	23463,41	745204
207	207	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-135 ГОСТ 9573-2012	м3	31,760	20450,01	-836413
			Раздел: #Лоджии#				

208	208	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	762,740	76,86	58624
209	209	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	762,740	1495,99	1141049
210	210	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Устройство	м	729,000	1651,24	1203754
			Раздел: #Тамбур входная группа, выход на кровлю #				
211	211	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	68,870	76,86	5293
212	212	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,870	1495,99	103029
213	213	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство фасадной сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	68,870	306,50	21108
214	214	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка сухой клеевой смесью STUCCO TERMO 220 толщ 4мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	68,870	1495,99	103029
215	215	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Нанесение грунтовки	м2	68,870	76,86	5293
216	216	11-150212-0306 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей	м2	68,870	1194,10	82238
217	217	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	68,870	657,42	45276
			Раздел: Каркас под сплитерную плитку				
218	218	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	579,000	1204,85	697610
219	219	11-460301-0117 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. исключать к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм (до глудины 70мм)	отверстие	-579,000	31,55	-76153
220	220	11-090501-0302 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	579,000	323,65	187395
221	221	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,360	115146,14	156547
222	222	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,872	144933,38	126404
223	223	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,410	111163,39	45600
224	224	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,077	109318,06	8439
225	225	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,180	84,11	5146
226	226	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,180	118,90	7274
			Раздел: Отделка стен Сплитерной плиткой				
227	227	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка из СКЦ 390х90х90 под накрывочный элемент	м3	0,937	8560,62	8021
228	228	ПРАЙС-ЛИСТ	Брусок сплитерный 390х90х90мм	шт	296,590	187,97	55749
229	229	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	22,867	6419,35	146794
230	230	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	2,058	26139,62	53797
231	231	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен цоколя сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	35,090	4440,50	155817
232	232	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	35,792	1607,73	57544
			Раздел: Ограждение металлической лестницы на кровлю ОГ-6				
233	233	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений ОГ6	т	0,059	86132,22	5086
234	234	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения лестницы	т	0,059	337650,85	19938
235	235	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,850	84,11	324
236	236	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,850	118,90	458
			Раздел: #Приямки со входами в подвал#				
237	237	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,326	144425,63	47090
238	238	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,326	436211,37	142227
239	239	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,039	503884,03	19477
240	240	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,865	84,11	1334
241	241	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	15,865	118,90	1886

242	242	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж покрытия из полигаль	м2	18,710	2496,19	46704
243	243	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	18,710	1995,68	37339
244	244	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	27,400	139,74	3829
245	245	21-130207-0409 РСНБ РК 2015	Саморез оцинкованный размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	8,300	78,15	649
246	246	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,990	1346,84	35004
247	247	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	5,855	6419,35	37585
248	248	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	0,527	26139,62	13774
249	249	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен цоколя сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	4,260	4440,50	18917
250	250	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	4,345	1607,73	6986
			Раздел: # Навес над приямком Прм1-6шт#				
251	251	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,121	144425,63	17504
252	252	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,121	436211,37	52869
253	253	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,272	84,11	443
254	254	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	5,272	118,90	627
255	255	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Монтаж покрытия из полигаль	м2	11,580	2496,19	28906
256	256	21-130502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	11,580	1995,68	23110
257	257	21-130502-0804 РСНБ РК 2015	Профиль торцевой для поликарбонатных листов	м	19,080	139,74	2666
258	258	21-130207-0409 РСНБ РК 2015	Саморез оцинкованный размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	24,000	78,15	1876
			Раздел: #Крыльцо входа в жилое здание#				
259	259	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж лестничных ограждений ОГ	т	0,059	86132,22	5115
260	260	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения внутренних лестниц	т	0,059	337650,85	20053
261	261	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	3,872	118,90	460
262	262	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,000	1360,97	8166
263	263	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,000	1732,41	10394
			Раздел: #Навес над входом в жилое здание#				
264	264	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж каркаса покрытия	т	0,862	144425,63	124514
265	265	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции каркаса покрытия из гнутых профилей	т	0,862	436211,37	376071
266	266	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,503	84,11	3154
267	267	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	37,503	118,90	4459
268	268	11-090401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие каркаса из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	13,000	713,63	9277
269	269	21-100103-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,8 мм ГОСТ 24045-2010	м2	13,000	1569,33	20401
270	270	11-100104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка сайдингом	м2 потолков	7,700	1591,54	12255
271	271	ПРАЙС-ЛИСТ	Сайдинг	м2	7,700	2667,57	20540
272	272	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,145	75760,02	10991
273	273	21-050104-0114 РСНБ РК 2015	Сталь листовая, толщиной 1,0 мм	т	0,139	272336,44	37839
274	274	21-050106-1202 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 50 мм, толщиной 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т	0,006	170834,39	1048
275	275	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Устройство фронтонов	м2 фронтонов	9,000	1043,85	9395
276	276	21-100105-0309 РСНБ РК 2015	Фасонные панели из окрашенного стального листа	м2	9,000	1658,33	14925
277	277	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	3,000	5352,11	16056
			Раздел: Каркас под сплитерную плитку				
278	278	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,139	115146,14	16017
279	279	21-050201-0124 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,081	144933,38	11693
280	280	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,047	111163,39	5186
281	281	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,012	109318,06	1287
282	282	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,260	84,11	526

283	283	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,260	118,90	744
			Раздел: Отделка стен Сплитерной плиткой				
284	284	11-110101-2601 РСНБ РК 2015	Покрытия из СКЦ 250х190х90 накрывочный элемент. Устройство при укладке плашмя	м2 покрытия	1,200	6419,35	7703
285	285	21-030302-0701 РСНБ РК 2015	Элементы накрывочные бетонные, серые ГОСТ 13015-2012/размером 250х190х90мм/	м3	0,108	26139,62	2823
286	286	11-150106-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка стен цоколя сплитерной плиткой	м2 поверхности облицовки	5,350	4440,50	23757
287	287	21-030302-0602 РСНБ РК 2015	Плитки бетонные сплитерные, толщиной 55 мм, серые СТ РК 958-93	м2	5,457	1607,73	8773
288	288	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,870	1346,84	13293
289	289	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,870	772,54	7625
290	290	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,870	696,33	6873
291	291	11-150402-0602 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска фасадной краской	м2 окрашиваемой поверхности	9,870	657,42	6489
			Раздел: #Решетки жалюзийные РЖ1 на тех этаже#				
292	292	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные. Монтаж	т конструкций	0,949	74063,80	70279
293	293	21-060405-0701 РСНБ РК 2015	Жалюзийные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей	т	0,949	454723,41	431487
294	294	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,401	84,11	7183
295	295	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	85,401	118,90	10154
			Раздел: #Отделка дверного проема в осях Б-12 /2-5этажи/ #				
296	296	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	м3 изоляции	1,120	35109,73	39323
297	297	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-135 ГОСТ 9573-2012	м3	1,154	26335,21	30380
298	298	21-130816-2806 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	100,000	20,69	2069
299	299	22-050102-0105 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	62,720	76,01	4768
300	300	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Устройство сетки по утеплителю	м2 изолируемой поверхности	34,800	177,18	6166
301	301	21-050309-0104 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 3 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	м2	34,800	209,04	7274
302	302	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 8 мм/штукатурка цементная/	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,800	1048,24	36479
303	303	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас выравнивающий слой 2мм,	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,200	772,54	25648
304	304	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Левкас финишный слой 1мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,200	696,33	23118
305	305	11-150213-0105 РСНБ РК 2015	Стены . Нанесение грунтовки	м2	33,200	76,86	2552
306	306	11-150405-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашиваемой поверхности	33,200	269,90	8961
			Раздел: #Ступень С1#				
307	307	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Ступень С1. Монтаж	т конструкций	0,129	86132,22	11147
308	308	21-060404-0101 РСНБ РК 2015	Ступень С1	т	0,129	315216,80	40795
309	309	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,824	84,11	490
310	310	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	5,824	118,90	692
			Раздел: #Отмостка#				
311	311	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,770	3016,51	20422
312	312	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Бетонное основание. Устройство	м3	14,810	19890,55	294579
313	313	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,203	17966,64	3647
314	314	21-050309-0130 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 150 мм х 150 мм ГОСТ 23279-2012	м2	100,500	333,02	33469
315	315	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	103,800	1701,34	176599

316	316	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303/до толщ 5см/	м2 покрытия	103,800	389,36	40416
317	317	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	103,800	1835,43	190518
318	318	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301/до толщ 5см/	м2 покрытия	103,800	422,95	43902
319	319	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	108,810	1992,61	216816
320	320	ПРАЙС-ЛИСТ	Бордюрный камень (малый) 390x90x190	мп	109,898	451,04	49568
			ИТОГО:				73920638
			В том числе :				
			Накладные расходы				14961044
			Сметная прибыль				5475602
			Итого с временными		1 %	739206,00	74659844
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	1370755,00	76030599
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		78417981
			Итого с НДС		12%	9410158	87 828 139

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт
приемки выполненных работ за май 2017г.
Приобретение и монтаж лифтов

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью630 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	1,000	2817984,39	2817984
2	2	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшатьза каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам трударабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	-3,000	32301,48	-283074
3	3	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	-3,910	5314,29	-78847
4	4	Прайс-лист ТОО "Алматылифт"	Лифт пассажирский (W 0630 LT 10) грузоподъемностью 630 кг на 9 остановок, высота шахты 30,41 м	шт	1,000	11224407,58	11224408
5	5	13-030501-0103 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	1,000	2817984,39	2817984
6	6	13-030501-0105 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг. Монтаж оборудования. Уменьшатьза каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам трударабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	остановка	-3,000	32301,48	-283074
7	7	13-030501-0107 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты в сейсмостойком исполнении, применен коэффициент - 1,15 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	м	-3,910	5314,29	-78847
8	8	Прайс-лист фирмы ТОО "Алматылифт"	Лифт грузопассажирский (W 1000 CO 10) грузоподъемностью 1000 кг на 9 остановок, высота шахты 30,41 м	шт	1,000	11283638,32	11283638
			ИТОГО:				27420172
			В том числе :				
			Накладные расходы				2113202
			Сметная прибыль				2031124
			Итого с временными		1 %	49121	27469293
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	91088	27560382
			Итого в ценах 2016-2017гг. Коэффицент 1,031		1,031		28425786
			Итого с НДС		12%	3411094	31 836 880

Заказчик: _____ *Подрядчик:* _____

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Внутреннее газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-160301-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	75,000	807,84	60588
2	2	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	143,000	740,23	105853
3	3	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	116,000	671,73	77921
4	4	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	200,000	633,35	126669
5	5	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	534,000	672,09	358895
6	6	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	13,000	2565,63	33353
7	7	23-040905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	13,000	2851,26	37066
8	8	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка	т фасонных частей	0,008	984840,12	7406
9	9	23-020101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	57,000	174,69	9957
10	10	23-020101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13,000	253,83	3300
11	11	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	13,000	184,96	2404
12	12	11-160301-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм /футляр Lф-300, 104 шт/. Прокладка	м трубопровода	31,200	874,57	27287
13	13	11-160401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм /футляр Lф-500, 13 шт/. Прокладка	м трубопровода	6,500	2676,92	17400
14	14	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	117,000	2968,32	347294
15	15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	202,800	575,30	116671
16	16	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Газопровод диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,534	863186,24	460941
17	17	11-460301-0104 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм	отверстие	117,000	1070,71	125273
18	18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,480	84,11	2984
19	19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	35,480	118,90	4219
			ИТОГО:				1925483
			В том числе :				
			Накладные расходы				496612
			Сметная прибыль				142628
			Итого с временными		1 %	19255,00	1944738
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	35705,00	1980443
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		2042629
			Итого с НДС		12 %	245115,54	2287745

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Холодное и горячее водоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				
1	1	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	52,000	992,40	51605
2	2	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	14,000	1263,33	17687
3	3	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1434,82	7174
4	4	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	71,000	106,44	7557
5	5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	720,000	3594,71	2588194
6	6	23-010601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	647,280	146,79	95016
7	7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	710,000	2703,62	1919568
8	8	23-010601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	659,590	225,85	148965
9	9	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	м	602,000	591,13	355860
10	10	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	509,300	186,86	95167
11	11	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	74,800	159,88	11959
12	12	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	57,200	246,56	14103
13	13	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	15,400	291,99	4497
14	14	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	324,46	1785
15	15	23-040902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	351,000	871,73	305979
16	16	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	117,000	1230,03	143913
17	17	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	2045,50	36819
18	18	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная /клипса/ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	504,000	15,38	7751
19	19	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная /клипса/ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	450,000	19,48	8764
20	20	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	240,000	575,30	138073
21	21	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	117,000	717,71	83972
22	22	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды одноструйные, DN 15, с дистанционным съемом показаний, встроенным обратным клапаном, класс С, SENSUS	шт.	117,000	14487,95	1695090
23	23	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	117,000	738,53	86408
24	24	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	117,000	2508,31	293472
25	25	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	117,000	1230,03	143913
26	26	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	117,000	1447,18	169321
27	27	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	117,000	1476,90	172798
28	28	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	234,000	184,96	43280
29	29	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	117,000	937,57	109695
30	30	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	695,28	81348
31	31	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	751,68	87947

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	23-020401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	316,90	37077
33	33	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	468,000	216,42	101286
34	34	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод /угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	351,000	26,67	9361
35	35	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод /угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702,000	36,94	25930
36	36	23-020401-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой и настенным креплением DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	256,38	29996
37	37	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	351,000	64,34	22583
38	38	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	468,000	22,56	10558
39	39	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	26,67	3120
40	40	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	23,60	2761
			Раздел: Горячее водоснабжение Т3, Т4				
41	41	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	77,000	937,57	72193
42	42	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	550,000	992,40	545819
43	43	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	34,000	1263,33	42953
44	44	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1434,82	8609
45	45	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,000	1780,54	8903
46	46	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	672,000	106,44	71529
47	47	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	360,000	3594,71	1294097
48	48	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	323,640	216,51	70072
49	49	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	710,000	2703,62	1919568
50	50	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	659,590	336,57	221996
51	51	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	924,000	591,13	546204
52	52	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	287,100	186,86	53647
53	53	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 10 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	74,800	159,88	11959
54	54	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	605,000	246,56	149169
55	55	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	37,400	291,99	10920
56	56	21-110403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	6,600	324,46	2141
57	57	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 52 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	468,48	2577
58	58	23-040902-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"П", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	234,000	871,73	203986
59	59	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	352,000	1230,03	432970
60	60	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	31,000	2045,50	63410
61	61	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
62	62	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	117,000	23939,17	2800883
63	63	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Установка автоматических воздухоотделителей	комплект	1,000	243,95	244
64	64	23-051207-0904 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1,000	1602,05	1602
65	65	23-020401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная /клипса/ DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	276,000	15,38	4244
66	66	23-020401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная /клипса/ DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	450,000	19,48	8764
67	67	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	440,000	575,30	253133
68	68	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм.С обратным клапаном. Установка	счетчик (водомер)	117,000	717,71	83972
69	69	23-030301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды одноструйные, DN 15, с дистанционным съемом показаний, встроенным обратным клапаном, ITEIMA	шт.	117,000	14487,95	1695090
70	70	23-030302-0601 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа SEnsus	шт.	117,000	738,53	86408
71	71	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	117,000	2508,31	293472

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	72	23-040902-3102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	117,000	1230,03	143913
73	73	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	117,000	1447,18	169321
74	74	23-041013-1802 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 3/4", Т до +120°С, PN 20, DN 20, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	117,000	1476,90	172798
75	75	23-020101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 15 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	234,000	184,96	43280
76	76	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	117,000	937,57	109695
77	77	23-020401-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	695,28	81348
78	78	23-020401-1005 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	751,68	87947
79	79	23-020401-0805 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	316,90	37077
80	80	23-020401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	234,000	216,42	50643
81	81	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод /угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	351,000	26,67	9361
82	82	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод /угольник/ полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	702,000	36,94	25930
83	83	23-020401-1709 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой и настенным креплением DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	256,38	29996
84	84	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	64,34	7528
85	85	23-020401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	234,000	22,56	5279
86	86	23-020401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	234,000	26,67	6241
87	87	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	117,000	23,60	2761
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В-1				
88	88	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	6,000	1434,82	8609
89	89	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	57,500	2765,23	159001
90	90	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	6,000	106,44	639
91	91	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	57,500	110,38	6347
92	92	23-020101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	1154,80	5774
93	93	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	861,38	861
94	94	23-040902-3105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	4768,55	4769
95	95	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 80 мм. Установка	шт.	1,000	7796,95	7797
96	96	23-041012-1204 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 80	шт.	1,000	13667,77	13668
97	97	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4335,18	4335
98	98	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	6625,21	6625
99	99	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1531,32	3063
100	100	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	56,000	575,30	32217
101	101	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	43,000	861,25	37034
102	102	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	43,000	106,44	4577
103	103	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	861,38	1723
104	104	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	2,000	4423,14	8846
105	105	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вибровставка муфтовая диаметром 15 мм. Установка	шт.	1,000	2471,11	2471
106	106	23-041012-1301 РСНБ РК 2015	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 27036-86	шт.	1,000	2307,54	2308
107	107	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,000	575,30	13232
			Раздел: Трубопровод горячей воды подающий (Т3, Т4)				
108	108	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	60,000	992,40	59544

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
109	109	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,500	1263,33	25898
110	110	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	57,500	1780,54	102381
111	111	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	46,000	2765,23	127200
112	112	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	138,000	106,44	14689
113	113	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	46,000	110,38	5078
114	114	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 32 мм. Установка	шт.	1,000	5613,86	5614
115	115	23-041012-1201 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 32	шт.	1,000	7431,39	7431
116	116	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вибровставка фланцевая диаметром 50 мм. Установка	шт.	1,000	5613,86	5614
117	117	23-041012-1202 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 10, DN 50	шт.	1,000	9210,87	9211
118	118	23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	383,91	1920
119	119	23-020101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	954,65	2864
120	120	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного полиэтилена	м	164,000	591,13	96945
121	121	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	66,000	246,56	16273
122	122	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22,550	291,99	6584
123	123	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	63,250	468,48	29631
124	124	21-110403-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	50,600	825,32	41761
125	125	23-040902-3101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	15,000	861,38	12921
126	126	23-040902-3103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	13,000	2045,50	26591
127	127	23-040902-3104 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	3179,08	3179
128	128	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4335,18	4335
129	129	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	6625,21	6625
130	130	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	1531,32	3063
131	131	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	146,000	575,30	83994
132	132	23-040101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10069,33	20139
133	133	23-020103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	2219,10	8876
134	134	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые,PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	6625,21	13250
135	135	23-020103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1531,32	6125
			ИТОГО:				22188814
			В том числе :				
			Накладные расходы				4097842
			Сметная прибыль				1643616
			Итого с временными		1 %	221888,00	22410702
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	411460,00	22822162
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		23538784
			Итого с НДС		12 %	2824654,12	26363438

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)

Заказчик **ТОО "Новая Генерация"**

Подрядчик **ТОО "Новая Генерация"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"**

(наименование, адрес)

Объект **Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Вентиляция

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-200101-0304 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,014	5334,67	16081
2	2	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	1,000	267,56	268
			ИТОГО:				16348
			В том числе :				
			Накладные расходы				3151
			Сметная прибыль				1211
			Итого с временными		1 %	163,00	16511
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	303,00	16814
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		17342
			Итого с НДС		12 %	2081,04	19423

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Отопление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система отопления жилья /1-9 этажи/				
1	1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы алюминиевые. Установка	квт	289,510	1316,97	381277
2	2	23-051001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	2227,000	1136,07	2530029
3	3	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки заглушки	шт.	350,000	295,12	103290
4	4	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки проходные	шт.	700,000	295,12	206581
5	5	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов	комплект	350,000	590,23	206581
6	6	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	350,000	341,56	119546
7	7	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны регулирующие на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	700,000	2440,32	1708224
8	8	23-041008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан запорный радиаторный, угловой, RLV-уг, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	700,000	7709,96	5396975
9	9	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3800,000	3594,71	13659911
10	10	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3416,200	216,51	739649
11	11	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	520,000	2703,62	1405881
12	12	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	483,080	336,57	162589
13	13	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного полиэтилена	м трубопровода	4320,000	535,24	2312251
14	14	21-110404-1404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	4180,000	121,99	509922
15	15	21-110404-1405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена PE-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	572,000	159,88	91454
16	16	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2171,000	575,30	1248981
17	17	23-020401-1201 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R 90° приварное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2250,000	26,67	60008
18	18	23-020401-1202 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R 90° приварное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	108,000	36,94	3989
19	19	23-020401-1301 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R 45° приварное DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	648,000	33,84	21929
20	20	23-020401-1302 РСНБ РК 2015	Колено полипропиленовое PP-R 45° приварное DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72,000	41,04	2955
21	21	23-020401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 20x15x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	890,000	41,37	36822
22	22	23-020401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x15x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	836,000	64,34	53787
23	23	23-020304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	198,000	2009,62	397904
24	24	23-020304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 DN 25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,000	2009,62	72346
25	25	23-020401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,000	23,60	849
			Раздел: Система отопления гл.ст				
26	26	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	6,400	828,56	5303
27	27	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	6,400	895,37	5730
28	28	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	18,000	1768,40	31831
29	29	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	78,000	2155,17	168103
30	30	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	100,000	2456,04	245604

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30,800	106,44	3278
32	32	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	178,000	110,38	19648
33	33	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых армированных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	55,000	3594,71	197709
34	34	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	49,445	216,51	10705
35	35	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52,000	2099,76	109188
36	36	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	48,776	556,15	27127
37	37	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,002	170285,80	402
38	38	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	272616,05	643
39	39	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2466,85	2467
40	40	23-041009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	58284,46	58284
41	41	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,000	2440,32	4881
42	42	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3902,13	7804
43	43	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Затворы дисковые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	4411,11	4411
44	44	23-040103-4602 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый, Т до +130°С, PN 20, DN 65, типа BElVEn ГОСТ 13547-79	шт.	1,000	10974,19	10974
45	45	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,002	170285,80	402
46	46	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	272616,05	643
47	47	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	208,800	535,24	111759
48	48	21-110403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,040	377,66	2659
49	49	21-110403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	7,040	428,29	3015
50	50	21-110403-0315 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	м	19,800	639,79	12668
51	51	21-110403-0319 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	85,800	791,69	67927
52	52	21-110403-0321 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	110,000	1009,67	111063
53	53	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	137,000	575,30	78816
54	54	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	2,000	243,95	488
55	55	23-041010-2704 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, TMAX 110°С, типа BArBEri	шт.	2,000	2657,45	5315
56	56	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	62,000	73,73	4571
57	57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	62,000	125,44	7777
58	58	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,500	46766,89	23383
			Раздел: Система отопления лестничной клетки				
59	59	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	12,870	10927,79	140641
60	60	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Переходник радиатор-труба	шт.	20,000	295,12	5902
61	61	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки заглушки	шт.	12,000	295,12	3541
62	62	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов	комплект	30,000	590,23	17707
63	63	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые	1000 шт.	0,048	61536,64	2954
64	64	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	10,000	341,56	3416
65	65	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2440,32	2440
66	66	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	12032,33	12032
67	67	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,000	2440,32	7321
68	68	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3902,13	7804

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	23-040902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2359,03	2359
70	70	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	25,000	692,29	17307
71	71	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	46,000	760,86	35000
72	72	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71,000	106,44	7557
73	73	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	71,000	535,24	38002
74	74	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	50,600	246,56	12476
75	75	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	27,500	186,86	5139
76	76	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	11,000	73,73	811
77	77	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	11,000	125,44	1380
78	78	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,000	575,30	8054
79	79	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,002	170285,80	347
80	80	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	272616,05	556
			Раздел: Система отопления коридора				
81	81	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	квт	12,350	10927,79	134958
82	82	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Переходник радиатор-труба	шт.	20,000	295,12	5902
83	83	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки заглушки	шт.	9,000	295,12	2656
84	84	23-021104-0404 РСНБ РК 2015	Кронштейны для радиаторов	комплект	36,000	590,23	21248
85	85	23-021101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые	1000 шт.	0,040	61536,64	2461
86	86	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	9,000	341,56	3074
87	87	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	2440,32	2440
88	88	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	12032,33	12032
89	89	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,000	2440,32	7321
90	90	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3902,13	7804
91	91	23-040902-3109 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 25, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	2359,03	2359
92	92	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	24,000	692,29	16615
93	93	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	33,000	760,86	25108
94	94	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	57,000	106,44	6067
95	95	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	57,000	535,24	30509
96	96	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	36,300	246,56	8950
97	97	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	26,400	186,86	4933
98	98	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	4,500	73,73	332
99	99	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	4,500	125,44	564
100	100	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,000	575,30	6328
101	101	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,002	170285,80	347
102	102	21-060510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,002	272616,05	556
			Раздел: Коллектор 1-9				
103	103	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18,000	2466,85	44403
104	104	23-040902-3110 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	3742,97	67373
105	105	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Ручные запорно-балансировчные клапаны на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	117,000	2440,32	285517
106	106	23-041009-0701 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	99,000	10327,01	1022374

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	23-041009-0702 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	18,000	12032,33	216582
108	108	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	117,000	2440,32	285517
109	109	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	99,000	3902,13	386311
110	110	23-040902-3108 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа BugATTi ГОСТ 21345-2005	шт.	18,000	1589,53	28612
111	111	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	9,000	2440,32	21963
112	112	23-041009-0703 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	9,000	16486,85	148382
113	113	11-181001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	18,000	1445,36	26016
114	114	23-041013-0604 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 32, типа BArBEri СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	18,000	7387,81	132981
115	115	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9,000	2466,85	22202
116	116	23-041001-5404 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/4", Т до +100°С, PN 16, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	9,000	4306,51	38759
117	117	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Коллектор пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 76 мм. Установка	м	41,400	22760,46	942283
118	118	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	160,000	692,29	110766
119	119	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30,000	760,86	22826
120	120	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	828,56	16571
121	121	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	210,000	106,44	22353
122	122	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	210,000	585,97	123053
123	123	21-110403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	33,000	246,56	8136
124	124	21-110403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	176,000	186,86	32887
125	125	21-110403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22,000	291,99	6424
126	126	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	30,000	73,73	2212
127	127	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м2	30,000	125,44	3763
128	128	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	34,000	575,30	19560
129	129	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм /для дренажа/. Установка	шт.	117,000	2440,32	285517
130	130	23-040902-3107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа GEnErAl FiTTEngs ГОСТ 21345-2005	шт.	117,000	3902,13	456549
			ИТОГО:				38193519
			В том числе :				
			Накладные расходы				7797660
			Сметная прибыль				2829149
			Итого с временными		1 %	381935,00	38575454
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	708245,00	39283699
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		40517218
			Итого с НДС		12 %	4862066,19	45379284

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2017г

Электросиловое оборудование и электроосвещение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Щиты, шкафы и пусковая аппаратура				
1	1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит этажный высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	9,000	10907,05	98163
2	2	23-070201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	9,000	20642,84	185786
3	3	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	36,000	604,72	21770
4	4	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP РП, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	36,000	26145,74	941247
5	5	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36,000	6120,94	220354
6	6	23-070204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36,000	419,21	15092
7	7	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Щит этажный высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	27,000	10907,05	294490
8	8	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	27,000	20642,66	557352
9	9	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	81,000	604,72	48983
10	10	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP РП, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	шт.	81,000	26145,74	2117805
11	11	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	81,000	6120,94	495796
12	12	23-070204-0718 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	81,000	419,21	33956
13	13	13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Распределительный шкаф высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	117,000	6382,87	746795
14	14	23-070201-0116 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP41, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /в комплекте с DIN рейками, шинами нейтрали и земли/	шт.	117,000	2563,69	299951
15	15	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	117,000	6120,94	716149
16	16	23-070204-0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	117,000	350,31	40987
17	17	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	351,000	4232,20	1485503
18	18	23-070204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	234,000	2176,75	509360
19	19	23-070204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	117,000	327,35	38300
			Раздел: Кабели и провода				
20	20	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2810,000	293,56	824916
21	21	13-080201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	410,000	418,54	171600
22	22	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2120,000	634,84	1345851
23	23	23-060141-0908 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х50 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,388	1042232,96	403969
24	24	23-060141-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	634400,13	19413
25	25	23-060144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,133	776937,32	103022
26	26	23-060144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	554216,48	56530
27	27	23-060144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	444179,75	181225
28	28	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	208717,41	42578
29	29	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,550	131669,03	335756
30	30	23-060201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,102	207604,11	21176

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	13-080206-1503 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	100,000	816,76	81676
32	32	23-060902-0118 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,103	1611560,18	165991
33	33	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	72,000	25882,94	1863572
34	34	ПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки с наконечниками для кабеля сеч. 5х50 ЕРКТ0031-L12	шт	72,000	15077,57	1085585
			Раздел: Светильники и электроустановочные материалы				
35	35	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	162,000	2069,03	335183
36	36	23-070101-0261 РСНБ РК 2015	Светильник подвесной, тип НСП03-60-003 ГОСТ 17677-82	шт.	21,000	742,27	15588
37	37	23-070101-0340 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60/100-03 ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	1081,02	3243
38	38	23-070102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с КЛЛ 1х32Вт, G10g, IP65 С360/132	шт.	138,000	4410,58	608660
39	39	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DSTAR 20W/827, напряжение электрической сети 220 В, мощность 20 Вт, цоколь Е27	шт.	44,000	692,50	30470
40	40	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, 220В, TL-E-32W	шт.	138,000	692,50	95565
41	41	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	12,000	1176,72	14121
42	42	23-070218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,000	571,91	6863
43	43	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	19,000	466,94	8872
44	44	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19,000	187,29	3558
45	45	13-080305-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2,000	564,12	1128
46	46	23-070204-0202 РСНБ РК 2015	Переключатель однополюсный для открытой установки 10А 220В IP44	шт.	2,000	441,31	883
47	47	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1174,65	11746
48	48	23-070220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10,000	328,48	3285
49	49	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток. Монтаж оборудования	шт.	10,000	346,57	3466
50	50	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток	шт.	10,000	36,76	368
51	51	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200Х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	20,000	1358,57	27171
52	52	23-080306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У409 IP65	шт.	20,000	487,20	9744
53	53	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	50,000	5379,12	268956
54	54	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами ПРК	шт.	50,000	511,09	25554
55	55	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	20,000	779,31	15586
56	56	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патроны карболитовые настенные наклонные модели Е27 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	20,000	199,83	3997
57	57	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2,000	1428,06	2856
58	58	23-070501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа "Дала" СА4-Э720 TX PLC IP РП	шт.	2,000	35269,84	70540
59	59	13-080103-2904 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования	шт.	2,000	2369,21	4738
60	60	ПРАЙС-ЛИСТ	Помехоподавливающий конденсатор емкостью 500/0,5 мФ К3	шт	2,000	2266,66	4533
61	61	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1716,73	1717
62	62	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	8360,23	8360
63	63	13-080303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	6135,61	6136
64	64	23-070208-0722 РСНБ РК 2015	Пускатель электромагнитный ПМ14-05-0122, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,000	6793,40	6793
65	65	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Монтаж оборудования	шт.	30,000	1825,04	54751
66	66	23-080301-0802 РСНБ РК 2015	Датчик движения	шт.	30,000	4613,98	138419
67	67	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Фотореле с фотодатчиком	шт.	1,000	1825,04	1825
68	68	ПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле с фотодатчиком ФР-7/220В	шт	1,000	3749,29	3749

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
69	69	13-080303-0901 РСНБ РК 2015	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	8823,65	8824
70	70	23-070208-0117 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-11210, 12 А, 400 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1,000	2062,72	2063
			Раздел: Трубы и кабельные конструкции				
71	71	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	3500,000	304,58	1066024
72	72	23-011305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	2040,000	71,30	145445
73	73	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1530,000	52,90	80938
74	74	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба гофрированные диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	500,000	463,49	231745
75	75	23-010605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	510,000	135,76	69237
76	76	13-100104-0101 РСНБ РК 2015	Лоток металлический сборный. Монтаж на полках со стойками	м	80,000	3397,76	271821
77	77	23-061710-0707 РСНБ РК 2015	Лотки прямые шириной 100 мм, L-2000 мм	шт.	15,000	2020,31	30305
78	78	23-061710-0401 РСНБ РК 2015	Полки кабельные для лотка шириной 100 мм	шт.	30,000	312,59	9378
79	79	23-061710-0705 РСНБ РК 2015	Лотки прямые шириной 400 мм, L-2000 мм	шт.	25,000	4411,11	110278
80	80	23-061710-0203 РСНБ РК 2015	Тройниковая секция для лотка шириной 400 мм	шт.	2,000	4162,89	8326
81	81	23-061710-0202 РСНБ РК 2015	Угловая секция для лотка шириной 400 мм	шт.	4,000	3285,49	13142
82	82	23-061710-0408 РСНБ РК 2015	Полки кабельные для лотка шириной 400 мм	шт.	30,000	436,03	13081
83	83	23-061710-0611 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные в комплекте с крепежом	шт.	60,000	1520,47	91228
84	84	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	70,000	452,76	31693
85	85	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	200,000	377,14	75429
			Раздел: Электроустановочные изделия для квартир				
86	86	13-100405-0104 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная. Установка	шт.	396,000	1594,00	631224
87	87	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 3 контакта с установочным отверстием СО-3-2,5 220	шт.	252,000	799,23	201407
88	88	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 4 контакта с установочным отверстием СО-4-2,5 220	шт.	144,000	1046,12	150641
89	89	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	234,000	554,00	129635
90	90	23-070220-0511 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	234,000	373,99	87513
91	91	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	369,000	466,94	172302
92	92	23-070218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	369,000	187,29	69109
93	93	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	144,000	466,94	67240
94	94	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	144,000	213,71	30774
95	95	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	117,000	1032,46	120798
96	96	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонок электрический бытовой Трель-1	шт.	117,000	793,64	92856
97	97	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	117,000	2069,03	242076
98	98	23-070102-1344 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные с КЛЛ 1х32Вт, G10g, IP65 С360/132	шт.	117,000	4410,58	516038
99	99	23-070104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, 220В, TL-E-32W	шт.	117,000	692,50	81022
100	100	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	585,000	5379,12	3146785
101	101	23-070202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами ПРК	шт.	585,000	511,09	298986
102	102	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка для установки розеток. Монтаж оборудования	шт.	747,000	346,57	258887
103	103	23-070202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления розеток	шт.	747,000	36,76	27458
104	104	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5700,000	293,56	1673317
105	105	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,142	131669,03	282035
106	106	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,672	208717,41	766410

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	4000,000	304,58	1218314
108	108	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	4080,000	20,73	84561
			ИТОГО:				29977468
			В том числе :				
			Накладные расходы				4621947
			Сметная прибыль				2220553
			Итого с временными		1 %	299775,00	30277243
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	555890,00	30833133
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		31801302
			Итого с НДС		12 %	3816156,25	35617458

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017г

Внутридомовые сети телефонизации, предоставления услуг Интернет и ID TV

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	57,000	580,25	33074
2	2	23-010501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	58,140	670,87	39004
3	3	24-040201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	5,500	243,44	1339
4	4	21-130207-1016 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 60 мм	шт.	110,000	20,96	2306
5	5	13-100104-0101 РСНБ РК 2015	Лоток перфорированный. Монтаж на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку	м	51,000	3282,92	167429
6	6	ПРАЙС-ЛИСТ	Лоток перфорированный 50x50 L3000	м	51,000	1231,34	62798
7	7	ПРАЙС-ЛИСТ	Скоба С-образная	шт	51,000	3201,47	163275
8	8	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель продольный LVG45 FS	шт	17,000	6191,86	105262
9	9	ПРАЙС-ЛИСТ	Соединитель угловой LWVG45G FS	шт	2,000	2613,45	5227
10	10	ПРАЙС-ЛИСТ	Угол крепежный BW70 40FT	шт	2,000	2613,45	5227
11	11	21-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,008	225,07	2
12	12	21-130205-0702 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 8 мм х 40 мм	1000 шт.	0,051	10056,93	513
13	13	13-100902-0915 РСНБ РК 2015	Кабельный канал. Прокладка на стене бетонной	м	855,000	639,25	546563
14	14	23-061710-0111 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 50 мм х 50 мм	м	855,000	227,47	194484
15	15	23-061710-0201 РСНБ РК 2015	Внутренний угол 50	шт.	207,000	2512,59	520106
16	16	23-061710-0201 РСНБ РК 2015	Внешний угол 50	шт.	189,000	2512,59	474879
17	17	21-130207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	1710,000	5,64	9645
18	18	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	117,000	1204,85	140968
19	19	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	250,000	312,07	78017
20	20	23-060703-0310 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-1	км	0,250	129951,23	32488
21	21	13-100904-1101 РСНБ РК 2015	Сварка выходного волокна на пигтейл с числом волокон 1	усслк	117,000	10495,89	1228019
22	22	13-100902-1208 РСНБ РК 2015	Протяжная распределительная коробка, размер до 200X200 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,000	1340,53	13405
23	23	23-061707-0102 РСНБ РК 2015	Протяжная распределительная коробка ПРК	шт.	10,000	4614,66	46147
24	24	21-130205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 6 мм х 40 мм	1000 шт.	0,040	17959,56	718
25	25	13-100904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	2970,000	312,07	926845
26	26	23-060703-0310 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический внутриобъектовый ОК-1	км	2,970	129951,23	385955
27	27	13-100904-1101 РСНБ РК 2015	Оптическая розетка абонетская со сваркой входного волокна с числом волокон 1	усслк	117,000	10495,89	1228019
28	28	ПРАЙС-ЛИСТ	Оптическая розетка абонетская ОРА	шт	117,000	2512,93	294013
29	29	ПРАЙС-ЛИСТ	Абонентский шнур оптический /пигтейл/	шт	117,000	1005,17	117605
			ИТОГО:				6823332
			В том числе :				
			Накладные расходы				990548
			Сметная прибыль				505432
			Итого с временными		1 %	68233,00	6891565
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	126529,00	7018094
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		7 238 464
			Итого с НДС		12 %	868615,70	8 107 080

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "Новая Генерация"

Подрядчик ТОО "Новая Генерация"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоэтажный жилой дом комплекс "Алма Тау", расположенный по адресу: Алматинская обл., Талгарский р-н, Бесагашский с.о., земли ПК "Луч Востока"

(наименование, адрес)

Объект Пятно 2. Жилой 9-ти этажный дом.

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017г

Контроль доступа

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1825,04	1825
2	2	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML400	шт.	1,000	7555,94	7556
3	3	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1825,04	1825
4	4	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	1,000	2604,44	2604
5	5	13-100602-0301 РСНБ РК 2015	Блок вызова домофона. Монтаж оборудования	комплект	1,000	25324,64	25325
6	6	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	1,000	8858,43	8858
7	7	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13018,51	13019
8	8	23-080504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1,000	9782,13	9782
9	9	13-100302-0105 РСНБ РК 2015	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	2,000	10416,71	20833
10	10	23-080504-1108 РСНБ РК 2015	Коммутатор координатный БК-100	шт.	2,000	6571,84	13144
11	11	13-100701-0306 РСНБ РК 2015	Устройство электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,000	13018,51	13019
12	12	23-080505-0509 РСНБ РК 2015	Блок питания БПД-18/24-1-1	шт.	1,000	7689,98	7690
13	13	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы настенный. Монтаж оборудования	шт.	117,000	1300,58	152168
14	14	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	117,000	1229,92	143900
15	15	13-100105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	88,000	701,63	61743
16	16	23-060408-0510 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 20х0,4	км	0,072	92338,93	6648
17	17	23-060408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	0,016	60536,79	969
18	18	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3170,000	293,56	930599
19	19	23-060408-0507 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 14х0,4	км	3,170	60536,79	191902
20	20	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	9,000	5379,12	48412
21	21	23-061707-0103 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	шт.	9,000	14354,57	129191
22	22	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3170,000	463,49	1469264
23	23	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	3170,000	40,25	127583
24	24	23-080504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 KHz брелок EM-MArin)	шт.	234,000	133,20	31170
25	25	23-080504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МР-100, для блоков вызова БВД	шт.	1,000	4131,69	4132
26	26	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	117,000	1204,85	140968
			ИТОГО:				3564128
			В том числе :				
			Накладные расходы				697118
			Сметная прибыль				264010
			Итого с временными		1 %	35641,00	3599769
			Итого с зимними удорожаниями		1,836 %	66092,00	3665861
			Итого в ценах 2016-2017гг		1,031		3 780 970
			Итого с НДС		12 %	453716,41	4 234 686

Заказчик _____ (подпись)

Подрядчик _____ (подпись)