АКТ

государственной приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта

г. Костанай **«18» декабря 2013 года**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Костанайской области № 110 р от "14" июня 2011 г.

(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя комиссии-представителя заказчика (инвестора, застройщика) – Бекмагамбетов О.А.- руководитель ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии- Ен А.Т.- директор ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства МРР РК».

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии-представителей:

Автор (авторы) проекта (генеральной проектной организации)- Тюнина А.А.– директор ТОО «Институт Целинпроект».

(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного противопожарного надзора Танабаев М.Т. – руководитель ГУ «Департамент по ЧС Костанайской области МЧС РК»

(фамилия, имя, отчество, должность)

органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора – Байменова С.А. – и.о руководителя ГУ «Департамент Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения акимата Костанайской области»

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя заказчика – Дюсебаев Н.Т.- заместитель руководителя ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области».

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика – Мироненко Г.С.– директор ТОО «Жук».

(фамилия, имя, отчество, должность)

Эксплуатационной организации: Сандыбаева Р.К. - главный врач ГУ «Костанайская областная психиатрическая больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

(фамилия, имя, отчество, должность)

Установила:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком) ГУ «Управление здравоохранения акимата Костанайской области» и ТОО «Жук» предъявлен к приемке в эксплуатацию законченный капитальный ремонт здания ГУ «Костанайская областная психиатрическая больница» (лечебный корпус №5, психотуберкулезное отделение) расположенного по адресу: Костанайская область, п. Затобольск, улица Семина, 48»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

2. Капитальный ремонт производился на основании постановления акимата Костанайской области от 07 июня 2011 года № 366.

(наименование органа вынесшего решение)

и в соответствии с талоном о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий выданного ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Костанайской области Комитета по делам строительства МРР РК»

(наименование органа вынесшего разрешение)

3. Капитальный ремонт осуществлялся генеральным подрядчиком ТОО «Жук» выполнившим:

Общестроительные работы, сантехнические работы ОВ и ВК, внутреннее электроснабжение, пожарная и охранная сигнализация, технологическое оборудование, мебель и инвентарь, благоустройство, озеленение, ограждение, малые формы .

(виды работ)

4. Проектно (проектно-сметная) документация на капитальный ремонт разработана генеральным проектировщиком ТОО «Институт Целинпроект» Лицензия КСЛ № II-0334 от 26.05.2006 года.

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектирования: выданы Архитектурно-планировочное задание № 201 от 10.06.2011 г., выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Костанайского района», задание на проектирование.

6. Капитальный ремонт осуществляется по проекту «Капитальный ремонт лечебного корпуса №5 ГУ «Костанайская областная психиатрическая больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области»

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: ГУ «Управления здравоохранения акимата Костанайской области» "02"октября 2012 г. № 405

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2013 г.; окончание работ ноябрь 2013 г.
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС 4 мес.; фактически 3 мес.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: рабочий проект, исполнительно-техническая документация .

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соотвественно целевой продукции или основным видам услуг): Мощность (вместимость) 60 мест, общая площадь-1836,54 м2, площадь застройки- 1012,72 м2, полезная площадь- 1754,26 м2

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание двухэтажное сложной формы, с подвальным помещением: фундаменты- ленточные ж/бетонные, цоколь из керамического кирпича, наружные стены выполнены из керамического кирпича, облицованы силикатным кирпичом с расшивкой швов толщ. 640 мм., внутренние стены из керамического кирпича толщ. 380 мм., перегородки из кирпича керамического, толщ. 120 мм., перекрытие выполнено из сборных ж/б многпустоточных плит, лестница- сборные ж/б марши и ступени, окна- оконные блоки ПВХ, двери- алюминиевые, перемычки выполнены по серии 1.038, полы дощатые, в санузлах керамическая плитка, кровля из металлочерепицы, крыша чердачная, входные группы, крыльца бетонные, отмостка бетонная, Степень огнестойкости IIIа, уровень ответственности II

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении__ к настоящему акту).

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены согласно проекта .

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____ к акту.

15. Работы по озеленению и благоустройству территории- выполнены согласно проекта.

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **176 441,76** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **157 537,29** тыс.тенге

2 d

Решение государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт здания ГУ «Костанайская областная психиатрическая больница» (лечебный корпус №5, психотуберкулезное отделение) расположенного по адресу: Костанайская область, п. Затобольск, улица Семина, 48»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии _____ **Бекмагамбетов О.А.**

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии _____ **Ен А.Т.**

Члены Государственной приемочной комиссии:

Секретарь комиссии _____ **Алимова К.А.**

_____ **Тюнина А.А.**

_____ **Танабаев М.Т.**

_____ **Байменова С.А.**

_____ **Дюсебаев Н.Т.**

_____ **Мироненко Г.С.**

_____ **Сандыбаева Р.К.**

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта