АКТ

Толебийский район
село Диханкуль, ОСШ Диханкуль от 28.05.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания ОСШ Диханкуль

При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1. Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено
2. Промывка до полного осветления воды
3. Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 3 атм.

Плотность системы сохранила течение 20-25 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

1. Аким сельского округа Когалы Т.Саулембаев

2. Начальник отдела образования Толебийского района С.Ахтаев

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района главный специалист К.Онгаров

4.Методист отдела образования Толебийского района А.Тастанов

5. Директор ОСШ Диханкуль М.Ауганбаев

6. Председатель ПК «Алга» М.Мауленов

7. Зам.директор по хоз.част ОСШ Диханкуль М.Тультебаев