16-шы

АКТ

Толебийский район
село Каратобе, ОСШ Каратобе

от 31.05.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания ОСШ Каратобе

При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1. Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено
2. Промывка до полного осветления воды
3. Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 2 атм.

Плотность системы сохранила течение 20-25 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

1. Аким сельского округа Кемекалган — С.Байымбетов

2. Начальник отдела образования Толебийского района — С.Ахтаев

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района главный специалист — К.Онгаров

4.Методист отдела образования Толебийского района — А.Тастанов

5.Директор ОСШ Каратобе — А.Алсейтов

6. Председатель ПК «Алга» — М.Мауленов

7. Завхоз — Г.Сатимбеков