АКТ

Толебийский район
село Коксайек, ОСШ Женіс от 17.05.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания ОСШ Женіс

При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1. Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено
2. Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 3 атм.

Плотность системы сохранила течение 20-25 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

1. Аким сельского округа Көксәйек Б.Аділбеков

2. Начальник отдела образования
Толебийского района С.Ахтаев

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Толебийского района главный специалист К.Онгаров

4.Методист отдела образования
Толебийского района А.Тастанов

5. Директор ОСШ Женіс А.Таширов

6. Председатель ПК «Алга» М.Мауленов

7. Зам директор по хоз. част ОСШ Женіс Б.Жанібеков