АКТ

Толебийский район
село Коксайек, НШ Коксайек от 27.06.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания НШ Коксайек
При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1. Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено
2. Промывка до полного осветления воды
3. Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 3 атм.

Плотность системы сохранила течение 15-20 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

1. Аким селского округа Коксайек Б.Адильбеков

2. Начальник отдела образования Толебийского района С.Ахтаев

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района главный специалист К.Онгаров

4.Методист отдела образования Толебийского района А.Тастанов

5.Директор НШ Коксайек Б.Сугиралиев

6: Председатель ПК «Алга» М.Мауленов

7. Завхоз НШ Коксайек Г.Торалиев