АКТ

Толебийский район
Село Саркырама, СШ Саркырама от 25.06.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания СШ Саркырама

При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1. Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено
2. Промывка до полного осветления воды
3. Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 3 атм.

Плотность системы сохранила течение 20-25 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

Начальник отдела образования
Толебийского района С.Ахтаев

Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Толебийского района главный специалист К.Онгаров

Методист отдела образования
Толебийского района А.Тастанов

Директор СШ Саркырама Ш.Есполов

Председатель ПК «Алга» М.Мауленов

Зам. директор по хоз. части