АКТ

Толебийский район
село Аккум, МКОСШ Қ.Тыныбеков

от 29.05.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания МКОСШ Қ.Тыныбеков

При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1. Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено
2. Промывка до полного осветления воды
3. Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 4 атм.

Плотность системы сохранила течение 20-25 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

1. Аким сельского округа Аккум — З.Сарыпбекова

2. Начальник отдела образования Толебийского района — С.Ахтаев

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района главный специалист — К.Онгаров

4.Методист отдела образования Толебийского района — А.Тастанов

5. Директор МКОСШ Қ.Тыныбеков — Н.Кырбасов

6. Председатель ПК «Алга» — М.Мауленов

7. Завхоз МКОСШ Қ.Тыныбеков — Н.Утемисов