АКТ

Толебийский район
село Узынарык, ОСШ Қ.Байболов от 28.05.2014г.

О проведении работ по опрессовке системы отопления здания ОСШ Қ.Байболов

При подготовке к опресовке выполнены следующие работы:

1. Осмотр всех лежаков, стояков, сварочных стыков, дефектов не обнаружено
2. Опресовка насосом

Система отопления опрессована на давления 3 атм.

Плотность системы сохранила течение 20-25 минут

Дефектов не обнаружено.

Акт является основанием для готовности школы 2014-2015 отопительному сезону.

1. Аким сельского округа Қогалы Т.Саулембаев

2. Начальник отдела образования
Толебийского района С.Ахтаев

3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Толебийского района главный специалист К.Онгаров

4.Методист отдела образования
Толебийского района А.Тастанов

5. Директор ОСШ Қ.Байболов Р.Амантаев

6. Председатель ПК «Алга» М.Мауленов

7. Зам директор по хоз. част У.Жаксыбаев