Акт
Государственной приемочной комиссии
по приемке в эксплуатацию реконструированного
участка автомобильной дороги республиканского значения
«Астана-Петропавловск, через г.Кокшетау» на участке км 341-367
«Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации».

от " 13 " декабря 2013 г. *г. Тайынша*

Государственная приемочная комиссия, назначенная приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, № 948 от 28 ноября 2013 года

в составе:
председателя – **Пшембаева Мереке Кудайбергеновича** – Вице – министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

заместителей председателя:
Мендыгалиева Темирхана Жалгасовича – заместителя председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
Алипова Улана Токтарбаевича – заместителя председателя правления акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);
Ан Виктора Васильевича – главного инженера Товарищества с ограниченной ответственностью «КарагандаКаздорпроект» (по согласованию);

членов комиссии - представителей:
заказчика
Ибраева Жаслана Жиенбековича – заместителя директора Финансового департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
Токтарова Даурена Сержановича – начальника управления строительства и реконструкции Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;
Шильникова Вадима Юрьевича – директора Департамента контроля качества автомобильных дорог акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);
Жанкина Аскара Советовича – директора Северо-Казахстанского областного филиала акционерного общества «Национальная компания «ҚазАвтоЖол» (по согласованию);
Дарбаева Марата Кабдулкаримовича – директора Республиканского государственного учреждения «Солтүстікжоллаборатория» Комитета автомобильных дорог Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

эксплуатационной организации
Темирова Мейрама Ашимовича – директора Северо-Казахстанского областного филиала Республиканского государственного предприятия «Казахавтодор» Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан;

Жарова Ерлана Каировича – заместителя акима Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (по согласованию);
Исманова Бейбута Каиркешевича – руководителя Государственного учреждения «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Северо-Казахстанской области» (по согласованию);
Иманбаева Мурата Сериковича – начальника отдела дорожной и технической инспекции Управления государственной автомобильной инспекции Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан, подполковник полиции (по согласованию);
Еркин Жомарт – заместителя руководителя Государственного учреждения «Управления земельных отношений Северо-Казахстанской области» (по согласованию);
Климитенко Николая Владимировича – инженера технического надзора товарищества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг KZ» (по согласованию);

генерального подрядчика
Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича – директора товарищества с ограниченной ответственностью «Кокшетау Жолдары» (по согласованию);

подрядчиков
Турумова Исатая Кажияхметовича – технического директора товарищества с ограниченной ответственностью «KAZPACO» (по согласованию);
Филонова Юрия Александровича – директора товарищества с ограниченной ответственностью «ДСТ-СК» (по согласованию);
Ташенова Марата Джамбулатовича – исполнительного директора товарищества с ограниченной ответственностью «Петропавл Жолдары» (по согласованию);

субподрядчика
Саржегитова Омара Муратовича – директора товарищества с ограниченной ответственностью «Кокшеэлектромонтаж» (по согласованию);

органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора
Ли Арнольда Анатольевича – главного эксперта Управления государственного архитектурно – строительного контроля Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан (по согласованию);

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Кенжеғара Молдағали Мұқаметүәлуұлы – исполняющего обязанности

руководителя Государственного учреждения «Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Тайыншинскому району Северо-Казахстанской области» Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан (по согласованию);

органов государственной противопожарной службы
Мукушева Аскара Салимовича – начальника отдела противопожарного нормированияи Управления Государственного пожарного контроля Департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, майор (по согласованию);

уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды **Дозоровой Татьяны Анатольевны** – руководителя отдела государственного экологического контроля Государственного учреждения «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области Комитета государственного регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) – Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан

предъявлен к приемке в эксплуатацию реконструированный участок автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Петропавловск, через г.Кокшетау» на участке км 341-367 «Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации», реконструкция
по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район.

2. Реконструкция осуществлена на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "17"июня 2011 г. №222, выданного акиматом Тайыншинского района

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ от "15" августа 2011 г. №308, выданного Агентством Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

3. Реконструкция осуществлена Строительным консорциумом ТОО «Кокшетау жолдары», ТОО «Петропавл жолдары», ТОО «ДСТ СК», ТОО «KAZPACO» в лице **генерального подрядчика товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Жолдары»**, выполнившим следующие работы: временный отвод земель, подготовительные работы, устройство водопропускных труб, земляные работы, устройство дорожной одежды, устройство и укрепление обочин, устройство разметки, устройство автопавильонов, устройство барьерных ограждений, установка дорожных знаков, рекультивация земель,

и субподрядной организацией товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшеэлектромонтаж», выполнившим перенос и переустройство ВЛ, устройство наружного электроосвещения кольцевой развязки с.Келлеровка.

4. Проектная (проектно-сметная) документация на реконструкцию разработана генеральным проектировщиком ТОО «КарагандаКаздорпрект» выполнившим Том 1 – Паспорт, Том 2 – Общая часть, Том3 – Строительные решения, Том 4 – Пересечения и примыкания, дорожные устройства и обстановка пути, Том 5 – Наружное электроосвещение кольцевой развязки с. Келлеровка, Том 6 – Поперечные профили земляного полотна, Том 7 – Ведомость объёмов работ, Том 8 – Охрана окружающей среды, Том 9 – Отвод земель, Том 10 – Сметная документация.

5. Исходные данные для проектирования выданы на основании задания от 2 июня 2010 года.

6. Реконструкция осуществлялась по проекту заказ №172-РП.

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена приказом Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства № 619-ПИР от 30.12.2010 года.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – август 2011 года, окончание работ – ноябрь 2013 года;
при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства – 22 месяца, фактически – 22 месяца.

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Заключение рабочей комиссии от 29 ноября 2013 года.
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Основные показатели	Ед. изме-рения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги			II		II
Протяженность дороги (участка)	км		26,4		26,4
Количество полос движения	шт		2		2
Ширина земляного полотна	м		15		15
Ширина полосы движения	м		3,75		3,75
Ширина проезжей части	м		7,50		7,50
Искусственные сооружения	шт		28		28
Пересечения и примыкания	шт		15		15

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Конструктивные слои дорожной одежды с указанием толщины по проекту	от км	до км	км	Примечание
Верхний слой покрытия из щебёночно-мастичной смеси на щебне кубовидной формы на модифицированном битуме БНД 90/130, Н-7см	341	367	26,4	
Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси Н-10см	341	367	26,4	
Верхний слой основания из горячего черного щебня Н-15 см	341	367	26,4	
Нижний слой основания из щебеночной смеси, Н-28 см	341	367	26,4	
Разделяющая прослойка из геотекстиля	341	367	26,4	
Дополнительный слой из отсева дробления Н-28см	341	367	26,4	

12. На автомобильной дороге установлено предусмотренное проектом оборудование: электроосвещение кольцевой развязки с.Келлеровка, в количестве согласно актам о его приёмке после комплексного опробования. Перечень актов приведён в приложениях.

13. Мероприятия по безопасности дорожного движения, охране труда, охране окружающей природной среды и другие мероприятия, предусмотренные проектом – выполнены.

14. Внешние наружные коммуникации, холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего – 5 931 131,43 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 4 969 034,60 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 801,800 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 5 904 795,597 тыс. тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 5 866 999,996 тыс. тенге,

авторский надзор – 5 892,835 тыс. тенге,

тех. сопровождение – 12 785,334 тыс. тенге,

отвод земель – 1 372,532 тыс. тенге,

ПИР – 17 744,900 тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)_____ .

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке реконструированный участок автомобильной дороги республиканского значения «Астана-Петропавловск, через г.Кокшетау» на участке км 341-367 «Щучинск-Кокшетау-Петропавловск-граница Российской Федерации»

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель Государственной приемочной ~~комиссии~~

Пшембаев Мереке Кудайбергенович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Заместители председателя Государственной приемочной комиссии:

Мендыгалиев Темирхан Жалгасович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Алипов Улан Токтарбаевич _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ан Виктор Васильевич _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены государственной приемочной комиссии:

Ибраев Жаслан Жиенбекович_____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Токтаров Даурен Сержанович_____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Шильников Вадим Юрьевич _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жанкин Аскар Советович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дарбаев Марат Кабдулкаримович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Темиров Мейрам Ашимович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Жаров Ерлан Каирович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Исманов Бейбут Каиркешевич _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Иманбаев Мурат Серикович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Еркин Жомарт _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Климитенко Николай Владимирович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Касенов Ташмагамбет Загибуллинович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ташенов Марат Джамбулатович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Филонов Юрий Александрович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Турумов Исатай Кажияхметович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Саржегитов Омар Муратович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Ли Арнольд Анатольевич _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Кенжеғара Молдағали Мұқаметуәлуұлы _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Мукушев Аскар Салимович _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Дозорова Татьяна Анатольевна _____
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)