Заказчик: ГКП "Мангыстау курылыс инвест"
Подрядчик: ТОО "СМК-4"
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 140 мест в селе Акшукур"
(Договор №114 от 03 августа 2010 года)

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2010 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Всего стоимость
	Здание детского сада				
2-1-1	**Земляные работы**				
1	Земляные работы	м3	3551,62	487,89	1 732 790
	Фундаменты				
2	Устройство фундамента	м3	121,93	41 436,47	5 052 349
	Каркас				
3	Стоимость ж/б изделий	м3	91,14	53 650,06	4 889 666
4	Арматурные каркасы монолитной ж/б диафрагмы ДЖМ-1, ДЖМ-2, Д-28-33п-2	тн	1,645	139 953,19	230 223
5	Арматурные каркасы монолитного ж/б пояса на отм. -0,030; -0,320	тн	1,008	142 762,72	143 905
6	Арматурные каркасы монолитного пояса на отм. +3.00; +3.900, +5.100, +8.180	тн	0,9792	144 300,66	141 299
7	Арматурные каркасы монолитных балок БМ-1 - БМ-9	тн	3,1482	142 354,29	448 160
	Перекрытие и покрытие				
8	Стоимость ж/б плит	м2	2 353,4	6 578,30	15 481 169
9	Арматурные каркасы монолитных участков	тн	5,3838	134 236,19	722 701
10	Арматурные каркасы сечении	тн	1,4623	137 069,75	200 437
11	Арматурные каркасы перекрытии	тн	0,0215	114 394,83	2 459
	Стены и перегородки				
12	Кладка (30м3) стен из камня-ракушечника	м3	300	8 496,88	2 549 065
	Итого:				**31 594 223**
6-1-1	**Газоснабжение**				
	Оборудование				
1	Стоимость ГРПШ-13-2НУ1	шт	1	863 584,63	863 585
	Итого:				**863 585**
6-4-1	**Противопожарный резервуар V=100м3 (2 шт)**				
	Земляные работы				
13	Земляные работы	м3	420	189,73	79 686
	Днище				
14	Устройство днища	м3	30	66 411,63	1 992 349
	Лестница				
15	Арматурные каркасы лестницы	тн	0,092	105 028,25	9 663
	Итого:				**2 081 698**
6-5-1	**Септик V=50м3**				
	Земляные работы				
1	Земляные работы	м3	339,6	77,85	26 438
	Строительно-монтажные работы				
2	Арматурные каркасы септика	тн	1,607	136 150,36	218 794
	Итого:				**245 232**
6-6-1	**Резервуар запаса питьевой воды V=60м3**				
	Земляные работы				

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Всего стоимость
1	Земляные работы	м3	170	127,63	21 697
	Днище				
2	Арматурные каркасы днища	тн	0,5249	149 307,74	78 372
	Итого:				**100 069**
6-8-1	**Общестроительные работы котельной**				
	Фундаменты				
1	Блоки, каркасы	м3	8,29	28 630,97	237 351
	Итого:				**237 351**
6-8-4	**Тепломеханическое оборудование**				
1	Оборудования (насосы, баки, котлы)	шт	5	626 457,45	3 132 287
2	Краны, вентили, клапана	шт	24	4 775,93	114 622
	Итого:				**3 246 910**
7-1-1	**Вертикальная планировка**				
1	Вертикальная планировка	м3	6 012,00	306,66	1 843 626
	Итого:				**1 843 626**
	Технический надзор				192 845
	Авторский надзор				86 906
	Итого:				40 492 443
	Сумма по договору	тенге			**276 000 000**
	Итого выполнение с начала 2010 года	тенге			**40 492 443**
	в том числе за сентябрь месяц:	тенге			**40 492 443**
	Получен аванс 30% в сумме:	тенге			**12 147 733**
	Удержано 5% по договору:	тенге			**2 024 622**
	Итого сумма к перечислению:	тенге			**26 320 088**

Заказчик:

Кабдинов К.

Подрядчик:

Нурмаганбетов К.

Счет-фактура № 000000051 от 30.09.10 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 430700007409, БИН: 010240002470, Адрес: г. Жанаозен ул.Мустафа Шокай 13, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 43001 № 0003152 от 25.11.09 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ9578022G0124629001 в Филиал АО "ТемірБанк", , БИК JSRBKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №114 от 03.08.2010г сумма 276 000 000 тенге (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГКП "Мангистаукурылысинвест" управления строительства Мангистауской области **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 430600036596, БИН: 951040000415, (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ37319N010003091659 в Мангистауский филиал АО "БТА Банк", г. Актау, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство детского сада на 140 мест в селе Акшукур"	усл	1	36 153 966,96	36 153 966,96	12%	4 338 476,04	40 492 443,00		
Всего по счету:					**36 153 966,96**		**4 338 476,04**	**40 492 443,00**		

Директор СМК-4: Нурмаганбетов К. О.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Сагинбаева П. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Алмагуль

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **ГКП "Мангыстау курылыс инвест"**
Подрядчик: **ТОО "СМК-4"**
Наименование строительства и его адрес:
"Строительство детского сада на 140 мест в селе Акшукур"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2010 года

Код		Договор			
		номер	дата		
		114	03.08.2010г.		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего
	Стоимость выполненных работ в текущих ценах, всего с начала года	в отчетном месяце в текущих ценах	из графы1							
			Стоимость СМР в текущих ценах, всего	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце за март	по монтажу оборудования		на приобретение материа-лов	другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:	36 153 967		36 153 967			0			4 338 476	40 492 443
в том числе:										
- сентябрь 2010 года		36 153 967	36 153 967						4 338 476	40 492 443
Удержание аванса 30%		10 846 190							1 301 543	12 147 733
Удержание 5% по договору		1 807 698							216 924	2 024 622
Итого к перечислению		23 500 079							2 820 009	26 320 088
40 492 443 (сорок миллионов четыреста девяносто две тысячи четыреста сорок три) тенге										

Заказчик
Директор ГКП "Мангыстаукурылысинвест"
_____ Кабдинов К.Г.

Подрядчик:
Директор ТОО "СМК-4"
_____ Нурмаганбетов К.