Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
4-қосымша

Нысан:

«ОҚО, Ордабасы ауданы, Уялыжар аулындағы Абай атындағы жалпы орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу»

пайдалануға қабылдау актісі

2016 жылғы «20» 08

Тапсырыс беруші ***ОҚО «Ордабасы аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі***

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация
« » тамыз 2016 жыл, «СтройЖолСервис KZ» ЖШС-гі, директор Каримбаев О. ОҚО, Шымкент қ. Аль-Фараби ауданы, Гоголя, ,пәт-33, 160000

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды_____

_____

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды_____

_____

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
ОҚО, Ордабасы ауданы, Уялыжар ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан,
орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО, Ордабасы ауданы, Уялыжар аулындағы Абай атындағы жалпы орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу»

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту,
реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) ***ОҚО, «Ордабасы аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі***

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы
2016 жылғы « 25 » мамыр № 48 шешімі.

шешім шығарған органның атауы

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-і талон 15.07.2015ж

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

в) *ОҚО «Ордабасы аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, бұйрық №*

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

« Болашак ЮгКонсалтинг» ЖШС-гі, № 001949

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы *21.06.2016 жыл*;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы *20.08.2016 жыл*;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша *3* ай;

нақты *2* ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы			
Қабаттар саны			
Құрылыстың жалпы көлемі			
Оның ішінде жерасты бөлігі			
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2		пәтер саны	Пәтер алаңы, м^2	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						

екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

1)замена штукатурки цоколя цементно-песчаным раствором с последующей силикатной покраской

2)теплоизоляционная штукатурка «skayer» на основе вермикулита, толщиной 80 мм по сетке, финишная штукатурка "kiosa" с последующей водоэмульсионной покраской за 2 раза

3)замена штукатурки и внутренней отделки помещений согласно их назначению и в соответсвии с действющими нормами

4)замена известковой покраски потолков с последующей шпаклевкой типа «Алинекс» и водоэмульсионной покраской 2 раза

5)замена покрытия полов во всех помещениях, согласно их назначению и соответсвии с действующими нормами

6)замена деревянных окон с подоконными досками и сливами на ПВХ

7)замена деревянных внутренних дверных блоков на деревянные блоки

8)замена кровли из асбестоцементных волнистых листов на металлочерепицу со всеми деревянными констукциями

9)устройство вентиляционных продуктов в чердаке

10)ремнот бетонной отмостки шириной 1500 мм по периметру здания

11) 100% замена электропроводки и электроприборов

12)устройство пожарной сигнализации

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

барлығы ***151147,24*** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары ***150900,17*** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***247,07*** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны ***150976*** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары ***150728,93*** мың теңге; жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***247,07*** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

«ОҚО, Өрдабасы ауданы, Уялыжар ауылындағы Абай атындағы жалпы орта мектеп ғимаратын күрделі жөндеу»

объектінің (кешеннің) атауы

Пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші ***М.Накипов***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау ***Шагирбаев Е.Н***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау ***Сембеков А***

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) ***Каримбаев О***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қосалқы мердігер ***Анарбаев М***

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.