Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"_26__" _декабря_ 2017 года

Заказчик __**ГУ«Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог» 030500, Актюбинской области Каргалиский район, с.Бадамша , Абулхайыр хана 38 , 8(71342)22711**_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименованиеорганизации – для юридических лиц, почтовыйиндекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии _№_____от «25 »декабря_2017 г.
_____**ПК «Ерзат»**_____

_____**г.Шалкар ул.Айтеке би, 67 Аликулов К.К.**_____,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адресь

Заключения о качестве строительно-монтажных работ _№____от «25» декабря2017 г._____
_____**ТОО "Батталов С.Т" Батталов С.Т. №06041 23.09.2013 г.**_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _№____от «25 » декабря_2017 г.____
_____**ТОО «Инженерное проектирование» ГИП Булайчиков Ю.Г.**_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция системы водоснабжения» в с.Жосалы Каргалинского района Актюбинской области»**_____

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу __**Актюбинская обл., Каргалинский район, с.Жосалы** ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "_14_" _02_2014 года №18_Аппарат акима Кемпирсайского сельского округа ;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№
_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий __**ГУ «Управление государственного**

архитектурно-строительного контроля Актюбинской области» от 31.05.2017 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Инженерное проектирование» РП от 2014 года.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _ **ГУ«Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог» приказ №22 от 22.02.2014г.** ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ___июнь, 2017_год_____;
месяц, год
окончание работ _декабрь, 2017 год_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:____7_____;
фактически, месяц:_____7_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
А. Водовод от водозабора до насосный станции 2-го подъема					
Трубы полиэтиленовые $d_н$ = 110*6,6 ГОСТ 18599-2001, $P_у$= 10 бар, SDR 17	м	1818		1818	
Водопроводные колодцы					
– $Д_к$ = 1,5 м	шт	2		2	
Задвижки с обрезиненным клином:					
–$d_н$ = 100 мм	шт	2		2	
–$d_н$ = 150 мм	шт	2		2	
Сооружения на водоводе:					
Б. Насосная станция II-го подъема (существ-я) и внутриплощадочная сети НС -2го подъема					
Установка насосов для проектируемого жилого района:					

– количество –	компл	1 (блок из 2-х раб. и 1-го рез.)		1 (блок из 2-х раб. и 1-го рез.)	
– Труба стальная ф219мм	.м	46,2		46,2	
– Труба стальная ф219мм	.м	75,8		75,8	
– Труба стальная ф219мм	.м	47,2		47,2	
Водопроводные колодцы					
– $Д_к$ = 2,0 м	шт	2		2	
– $Д_к$ = 1,5 м	шт	3		3	
Задвижки с обрезиненным клином:					
–$d_н$ = 200 мм	шт	3		3	
–$d_н$ = 150 мм	шт	2		2	
–$d_н$ = 100 мм	шт	1		1	
– Пожарные гидранты ГОСТ 8220-85 Е	шт	1		1	
Водонапорная башня 15м3	шт	1		1	
Бактерицидная установка ОДВ – 50	шт	1		1	
В. Резервуары из сборного ж/б с применением стеновых панелей с опорной пятой (Монолитный)					
– емкость 100 $м^3$	шт	2		2	
Г. Водовод от НС II-го до колодцы ВК11 (два нитки)					
– Трубы полиэтиленовые РЕ 100, $P_у$= 6,3 бар, SDR 21, d = 110 мм, протяж-ю 763,5 мм в 2 нити					
– общая длина	м	1527		1527	
Д. Внутриквартальная водопроводная сеть					
– Трубы полиэтиле-новыеРЕ 100 $P_у$= 6,3 бар, SDR 26					

$-d_н$ = 110 мм, протяж.	м	4708		5058	
– Водопроводные колодцы					
$-Д_к$ = 2,0	Шт	14		14	
$-Д_к$ = 1,5	Шт	46		46	
$-Д_к$ = 1,0	Шт	1		1	
– Задвижки с обрезиненным клином:					
$-d_н$ = 100 мм	шт	16		16	
$-d_н$ = 50 мм	шт	2		2	
– Пожарные гидранты ГОСТ 8220-85 Е	шт	14		14	
Подключение к границам к жилых домов					
Труба полиэтиленовая,»питьевая»SDR17ф32*2,3мм	м	4434		4434	
Труба полиэтиленовая,»питьевая»SDR17ф40*2,3мм	м	148,5		148,5	
Труба полиэтиленовая,»питьевая»SDR17ф63*2,5мм	м	421,2		421,2	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

1) **Строительство водовод от водозабора до насосный станции 2-го подъема**
2) **Строительство на территории существующей насосной станции подкачки двух новых резервуаров и установка дополнительных насосов в здании насосной станции;**
3) **Строительство внутриквартальных водопроводных сетей, согласно проекта**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **229864,01** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **169544,565** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **50539,069** тысяч тенге, прочие расходы **39780,376** тысяч тенге ;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **229864,01** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **169544,565**тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **50539,069** тысяч тенге, прочие расходы **39780,376** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция системы водоснабжения»в с.Жосалы Каргалинского района Актюбинской области»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ«Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспортаи автомобильных дорог» Руководитель Акниязов М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **ТОО "Батталов С.Т" Батталов С.Т**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор **ТОО «Инженерное проектирование»**
ГИП Булайчиков Ю.Г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик **ПК «Ерзат» Аликулов К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	22 485 454	22 485 454	8 621 260	13 423 302	0	440 892	2 698 255	25 183 709
Итого за отч. м-ц: май 2017г.	22 485 454	22 485 454	8 621 260	13 423 302	0	440 892	2 698 255	25 183 709

Заказчик: _____ Мажитов.Н.Н

Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	39 076 930	16 591 476	6 361 421	9 515 779	0	325 323	1 990 977	18 582 453
Итого за отч. м-ц: июнь 2017г.	39 076 930	16 591 476	6 361 421	9 515 779	0	325 323	1 990 977	18 582 453

Заказчик: _____ Утегенов А.Б

Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №КС-3

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	54 918 306	15 841 376	6 073 821	3 904 095	5 252 845	610 615	1 900 965	17 742 341
Итого за отч. м-ц: июль 2017г.	54 918 306	15 841 376	6 073 821	3 904 095	5 252 845	610 615	1 900 965	17 742 341

Заказчик: _____Агниязов М.Б

Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Форма №КС-3

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	78 402 382	23 484 076	9 004 147	14 019 457	0	460 472	2 818 089	26 302 165
Итого за отч. м-ц: август 2017г.	78 402 382	78 402 382	9 004 147	14 019 457	0	460 472	2 818 089	26 302 165

Заказчик: _____Агниязов М.Б.
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

Форма №КС-3

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	94 440 064	16 037 682	6 149 088	9 574 130	0	314 464	1 924 522	17 962 204
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2017г.	94 440 064	16 037 682	6 149 088	9 574 130	0	314 464	1 924 522	17 962 204

Заказчик: _____ Атниязов М.Б

Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №КС-3

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в	Стоимость прочих затрат не входящие в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	133 543 443	11 582 213	4 440 794	6 914 317	0	227 102	1 389 866	12 972 079
Итого за отч. м-ц: ноябрь 2017г.	133 543 443	11 582 213	4 440 794	6 914 317	0	227 102	1 389 866	12 972 079

Заказчик: _____Агниязов М.Б
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №КС-3

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	60 621 728	60 621 727	23 524 147	36 627 097	4 286 555	470 483	7 274 607	67 896 334
Итого за отч. м-ц: декабрь 2017г.	60 621 728	60 621 727	23 524 147	36 627 097	4 286 555	470 483	7 274 607	67 896 334

Заказчик _____ Агниязов М.Б

Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.

Председатель ПК "Ерзат"

Заказчик : ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма №КС-3

Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"

Утвержден постановлением Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

Наименование объекта: "Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2017 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	14	12.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2014 года	Стоимость оборудования в ценах 2014 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция системы водоснабжения в с. Жосалы Каргалинского района Актюбинской области	146 960 487	13 417 044	5 144 296	8 009 669	0	263 079	1 610 045	15 027 089
Итого за отч. м-ц: декабрь 2017г.	146 960 487	13 417 044	5 144 296	8 009 669	0	263 079	1 610 045	15 027 089

Заказчик: _____ Агниязов М.Б
Руководитель ГУ "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: _____ Аликулов К.К.
Председатель ПК "Ерзат"