Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001 года № 1328
УТВЕРЖДЕН

_____
_____
(дата и № решения (приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «21» сентября 2012 г. ЗКО Жанибекский район п. Жанибек
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "11 " 09. 2012 г. №30
Акима Жанибекского района Западно-Казахстанской области Республики Казахстан
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Қаратаев Абзал Бақытұлы	- Председатель комисии , начальник отдела районного предпринимательства, ветеринарии и сельского хозяйства Жанибекского района ЗКО;
Айбергенов Қанатжан Иманғалиұлы	- Заместитель председателя комиссии, начальник отдела ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО»;

Члены комисии

Канатбаев Серик Ганиевич	- начальник Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КВКиН МСХ РК; (по согласованию);
Солоник Дмитрий Евгениевич	- директор ТОО «Строительно-дизайнерская студия», генеральный проектировщик (по согласованию);
Кенжебеков Бейсенбек Токушбекович	- директор ТОО «Жарас Групп», технический надзор (по согласованию);
Джумагалиев Орынгали Кабдуалиевич	- директор по строительству ТОО «Алим», генеральный подрядчик (по согласованию);
Тапанов Махсот Андреевич	- директор ЗКО филиала РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК»; (по согласованию)
Дәлетов Ордабай Бекішұлы	- начальник Жанибекской территориальной инспекции КВКиН МСХ РК (по согласованию) ;

Жұмабаев Әділбек Әлібекұлы - начальник ОЧС Жанибекского района ДЧС ЗКО (по согласованию);

Қуанғалиев Марат Сәбитұлы - директор Жанибекского районного отделение телекоммуникаций АО «Қазақтелеком» (по согласованию);

Мұстаев Нұрлыбек Ермекұлы - начальник управления по Жанибекскому району государственнного санитарно- эпидемиологического надзора (по согласованию);

Садыков Ерсайын Сабырұлы - заведующий Жанибекской районной ветеринарной лаборатории ЗКО филиала РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК; (по согласованию);

Хаби Мейіржан Халиханұлы - начальник Жанибекского РЭК (по согласованию);

Умаров Ермек Қасымғалиұлы - начальник Западно-Казахстанского областного Департамента экологии (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Алим»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность);
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в п. Жанибек Жанибюекского района Западно-Казахстанской области»**
(наименование объекта, его месторасположение и адрес)
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим **Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории**
(виды работ) и его субподрядными организациями (наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
(виды работ)
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациям **ТОО «Строительно-дизайнерская студия» г.Астана**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
4. Строительство осуществлялось по проекту: « Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория» № 85
номер проекта, номер серии (по типовым проектам)
5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2011 года** окончание работ **август 2012 года** (месяц и год)
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект и исполнительная документация:
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:

№ п/п	Наименования показателя	Единица измрения	Значения
1	Этажность здания	эт	2
2	Площадь застройки	м2	379,02
3	Общая площадь здания	м2	580,60
4	Общая площадь участка	га	0,300
5	Строительный объем	м3	2 301,54
6	Вместимость	мест	

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
Лабораторный корпус – двухэтажная здания размерами в плане 23,50 м х 12,30 м, с высотой этажа 3 метра.
На первом и втором этажах лабораторного корпуса размещены помещения основного и вспомогательного назначения, технические, подсобные помещения, помещения персонала, технологические помещения, венткамера, котельная, санузлы, коридоры, холлы, комната посетителей.
Предусмотрено устройство тамбуров.
Сообщение между этажами осуществляется посредством лестницы. Входные группы выполнены таким образом, чтобы маломобильные группы населения могли иметь доступ во все помещения первого этажа.
Предусмотрена пожарная эвакуационная лестница.
Здание по функциональной пожарной опасности соответствует классу Ф 5.1 Объемно-планировочные решения, и расположение технологического оборудования обеспечивают безопасность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей из здания. Эвакуационные выходы в лабораторной корпусе расположены рассредоточено.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов в приложении к настоящему акту) в количестве:
По проекту: ____ единиц; Фактически: ____ единиц.
11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены**
(сведения о выполнении)
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **92,263** млн.тенге с учетом НДС, в том числе строительно-монтажных работ **69,509** млн.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9,142** млн.тенге, прочие затраты **13,612** млн.тенге.
13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **92,263** млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **69,509**млн.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9,142** млн.тенге.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении:

- Технологические - соответствуют требованиям законодательных актов и государственных нормативов;
-Архитектурно-строительные (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) – выполнены в полном объеме, в соответствии с заданием на проектирование.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект:
«Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в п.Жанибек Жанибекского района Западно-Казахстанской области»
(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Каратаев А.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии _____ Айбергенов К.И.
(фамилия, имя, отчество)

Члены государственной приемочной комиссии:

Канатбаев С.Г.
(подпись)

Солоник Д.Е.
(подпись)

Кенжебеков Б.Т.
(подпись)

Джумагалиев О.К.
(подпись)

Тапанов М.А.
(подпись)

Дәулетов О.Б.
(подпись)

Жұмабаев Ә.Ә.
(подпись)

Куанғалиев М.С.
(подпись)

Мұстаев Н.Е.
(подпись)

Садыков Е.С.
(подпись)

Хаби М.Х.
(подпись)

Умаров Е.Қ.
(подпись)