Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
От «15»октября 2001 года № 1328
УТВЕРЖДЕН

_____

_____

(дата и № решения (приказа, постановления и др.)
фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего
решение (приказ, постановление и др.)

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «18» сентября 2012 г. ЗКО Теректинский район п.Федоровка
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "17"09 2012 г. № 100
Акима Теректинского района Западно-Казахстанской области Республики Казахстан
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:

Уалиев Лауаз Жеңісұлы - Председатель комисии , заместитель акима Теректинского района ЗКО;

Айбергенов Қанатжан Иманғалиұлы - Заместитель председателя комиссии, начальник отдела ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО»;

Члены комисии

Канатбаев Серик Ганиевич - начальник Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции КВКиН МСХ РК; (по согласованию);

Солоник Дмитрий Евгениевич - директор ТОО «Строительно-дизайнерская студия», генеральный проектировщик (по согласованию);

Кенжебеков Бейсенбек Токушбекович - директор ТОО «Жарас Групп», технический надзор (по согласованию);

Джумагалиев Орынгали Кабдуалиевич - директор по строительству ТОО «Алим», генеральный подрядчик (по согласованию);

Тапанов Махсот Андреевич - директор ЗКО филиала РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК»; (по согласованию)

Мубаракова Дарига Габдуловна	- начальник управления по Теректинскому району Департамента государственнного санитарно-эпидемиологического надзора Министерство здравохранения Республики Казахстан по ЗКО; (по согласованию)
Костюков Михаил Иванович	- начальник Теректинского РЭК (по согласованию);
Утепов Хайдар Камидуллиевич	- и.о. начальника ОЧС Теректинского района ДЧС ЗКО (по согласованию);
Исхожин Бакытжан Гибадатович	- начальник Теректинского районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог (по согласованию);
Шукеев Айбар Нурланұлы	- и.о. начальника Теректинского районного отдела градостроительства и строительства (по согласованию);
Маркобаев Галымжан Толегенович	- дирекор Теректинского районного отделение телекоммуникаций АО «Қазақтелеком» (по согласованию);
Каримов Жакип Адиетович	- директор ГКП на ПХВ «Луч» акимата Теректинского района (по согласованию);
Сейтенова Кадиша Казамшиевна	- директор Теректинской районной ветеринарной лаборатории ЗКО филиала РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» КВКиН МСХ РК; (по согласованию);
Кунакбаев Темирхан Мавлютович	- начальник Теректинской районной территориальной инспекции КВКиН МСХ РК (по согласованию);
Умаров Ермек Қасымғалиұлы	- начальник Западно-Казахстанского областного Департамента экологии (по согласованию);

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «Алим»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность);
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект **«Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в п. Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области»**
(наименование объекта, его месторасположение и адрес)
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории
(виды работ) и его субподрядными организациями (наименования организаций и их ведомственная подчиненность)
(виды работ)
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектными организациям **ТОО «Строительно-дизайнерская студия» г.Астана**
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
4. Строительство осуществлялось по проекту: « Однотипная модульная районная ветеринарная лаборатория» № 88
номер проекта, номер серии (по типовым проектам)
5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2011 года** окончание работ **август 2012 года** (месяц и год)
7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
Рабочий проект и исполнительная документация:
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.
8. Здание, сооружение имеет следующие показатели:

№ п/п	Наименования показателя	Единица измрения	Значения
1	Этажность здания	эт	2
2	Площадь застройки	м2	379,02
3	Общая площадь здания	м2	580,60
4	Общая площадь участка	га	0,300
5	Строительный объем	м3	2 301,54
6	Вместимость	мест	

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
Лабораторный корпус – двухэтажная здания размерами в плане 23,50 м х 12,30 м, с высотой этажа 3 метра.
На первом и втором этажах лабораторного корпуса размещены помещения основного и вспомогательного назначения, технические, подсобные помещения, помещения персонала, технологические помещения, венткамера, котельная, санузлы, коридоры, холлы, комната посетителей.
Предусмотрено устройство тамбуров.
Сообщение между этажами осуществляется посредством лестницы. Входные группы выполнены таким образом, чтобы маломобильные группы населения могли иметь доступ во все помещения первого этажа.
Предусмотрена пожарная эвакуационная лестница.
Здание по функциональной пожарной опасности соответствует классу Ф 5.1 Объемно-планировочные решения, и расположение технологического оборудования обеспечивают безопасность своевременной и беспрепятственной эвакуации людей из здания. Эвакуационные выходы в лабораторной корпусе расположены рассредоточено.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)
10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов в приложении к настоящему акту) в количестве:
По проекту: ____ единиц; Фактически: ____ единиц.
11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: **выполнены**
(сведения о выполнении)
12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Всего **105 258,95** тыс.тенге с учетом НДС, в том числе строительно-монтажных работ **80 787,30** тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9 109,10** тыс.тенге, прочие затраты **15 362,55** тыс.тенге.
13. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **105 258,95** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ **80 787,30** тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **9 109,10** тыс.тенге.

14. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решении:

- Технологические - соответствуют требованиям законодательных актов и государственных нормативов;
- Архитектурно-строительные (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкции) – выполнены в полном объеме, в соответствии с заданием на проектирование.

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке объект:

«Строительство однотипной модульной районной ветеринарной лаборатории в п.Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области»

(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии _____ УалиевЛ.Ж.
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии_____ Айбергенов К. И.
(фамилия, имя, отчество)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Канатбаев С.Г.
(подпись)

_____ Солоник Д.Е.
(подпись)

_____ Кенжебеков Б.Т.
(подпись)

_____ Кусмагалиев О.К.
(подпись)

_____ Тапанова М.А.
(подпись)

_____ Кунакбаев Т.М.
(подпись)

_____ Ибенова К.К.
(подпись)

_____ Мубаракова Д.Г.
(подпись)

_____ Костюков М.И.
(подпись)

_____ Утепов Х.К.
(подпись)

_____ Исхожин Б.Г.
(подпись)

_____ Шукеев А.Н.
(подпись)

_____ Маркобаев Г.Т.
(подпись)

_____ Каримов Ж.А.
(подпись)

_____ Умаров Е.Қ.
(подпись)