Заказчик: ГКУ "Жанакорганский отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Лайгэ"

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в пос. Жанакорган Жанакорганского района

АКТ № 3
приемки выполненных работ

на декабрь 2016г

Составлен(а) КОРРЕКТИРОВКА № 2К

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Электроснабжение мкрн.Саяжай сети 0,4 кВ 4-4								
		РАЗДЕЛ 1. Наружные электрические сети 0,4 кВ								
1	С151607-942 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	3,6140712	256482,00	--	926944	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	4,95	176838,00	--	875348	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	15,74	69895,00	--	1100147	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	18,46	34872,00	--	643737	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3546177	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3546177				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3546177				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212771				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3758947				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3758947				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Одноцепные опоры ВЛ 0,38 кВ								
		Промежуточная П1-482шт								
5	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	482	1534,11	878,23	739441	423307	380926	3,06	1475
		опора		506,25	246,42	244013	118774	105	1,03	496
6	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	482	13200,00	--	6362400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
7	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.16	377	679,58	--	256200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	482	1023,76	--	493455	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	482	576,48	--	277862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	482	529,33	--	255136	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,241	124590,00	--	30026	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здания								
12	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	337	773,25	--	260584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	298	516,75	--	153993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	700	38,98	--	27284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	767	173,19	--	132840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	482	292,01	--	140749	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	482	587,16	--	283013	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Концевая анкерная К3-63шт								
18	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	63	3155,76	1990,26	198813	125386	101567	5,98	377
		опора		985,50	549,90	62087	34644	105	2,29	144
19	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	126	13200,00	--	1663200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
20	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	33	740,56	--	24438	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	63	2416,55	--	152243	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	63	576,48	--	36318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	63	665,75	--	41942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0315	124590,00	--	3925	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Концевой колпачок РК99.050	252	89,27	--	22496	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	63	147,00	--	9261	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ+ЗП6,УЗ	0,53298	154400,00	--	82292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здания								
28	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	33	710,69	--	23453	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	63	292,01	--	18397	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	63	587,16	--	36991	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая анкерная УА3-24шт								
31	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	24	3155,76	1990,26	75738	47766	38692	5,98	144
		опора		985,50	549,90	23652	13198	105	2,29	55
32	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	48	13200,00	--	633600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
33	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	10	740,56	--	7406	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	10	710,69	--	7107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	24	516,75	--	12402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	62,4	173,19	--	10807	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	48	38,98	--	1871	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	24	1023,76	--	24570	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	24	2416,55	--	57997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	56	587,16	--	32881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	24	576,48	--	13835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	24	665,75	--	15978	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,012	124590,00	--	1495	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
44	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	24	147,00	--	3528	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,20304	154400,00	--	31349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арматура подводки к вводу в здания								
46	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	14	516,75	--	7235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	24	292,01	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	24	587,16	--	14092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная Промежуточная опора ПП1-56шт								
49	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	56	1534,11	878,23	85910	49181	44257	3,06	171
		опора		506,25	246,42	28350	13800	105	1,03	58
50	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	56	21500,00	--	1204000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
51	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.16	36	679,58	--	24465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	56	653,80	--	36613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	56	576,48	--	32283	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	56	665,75	--	37282	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,028	124590,00	--	3489	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура подводки к вводу в здания								
56	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	36	773,25	--	27837	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	35	516,75	--	18086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	112	38,98	--	4365	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	145,6	173,19	--	25217	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	56	292,01	--	16353	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	56	587,16	--	32881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная анкерная ответвительная ПОА1-22шт								
62	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	22	3155,76	1990,26	69427	43786	35468	5,98	132
		опора		985,50	549,90	21681	12098	105	2,29	50
63	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	44	19200,00	--	844800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	10	740,56	--	7406	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	10	710,69	--	7107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	21	653,80	--	13730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	21	2416,55	--	50748	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	42	587,16	--	24661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	21	576,48	--	12106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	21	665,75	--	13981	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0105	124590,00	--	1308	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,16506	154400,00	--	25485	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
73	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	42	38,98	--	1637	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	54,6	173,19	--	9456	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
75	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	42	516,75	--	21704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	21	292,01	--	6132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	21	587,16	--	12330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая промежуточная УП3-2шт								
78	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
79	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	4	13200,00	--	52800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
80	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	2	740,56	--	1481	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	2	1023,76	--	2048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	2	587,16	--	1174	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	2	529,33	--	1059	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	124590,00	--	125	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	147,00	--	294	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,01692	154400,00	--	2612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
87	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	2	773,25	--	1546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	2	516,75	--	1034	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	5,2	173,19	--	901	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	4	38,98	--	156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	2	292,01	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	16	587,16	--	9395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15437968	693407			2310
			Тенге			381753	193613			808
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3359789				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3359789				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			201587				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3561376				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11936441				
		Материалы -	Тенге			100481				
		Всего заработная плата -	Тенге				575366			
		Местные материалы -	Тенге			10760800				
		Накладные расходы -	Тенге			604134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							302
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				90620			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			752434				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13293009				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3420
		Сметная заработная плата -	Тенге				665986			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			141739				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			141739				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8504				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			150244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17004629				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3420
		Сметная заработная плата -	Тенге				665986			
		РАЗДЕЛ 3. Двухцепные опоры ВЛ 0,38кВ								
		Промежуточная П2-10								
93	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	10	1534,11	878,23	15341	8782	7903	3,06	31
		опора		506,25	246,42	5063	2464	105	1,03	10
94	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	10	21500,00	--	215000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
95	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	20	653,80	--	13076	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	10	665,75	--	6657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,005	124590,00	--	623	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
98	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	20	587,16	--	11743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	10	576,48	--	5765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	10	516,75	--	5168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа СОТ36	20	38,98	--	780	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	26	173,19	--	4503	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	10	516,75	--	5168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	10	292,01	--	2920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	10	587,16	--	5872	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Переходная ответвительная анкерная ПОА4-17шт								
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	17	3155,76	1990,26	53648	33834	27407	5,98	102
		опора		985,50	549,90	16754	9348	105	2,29	39
107	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	34	19200,00	--	652800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
108	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.1	7	740,56	--	5184	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.2	7	710,69	--	4975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	32	653,80	--	20922	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента COT37	41,6	173,19	--	7205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Скрепа COT36	32	38,98	--	1247	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк бандажный SOT39	16	399,51	--	6392	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 118.1202	16	2416,55	--	38665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	64	587,16	--	37578	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	16	665,75	--	10652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
117	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	16	576,48	--	9224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	16	147,00	--	2352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,0085	124590,00	--	1059	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
120	С12021-237	ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ	0,13872	154400,00	--	21418	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здания								
121	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	6	516,75	--	3101	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	16	292,01	--	4672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	16	587,16	--	9395	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура уличного освещения П2-398шт								
124	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	65	1534,11	878,23	99717	57085	51370	3,06	199
		опора		506,25	246,42	32906	16017	105	1,03	67
125	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	65	21500,00	--	1397500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура магистрали								
126	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюк сквозной SOT21.16	28	679,58	--	19028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Крюкообразная гайка PD 2.3	28	773,25	--	21651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим поддерживающий SO140	90	653,80	--	58842	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Заземляющий зажим SM2.24	90	665,75	--	59917	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,199	124590,00	--	24793	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
131	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	180	587,16	--	105690	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим изолированный прокалывающий SLIP22.127	45	576,48	--	25941	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура уличного освещения								
133	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	398	1745,38	1411,25	694661	561677	239394	2,01	800
		шт		333,00	239,85	132534	95460	105	0,81	322
134	ПРАЙС-ЛИСТ	Светодиодный светильник СКУ-100W	398	16659,36	--	6630426	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Патрон для предохранителя SV19	398	1933,11	--	769380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0109-17-1	Установка креплений для светильника	3,2238	4588,45	2285,57	14792	7368	6373	9,35	30
		т		1579,50	617,13	5092	1990	90	2,34	8
137	Е0109-48-2	Сварочные работы	3,2238	519,16	120,84	1674	390	849	1,34	4
		т		292,50	--	943	--	90	--	--
138	С12021-246	Крепления для светильника	3,2238	162200,00	--	522900	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура для подводки к вводу в здание								
139	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	45	516,75	--	23254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажная лента СОТ37	560	173,19	--	96989	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
141	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Бандажный крюк SOT29	45	516,75	--	23254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим анкерный SO 157.1	45	292,01	--	13140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
143	Прайс-лист"ENSTO"Казахстан	Зажим ответвительный SLIP22.1	398	587,16	--	233691	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Ввод здание (стр94)								