Счет-фактура № 00000000040 от 4 декабря 2013 г.

Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): по дополнительному соглашению №2 от 03.12.2013 г. к договору № 133 от 18.07.2013

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Талдыкорган, Акын Сара, дом № 157

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120640016963, ГУ "Отдел образования города Талдыкорган",Республика Казахстан, Талдыкорган, Акын Сара, дом № 157

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования города Талдыкорган"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120640016963, Республика Казахстан, Талдыкорган, Акын Сара, дом № 157

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт школы интерната №3 им.Д.Ракишева г.Талдыкорган Алматинской области	Объект	1	23 100 250,00	23 100 250,00	12%	2 772 030,00	25 872 280,00	0	
Всего по счету:					**23 100 250,00**		**2 772 030,00**	**25 872 280,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт школы интерната №3 им. Д. Ракишева г. Талдыкорган Алматинской области"

Полная сметная стоимость: 161388452- 60 тенге

Лимит финансирования на 2013 год: 161388452 60 тенге

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования города Талдыкорган"

БИН: 1206 4001 6963 БИК: KKMFKZ2A ИИК: KZ41 0701 03KS N092 2000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Стройсервис-97"

БИН: 0411 4001 0872 БИК: ASFBKZKA ИИК : KZ76 4500 2398 7000 1617 в АО "Банк "Астана-финанс"

АКТ Ф-3

выполненных работ за декабрь месяц 2013 года

по дополнительному соглашению №2 от 3 декабря 2013 г. к договору №133 от 18 .07. 2013 года

Администратор бюджетной программы: 464 - Отдел образования района (города областного значения)

Бюджетная программа: 067 - Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций.

Программа: 015 - "За счет средств местного бюджета"

Спецификация: 421 - Капитальный ремонт помещений , зданий, сооружений, передаточных устройств.

Спецификация: 168 -" Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам"

№ п/п	Спецификация	Наименование и виды выполняемых работ	ед. изм	Стоимость работ по договору, тенге	Авансы			Ранее выставленная сумма, тенге	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц, тенге			Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		
					Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге		Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	421	Капитальный ремонт школы интерната № 3 им. Д. Ракишева г. Талдыкорган Алматинской области	объе кт	162 772 097.60	6 844 991	6 844 991		136 899 817.60	25 872 280	23 100 250	2 772 030	162 772 097.6	145 332 229.98	17 439 867.62
		ИТОГО		162 772 097.60	6 844 991	6 844 991		136 899 817.60	25 872 280	23 100 250	2 772 030	162 772 097.6	145 332 229.98	17 439 867.62

Заказчик:

Начальник Отдела образования города Талдыкорган"

_____ Турсбеков Б.К.

Зам. директора

ТОО "УКС"

_____ Осканов С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО

"Стройсервис-97"

_____ Кабеуов Н.М.

Форма 2 В

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования города Талдыкорган"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Стройсервис -97"

АКТ

приемки выполненных работ за декабрь месяц 2013 года

Объект "Капитальный ремонт школы-интерната № 3 им. Д.Ракишева г. Талдыкорган Алматинской области. Ремонт фасада"

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	2117,07 м2	916,12 396,91	43,81 31,25	1939496 840286	92742 66150	856582 94,5	2,25 0,14	4769 305
2	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	25416,84 кг	43,00 --	-- --	1092924 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	263,342 м3	12903,00 --	-- --	3397902 --	-- --	--	-- --	-- --
4	Г0115-38-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка цоколя керамогранитом на металлическом каркасе	343,2 м2	3142,91 467,15	3,99 1,22	1078646 160326	1369 419	151904 94,5	2,70 --	927 2
5	Е0115-158-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	2117,07 м2	101,33 17,12	1,65 0,63	214512 36244	3493 1334	35511 94,5	0,09 --	196 6
6	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	2418,02 м2	150,62 69,08	0,62 0,23	364197 167037	1499 556	177984 106,2	0,44 --	1052 3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ :		Тенге Тенге			8087677 1203893	99103 68459			6943 315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8087677				
	Материалы -		Тенге			1856679				
	Всего заработная плата -		Тенге				1272352			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3397902				
	Местные материалы -		Тенге			1530099				
		Накладные расходы -	Тенге			1221969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							611
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183297			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			558578				
	ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9868224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7869
		Сметная заработная плата -	Тенге				1455649			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			9868224				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7869
		Сметная заработная плата -	Тенге				1455649			
		Производство работ в зимнее время 1,35%	Тенге			133221				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			98682				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			39473				
		ИТОГО с прочими затратами:	Тенге			10139600				
		Итого в текущих ценах (с коэф 2,23355)	Тенге			22647304				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			452946				
		итого	Тенге			23100250				
		НДС 12%	Тенге			2772030				
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО:	Тенге			25872280				

ЗАКАЗЧИК:

Начальник ГУ "Отдел [illegible]
города Талдыкорган" [illegible]усубеков Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Стройсервис-97" [illegible]ортенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответствует зам. директора ТОО "УКС" [illegible] Осп[illegible]