1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	2304-1006-2002 РСНБ РК 2015	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	13,5000000	24511,68	330908
38.	38.	2304-1009-0605 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5000000	76011,48	38006
39.	39.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,5000000	7669,85	3835
40.	40.	2304-1009-0207 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV Plus с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,20 бар до 0,40 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,2500000	790189,56	197547
41.	41.	2304-1006-2106 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,2500000	84043,44	21011
42.	42.	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	18,0000000	2220,88	39976
43.	43.	2305-1501-0901 РСНБ РК 2015	Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 0,6 м3/ч, расход Gмакс 1,2 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G 3/4B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	18,0000000	92726,64	1669080
44.	44.	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	95,6500000	1963,72	187830
45.	45.	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	478,2500000	2930,04	1401292

1	2	3	4	5	6	7	8
46.	46.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	90,0000000	4248,82	382394
47.	47.	2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	45,0000000	8330,04	374852
48.	48.	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°C до 26°C, типа DAnfOss	шт.	45,0000000	7390,44	332570
49.	49.	СТПРАЙС	Клапан запорный радиаторный угловой RLV-15	шт	45,0000000	4164,78	187415
50.	50.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	51,2500000	493,55	25295
51.	51.	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	7,5000000	21822,68	163670
52.	52.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	1168,7500000	928,19	1084821
53.	53.	2111-0403-1104 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 22 мм, толщина изоляции 19 мм	м	1247,1250000	1591,92	1985323
54.	54.	2111-0403-1105 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 28 мм, толщина изоляции 19 мм	м	2,7500000	1845,72	5076
55.	55.	2111-0403-1206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 35 мм, толщина изоляции 25 мм	м	4,1250000	2954,88	12189
56.	56.	2111-0403-1207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 42 мм, толщина изоляции 25 мм	м	4,1250000	3237,84	13356
57.	57.	2111-0403-1311 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 60 мм, толщина изоляции 32 мм	м	8,2500000	6426,00	53014
58.	58.	2111-0403-1312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D	м	9,6250000	7435,80	71570

1	2	3	4	5	6	7	8
			76 мм, толщина изоляции 32 мм				
59.	59.	2111-0403-1313 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-ST, D 89 мм, толщина изоляции 32 мм	м	9,6250000	8071,92	77692
60.	60.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,0000000	585,36	29268
61.	61.	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,7500000	1607,77	36577
		Раздел: Вентиляция					
62.	62.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	82,7500000	7482,63	619187
63.	63.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	27,2500000	7130,72	194312
64.	64.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	93,0000000	7088,61	659241
65.	65.	1120-0101-0111 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	29,7500000	7727,33	229888
66.	66.	1120-0101-0316 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	79,7500000	6317,55	503825
67.	67.	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	43,0000000	3060,51	131602
68.	68.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная нерегулируемая RAG 150x100	шт	25,0000000	1059,75	26494

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	69.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная нерегулируемая RAG 200x100	шт	18,0000000	1318,18	23727
70.	70.	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов	кг	235,7500000	739,80	174408
71.	71.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	м2	344,0140845	2108,07	725205
72.	72.	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными	м3 изоляции	1,8000000	39835,42	71704
73.	73.	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,2320000	16776,72	37446
74.	74.	2111-0403-7001 РСНБ РК 2015	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,1785714	2846,88	508
		Раздел: Вентиляция /офисы/					
75.	75.	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	0,5000000	15909,93	7955
76.	76.	2305-0401-0115 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, QMAX 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	0,5000000	30032,64	15016
77.	77.	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Агрегаты приточные. Установка	камера	0,5000000	120006,33	60003
78.	78.	5105-0603-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка VS-10-R-H-T, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	0,5000000	765457,00	382728
79.	79.	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	0,5000000	11189,60	5595
80.	80.	2305-0401-0118 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, QMAX 1700	комплект	0,5000000	47707,92	23854

1	2	3	4	5	6	7	8
			м3/ч ГОСТ 7402-84				
81.	81.	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	16,6250000	7482,63	124399
82.	82.	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	14,3000000	7130,72	101969
83.	83.	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н	м2 поверхности воздуховодов	4,0000000	7088,61	28354
84.	84.	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2,0000000	3060,51	6121
85.	85.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная нерегулируемая RAG 150x100	шт	0,5000000	1059,75	530
86.	86.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная нерегулируемая RAG 200x100	шт	1,5000000	1318,18	1977
87.	87.	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки потолочные. Установка	решетка	1,7500000	3067,32	5368
88.	88.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 150x100	шт	0,7500000	1614,21	1211
89.	89.	СТПРАЙС	Решетка вентиляционная регулируемая RAR 350x200	шт	1,0000000	4020,11	4020
90.	90.	1120-0101-0410 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	24,8000000	6519,85	161692
91.	91.	1120-0101-0408 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П	м2 поверхности воздуховодов	3,1400000	6228,53	19558
92.	92.	1113-0301-1707 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел	м2	27,9400000	2108,07	58899

1	2	3	4	5	6	7	8
			огнестойкости R-30				
93.	93.	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка с электроприводом	клапан	1,5000000	13332,39	19999
94.	94.	СТПРАЙС	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 150х100, КП-Ж-ОГ	шт	0,5000000	73197,00	36598
95.	95.	СТПРАЙС	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 200х200, КП-Ж-ОГ	шт	0,5000000	73904,79	36952
96.	96.	СТПРАЙС	Клапан огнезадерживающий с электроприводом 400х350, КП-Ж-ОГ	шт	0,5000000	75931,71	37966
97.	97.	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	0,5000000	18455,04	9228
98.	98.	2305-0502-0111 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные дымоудаления с выбросом в сторону 400°, марки ВКРН-А-5,6 ДУ-4, Р 3,0 кВт, n 1450 об/мин ГОСТ 24857-81	комплект	0,5000000	281455,56	140728
99.	99.	СТПРАЙС	Стакан монтажный СК 700-01	шт	0,5000000	34193,57	17097
100.	100.	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	0,5000000	8631,34	4316
		Раздел: Отопление /офисы/					
101.	101.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000000	2987,92	14940
102.	102.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6,2500000	3221,59	20135
103.	103.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8,7500000	3513,39	30742
104.	104.	1116-0501-0204 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м	15,0000000	3880,27	58204

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	трубопровода			
105.	105.	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,0000000	4204,44	21022
106.	106.	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,4950000	168,48	757
107.	107.	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	5,8062500	264,60	1536
108.	108.	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	8,2075000	408,24	3351
109.	109.	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	14,0550000	640,44	9001
110.	110.	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50X8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,7300000	1104,84	5226
111.	111.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	40,0000000	180,99	7240
112.	112.	2304-0905-3201 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	2892,24	2892
113.	113.	2304-0905-3203 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа DAnfOss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	6191,64	6192
114.	114.	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка	кВт	5,6000000	1963,72	10997

1	2	3	4	5	6	7	8
115.	115.	2305-1001-0289 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	28,0000000	2930,04	82041
116.	116.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	10,0000000	4248,82	42488
117.	117.	2304-1008-0501 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, угловой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°C, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	5,0000000	8330,04	41650
118.	118.	2305-1207-1922 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	5,0000000	7390,44	36952
119.	119.	СТПРАЙС	Клапан запорный радиаторный угловой RLV-15	шт	5,0000000	4164,78	20824
120.	120.	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	5,0000000	493,55	2468
		Раздел: Теплоснабжение					
121.	121.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16,2500000	2977,81	48389
122.	122.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5000000	3304,74	14871
123.	123.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,7500000	180,99	3756
124.	124.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,5000000	4248,82	6373

1	2	3	4	5	6	7	8
125.	125.	2304-1009-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5000000	76094,64	38047
126.	126.	2304-1009-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,5000000	69280,92	34640
127.	127.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка с электроприводом	шт.	0,5000000	4837,60	2419
128.	128.	2304-1005-1701 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VF 3, фланцевый, пропускной способностью 0,63 м3/ч, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,5000000	282708,36	141354
129.	129.	2305-1207-2018 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 35, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss	шт.	0,5000000	294433,92	147217
130.	130.	2305-1207-2701 РСНБ РК 2015	Адаптер для установки электроприводов AMV	шт.	0,5000000	24328,08	12164
131.	131.	2304-1001-0801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр	шт.	0,5000000	3912,84	1956
132.	132.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	0,5000000	2344,17	1172
133.	133.	2304-1013-1003 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый У 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение RP 1, Тмакс 110°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	0,5000000	15976,44	7988
134.	134.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2,0000000	4248,82	8498
135.	135.	2304-0902-1905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа	шт.	0,5000000	5126,76	2563

1	2	3	4	5	6	7	8
			LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005				
136.	136.	2304-0902-1906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,5000000	5623,56	8435
137.	137.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,5000000	39896,61	19948
138.	138.	5102-0602-0141 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	0,5000000	138640,00	69320
139.	139.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 76 мм. Установка	шт.	0,5000000	14255,90	7128
140.	140.	2305-1206-0401 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 76 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 25 мм	комплект	0,5000000	11694,67	5847
		Раздел: Тепловой пункт (л.ОВ-5)					
141.	141.	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	0,2500000	43229,42	10807
142.	142.	ТПрайс	Шкаф управления, AQUA КИП EngiEnEEring	шт	0,2500000	129464,29	32366
143.	143.	1311-0701-0103 РСНБ РК 2015	Узел обвязки приборов. Монтаж оборудования	узел	1,2500000	2871,83	3590
144.	144.	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	28158,84	7040
145.	145.	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	1,0000000	46125,72	46126
146.	146.	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	38155,32	38155
147.	147.	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм.	шт.	0,2500000	15551,12	3888
148.	148.	ТПрайс	Прибор учета тепла Ду50	шт	0,2500000	397339,29	99335

1	2	3	4	5	6	7	8
149.	149.	ТПрайс	GSM модем	шт	0,2500000	58446,43	14612
150.	150.	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	0,2500000	21514,50	5379
151.	151.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,2500000	7669,85	24927
152.	152.	2304-0902-0509 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 100, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	81466,56	81467
153.	153.	2304-0902-0508 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,2500000	44073,72	99166
154.	154.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,0000000	4248,82	12746
155.	155.	2304-0902-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	4875,12	14625
156.	156.	1118-0701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	0,5000000	116361,00	58181
157.	157.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,2500000	4291,95	1073
158.	158.	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	168148,44	42037
159.	159.	1116-0602-0302 РСНБ	Регулятор перепада давления	шт.	0,5000000	1461,41	731

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диаметром 32-50 мм. Установка				
160.	160.	2304-1010-0820 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	0,5000000	820369,08	410185
161.	161.	СТПРАЙС	Импульсная трубка AV	шт	0,5000000	4887,00	2444
162.	162.	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	0,2500000	17109,81	4277
163.	163.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,5000000	39896,61	19948
164.	164.	ТПрайс	Циркуляционный насос для системы отопления G 10,0м3/час; H	шт	0,5000000	201004,46	100502
165.	165.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,7500000	7669,85	5752
166.	166.	2304-1001-2104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 80 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	0,7500000	19364,40	14523
167.	167.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,2500000	4291,95	13949
168.	168.	2304-1005-1510 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	168148,44	42037
169.	169.	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	16310,16	48930

1	2	3	4	5	6	7	8
170.	170.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,7500000	4291,95	3219
171.	171.	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5000000	29495,88	14748
172.	172.	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	0,2500000	8414,28	2104
173.	173.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,5000000	39896,61	19948
174.	174.	ТПрайс	Циркуляционный насос для системы горячего водоснабжения G 1,22м3/час; H	шт	0,5000000	102037,50	51019
175.	175.	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	0,2500000	15538,56	3885
176.	176.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	0,2500000	11710,86	2928
177.	177.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,5000000	7669,85	3835
178.	178.	2304-1001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	0,2500000	10175,76	2544
179.	179.	2304-1010-0809 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	820368,00	205092
180.	180.	СТПРАЙС	Импульсная трубка AV	шт	0,5000000	4887,00	2444

1	2	3	4	5	6	7	8
181.	181.	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	0,5000000	4889,04	2445
182.	182.	2305-1101-0116 РСНБ РК 2015	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 32, для системы отопления мощностью от 225 кВт до 250 кВт, Т1 90°С/Т2	шт.	0,5000000	563495,40	281748
183.	183.	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	0,2500000	43229,42	10807
184.	184.	ТПрайс	Шкаф управления, AQVA КИП EnginEEring	шт	0,2500000	168740,18	42185
185.	185.	1311-0701-0103 РСНБ РК 2015	Узел обвязки приборов. Монтаж оборудования	узел	1,2500000	2871,83	3590
186.	186.	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	28158,84	7040
187.	187.	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм	шт.	1,0000000	46125,72	46126
188.	188.	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	38155,32	38155
189.	189.	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 120 мм.	шт.	0,2500000	15551,12	3888
190.	190.	ТПрайс	Прибор учета тепла, Ду32	шт	0,2500000	362379,46	90595
191.	191.	ТПрайс	GSM модем	шт	0,2500000	58446,43	14612
192.	192.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	0,2500000	11710,86	2928
193.	193.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2,7500000	4291,95	11803
194.	194.	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,7500000	29495,88	81114

1	2	3	4	5	6	7	8
195.	195.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	0,2500000	7669,85	1917
196.	196.	2304-1005-1509 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	147254,76	36814
197.	197.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	0,2500000	1325,39	331
198.	198.	2304-1010-0808 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 8 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	741719,16	185430
199.	199.	СТПРАЙС	Импульсная трубка AV	шт	0,5000000	4887,00	2444
200.	200.	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	0,2500000	1314,34	329
201.	201.	2304-1009-0807 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,2500000	87867,72	21967
202.	202.	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	0,2500000	11710,86	2928
203.	203.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,5000000	39896,61	19948
204.	204.	ТПрайс	Циркуляционный насос для системы отопления G 2,23м3/час; 6	шт	0,5000000	74491,07	37246
205.	205.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	0,7500000	4291,95	3219
206.	206.	2304-1001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	8414,28	8414

1	2	3	4	5	6	7	8
207.	207.	2304-1005-1504 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	134373,60	33593
208.	208.	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	0,2500000	1325,39	331
209.	209.	2304-1010-0806 РСНБ РК 2015	Регулятор перепада давления DPR, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа DAnfOss	шт.	0,2500000	686869,20	171717
210.	210.	СТПРАЙС	Импульсная трубка AV	шт	0,5000000	4887,00	2444
211.	211.	1116-0601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные. Установка	шт.	0,2500000	6182,65	1546
212.	212.	2304-1010-2102 РСНБ РК 2015	Ограничитель температуры воды MTCV 20 для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения, диапазон настройки от 35°С до 70°С, PN 10, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	0,2500000	71299,44	17825
213.	213.	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,7500000	4248,82	7435
214.	214.	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,7500000	17781,12	13336
215.	215.	2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	0,5000000	16311,24	8156
216.	216.	2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	0,2500000	2585,52	646
217.	217.	2304-1001-0403 РСНБ	Клапан обратный подъемный	шт.	0,2500000	3032,64	758

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91				
218.	218.	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка	фильтр	0,2500000	3755,73	939

ИТОГО: 24387159

В том числе :

Накладные расходы			3238206
Сметная прибыль			1737233
Итого с временными	2,23 %	522994	24910153
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	359635	25269788
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		25756493
Итого с НДС	12 %	3090779	28847272

Заказчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

(наименование организации)

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №9 май 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Жилая часть. В1 Водопровод хозяйственно-питьевой					
1.	1.	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	0,8450000	4503,29	3805
2.	2.	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	18,2000000	4356,83	79294
3.	3.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24,0500000	4501,72	108266
4.	4.	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9,7500000	3881,48	37844
5.	5.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3,9000000	3304,74	12888
6.	6.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	19,5000000	187,31	3653

1	2	3	4	5	6	7	8
			водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм				
7.	7.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	37,7000000	182,42	6877
8.	8.	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004550	4425095,90	2013
9.	9.	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 529 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4568200	33348,24	15234
10.	10.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4550000	2573,21	1171
11.	11.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	0,6500000	26884,41	17475
12.	12.	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 500 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	-0,4550000	289,14	-132
13.	13.	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	656,5000000	3917,55	2571873
14.	14.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	526,5000000	3483,54	1834086
15.	15.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	182,0000000	3154,71	574157
16.	16.	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX	м трубопровода	856,0500000	928,19	794576
17.	17.	2111-0404-1515 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D	м	17,8750000	1276,56	22819

1	2	3	4	5	6	7	8
			90,5 мм, толщина изоляции 13 мм				
18.	18.	2111-0404-1508 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 48,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	10,7250000	716,04	7680
19.	19.	2111-0404-1511 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 60,3 мм, толщина изоляции 13 мм	м	26,4550000	865,08	22886
20.	20.	2111-0404-1507 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 42,4 мм, толщина изоляции 13 мм	м	722,1500000	611,28	441436
21.	21.	2111-0404-1505 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука K-FLEX-EC, D 26,9 мм, толщина изоляции 13 мм	м	164,4500000	452,52	74417
22.	22.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,5000000	585,36	3805
23.	23.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1365,0000000	182,42	248998
24.	24.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,3000000	4291,95	5580
25.	25.	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	0,6500000	14400,72	9360
26.	26.	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16чбр	шт.	0,6500000	8839,80	5746
27.	27.	2304-0702-0506 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,6000000	6350,40	16511
28.	28.	2304-0702-0505 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,6000000	4658,04	12111
29.	29.	2304-0702-0501 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	0,6500000	911,52	592
30.	30.	2304-0902-3129 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 2", DN 50	шт.	0,6500000	9042,84	5878
31.	31.	2304-0902-3127 РСНБ	Кран шаровый с резьбой 1 1/4", DN	шт.	23,4000000	3304,80	77332

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	32				
32.	32.	2304-0902-3126 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 1", DN 25	шт.	46,8000000	2250,72	105334
33.	33.	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4", DN 20	шт.	58,5000000	1541,16	90158
34.	34.	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 10 мм, длиной 0,5 м	комплект	46,8000000	407,16	19055
35.	35.	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,3000000	650,16	845
36.	36.	2302-0101-0615 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	0,6500000	1531,44	995
37.	37.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	0,6500000	36291,12	23589
38.	38.	2303-0301-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч	шт.	0,6500000	131166,00	85258
39.	39.	2304-0901-0107 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые, DN 80	шт.	1,3000000	38843,28	50496
40.	40.	2302-0101-1023 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,3000000	619,92	806
41.	41.	2301-0103-0208 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 80, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,9750000	3475,44	3389
42.	42.	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина	м	1,3000000	1662,12	2161

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75				
43.	43.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0520000	19522,50	1015
44.	44.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,3000000	182,42	237
45.	45.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	0,9750000	187,31	183
46.	46.	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка коллекторов распределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	5,2000000	6142,39	31940
47.	47.	2305-1313-0207 РСНБ РК 2015	Распределительный коллектор ф32 мм L-2м /на 8 ответвления/	шт.	5,2000000	20578,32	107007
48.	48.	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	41,6000000	36291,12	1509710
49.	49.	2303-0301-0301 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	41,6000000	19465,92	809782
50.	50.	2304-0702-0504 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	5,2000000	2979,72	15495
51.	51.	2304-0902-3125 РСНБ РК 2015	Кран шаровый с резьбой 3/4", DN 20	шт.	41,6000000	1541,16	64112
52.	52.	2302-0902-4901 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический	шт.	83,2000000	781,92	65056
53.	53.	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	41,6000000	408,24	16983
54.	54.	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	62,4000000	731,16	45624
55.	55.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	м	104,0000000	182,42	18971

1	2	3	4	5	6	7	8
			водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм				
56.	56.	2304-1001-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч9п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	5,2000000	3707,64	19280
57.	57.	2304-1007-0504 РСНБ РК 2015	Клапан редукционный /регулятор давления/, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	5,2000000	172846,44	898801
58.	58.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	0,6500000	39896,61	25933
59.	59.	Т	Насосная станция хоз.питьевого назначения, тип GWFK20/V-18-14-03388.1.1 в комплекте с насосами XYlEM LOwArA	шт.	0,6500000	1151566,96	748519
60.	60.	1118-0401-0103 РСНБ РК 2015	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,2 м3. Установка	бак	1,3000000	10359,82	13468
61.	61.	2305-1203-0201 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.	1,3000000	111831,84	145381
62.	62.	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3,9000000	4291,95	16739
63.	63.	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,3000000	7669,85	9971
64.	64.	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,6000000	9360,36	24337
65.	65.	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,3000000	14239,80	18512

1	2	3	4	5	6	7	8
66.	66.	2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр	шт.	1,3000000	8839,80	11492
67.	67.	2304-1012-0102 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый	шт.	2,6000000	10289,16	26752
68.	68.	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый	шт.	1,3000000	14870,52	19332
69.	69.	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2,6000000	3557,62	9250
70.	70.	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5,2000000	1166,40	6065
71.	71.	2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2,6000000	1938,60	5040
72.	72.	2113-0816-2201 РСНБ РК 2015	Виброизолирующее основание для насосной станции	м2	0,3120000	1478,52	461
73.	73.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных столбиков	м3	0,0351000	19522,50	685
74.	74.	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	7,8000000	4356,83	33983
75.	75.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16,2500000	4501,72	73153
76.	76.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2,6000000	2254,06	5861
77.	77.	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	4,5500000	650,16	2958
78.	78.	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°,	шт.	5,8500000	469,80	2748

1	2	3	4	5	6	7	8
			наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001				
79.	79.	2302-0101-0174 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	3,2500000	1077,84	3503
80.	80.	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,3000000	1861,92	2420
81.	81.	2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,3000000	584,28	760
82.	82.	2304-1012-0104 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый	шт.	1,3000000	14870,52	19332
83.	83.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	18,8500000	182,42	3439
84.	84.	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	7,8000000	187,31	1461
		Раздел: Горячее водоснабжение, Т3, Т4					
85.	85.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,5000000	4501,72	146306
86.	86.	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	26,0000000	3881,48	100918
87.	87.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	22,1000000	3304,74	73035
88.	88.	1116-0301-0203 РСНБ	Трубопроводы водоснабжения из	м		2977,81	745196

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	36.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	14719,36	14719
37.	37.	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	6003,72	6004
38.	38.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,0000000	3893,51	23361
39.	39.	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1561,68	1562
40.	40.	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,0000000	761,40	1523
41.	41.	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	1561,68	4685
42.	42.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	комплект	1,0000000	1251,72	1252
43.	43.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	1,0000000	14719,36	14719
44.	44.	ТПрайс	АВР Я8302-3466	шт	1,0000000	259910,71	259911
45.	45.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	4,0000000	14719,36	58877
46.	46.	ТПрайс	ШУВ-1	шт	2,0000000	51607,14	103214
47.	47.	ТПрайс	Блок управления огнезадерживающим клапаном БУОК-1 СВТ667.13-222	шт	2,0000000	17561,89	35124
48.	48.	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000000	7151,41	7151
49.	49.	СТ	Автоматический выключатель АП-50Б-3МТ-32А	шт	1,0000000	5882,14	5882

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	50.	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт	шт.	5,0000000	14719,36	73597
51.	51.	2307-0201-0309 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	5,0000000	12971,88	64859
52.	52.	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	40,0000000	3893,51	155740
53.	53.	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	1561,68	7808
54.	54.	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	35,0000000	761,40	26649
55.	55.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины 3L+N+PE	комплект	5,0000000	1251,72	6259
		Раздел: Аппараты управления напряжением до 1000В					
56.	56.	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка	шт.	2,0000000	10026,32	20053
57.	57.	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка	шт.	2,0000000	6622,06	13244
58.	58.	2307-0208-0704 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 400 В, типа ИЭК	шт.	2,0000000	1649,16	3298
59.	59.	2307-0206-0101 РСНБ РК 2015	Переключатели пакетные ПВ 3-16	шт.	2,0000000	2016,36	4033
60.	60.	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Монтаж звонков электрических с кнопкой	шт	72,0000000	1675,84	120660
61.	61.	2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые с кнопкой	шт.	72,0000000	806,76	58087
		Раздел: Обогрев водосточных воронок					

1	2	3	4	5	6	7	8
			==				
62.	62.	1311-0201-0104 РСНБ РК 2015	Монтаж терморегулятора . Установка	шт.	4,0000000	5425,71	21703
63.	63.	СТПРАЙС	Терморегулятор электронный DEvirEg 610	шт.	4,0000000	41657,14	166629
64.	64.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	3,0000000	1175,02	3525
65.	65.	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КЗН16-10-У3	шт.	3,0000000	125,28	376
66.	66.	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 м кабеля кг. Прокладка с креплением накладными скобами	1400,0000000		1024,28	1433986
67.	67.	СТПРАЙС	Кабель нагревательный двужильный DTIV-9	к-т	140,0000000	44675,36	6254550
68.	68.	1308-0201-2101 РСНБ РК 2015	Муфта. Монтаж	шт.	3,0000000	1158,10	3474
69.	69.	СТПРАЙС	Муфта термоусадочная DEviCriMP	шт.	3,0000000	11070,00	33210
		Раздел: Кабельная продукция	==				
70.	70.	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5500,0000000	165,97	912847
71.	71.	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9000,0000000	194,96	1754606
72.	72.	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1700,0000000	275,24	467906
73.	73.	1308-0206-2207 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	125,0000000	668,46	83557

1	2	3	4	5	6	7	8
74.	74.	1308-0206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	403,0000000	1492,48	601469
75.	75.	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	0,1122000	120131,64	13479
76.	76.	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	4,1973000	185949,00	780484
77.	77.	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	8,0733000	292745,88	2363425
78.	78.	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4	км	1,8360000	449145,00	824630
79.	79.	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6	км	2,1114000	659316,24	1392080
80.	80.	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5	км	0,3672000	481673,52	176871
81.	81.	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4	км	0,0153000	752446,80	11512
82.	82.	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6	км	0,0561000	1077949,08	60473
83.	83.	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10	км	0,0948600	1779343,20	168788
84.	84.	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25	км	0,1377000	4404846,96	606547
85.	85.	2306-0201-4303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 7х1,5	км	0,0612000	511054,92	31277

Раздел: Электроустановочные изделия

1	2	3	4	5	6	7	8
86.	86.	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	567,0000000	895,45	507718
87.	87.	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	180,0000000	930,81	167545
88.	88.	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	567,0000000	456,84	259028
89.	89.	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	180,0000000	1340,28	241250
90.	90.	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	747,0000000	113,40	84710
91.	91.	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки, типа ИЭК	шт.	2490,0000000	113,40	282366
92.	92.	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой установки, типа ИЭК	шт.	50,0000000	197,64	9882
93.	93.	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для открытой установки, типа У996 со сжимом К1900	шт.	20,0000000	260,28	5206
	Раздел: Трубы						
94.	94.	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	13195,0000000	431,18	5689396
95.	95.	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	2970,0000000	482,81	1433958
96.	96.	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	136,0000000	490,93	66766
97.	97.	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	350,0000000	25,92	9072
98.	98.	2301-0504-0102 РСНБ	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ	м		32,40	410022

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диаметром 20 мм		12655,0000000		
99.	99.	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	190,0000000	47,52	9029
100.	100.	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	2970,0000000	70,20	208494
101.	101.	2301-0504-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 70 мм	м	136,0000000	163,30	22208
102.	102.	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	14,0000000	748,25	10475
103.	103.	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10,0000000	1006,10	10061
104.	104.	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	14,0000000	1034,64	14485
105.	105.	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	10,0000000	1338,12	13381
		Раздел: Заземление и молниезащита					
106.	106.	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 40х4 мм. Монтаж в подливке пола	м	160,0000000	647,90	103664
107.	107.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 25х4 мм. Монтаж оборудования	м	300,0000000	744,42	223327
108.	108.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж	шт.	75,0000000	1175,02	88127
109.	109.	2307-0202-0501 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	75,0000000	197,64	14823
110.	110.	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	60,0000000	614,35	36861
111.	111.	1308-0208-0204 РСНБ	Проводник заземляющий скрыто из	м		544,54	136135

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола		250,0000000		
112.	112.	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	3996,50	15986
113.	113.	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	720,0000000	992,96	714928
114.	114.	2306-0902-0309 РСНБ РК 2015	Провода силовые ПВ3 сечением 1х4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,7344000	157394,88	115591
		Раздел: Светотехническое оборудование					
115.	115.	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах	шт.	14,0000000	6928,74	97002
116.	116.	СТПРАЙС	Светильник потолочный ALS.OPL 236	шт.	14,0000000	17799,75	249196
117.	117.	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах	шт.	14,0000000	3856,47	53991
118.	118.	СТПРАЙС	Светильник потолочный ALS.OPL 136	шт.	14,0000000	18526,82	259375
119.	119.	1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах	шт.	44,0000000	8080,80	355555
120.	120.	СТПРАЙС	Светильник потолочный OPL/S 418	шт.	44,0000000	12311,04	541686
121.	121.	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	2,0000000	3122,27	6245
122.	122.	СТПРАЙС	Светильник натенный NBT17F123	шт.	2,0000000	10991,89	21984
123.	123.	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах	шт.	81,0000000	3856,47	312374
124.	124.	СТПРАЙС	Светильник потолочный С360 1Х32	шт.	81,0000000	17803,61	1442092
125.	125.	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах	шт.	76,0000000	6928,74	526584

1	2	3	4	5	6	7	8
126.	126.	СТПРАЙС	Светильник потолочный RKL218	шт.	76,0000000	24625,93	1871571
127.	127.	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,0000000	2355,42	4711
128.	128.	СТПРАЙС	Световой указатель "Выход" PC180	шт.	2,0000000	19111,18	38222
129.	129.	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах	шт.	63,0000000	6928,74	436511
130.	130.	СТПРАЙС	Светильник потолочный ALS.OPL 218	шт.	63,0000000	17144,04	1080074
131.	131.	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах	шт.	20,0000000	3856,47	77129
132.	132.	СТПРАЙС	Светильник потолочный CD LED 1x18	шт.	20,0000000	32553,32	651066
133.	133.	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	294,0000000	156,60	46040
134.	134.	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	76,0000000	547,56	41615
135.	135.	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В, мощность 23 Вт, цоколь E27	шт.	3,0000000	704,16	2112
136.	136.	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные,напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	252,0000000	1400,76	352992
137.	137.	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Датчик движения. Монтаж оборудования	шт.	27,0000000	2352,84	63527
138.	138.	СТПРАЙС	Датчик движения MS-20B	шт.	27,0000000	2331,64	62954
		Раздел: Пусковая аппаратура и электроустановочные изделия					
139.	139.	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	253,0000000	758,39	191872
140.	140.	2307-0218-1502 РСНБ	Выключатель одноклавишный с	шт.		382,32	96727

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		253,0000000		
141.	141.	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	19,0000000	853,12	16209
142.	142.	2307-0218-1802 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	19,0000000	1016,28	19309
143.	143.	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,0000000	2808,59	2809
144.	144.	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,0000000	12272,04	12272
145.	145.	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки для установки выключателей и розеток	шт.	192,0000000	113,40	21773
146.	146.	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	90,0000000	1175,02	105752
147.	147.	2307-0202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные для скрытой установки, типа ИЭК	шт.	90,0000000	113,40	10206
148.	148.	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Фото-реле. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2352,84	2353
149.	149.	СТПРАЙС	Фотореле PS-1	шт.	1,0000000	926,68	927
150.	150.	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	110,0000000	2318,02	254983
151.	151.	2307-0219-0103 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	110,0000000	158,76	17464
152.	152.	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	30,0000000	1273,70	38211
153.	153.	2307-0219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	30,0000000	203,04	6091

1	2	3	4	5	6	7	8
154.	154.	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная на 4 контакта	шт.	255,0000000	1531,44	390517
155.	155.	2307-0219-0402 РСНБ РК 2015	Крюк изолированный У623БУХЛ3	шт.	255,0000000	392,04	99970
156.	156.	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка потолочная РПУХЛ3	шт.	255,0000000	380,16	96941
157.	157.	ТПрайс	Плита электрическая бытовая, С 010-8кВт,RiKA C010 WHiTE	шт	72,0000000	53571,43	3857143

ИТОГО: 57224271

В том числе :

Накладные расходы			6365467
Сметная прибыль			3799996
Итого с временными	2,23 %	1143989	58368260
Итого с зимними удорожаниями	1,5 %	786659	59154919
Итого с непредвиденными работами и затратами,	2 %		60219531
Итого с НДС	12 %	7226344	67445875

Заказчик

_____
(наименование организации)

_____
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

_____
(наименование организации)

_____
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Форма 2-В

Заказчик: ТОО "ANSAR engineering"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Южная Группа Компаний"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство 5-ти этажного жилого с наружными инженерными сетями расположенные по адресу: г.Актобе мкр.12
(наименование, адрес)

Объект: Жилой 5-ти этажный дом, Пятно №1
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №65 от "04" мая 2017 года

Акт приемки выполненных работ №11 июнь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Стены и перегородки из полистиролбетона. АР-35, 36					
1.	1.	1107-0405-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые наружные. Установка	м3 сборных конструкций	45,1500000	3344,90	151022
2.	2.	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 210 мм ГОСТ 16381-77	м3	45,1500000	28264,68	1276150
3.	3.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2290625	651652,20	149269
4.	4.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	575,0000000	1473,12	847044
5.	5.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,1500000	20463,84	23533
6.	6.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	4,3125000	14177,16	61139
7.	7.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	47,6250000	5789,15	275708

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	2111-0401-0512 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 150 мм ГОСТ 16381-77	м3	47,6250000	28264,68	1346105
9.	9.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2867500	651652,20	186861
10.	10.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	850,0000000	1473,12	1252152
11.	11.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,7000000	20463,84	34789
12.	12.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,3125000	14177,16	89493
13.	13.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	38,3582250	5789,15	222061
14.	14.	2111-0401-0511 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 90 мм ГОСТ 16381-77	м3	38,3582250	29255,04	1122171
15.	15.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1539000	651652,20	100289
16.	16.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1140,0000000	1473,12	1679357
17.	17.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	2,2800000	20463,84	46658
18.	18.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	8,5500000	14177,16	121215
19.	19.	1107-0405-0102 РСНБ РК 2015	Панели стеновые внутренние. Установка	м3 сборных конструкций	26,9100000	5789,15	155786
20.	20.	2111-0401-0511 РСНБ РК 2015	Плиты полистиролбетонные D250, толщиной 90 мм ГОСТ 16381-77	м3	26,9100000	29255,04	787253
21.	21.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1080000	651652,20	70378
22.	22.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная "ТУТАН" в баллончике емкостью 750 мл	шт.	800,0000000	1473,12	1178496

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	23.	2113-0205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	1,6000000	20463,84	32742
24.	24.	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	6,0000000	14177,16	85063
		Раздел: Кровля					
25.	25.	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,8500000	959,06	10406
26.	26.	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,8500000	825,44	8956
27.	27.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,8940400	24929,64	22288
28.	28.	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,9545000	17458,10	34096
29.	29.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0151900	45084,26	457
30.	30.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0151900	277616,16	4217
31.	31.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	10,8500000	898,57	9749
32.	32.	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701, толщина 30 мм	м2 стяжки	10,8500000	58,46	634
33.	33.	1112-0101-1602 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	10,8500000	317,30	3443

1	2	3	4	5	6	7	8
34.	34.	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	10,8500000	2979,73	32330
35.	35.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	29,0625000	2277,28	66184
36.	36.	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,4562813	295590,60	134872
37.	37.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0465500	827027,74	38498
38.	38.	1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	23,2500000	3032,81	70513
39.	39.	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	23,7500000	181,76	4317
40.	40.	СТ	Доплата за хромирование в заводских условиях	т	0,3902500	101964,96	39792
41.	41.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	12,9000000	2277,28	29377
42.	42.	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,2025450	260026,20	52663
		Раздел: Фасад, АР-14.1, 11, 35					
43.	43.	1115-0213-0103 РСНБ РК 2015	Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	566,4000000	9354,12	5298175
44.	44.	2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	70,9575750	27342,36	1940148
45.	45.	2111-0401-0403 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 с добавкой	м3	11,2945000	24929,64	281568

1	2	3	4	5	6	7	8
			антипирена ГОСТ 32310-2012				
46.	46.	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	120,7000000	1450,46	156966
47.	47.	1108-0701-0104 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 1108-0701-0101, 1108-0701-0102 до 31м	м2 вертикальной проекции	120,7000000	809,95	97760
48.	48.	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	120,7000000	1679,22	202682
		Раздел: Окна, витражи, АР-15					
49.	49.	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	41,2350000	5879,87	242457
50.	50.	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных	м2	61,4250000	3747,97	230219
51.	51.	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	41,2350000	24280,56	1001209
52.	52.	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	61,4250000	21268,44	1306414
53.	53.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-102,6600000	8150,76	-836757
54.	54.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	102,6600000	9662,76	991979

1	2	3	4	5	6	7	8
55.	55.	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	48,6200000	5905,11	287107
56.	56.	2109-0203-0108 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	48,6200000	20713,32	1007082
57.	57.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	102,6600000	1789,12	183671
58.	58.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	71,5000000	2129,76	152278
59.	59.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	71,5000000	2277,28	162826
60.	60.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	14,4500000	1233,36	17637
61.	61.	1109-0403-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж	м2	131,8950000	18848,76	2486058
62.	62.	2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	--	34831,08	1
63.	63.	2109-0304-0205 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	120,7000000	80887,68	9763143
64.	64.	2113-0510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-120,7000000	8150,76	-983797
65.	65.	2113-0510-0603 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный энергосберегающий СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	120,7000000	9662,76	1166295
66.	66.	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015	Доски подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до	м2 проемов	46,1700000	1789,12	82604

1	2	3	4	5	6	7	8
			2 м				
67.	67.	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	26,5500000	2129,76	56545
68.	68.	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	26,5500000	2277,28	60462
69.	69.	2109-0205-0309 РСНБ РК 2015	Слив металлопластик, шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	5,3100000	1233,36	6549
		Раздел: Двери, АР-16					
70.	70.	1110-0108-0102 РСНБ РК 2015	Двери металлические с утепленными полотнами. Установка	м2 полотна	46,8675000	2544,10	119235
71.	71.	1107-0516-0109 РСНБ РК 2015	Коробки окон и дверей. Герметизация пеной монтажной	м шва	105,2500000	782,74	82383
72.	72.	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	45,4680000	1473,12	66980
73.	73.	2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,7075000	47946,60	33922
74.	74.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	0,7075000	83036,88	58749
75.	75.	2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2	2,1000000	83036,88	174377
76.	76.	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	49,3450000	40225,68	1984936
77.	77.	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	0,2025000	29327,40	5939
78.	78.	2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками	шт.	27,0000000	6029,64	162800
79.	79.	2109-0404-1006 РСНБ	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	27,0000000	3864,24	104334

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
80.	80.	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной	шт.	20,7500000	4125,60	85606
81.	81.	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	113,5050000	4046,74	459325
82.	82.	2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92	м2	1,0500000	17355,60	18223
83.	83.	2109-0102-0108 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние СТ РК 943-92	м2	112,4550000	17665,56	1986581
84.	84.	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	120,0000000	529,20	63504
85.	85.	2109-0404-1006 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	60,0000000	3864,24	231854
86.	86.	2109-0404-0328 РСНБ РК 2015	Замок-защелка	шт.	60,0000000	1941,84	116510
		Раздел: Отделка, АР-17,18					
87.	87.	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из плит типа "ArMsTrOng". Устройство	м2	103,3775000	2761,30	285456
88.	88.	2203-0301-0105 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из плит типа "ArMsTrOng" в комплекте с креплением	м2	103,3775000	3018,60	312055
89.	89.	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	893,0575000	524,50	468406
90.	90.	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	893,0575000	1342,29	1198741
91.	91.	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Грунтовка простая	м2 окрашиваемой поверхнос	254,4400000	130,20	33128

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
92.	92.	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	295,3900000	4412,34	1303361
93.	93.	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных	м2 отделываемой поверхности	2822,4000000	1794,30	5064224
94.	94.	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2822,4000000	472,65	1334011
95.	95.	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	295,3900000	6403,47	1891521
		Раздел: Полы, АР-19,20					
96.	96.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	26,2850000	2239,61	58868
97.	97.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0367990	45084,26	1107
98.	98.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0367990	277616,16	10216
99.	99.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	26,2850000	1077,17	28313
100.	100.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	26,2850000	1064,64	27984
101.	101.	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих	м2 покрытия	26,2850000	4248,81	111680

1	2	3	4	5	6	7	8
			смесей. Устройство				
102.	102.	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,1225000	925,97	29744
103.	103.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,8100000	2239,61	39888
104.	104.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0249340	45084,26	750
105.	105.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0249340	277616,16	6922
106.	106.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,8100000	1077,17	19184
107.	107.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,8100000	1444,87	25733
108.	108.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	58,4875000	2239,61	130989
109.	109.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0818825	45084,26	2463
110.	110.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0818825	277616,16	22732
111.	111.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	58,4875000	1077,17	64501
112.	112.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	58,4875000	1064,64	62268
113.	113.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	58,4875000	1374,44	80388
114.	114.	1111-0101-1110 РСНБ	Основания	м2 стяжки	58,4875000	861,84	50407

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015					
115.	115.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	58,4875000	2937,64	171815
116.	116.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	80,2725000	498,93	40050
117.	117.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	11,8825000	692,66	8230
118.	118.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	0,3671693	25725,60	9446
119.	119.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0166355	45084,26	500
120.	120.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0166355	277616,16	4618
121.	121.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,8825000	1077,17	12799
122.	122.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	11,8825000	570,34	6777
123.	123.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	11,8825000	5802,31	68946
124.	124.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15,1000000	2170,52	32775
125.	125.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	17,3350000	692,66	12007
126.	126.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35	м3	0,5356515	25725,60	13780

1	2	3	4	5	6	7	8
			кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012				
127.	127.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0242690	45084,26	730
128.	128.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0242690	277616,16	6737
129.	129.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,3350000	1077,17	18673
130.	130.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	17,3350000	570,34	9887
131.	131.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,3350000	2239,61	38824
132.	132.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	17,3350000	5176,60	89736
133.	133.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	29,8000000	2170,52	64682
134.	134.	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит экструзированного пенополистирола	м2 изолируемой поверхности	72,5400000	692,66	50245
135.	135.	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,2414860	25725,60	57664
136.	136.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1015560	45084,26	3055
137.	137.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1015560	277616,16	28194
138.	138.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	72,5400000	1077,17	78138

1	2	3	4	5	6	7	8
139.	139.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	72,5400000	570,34	41373
140.	140.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	72,5400000	1374,44	99702
141.	141.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	72,5400000	861,84	62518
142.	142.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	72,5400000	2937,64	213097
143.	143.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	75,5350000	498,93	37686
144.	144.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0618135	45084,26	1860
145.	145.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0618135	277616,16	17160
146.	146.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,1525000	1077,17	47560
147.	147.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	44,1525000	570,34	25182
148.	148.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	44,1525000	5802,31	256186
149.	149.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	53,9925000	2170,52	117192
150.	150.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0967050	45084,26	2909
151.	151.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0967050	277616,16	26847
152.	152.	1111-0101-1101 РСНБ	Стяжки цементные толщиной 20 мм.	м2 стяжки	69,0750000	1077,17	74405

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
153.	153.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	69,0750000	570,34	39396
154.	154.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	69,0750000	2239,61	154701
155.	155.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	69,0750000	5176,60	357574
156.	156.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	47,4450000	2170,52	102980
157.	157.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3061800	45084,26	9211
158.	158.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3061800	277616,16	85001
159.	159.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	218,7000000	1077,17	235576
160.	160.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	218,7000000	570,34	124734
161.	161.	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	218,7000000	1374,44	450590
162.	162.	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания	м2 стяжки	218,7000000	861,84	188483
163.	163.	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого	м2 покрытия	218,7000000	2937,64	642463
164.	164.	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	227,3250000	498,93	113418
165.	165.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	73,5875000	1077,17	79266

1	2	3	4	5	6	7	8
166.	166.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	73,5875000	5802,31	426977
167.	167.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	89,9875000	2170,52	195320
168.	168.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1611750	45084,26	4849
169.	169.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1611750	277616,16	44745
170.	170.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	115,1250000	1077,17	124009
171.	171.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	115,1250000	570,34	65661
172.	172.	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	115,1250000	2239,61	257835
173.	173.	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	115,1250000	5176,60	595956
174.	174.	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	79,0750000	2170,52	171634
175.	175.	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5104500	45084,26	15352
176.	176.	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5104500	277616,16	141668
177.	177.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	364,5000000	1077,17	392627
178.	178.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	364,5000000	570,34	207890