СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140010872-20170704-59308526
1.1. Номер учетной системы 00000000038
2. Дата выписки 04.07.2017
3. Дата совершения оборота 26.06.2017
4. Исправленный ✓
4.1 Дата 26.06.2017
4.2 Номер 00000000038
4.3 Регистрационный номер ESF-041140010872-20170626-72637201
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140010872
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КОШЕК БАТЫРА, д. 25Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0048092
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер Акт выполненных работ №0000000007
11.2. Дата 26.06.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ764500239870001617
15. БИК ASFBKZKA
16. Наименование банка АО "Банк Астаны"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 130940001531
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 34
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 041140010872
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КОШЕК БАТЫРА, д. 25Б
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 130940001531
23.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Текели"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. АБЫЛАЙ ХАНА, д. 34

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 40
24.2 Дата 17.04.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ07070103KSN0923000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа 821
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области			1	11183991.96	11183991.96			11183991.96	12%	1342079.04	12526071		
					Всего по счету:	11183991.96		0.00	11183991.96		1342079.04	12526071.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

sK0hNE+viz5VyMvvHhIg/ykis1ZQPNOqvCTXnm3bZMWo/cTRT+dPzTrpMiuzL03uSkB3C/J5qHGHN1GDqhfiNQ==

ЕСБЕРГЕНОВ НУРЖАН МАЙЛАШЕВИЧ

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-041140010872-20170626-72637201
1.1. Номер учетной системы 00000000038
2. Дата выписки 26.06.2017
3. Дата совершения оборота 26.06.2017
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 041140010872
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КОШЕК БАТЫРА, д. 25Б
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0048092
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер Акт выполненных работ №0000000007
11.2. Дата 26.06.2017
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ764500239870001617
15. БИК ASFBKZKA
16. Наименование банка АО "Банк Астаны"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 060140013977
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 131

Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E [x] Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 041140010872
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. КОШЕК БАТЫРА, д. 25Б
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 060140013977
23.2 Наименование Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Талдыкорган, ул. Т.ШЕВЧЕНКО, д. 131

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 40
24.2 Дата 17.04.2017
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ07070103KSN0923000
30. Код товаров, работ, услуг
31. Назначение платежа 821
32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области			1	11183991.96	11183991.96			11183991.96	12%	1342079.04	12526071		
					Всего по счету:	11183991.96		0.00	11183991.96		1342079.04	12526071.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

iZXZ82BArR4/mOsCk67vi2LB6dwlYOekMz6IKaKn4Rnr14g4s5pdgLgkiNNkIjGVQ0YSjcYoGcd2LtZdw2r+fw==

ЕСБЕРГЕНОВ НУРЖАН МАЙЛАШЕВИЧ

Объект: Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области

Сметная стоимость строительства	-	**537 984 116,25**	**тенге**
Финансирование 2015г	-	**98 449 000,00**	**тенге**
Финансирование 2016г	-	**422 009 045,25**	**тенге**
Финансирование 2017г	-	**17 526 071,00**	**тенге**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели"
БИН 130 940 001 531, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ070 701 03 KSN 092 3000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства **17 526 071,00 тенге**
б) отчетный период **12 526 071,00 тенге**

АКТ
выполненных работ за июнь 2017 года
договор №40 от 17.04.2015 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь месяц 2017г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области**	**тенге**	**12 526 071,00**						**12 526 071,00**	**1 342 079,04**	**17 526 071,00**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции г. Текели"
_____ **Кызылбаев Г.Т.**

Технический надзор
_____

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»

Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Наименование Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт
приемки выполненных работ
за июнь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 7 Теплоизоляционные работы Участок №4 от ТК2-11 до ТК2-15								
1	Е13-29-5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03	847	81,85	0,14	69327	119	2202	0,0141	12
		м2		2,84	0,05	2405	42	90	0,0003	–
2	Е26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	934	156,28	13,79	145966	12880	91214	0,534	499
		м трубопровода		92,48	5,18	86376	4838	100	0,025	23
3	Е26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	410	156,28	13,79	64075	5654	40041	0,534	219

	м трубопровода		92,48	5,18	37917	2124	100	0,025	10
4 Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	8	107,34	10,4	859	83	508	0,348	3
	м трубопровода		59,63	3,83	477	31	100	0,019	–
5 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	8	90,91	8,47	727	68	414	0,281	2
	м трубопровода		48,6	3,15	389	25	100	0,015	–
6 1-3-6070	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	204,05	3035		619292				
	м2								
7 1-3-6057	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77	418	2788		1165384				
	м2								
8 1-3-6070	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77	150	3035		455250				
	м2								

9	1-3-6056				
		Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	144	2639	380016
		м2			
10	1-3-6067				
		Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	1,92	2639	5067
		м2			
11	1-3-6055				
		Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 28 мм ГОСТ 16381-77	1,82	2409	4384
		м2			
12	1-3-6067				
		Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 32 мм ГОСТ 16381-77	1,52	2639	4011
		м2			
13	1-3-6054				
		Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 26 мм ГОСТ 16381-77	1,37	2285	3130
		м2			

14	Е26-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	2700	156,28	13,79	421956	37233	263682	0,534	1442
		м трубопровода		92,48	5,18	249696	13986	100	0,025	68
15	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	10	107,34	10,4	1073	104	634	0,348	3
		м трубопровода		59,63	3,83	596	38	100	0,019	–
16	Е26-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	210	107,34	10,4	22541	2184	13326	0,348	73
		м трубопровода		59,63	3,83	12522	804	100	0,019	4
17	Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя до 40 мм	55	90,91	8,47	5000	466	2846	0,281	15
		м трубопровода		48,6	3,15	2673	173	100	0,015	1
		Всего прямые затраты				**3368058**	**58791**			**2268**
						393051	**22061**			**106**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2916215				
		Накладные расходы, тенге				414867				
		- заработная плата, тенге				62230				
		- трудоемкость, чел-ч				207				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				226976				

Всего	**4009901**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	48119
- сметная заработная плата, тенге	6785
- нормативная трудоемкость, чел-ч	38
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	94958
- сметная заработная плата, тенге	43681
- нормативная трудоемкость, чел-ч	266
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40580
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16232
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4209790**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**11508620**
- материалы, тенге	7981680
- сметная заработная плата, тенге	1600105
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2885
Налог (2 %)	230172
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**11738792**
НДС (12 %)	1408655
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13147447**
*** Всего по акту с вычетом скидки**	**12 526 071**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Кызылбаев Г.Т.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.