Счет-фактура № 00000000044 от 27 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астаны" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №40 от 17.04.2015 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 130940001531, Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34

ИИК получателя: KZ07070103KSN0923000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области	Работа	1	4 666 517,86	4 666 517,86	12%	559 982,14	5 226 500,00		
Всего по счету:					**4 666 517,86**		**559 982,14**	**5 226 500,00**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

Стройсервис-97 МП для документов

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Отдел жилищно-комунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели",Республика Казахстан, Алматинская обл., г. Текели, ул. Абылай хана, дом № 34 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	130940001531
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, мкр.Мирас, ул Кошек батыра 25Б *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	041140010872

Договор (контракт) №40 от 17.04.2015 г. от "_____" _____ 20_____ года

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000033	27.09.2016		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области		Работа	1	5 226 500,00	5 226 500,00	559 982,14	5 226 500,00
			Итого	1	x	5 226 500,00	559 982,14	5 226 500,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор — *должность* — *подпись* — Себергенов Н.М — *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель — *должность* — *подпись* — Нигматулин Д.М — *расшифровка подписи*

М.П.

М.П.

Технадзор ТОО „ИСТК"

Объект: Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г. Текели"
БИН 130 940 001 531, БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ070 701 03 KSN 092 3000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97"
БИН 041 140 010 872
БИК ASFBKZKA
ИИК KZ 764 500 239 870 001 617
Банк:АО "Банк Астаны"

Сметная стоимость строительства - 450 303 876,77 тенге
Финансирование 2015г - 98 449 000,00 тенге
Финансирование 2016г - 351 854 876,77 тенге

Стоимость работ включая работы по настоящему акту:
а) с начала строительства 334 328 705,77 тенге
б) отчетный период 334 328 705,77 тенге

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2016 года
договор №40 от 17.04.2015 г

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед.изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактированная форма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за сентябрь месяц 2016г.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Сумма с НДС, тенге	в том числе НДС	
1	3	4	5	6	7	8	9		10	12,00	13
1	**Реконструкция тепловых магистральных сетей микрорайона "Достык" г.Текели Алматинской области**	**тенге**	**351 854 876,77**			**-**	**75 860 812,00**	**329 102 205,77**	**5 226 500,00**	**559 982,14**	**334 328 705,77**

От Заказчика
Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
и жилищной инспекции г. Текели"
_____ **Нигматулин Д.Ш.**

Технический надзор
ТОО "ИС 7 К"
_____

От Подрядчика
Директор
ТОО "Стройсервис-97"
_____ **Есбергенов Н.М.**

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

Договор №40 от 17.04.2015г.

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2016г

Теплоизоляционные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 01.04.16)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 3 Участок №3 от НО №13 до тепловой камеры ТК 2-11								
1	1-3-6072	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	173,81	3265		567490				
2	1-3-6060	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 37 мм ГОСТ 16381-77 *м2*	170,39	3035		517134				

3	1-3-6072	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 90 °С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77К=1,115; *м2*	125,4375	3265	409553	
4	1-3-6059	Теплоизоляционная система "Север" для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 70 °С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77К=1,077; *м2*	30,59649	2912	89097	
		Всего прямые затраты			**1583274**	– –
					–	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге			1583274	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			94996	
		Всего			**1678270**	
		Временные здания и сооружения (1,5 %)			20139	
		- сметная заработная плата, тенге			2840	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			16	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)			39743	
		- сметная заработная плата, тенге			18282	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			111	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			16984	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6794	
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1761930**	
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)			**4 822 407**	
		- материалы, тенге			4 333 421	

- сметная заработная плата, тенге	122 891
- нормативная трудоемкость, чел-ч	127
Налог (2 %)	96 448
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 918 855**
НДС (12 %)	590 263
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 509 118**
*** Всего по акту с вычетом скидки 5,13%**	**5 226 500**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Текели" _____ Нигматулин Д.Ш.

Подрядчик

Директор ТОО "Стройсервис-97" _____ Есбергенов Н.М.

Объем подтверждаю, качество соответсвует технический надзор

ТОО "ЖСЖК"