А К Т № 1

Түркістан қаласы «11» 08 2011 жыл

Түркістан орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесінің 2011 жылғы 11 шілдедегі № 46 (Ө) бұйырығымен құрылған төмендегі құрамдағы жұмысшы комиссия:

М.Айтимбетов - Мекеме директорының орынбасары, комиссия төрағасы;

О.Құдайберген - Мекеме заңгер-кеңесшісі, комиссия хатшысы;

Комиссия мүшелері:

Ж.Сәрсенбай - орман қорғау инженері;
М.Бұрханбаев - орман молайту инженері:
Т.Оразбеков - аға орманшы;
Р.Дауытов - орман шебері;
А.Абдраймов - орман күзетші;

Б.Тулешов - «Алем-Строй-1» ЖШС директоры, мердігер

Түркістан орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемсі үшін су жүйелерін қалпына келтіру және орман тұқымбағын қоршау» жұмыстарын жүргізу жұмыстарымен танысып, төмендегіні анықтады;

Комиссияға көрсетілген құжаттрар;

1.Келісім-шарт
2.Жобалық-сметалық құжат
3.«Алем-Строй-1» ЖШС-нің жұмыс көлемін аяқтағандығы туралы 2011 жылдың 08 шілдедегі № 10 хаты
4. Атқарылған жұмыстардың көлемі туралы құжаттар

Жұмыстың басталған мерзімі -2011 жыл сәуір
Аяқталған мерзімі - 2011 жыл, шілде

Комиссия:
Түркістан орман және жануарлар әлемін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемесі үшін «су жүйелерін қалпына келтіру және орман тұқымбағын қоршау» жұмыстарын жүргізу жұмыстарының жалпы жобалық-сметалық құжаттарға сәйкес, төмендегі кемшіліктерді түзету қажет екендігін белгіледі.

1. Су насосының астыңғы бетіне цемент жұқа құйылған.
2. Су насосы тұрған сарайдың стропила ағаштары өрт қауіпсізіді химиялық сұйықтықпен өңделмеген.
3. Су насосы бетон төсемеге нақтылап орнатылмаған (резиновый подушка).

4. Су насосының астына аққан суды сыртқа ағып кету тесіктері жасалынбаған. Су насос астына жиналып жатыр.

Аталған кемшіліктерді ЖШС «Алем-Строй-1» 2 жұма уақыт аралығында жою талап етілді.

М.Айтимбетов

О.Құдайберген

Ж.Сәрсенбай

М.Бұрханбаев

Т.Оразбеков

Р.Дауытов

А.Абдраймов

Б.Тулешов