АКТ
государственной приемочной комиссии о приемке реконструкции участка автомобильной дороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 210-225 (15 км) в эксплуатацию

Карагандинская область «11» ноября 2015г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Распоряжением акима Нуринского района от «07» октября 2015 года № 77-Ѳ
(наименование органа назначившего комиссию)

в составе:

Председателя государственной приемочной комиссии: Калиев Н.Н. – заместитель акима Нуринского района;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной приемочной комиссии: органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Бейсембаев Н.Б. – государственный строительный инспектор отдела ГАСИ, Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Карагандинской области;
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии-представителей:

Заказчика Кожанов М.Ж. – заместитель руководителя ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;

Тусупов Е.К. – руководитель отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Аубакиров О.Ж. - руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нуринского района»;
(Ф.И.О., должность)

Генерального проектировщика Ан В.В. – представитель авторского надзора главный инженер ТОО «КарагандаКаздорпроект»;
(Ф.И.О., должность)

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора заместитель руководителя Калмаганбетова Б.С. РГУ«Департамента по защите прав потребителей Карагандинской области», письмо отказ № 4-9/4563 от 28.08.2015 года
(Ф.И.О., должность)

Органов государственной противопожарной службы – Исабеков Б.Е. начальник отдела по ЧС Нуринского района;
(Ф.И.О., должность)

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) – Ниязбаев С.М. – главный специалист Департамента экологии по Карагандинской области;
(Ф.И.О., должность)

Представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора: дорожная полиция – Акимов Д.А. – представитель управления административной полиции ДВД Карагандинской области;
(Ф.И.О., должность)

Лаборатория Ахметкалиев М.Н. – директор РГУ «Карагандыжоллаборатория»;
(Ф.И.О., должность)

Технического надзора Дюсенгелдина А.А. – директор ТОО «Номад Travel»;
(Ф.И.О., должность)

Технического надзора Нуртазин Г.К. – эксперт ТОО «Проектстройинженеринг»;
(Ф.И.О., должность)

Генерального подрядчика Искаков Д.Ж. – директор ТОО «СейСер»;
(Ф.И.О., должность)

Эксплуатационной организации Никалаюк Л.Ф. – директор ТОО «Сембир-2009»;
(Ф.И.О., должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком совместно с подрядчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», ТОО «СейСер»
(указать наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: реконструкция участка а/д.«Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 210-225 (15 км), III категории
(наименование объекта, категорию, вид строительства (новое,расширение,реконструкция,техническое перевооружение))

по адресу: Карагандинская область, Нуринский район;
(место расположения (область, район)

2. Реконструкция участка автодороги произведен на основании: протокола об итогах конкурса по государственным закупкам способом из одного источника работ по реконструкции и капитальному ремонту участков автомобильных дорог областного значения Карагандинской области от 5 марта 2011 года, протокола об итогах конкурса государственных закупок работ реконструкции участка автомобильной дороги областного значения Карагандинской области способом из одного источника от 17 ноября 2014 года, договор № 59 от 09.03.2011 года, дополнительное соглашение № 2 к договору № 59 от 16.01.2012 года, дополнительное соглашение № 3 к договору № 59 от 04.02.2013 года, дополнительное соглашение № 4 к договору № 59 от 24.07.2013 года; дополнительное соглашение № 5 к договору № 59 от 30.10.2013 года; договор № 136 от 21.11.2014 года, дополнительное соглашение № 1 к договору № 136 от 21.11.2014 года, дополнительное соглашение № 1 к договору № 136 от 18.05.2015 года; дополнительное соглашение № 2 к договору № 136 от 10.06.2015 года.
(наименование органа, вынесшего решение)

Ордер на право производства работ №5 от 01.03.2011г., №4 от 10.02.2012г., №4 от 05.02.2013г., №5 от 03.03.2014г., №4 от 05.03.2015г., согласованные с УАП ДВД Карагандинской области
(наименование органа, выдавшего решение)

3. Реконструкция участка автодороги осуществлен: генподрядчиком: ТОО «СейСер»
(наименование организации)

выполнившим: реконструкция автодороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 210-225
(виды работ)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на реконструкцию разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «КарагандаКаздорпоект» г.Караганда, ул.Ерубаева 50а
(наименование организации)

выполнившим: том I-«Паспорт», том II-«Общая часть», том III-«Строительные решения», том IV-«Поперечные профили земляного полотна», том V-«Ведомость объемов работ», том VI-«Охрана окружающей среды», том VII-«Сметная документация»
(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями ----
(наименование организации, выполненные части и разделы)

5. Исходные данные для проектирования выданы: ГУ «УПТиАД Карагандинской области» «Задание на разработку рабочего проекта реконструкции а/д. «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 210-225 (15 км) от 03.03.2010 года

(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных данных)

6. Строительство выполнялось: по индивидуальному проекту № 159

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена: «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ» № 238-ПИР от 09.06.2010 года.

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
- начало работ: апрель 2011 года
- окончание работ: сентябрь 2015 года

при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по проекту организации строительства: 16,2 месяцев
фактически: 28 месяцев

9. Государственной комиссии представлена следующая документация:
а) Акты выполненных объемов работ.
б) Заключение рабочей комиссии.
в) Акты на скрытые работы.

10. Предъявленная к приемке в эксплуатацию автомобильная дорога имеет следующие показатели:
а) мощность (протяженность дороги): 15 км
б) категория: III-я
в) ширина проезжей части: 8 м
г) ширина земляного полотна: 12 м

Показатели	**Ед. изм.**	**По проекту**		**Фактически**	
(Конструктивные слои дорожной одежды)	**км**	**от ПК**	**до ПК**	**от ПК**	**до ПК**
Устройство дополнительного слоя основания, Н=13см	15,0	450+00	600+00	0+00	150+00
Устройство основания из щебеночной смеси С4, Н=13см	15,0	450+00	600+00	0+00	150+00
Устройство слоя покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона, Н=6см	15,0	450+00	600+00	0+00	150+00
Устройство слоя покрытия из горячего мелкозернистого асфальтобетона, Н=5см	15,0	450+00	600+00	0+00	150+00
Укрепление обочин, 11см	15,0	450+00	600+00	0+00	150+00

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Протяженность дороги - 15 км, категория: III -я, ширина проезжей части: 8 м, ширина земляного полотна: 12 м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям)

12. Оборудование установлено согласно актам о его приемке (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве: по проекту _____ед; фактически _____ед.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: журнал ТБ, журнал инструктажа ТБ, полив водой, использование индивидуальных средств защиты .

14. Внешние и наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _---_ к акту.
15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
-	-	-	-

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **1 121 879 666,2 тенге**, в том числе по годам: 2011 год – 331 982 907 тенге, 2012 год – 397 520 801 тенге, 2013 год – 315 650 308,93 тенге, 2014 год – 60 660 779,27 тенге, 2015 год – 16 064 870 тенге, в том числе строительно-монтажных работ, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **1 121 879 666,2 тенге**, в стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических: при разработке проекта учтены требования нормативно-технической документации.

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций): ----

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика ТОО «СейСер» реконструкция участка автомобильной дороги «Караганда-Шахтинск-Есенгельды-Щербаковское-Киевка» км 210-225, протяженностью 15

(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии:

_____ **Калиев Н.Н.**

Заместителя председателя

_____ **Бейсембаев Н.Б.**

Члены комиссии:

_____ **Кожанов М.Ж.**

_____ **Тусупов Е.К.**

_____ **Аубакиров О.Ж.**

_____ **Ан В.В.**

_____ **Исабеков Б.Е.**

_____ **Ниязбаев С.М.**

_____ **Акимов Д.А.**

_____ **Ахметкалиев М.Н.**

_____ **Дюсенгелдина А.А.**

_____ **Нуртазин Г.К.**

_____ **Искаков Д.Ж.**

_____ **Никалаюк Л.Ф.**