Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: реконстр и строит. арычных сетей и ливневой канализации
деректер базасына енгізілді
№ 1311 29.11 2017
Бас маман: _____
аты-жөні

Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«24» 11 2017 г.

Заказчик **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы», г.Алматы пр.Республики,4.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **«23» ноября 2017 г. ТОО «ДСУ-13» в лице Директора Кошелева М.В., г.Алматы, ул.Каскеленская, 48.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«23» ноября 2017г. ТОО «СейсмоСтройЗащита» в лице Директора Мусина В. А.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от **«23» ноября 2017г. ТОО «Саулет SKB» в лице Директора Ошанова А.Е., №13005168 лицензии от 01.04.2013 года**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района г.Алматы»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Медеуский р-он, мкр.Думан г.Алматы, ул. Каирбекова, ул.Абдулиных, ул.Абжаппарова, ул.Оренбургская, ул.Тажбекова, ул.Луговая, ул.Бишкек, ул.Ак Жайык**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

(наименование органа, вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управление государственного архитектурно-строительного контроля г.Алматы, талон уведомление (KZ95REA00066186) от 31.07.2017 г.**

(наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Саулет –SKB» № проекта CSKB -35 с/к 2014 год**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **приказом № 180/1 н/к от 29.08.2014г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **31 июля 2017 год**;

месяц, год

окончание работ **30 ноября 2017 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;

фактически, месяц: **4 месяцев**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	общая (с учетом ранее принятых)
Общая длина арычной сети и ливневой канализации	м	4027,00	4188,75
Устройство лотков Б-3-1	м	2053,00	2320,59
Устройство ЗКЦ0,5	м	1699,00	1606,80
Установка смотровых блоков с решетками ЛЖК-250	шт	343,00	326,00
Устройство а/бетонного покрытия	м2	1437,59	2157,00
Бетонирование откоса	м2	418,58	220,00
Устройство бордюра БР 100.20.8.	м	380,00	250,00

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **Участок строительных работ расположен в Медеуском районе г.Алматы, проектом предусматривается реконструкция существующей сети и новое строительство арычных сетей и ливневой канализации, для отвода поверхностных стоков с улиц и прилегающих территорий. Для отвода поверхностных вод предусматриваются железобетонные лотки типа Б-3-1. На улицах, где ширина существующей застройки не позволяет устройство лотков, сброс воды осуществляется продольным и поперечным уклоном покрытия на пересекаемые улицы. Конструкция дорожной одежды: основание-гравийно-песчаные смеси. Покрытие – горячий асфальтобетон.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **155 761 141,00 тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего **155 761 141,00 тенге**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул.Каирбекова, ул.Абдуллиных, ул.Абжаппарова, ул.Оренбургской, ул.Тажбекова, ул.Луговой,ул.Бишкек, ул.Ак Жайык**

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
(наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель
КГУ Управление
природных ресурсов и регулирования
природопользования **Масабаев А.Д.**

И.О. Заместитель Руководителя
КГУ Управление природных ресурсов и регулирования
природопользования **Курмангалиев А.С.**

Технический надзор:
Директор ТОО «СейсмоСтройЗащита» **Мусин В.А.**

Авторский надзор:
Директор ТОО «Саулет - SKB» **Ошанов А.Е.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

Прошито, пронумеровано
и скреплено
3 (три) ЛИСТОВ
подпись

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДСУ-13», 050061, г.Алматы, ул.Каскеленская,48**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района г.Алматы»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирование природопользования города Алматы», в лице руководителя Масабаева А.Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Саулет –SKB», № CSKB -35c/k**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **приказом № 4 н/к от 08.01. 2015г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Общая длина арычной сети и ливневой канализации	м	4027,00	4188,75
Лотки Б-3-1	м	2053,60	2320,59
ЗКЦ 0,5	м	1699,00	1606,80
Смотровые блоки с решетками ЛЖК-250	шт	343,00	326,00
А/бетонное покрытие	м2	1437,59	2157,00
Бетонирование откоса	м2	418,58	220,00
Устройство бордюра БР 100.20.8.	м	380,00	250,00

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Участок строительных работ расположен в Медеуском районе г.Алматы, проектом предусматривается реконструкция существующей сети и новое строительство арычной сети и ливневой канализации, для отвода поверхностных стоков с улиц и прилегающих территорий. Для отвода поверхностных вод предусматриваются железобетонные лотки типа Б-3-1. На участках улиц, где ширина существующей застройки не позволяет устройство лотков, сброс воды осуществляется продольным и поперечным уклоном покрытия на пересекаемые улицы. Конструкция дорожной одежды; основание - гравийно-песчаные смеси. Покрытие – горячий асфальтобетон.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **31 июля 2017года**;
месяц, год

окончание работ **30 ноября 2017 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 месяца**;
фактически, месяц: **4 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района в г.Алматы»** готовым к приемке в эксплуатацию

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

«____» _____**2017г.**

Прошито, пронумеровано
и скреплено
30 листов
подпись

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 23
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» 11 2017г.

Авторский надзор **ТОО «Саулет-SKB», директор А.Е.Ошанов**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **главного инженера проекта Круковского Д.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 24 о/и от 27.03.2017г**
№ договора и дата

по объекту: **Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул Каирбекова , ул.Абдулиных, ул.Абжапарова, ул. Тажибаева, ул.Луговая, ул.Бишкек, ул. Ак Жайык - Медеуского района**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Кошелева М.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **31 июля 2017 г;**
месяц, год

окончание работ **30 ноябрь 2017**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4** месяц;

фактически **4** месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Саулет- SKB», №CSKB-35с/к**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» приказом № 4 н/к от 08.01.2015 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «Саулет-SKB»**

директор **А.Е.Ошанов**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Д.В.Круковский**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Алматы каласы
Сауаттаманы [illegible]
нысан: реконстр. и строит арычных сетей и ливневой канализ.
[illegible]
№ 1311 29.11 2017
Бас маман: _____

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«23» 11 2017 г.

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройЗащита» директор Мусин В.А. Г.Алматы, проспект Достык,85**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице **ответственный технический надзор Саркулов Г.Е., аттестат эксперта АДС ЖКХ №04752 от 25.02.2013г**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании **договора № 16-с/к от 22.05.2017г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района , г.Алматы»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы», в лице руководителя Масабаева А.Д.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
   ТОО «ДСУ-13» МКЛ № 002292 от 14.12.2000г.
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)
   в лице **Директора Кошелева М.В.**
   (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
   б) субподрядными организациями нет
   _____
   _____
   (наименование организации, № лицензии и дата получения)

   в лице _____;
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **31 июля 2017 год**;
месяц, год
окончание работ **30 ноября 2017 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4 месяца**;
фактически **4 месяца**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **155 761 141,00** тенге, в том числе строительно-монтажных

работ **155 761 141,00** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря
_____-_____ тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
155 761 141,00 тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **155 761 141,00** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____-____ тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «САУЛЕТ – SKB» № CSKB - 35 c/k
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденным(ой) **приказом № 4-н от 08.01.2015 г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация
ТОО «СейсмоСтройЗащита», директор Мусин В.А.
(наименование организации,фамилия,имя,отчество(при наличии руководителя)

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору
Саркулов Г.Е., аттестат АДСиЖКХ № 04752 от 25.02.2013 г.
(фамилия,имя,отчество (при наличии) эксперта(экспертов) № аттестатов)

подпись, дата М.П.

Прошито, пронумеровано
и скреплено
21 (двадцать один) листов
подпись

#ID3583019 №050240003614/170161/00

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Алматы қ. №52 с/к 2017-07-20

Басшы м.а. атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын "Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі Өкім негізінде әрекет ететін Темешев Айдын Сайлаубекович бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Кошелев Михаил Васильевич, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2017-07-12 № 1486596 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 004--431 Алматы қаласы Медеу ауданында арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау ;

2.2 Жұмыстар - Алматы қаласы Медеу ауданында арық және нөсерлі канализация желілерін

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

салу және қайта құрылымдау Жобасы бойынша орындалады, онда Алматы қаласы, Медеу ауданы бар.
Бас жобалаушы - "Саулет-SKB" ЖШС.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 158 816 000.00 (жүз елу сегіз миллион сегіз жүз он алты мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 17 016 000.00 тенге (он жеті миллион он алты мың тенге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 158 816 000.00 (жүз елу сегіз миллион сегіз жүз он алты мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.
Егер құрылысқа байланысты жұмыстарды орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші объектіні құрылысты аяқтаудың соңғы жылында пайдалануға қабылдау туралы актіні қазынашылық органға тапсырғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5%-ын төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 22-5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура;

3.6 Мердігер арқарған жұмыстар сомасынан Тапсырыс беруші 5% ұстайды, 5% мердігерге

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жұмыстарды аяқтап және объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойылғаннан кейін төленеді. Осы шарт бойынша толық төлем, мердігер шарт бойынша барлық міндеттерді және ақауларды жөндеген жағдайда Тапсырыс берушімен төленеді.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 4 764 480.00 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 0.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ130705023543751001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында банктік кепілдік түрінде 4 764 480.00 (төрт миллион жеті жүз алпыс төрт мың төрт жүз сексен теңге нөл тиын) теңгені құрайды. Веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, банктік кепілдікті қағаз тасығышта ұсынған кезде қағаз тасығыштағы банктік кепілдіктің түпнұсқасы тапсырыс берушіге беріледі;
Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге

9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық нысанда

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға міндеттенеді;

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 426-4-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық нысанда жазып берілетін шот-фактуралардың құжат айналымының қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Жұмыстың орындалуының мерзімдері екі Жақтармен келесі түрде бекітіледі: жұмыстың басталуы - жұмыстың өндірісінің кестесіне сәйкес жұмыстың басталу күні және жұмыстың басталуы туралы актінің рәсімдеу күні; жұмыстың аяқталуы - объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні бекіту күні; 6.3 Жұмыстың толық аяқталу күні – нысанды пайдалануға беру қабылдау актісінің бекіту күні - 30.11.2017 жыл. 6.4 Объектіде барлық құрылыс-монтаж жұмыстары, аумақты абаттандыру, бекітілген жобаға сәйкес толық жабдықпен және құрал-сайманмен қамтамасыз ету орындалғаннан кейін Мердігер объектінің тапсыруға дайын екендігі туралы Тапсырысшыны хабардар етеді. 6.5 Салынған объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекітілуі тиіс. Қабылдау актісін бекіту Тапсырыс берушімен жүргізіледі. Объектіні пайдалануға берген күн Тапсырыс берушімен объектіні пайдалануға қабылдау актісі бекіткен күн болып есептеледі.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті 2 жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 5 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 10 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Занда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.8 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 272-54-94
Басшы м.а. Темешев Айдын Сайлаубекович

Мердігер:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты

2017-07-20 15:22:43
Темешев Айдын Сайлаубекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

2017-07-20 15:24:04
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1729027
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қыска сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орындар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласы Медеу ауданында арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау						
3912059	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Алматы қаласы Медеу ауданында арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау	Жұмыс	1	158 816 000.00	2017 жылдың 30 қарашасына дейін	2017 жылдың 30 қарашасына дейін	Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	158 816 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3583019 №050240003614/170161/00

Договор о государственных закупках работ

г.Алматы №52 с/к 2017-07-20

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И. о. руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2017-07-12 года № 1486596, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по специфике 004--431 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района города Алматы;

2.2 Работы выполняются по Проекту - Реконструкция и строительство арычных сетей и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ливневой канализации Медеуского района города Алматы, который находится - города Алматы, Медеуский район.
Генеральный проектировщик - ТОО "Саулет-SKB".

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 158 816 000.00 (сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 17 016 000.00 тенге (семнадцать миллионов шестнадцать тысяч тенге ноль тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Мероприятия по охране окружающей среды, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 158 816 000.00 (сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию.
В случае, если срок выполнения работ, связанных со строительством, превышает финансовый год, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы настоящего договора после завершения работ и представления Заказчиком в орган казначейства акта о принятии объекта в эксплуатацию в последний год завершения строительства».

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах по форме согласно приложению 22-5 к Правилам;

4) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику;

3.6 Из суммы, выполненных Подрядчиком работ, Заказчик удерживает 5% от стоимости выполненных работ, которые выплачиваются Подрядчику после завершения работ и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

подписания акта о принятии объекта в эксплуатацию. Окончательная оплата по настоящему Договору производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору и всех его обязательств по исправлению Дефектов.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 4 764 480.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00, что в общем составляет 4 764 480.00 (четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста восемьдесят тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ130705023543751001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки установленные пунктом 426-4 Правил осуществления государственных закупок

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Поставщиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур выписываемых в электронной форме;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 10 календарных дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом: начало работ - дата начала работ по графику производства работ с оформлением акта начала работ; завершение работ - дата утверждения акта о принятии объекта в эксплуатацию. 6.3 Дата завершения работ - дата утверждения акта о приемке объекта в эксплуатацию - 30.11.2017 года. 6.4 После выполнения на объекте всех строительно-монтажных работ, благоустройства территории, обеспеченности оборудованием и инвентарем в полном соответствии с утвержденными проектами Подрядчик извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче. 6.5 Акт приемки построенного объекта в эксплуатацию подлежит утверждению. Утверждение акта приемки производится заказчиком. Датой ввода в эксплуатацию объекта считается дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию заказчиком.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на 2 года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2017-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение 10 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.8 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового, таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 272-54-94
И. о. руководителя Темешев Айдын Сайлаубекович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

Расшифровка аббревиатур:
БИН - бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК - индивидуальный идентификационный код;
ИИН - индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС - налог на добавленную стоимость;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2017-07-20 15:22:43
Темешев Айдын Сайлаубекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

2017-07-20 15:24:04
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1729027
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района города Алматы						
3912059	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района города Алматы	Работа	1	158 816 000.00	до 30 ноября 2017 года	до 30 ноября 2017 года	г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район (1)	0	158 816 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID3583019 №050240003614/170161/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/3583019

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/3583019

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2017-07-20 № 52 с/к қосымша келісім

Алматы қ. №1 2017-11-29

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Өкім негізінде әрекет ететін, Басшы Масабаев Асет Дуйсебекович тұлғасындағы "Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Кошелев Михаил Васильевич тұлғасындағы "№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2017-07-20 № 52 с/к Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 155 761 141.00 (жүз елу бес миллион жеті жүз алпыс бір мың жүз қырық бір теңге нөл тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "158 816 000.00 (жүз елу сегіз миллион сегіз жүз он алты мың теңге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "155 761 141.00 (жүз елу бес миллион жеті жүз алпыс бір мың жүз қырық бір теңге нөл тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 17 016 000.00 теңге (он жеті миллион он алты мың теңге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 16 688 693.68 теңге (он алты миллион алты жүз сексен сегіз мың алты жүз тоқсан үш теңге алпыс сегіз тиын)"

2) 3 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 қоршаған ортаны қорғау бойынша іс-шаралар бюджеттік бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 155 761 141.00 (жүз елу бес миллион жеті жүз алпыс бір мың жүз қырық бір теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2017 жылы тіркеуге жатады.»

3) Шарт бойынша орындалған міндеттемелер сомасы ҚСҚ-ны қоса есептегенде 147 973 083,95 (жүз қырық жеті миллион тоғыз жүз жетпіс үш мың сексен үш)теңге тоқсан бес тиынды құрайды. 4) Шарт бойынша орындалмаған міндеттемелер сомасы ҚСҚ-ны қоса есептегенде 10 842 916,05 (он миллион сегіз жүз қырық екі мың тоғыз жүз он алты) теңге бес тиынды құрайды. 5) № 1 Келісім шарттың 1 тармағының 4) тармақшасында көрсетілген сома ҚСҚ-ны қоса есептегенде 3 054 859 (үш миллион елу төрт мың сегіз жүз елу тоғыз) теңге 00 тиын сомасына азайту (ЖСҚ бойынша жұмыстардың көлеміндегі қажеттіліктің азаюы). 6) Азайтылғанды

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

ескере отырып, 20.07.2017 ж. № 52 с/к шарттың сомасы ҚСҚ-ны қоса есептегенде – 7 788 057,05 (жеті миллион жеті жүз сексен сегіз мың елу жеті теңге) теңге 5 тиынды құрайды. 7) Осы Қосымша шартта аталмаған Шарттың басқа да жағдайлары өзгеріссіз қалады

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2017-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Шығыстар БКЖ - 354 004 000 431; 354 - Алматы қаласыТабиғиресурстаржәнетабиғаттыпайдаланудыреттеубасқармасы; 004 - Қоршағанортанықорғаубойыншаіс-шаралар; 000 - ; 431–Жаңа нысандардың құрылысы және қолда бар нысандарды қайта жаңғырту;

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 050240003614
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 272-54-94
Басшы Масабаев Асет Дуйсебекович

2017-11-29 11:23:22
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Өнім беруші:
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 050740009374
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ4194800KZT22030887
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-11-29 12:19:53
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1729027-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы қаласы Медеу ауданында арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау						
8490790-ОК4	"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Дренаждарды және ұқсас жүйелерді жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Алматы қаласы Медеу ауданында арық және нөсерлі канализация желілерін салу және қайта құрылымдау	Жұмыс	1	155 761 141.00	2017 жылдың 30 қарашасына дейін	2017 жылдың 30 қарашасына дейін	Алматы қ., Медеу ауданы Алматы қ., Медеу ауданы (1)	0	155 761 141.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 52 с/к от 2017-07-20

г.Алматы №1 2017-11-29

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович, действующий на основании Распоряжения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Кошелев Михаил Васильевич, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 52 с/к от 2017-07-20 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 155 761 141.00 (сто пятьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок один тенге ноль тиын).
В тексте Договора цифры и слова "158 816 000.00 (сто пятьдесят восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "155 761 141.00 (сто пятьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок один тенге ноль тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 17 016 000.00 тенге (семнадцать миллионов шестнадцать тысяч тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 16 688 693.68 тенге (шестнадцать миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот девяносто три тенге шестьдесят восемь тиын)"

2) Пункт 3 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Мероприятия по охране окружающей среды, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2017 год 155 761 141.00 (сто пятьдесят пять миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча сто сорок один тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

3) 3) Сумма исполненных обязательств по договору составляет - 147 973 083,95 (сто сорок семь миллионов девятьсот семьдесят три тысячи восемьдесят три) тенге девяносто пять тиын с учетом НДС. 4) Сумма неисполненных обязательств по договору составляет - 10 842 916,05 (десять миллионов восемьсот сорок две тысячи девятьсот шестнадцать) тенге пять тиын с

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

учетом НДС. 5) Уменьшить сумму, указанную в пп.4) пункта 1 дополнительного соглашения №1 на 3 054 859 (три миллиона пятьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят девять) тенге 00 тиын с учетом НДС (уменьшение потребности в объеме работ по ПСД). 6) С учетом уменьшения суммы договора № 52 с/к от 20.07.2017 г. составляет - 7 788 057,05 (семь миллионов семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьдесят семь) тенге пять тиын с учетом НДС. 7) Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением остаются неизменными.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2017-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 КБК расходов - 354 004 000 431; 354 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы; 004 - Мероприятия по охране окружающей среды; 000 -; 431 - Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов;

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 050240003614
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 272-54-94
Руководитель Масабаев Асет Дуйсебекович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
г.Алматы, Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740009374
БИК EURIKZKA
ИИК KZ4194800KZT22030887
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3814153
Директор Кошелев Михаил Васильевич

2017-11-29 11:23:22
Масабаев Асет Дуйсебекович
"Алматы қаласы Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

2017-11-29 12:19:53
Кошелев Михаил Васильевич
"№13 Жол-құрылыс басқармасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1729027-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004--431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района города Алматы						
8490790-ОК4	Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района города Алматы	Работа	1	155 761 141,00	до 30 ноября 2017 года	до 30 ноября 2017 года	г.Алматы, Медеуский район г.Алматы, Медеуский район (1)	0	155 761 141,00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID4289478 №050240003614/170161/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/4289478

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/4289478

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Распечатать | Закрыть

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170831-63550571	**1.1. Номер учетной системы** 00000000150
2. Дата выписки 31.08.2017	**3. Дата совершения оборота** 25.08.2017
4. Исправленный **4.1** Дата **4.2** Номер **4.3** Регистрационный номер	**5.** Дополнительный **5.1** Дата **5.2** Номер **5.3** Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 **6.1** РНН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

9. Свидетельство плательщика НДС :
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник договора о совместной деятельности
- F ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг :
11.1. Номер 150
11.2. Дата 25.08.2017

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17

14. ИИК KZ4194800KZT22030887

15. БИК EURIKZKA

16. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050240003614 **17.1** РНН реорганизованного лица

18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- A ☐ Комитет
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740009374
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 050240003614
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 52 с/к
24.2 Дата 20.07.2017

25. Условия оплаты по договору безналичный расчет

26. Способ отправления

27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата

28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070202KSN6001000

31. Назначение платежа работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем

30. Код товаров, работ, услуг 370011

32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района города Алматы		тенге	1	18557723.21	18557723.21			18557723.21	12%	2226926.79	20784650		
				Всего по счету :		18557723.21		0.00	18557723.21		2226926.79	20784650.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или ENbO26yhN1S/jj0RONGTbqZLMONkFDq8Rkzl3saOWn3fS

индивидуального предпринимателя	La6AqGO0cLHHsVkSGVJj/tpjBRVPl1EvzJxKFVa9w==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «Лот №3912059 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Ак-Жайык, по ул. Бишкек Медеуского района города Алматы

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
август месяц 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма		
			номер	дата	наименование		код	наименование	код
			52 с/к	2017-07-20					

		Стоимость выполненных работ							
		Из гр.1(тенге)							
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материал	в т.ч.НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Ак-Жайык, по ул. Бишкек Медеуского района города Алматы	**20 784 650**	**20 784 650**						**2 226 927**	**20 784 650**

ЗАКАЗЧИК _____

ПОДРЯДЧИК _____

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Бишкек**

Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 2-1 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоотводные и ирригационные лотки								
1	**С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки Б-3-1**	**196**	**4960**		**972160**				
		шт								
		Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
2	**С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**238**	**10800**		**2570400**				
		шт								
		ИТОГО:				**3542560**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**3542560**				

		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				212554				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3755114				
		Итого с временными, 1,5 % с к=0,8				3800175				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				3851477				
		Итого с затратами на доподнительные отпуска, 0,4 %				3866678				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3904680				
		ИТОГО:				3904680				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				9985904				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				199718				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10185622				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1222275				
		Итого с НДС				11407897				
		Итого в ценах 2015года				11 407 897				
		Тендерная скидка % (158816000,00/158891821,76)				*0,999522809*				
		Итого с учетом тендерной скидки				11 402 453				
		Итого к оплате				11 402 453				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Бишкек**

Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 1-2 Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка бетонных лотков								
1	E0127-8-1#СНРК 8.02-05-2002	**Разборка железобетонных блоков**	138,7	473,54	280,94	65681	38967	48678	1,25	173
		м		192,6	71,28	26714	9887	133	0,29	40
2	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	29,82	27,1		808				
		т								
3	E010333-A30-1#K=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)**	29,82	176,4	176,4	5260	5260	1052	0	0
		т		0	35,28	0	1052	100	0,74	22
4	E0130-54-1K=0,8	**Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м**	7,71	4545	2961	35042	22829	19782	9,44	73
		м3		1584	769,86	12213	5936	109	2,63	20
5	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	20,3	27,1		550				
		т								

6	E010333-A30-1#K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	20,3	176,4	176,4	3581	3581	716	0	0
		т		0	35,28	0	716	100	0,74	15
		Разборка бортовых камней								
7	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	64	122,85	0	7862	0	10457	0,77	49
		м		122,85	0	7862	0	133	0	0
8	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	18,21	27,1		493				
		т								
9	E010333-A20-1#K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	8,32	125,82	125,82	1047	1047	209	0	0
		т		0	25,16	0	209	100	0,53	4
10	E010333-A30-1#K=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	9,89	176,4	176,4	1745	1745	349	0	0
		т		0	35,28	0	349	100	0,74	7
		ИТОГО:				122069	73429			303
						47160	18149			109
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				81614				
		Всего накладных расходов:				81614				
		Итого с накладными				203683				
		- заработная плата				12242				
		- трудоемкость				41				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				12221				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				215904				
		Итого с временными, 1,5 % с к=0,8				218495				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				221445				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				222319				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				224504				
		ИТОГО:				224504				
		Сметная заработная плата				77551				
		Нормативная трудоемкость				453				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				574151				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				11483				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				585634				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				70276				
		Итого с НДС				655910				

		Итого в ценах 2015года				**655 910**				
		Тендерная скидка % (158816000,00/158891821,76)				*0,999522809*				
		Итого с учетом тендерной скидки				655 597				
		Итого к оплате				**655 597**				

ПРИНЯЛ

КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Ак-Жайык**

Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т
приемки выполненных работ
за август 2017 года

на 1-2 Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка ж/б труб д=0,5 м								
1	E0130-54-1К=0,8	Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	3,29	4545	2961	14953	9742	8441	9,44	31
		м3		1584	769,86	5211	2533	109	2,63	9
2	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	8,65	27,1		234				
		т								
3	E010333-A30-1#К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	8,65	176,4	176,4	1526	1526	305	0	0
		т		0	35,28	0	305	100	0,74	6
		Разборка бортовых камней								
4	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	96	122,85	0	11794	0	15685	0,77	74
		м		122,85	0	11794	0	133	0	0
5	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	27,3	27,1		740				
		т								
6	E010333-A20-1#К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	12,48	125,82	125,82	1570	1570	314	0	0

		т		0	25,16	0	314	100	0,53	7
7	Е010333-А30-1#К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)	14,82	176,4	176,4	2614	2614	523	0	0
		т		0	35,28	0	523	100	0,74	11
		ИТОГО:				33431	15452			109
						17200	3675			33
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				25464				
		Всего накладных расходов:				25464				
		Итого с накладными				58895				
		- заработная плата				3820				
		- трудоемкость				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3534				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				62429				
		Итого с временными, 1,5 % с к= 0,8				63178				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				64031				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				64284				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				64916				
		ИТОГО:				64916				
		Сметная заработная плата				24695				
		Нормативная трудоемкость				155				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				166017				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3320				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				169337				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				20320				
		Итого с НДС				189657				
		Итого в ценах 2015года				189 657				
		Тендерная скидка % (158816000,00/158891821,76)				*0,999522809*				
		Итого с учетом тендерной скидки				189 566				
		Итого к оплате				189 566				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Ак-Жайык**

Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т
приемки выполненных работ

за август 2017 года

на 2-1 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоотводные и ирригационные лотки								
1	**С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки Б-3-1**	**182**	**4960**		**902720**				
		шт								
		Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
2	**С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ПР 3.501-59/**	**162**	**10800**		**1749600**				
		шт								
		ИТОГО:				**2652320**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**2652320**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

		Всего неормируемые и непредвиденные затраты				159139					
		Итого с неормируемыми и непредвиденными затратами				2811459					
		Итого с временными, 1,5 % с к=0,8				2845197					
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				2883607					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2894988					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2923440					
		ИТОГО:				2923440					
		Сметная заработная плата				0					
		Нормативная трудоемкость				0					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				7476462					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				149529					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7625991					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				915119					
		Итого с НДС				8541110					
		Итого в ценах 2015года				8 541 110					
		Тендерная скидка % (158816000,00/158891821,76)				*0,999522809*					
		Итого с учетом тендерной скидки				*8 537 034*					
		Итого к оплате				8 537 034					

ПРИНЯЛ
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В

Распечатать | Закрыть

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20170930-33364716	**1.1. Номер учетной системы** 00000000179
2. Дата выписки 30.09.2017	**3. Дата совершения оборота** 25.09.2017
4. Исправленный **4.1** Дата **4.2** Номер **4.3** Регистрационный номер	**5.** Дополнительный **5.1** Дата **5.2** Номер **5.3** Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374 **6.1** РНН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"

8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0042671

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник договора о совместной деятельности
- F ☐ Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 179
11.2. Дата 25.09.2017

12. Дополнительные сведения

13. КБе 17

14. ИИК KZ4194800KZT22030887

15. БИК EURIKZKA

16. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 050240003614 **17.1** РНН реорганизованного лица

18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Дополнительные сведения

21. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 050740009374
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"
22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48

23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 050240003614
23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер 52 с/к
24.2 Дата 20.07.2017

25. Условия оплаты по договору безналичный расчет

26. Способ отправления

27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата

28. Пункт назначения

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070202KSN6001000

31. Назначение платежа работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем

30. Код товаров, работ, услуг 370011

32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. **33.1** Код валюты KZT **33.2** Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации Медеуского района города Алматы		тенге	1	21362280.36	21362280.36			21362280.36	12%	2563473.64	23925754		
		Всего по счету:				21362280.36		0.00	21362280.36		2563473.64	23925754.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или

CMOvW+60RZyU33+Q7sNbjMpYa9qtbQJBcNw1nkh+OzY

индивидуального предпринимателя	kOvMOlsJlBTT5OblqJMgrxzwY62fpLF6v8Z+6miXAZg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «Лот №3912059 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Абдуллиных, по ул. Бишкек, по ул. Кайырбекова Медеуского района города Алматы

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

сентябрь месяц 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код		Договор		Источник финансирования			Организация Правовая форма	
			номер	дата	наименование		код	наименование	код
			52 с/к	2017-07-20					
		Стоимость выполненных работ							
		Из гр.1(тенге)							
Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч.НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Абдуллиных, по ул. Бишкек , по ул. Кайырбекова Медеуского района города Алматы	**44 710 404**	**23 925 754**						**2 563 474**	**23 925 754**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Кайырбекова**

Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоотводные и ирригационные лотки								
1	**С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки Б-3-1**	76	4960		376960				
		шт								
		Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
2	**С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	202	10800		2181600				
		шт								
		ИТОГО:				2558560	0			0
						0	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				2558560				
		- заработная плата				0				
		- трудоемкость				0				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				153514				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2712074				
		Итого с временными, 1,2 %				2744619				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2781671				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2792649				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2820095				
		ИТОГО:				2820095				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				7212166				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				144243				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7356409				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				882769				
		Итого с НДС				8239178				
		Тендерная скидка % (158816000,00/158891821,76)				*0,999522809*				
		Итого с учетом тендерной скидки				8 235 246				
		Итого к оплате				8 235 246				

ПРИНЯЛ:
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Кайырбекова**
Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года
на 1-2 Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка бетонных лотков								
1	E0127-8-1#СНРК 8.02-05-2002	**Разборка ж/б арычных блоков**	6	473,54	280,94	2841	1686	2106	1,25	7
		м		192,6	71,28	1156	428	133	0,29	2
2	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	1,29	27,1		35				
		т								
3	E010333-A30-1#K=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)**	1,29	176,4	176,4	228	228	46	0	0
		т		0	35,28	0	46	100	0,74	1
4	E0130-54-1K=0,8	**Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9м**	5,8	4545	2961	26361	17174	14881	9,44	55
		м3		1584	769,86	9187	4465	109	2,63	15
5	C01031-A26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	15,25	27,1		413				
		т								
6	E010333-A30-1#K=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)**	15,25	176,4	176,4	2690	2690	538	0	0
		т		0	35,28	0	538	100	0,74	11

		ИТОГО:				32568	21778			64
						10433	5477			29
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				17660				
		Всего накладных расходов:				17660				
		Итого с накладными				50228				
		- заработная плата				2649				
		- трудоемкость				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3014				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				53242				
		Итого с временными, 1,5 % с к=0,8				53881				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				54608				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				54824				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				55363				
		ИТОГО:				55363				
		Сметная заработная плата				18559				
		Нормативная трудоемкость				102				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				141586				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2832				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				144418				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				17330				
		Итого с НДС				161748				
		Тендерная скидка % (158816000,00/158891821,76)				*0,999522809*				
		Итого с учетом тендерной скидки				161 671				
		Итого к оплате				161 671				

ПРИНЯЛ:

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Бишкек**

Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоотводные и ирригационные лотки								
1	E0101-12-13	**Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	**114,53**	**22,04**	**20,73**	**2524**	**2374**	**779**	**0,01**	**1**
		м3		**1,31**	**5,7**	**150**	**653**	**97**	**0,02**	**2**
2	E0130-3-2	**Устройство основания из ПГС**	**24,15**	**990,12**	**33,87**	**23911**	**818**	**7258**	**1,94**	**47**
		м3		**263,25**	**12,47**	**6357**	**301**	**109**	**0,06**	**1**
3	E0127-9-1	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона**	**40,562**	**2646,95**	**1053,54**	**107366**	**42734**	**42217**	**3,23**	**131**
		м3		**515,25**	**267,3**	**20900**	**10842**	**133**	**1,08**	**44**
4	**С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки Б-3-1**	**42,6**	**4960**		**211296**				
		шт								
		Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
5	E0101-12-13	**Разработка грунта I группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3**	**170,58**	**22,04**	**20,73**	**3760**	**3536**	**1160**	**0,01**	**2**
		м3		**1,31**	**5,7**	**223**	**973**	**97**	**0,02**	**3**

6	Е0101-164-1#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1. К=1,2	/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ 1 т группы	17,06	200,88	0	3427	0	3873	1,42	24
		м3		200,88	0	3427	0	113	0	0
7	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" ковшом вместимостью 0,5 м3	24,16	27,84	26,18	672	632	208	0,01	0
		м3		1,66	7,2	40	174	97	0,03	1
8	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	69,04	990,12	33,87	68358	2338	20749	1,94	134
		м3		263,25	12,47	18175	861	109	0,06	4
9	Е0101-27-5#т.ч. п-3,70 К=0,85	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м, ранее разрыхленных	20,2	2,85	2,85	58	58	19	0	0
		м3		0	0,99	0	20	97	0	0
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	20,2	21,55	4,52	435	91	334	0,11	2
		м3		17,03	0	344	0	97	0	0
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	20,2	14,12	12	285	242	86	0,01	0
		м3		1,62	2,75	33	55	97	0,01	0
12	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в пределах строительной площадки)	142,76	6,01	6,01	857	857	289	0	0
		м3		0	2,08	0	297	97	0,01	1
13	Е0130-84-1	Укладка звеньев одиночковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	56,05	6589,26	3701,25	369328	207455	179760	11,8	661
		м3		1980	962,33	110979	53938	109	3,29	184
14	С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	57	10800		615600				
		шт								
15	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	726,68	318,03	13,7	231104	9956	85442	0,6	440
		м2		102,83	5,04	74725	3662	109	0,02	18
16	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	5,55	1227	821,25	6810	4558	3211	1,94	11
		м3		317,25	213,53	1761	1185	109	0,73	4
17	С143023-145 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Смотровой блок	15	11700		175500				
		шт								
18	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	15	476,31	35,42	7145	531	4344	1,31	20
		шт		209,25	13,5	3139	203	130	0,07	1
19	С131104-22 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Чугунная решетка - дождеприемник	15	16000		240000				
		комплект								

		ИТОГО:				2068436	276180			1473
						240253	73164			264
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				349726				
		Всего накладных расходов:				349726				
		Итого с накладными				2418162				
		заработная плата				52459				
		- трудоемкость				175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				145090				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2563252				
		Итого с временными, 1,5 % с к=0,8				2594011				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				2629030				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2639406				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2665346				
		ИТОГО:				2665346				
		Сметная заработная плата				365876				
		Нормативная трудоемкость				1912				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6816407				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				136328				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6952735				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				834328				
		Итого с НДС				7787063				
		Тендерная скидка (1500(1000,00/158891821,76)				*0,999522809*				
		Итого с учетом тендерной скидки				7 783 347				
		Итого к оплате				**7 783 347**				

ПРИНЯЛ:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Абдуллиных**

Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года
на 2-1 Искусственные сооружения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водоотводные и ирригационные лотки								
1	**С143018-151 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки Б-3-1**	**250**	**4960**		**1240000**				
		шт								
		Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
2	**С143023-20 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/**	**108**	**10800**		**1166400**				
		шт								
		ИТОГО:				**2406400**	**0**			**0**
						0	**0**			**0**
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**2406400**				
		- заработная плата				**0**				
		- трудоемкость				**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				144384				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2550784				
		Итого с временными, 1,5 % с к=0,8				2581393				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				2616242				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2626568				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2652382				
		ИТОГО:				2652382				
		Сметная заработная плата				0				
		Нормативная трудоемкость				0				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				6783253				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				135665				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				6918918				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				830270				
		Итого с НДС				7749188				
		Тендерная скидка % (158816000,00/158891821,76)				*0,999522809*				
		Итого с учетом тендерной скидки				7 745 490				
		Итого к оплате				7 745 490				

ПРИНЯЛ
КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:

ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050740009374-20171026-32494651	1.1. Номер учетной системы 00000000211
2. Дата выписки 26.10.2017	2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 25.10.2017	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050740009374	6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление №13"	7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1 серия 60001	9.2. Номер 0042671
11. Дополнительные сведения	

10. Категория поставщика

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ4194800KZT22030887
14. БИК EURIKZKA	15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050240003614	16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"	17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация

Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ32070202KSN6001000	22. Назначение платежа работы по ремонту/реконструкции дренажных и аналогичных систем
23. Код товаров, работ, услуг 370011	24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 050740009374	26.1 ИИН/БИН 050240003614
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-	26.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление

строительное управление №13"	природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Каскеленская, д. 48	26.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Условия поставки

27.1. ✓ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 27.2. Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг 27.3. Номер 52 с/к 27.4. Дата 20.07.2017	30 Поставка товаров осуществлена по доверенности 30.1 Номер 30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет 29. Способ отправления	31. Пункт назначения
	31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 211 32.2 Дата 25.10.2017

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Реконструкция и строительство дрычных сетей и ливневой канализации Медеуского района города Алматы			Одна услуга	1	29718461.61	29718461.61			29718461.61	12%	3566215.39	33284677.00			1	
				Всего по счету:				29718461.61		0.00	29718461.61		3566215.39	33284677.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	nd1xn6FDIAk3KeLFArlpyVYvB3/YxnTF2PZe9bRz2dqLy86ujcQo1GEr+fW2pC1dH5pEpliABO6j/okoWxtH7Q==	М.П.
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры		
46. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОШЕЛЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ	

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утвержденная Постановлением Госкомстата РК от

Наименование строительство и его адрес:

Тема: «Лот №3912059 Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Абжапарова , по ул. Абдуллиных, по ул. Ак-жайык, по ул. Бишкек, по ул. Кайырбекова Медеуского района города Алматы

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

ОКТЯБРЬ месяц 2017года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

	Код		Договор		Источник финансирования			Организация	Правовая форма
			номер	дата	наименование		код	наименование	код
			52 с/к	2017-07-20					

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ								
	Из гр.1(тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, вкл.НДС	В отчетном месяце с НДС	СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч.НДС	Всего с НДС к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации по ул. Абжапарова , по ул. Абдуллиных, по ул. Ак-жайык, по ул. Бишкек, по ул. Кайырбекова Медеуского района города Алматы	**77 995 081**	**33 284 677**						**3 566 215**	**33 284 677**

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Заказчик: КГУ " Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
Подрядчик: ТОО " Дорожно-строительное управление №13"

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование объекта **Медеуский район , ул. Абдуллиных**

Договор о государственных закупках работ №52 с/к от 2017-07-20

А К Т

приемки выполненных работ

за октябрь 2017 года

на 1-2 Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разборка бетонных лотков								
1	**Е0127-8-1#СНРК 8.02-05-2002**	**Разборка ж/б арычных блоков**	538	473,54	280,94	254767	151148	188817	1,25	671
		м		192,6	71,28	103619	38349	133	0,29	155
2	**С01031-А26-1**	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**	115,67	27,1		3135				
		т								
3	**Е010333-А30-1#К=0,9**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (на свалку)**	115,67	176,4	176,4	20404	20404	4081	0	0
		т		0	35,28	0	4081	100	0,74	86
		ИТОГО:				278306	171552			685
						104246	42430			241
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				193524				
		Всего накладных расходов:				193524				
		Итого с накладными				471830				
		- заработная плата				29029				
		- трудоемкость				97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**28310**					
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**500140**					
		Итого с временными, 1,5 % с к=0,8				**506142**					
		Итого с зимними удорожаниями, 1,5 % с к=0,9				**512975**					
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**515000**					
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**520061**					
		ИТОГО:				**520061**					
		Сметная заработная плата				**175705**					
		Нормативная трудоемкость				**1023**					
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				**1330014**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**26600**					
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1356614**					
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**162794**					
		Итого с НДС				**1519408**					
		Тендерная скидка % (158816000,00/158891821,76)				*0,999522809*					
		Итого с учетом тендерной скидки				1 518 683					
		Итого к оплате				1 518 683					

ПРИНЯЛ:
"КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Технический надзор

СДАЛ:
ТОО "Дорожно-строительное управление №13"

Кошелев М.В.