# Счет-фактура № 00000000007 от 16 апреля 2014 г.

**Поставщик: ТОО "Стройсервис-97"**
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001 № 0048092
ИИК поставщика: KZ717812203173980768, в банке АО "Capital Bank", БИК TBKBKZKA
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №32 от 02.04.2014 г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
*государство, регион, область, город, район*
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 041140010872, ТОО "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115
*(БИН, наименование и адрес)*
Грузополучатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ | шт | 1 | 6 256 732,14 | 6 256 732,14 | 12% | 750 807,86 | 7 007 540,00 | 0 | |
| **Всего по счету:** | | | | | **6 256 732,14** | | **750 807,86** | **7 007 540,00** | | |

**Руководитель: Есбергенов Н. М.**
*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**
*(Ф.И.О., подпись)*

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**
*(должность)*
*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

# Акт об оказании производственных услуг № 00000000007от 16 апреля 2014 г.

Исполнитель: **ТОО "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**

Основание: **договор №32 от 02.04.2014 г.**

| № | Наименование работ, услуг | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ | 1 | шт | 7 007 540,00 | 7 007 540,00 |

**Итого: 7 007 540,00**

**В том числе НДС 750 807,86**

Всего оказано услуг 1, на сумму 7 007 540,00 KZT

**Семь миллионов семь тысяч пятьсот сорок тенге 00 тиын**

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

**Исполнитель: ТОО "Стройсервис-97"**

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ717812203173980768 в АО "Capital Bank"
БИК: TEKBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**

БИН: 060140008504
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ

# СПРАВКА
## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
**за апрель 2014 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 32 | 02.04.2014г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов, | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за апрель) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих работ не входящих в состав СМР | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ | 7 007 540 | 6 256 732 | 2 682 608 | | | | | | 750 808 | 7 007 540 |

М.П. Заказчик И.о. Руководителя отдела Шаяхметов А.К. _____ 2014 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. _____ 2014 года

М.П. Технический надзор Сансызбаев Б.К. _____ 2014 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

# АКТ
## приемки выполненных работ за апрель 2014года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Фундамент ФМ-1 под трансформатор (2 шт.)** | | | | | | | | |
| 1 | Е0101-12-14 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 229,8 | 27,84 | 26,18 | 6396 | 6015 | 1975 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,66 | 7,20 | 381 | 1655 | 97 | 0,03 | 6 |
| 2 | Е0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 229 | 39,74 | 37,82 | 9100 | 8660 | 2858 | 0,01 | 3 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 428 | 2519 | 97 | 0,04 | 9 |
| 3 | Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | 7,7996 | 262,72 | -- | 2049 | -- | 2315 | 1,85 | 14 |
| | | м3 | | 262,72 | -- | 2049 | -- | 113 | -- | -- |
| 4 | С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 2,528 | 61200,00 | -- | 154714 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 0,62744 | 67700,00 | -- | 42478 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |