Мемлекеттік тапсырысты қаржыландыру
тәртібі бойынша Республикалық және
жергілікті бюджет есебінен

Тапсырыс беруші:

ОҚО табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы
Шымкент қаласы, Республика даңғылы 6-үй

Мердігер:

«АлемСтрой-1» ЖШС
Шымкент қаласы,
Бәйдібек би көшесі н/ү

А К Т

2009 жылғы 1 маусымдағы №24/жол келісім шарт бойынша 2009 жылғы 20 тамызға орындалған жұмыс (көрсетілген қызмет) туралы.

Орындалған жұмыстың (көрсетілген қызметтің) аталуы және түрі: **Жиде МК-н жұмыс істеу қабілетін қалпына келтіру, Сайрам ауданы**

011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасы бойынша **5 523 000 (Бес миллион бес жүз жиырма үш мың) теңге**

011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасы бойынша төленген аванс сомасы **1 656 900 (Бір миллион алты жүз елу алты мың тоғыз жүз)** теңге

Алдыңғы орындалған жұмысқа жасалынған актінің сомасы: 1 666 900 (Бір миллион алты жүз алпыс алты мың тоғыз жүз) теңге.

Мердігердің 011 «Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен бағдарламаны іске асыру» бағдарламашасы бойынша нақты (барлық) атқарған жұмыстарының сомасы: 3 460 900 (Үш миллион төрт жүз қырық алты мың тоғыз жүз) теңге

Мердігердің тамыз айында авансты өтеу соммасы: 500 000 (Бес жүз мың) теңге.

Мердігерге атқарған жұмыстары үшін (аударылатын) төленетін сомасы: **1 294 000 (Бір миллион екі жүз тоқсан төрт мың) теңге.**

Тараптардың заңды реквизиттері

Тапсырыс беруші

«ОҚО табиғи ресурстар және табиғат
пайдалануды реттеу басқармасы»
мемлекеттік мекемесі
ОҚО, Шымкент қ., Республика д., 6
СТН(РНН) 582100242601
ЖСК(ИИК) 000132515
ММ Коды 2543503
ОҚО бойынша Қазынашылық Департаменті
БЖК(БИК) 195301070
КБе 12

Мердігер

«АлемСтрой-1» ЖШС
Шымкент қаласы, Бәйдібек би көшесі н/ү
СТН (РНН) 582 100 254 055
ЖСК(ИИК) 018 467 874
БЖК (БИК) 195 801 810
«БанкЦентрКредит» АҚ ШФ
КБЕ 17

Мекеменің басшысы орынбасарының
міндетін атқарушы
_____ Н.Сартаева

Бас есепші _____ Ш.Нұрмахамбетова

Директор
_____ М.Ж.Байдеуов

Бас есепші қарастырылмаған
Н. Алдамжаров

Форма № 2

Заказчик: Управление природных ресурсов и регулирования и природопользования ЮКО
Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

Представляется ежемесячно финансирующему банку при счете за выполненных работ по объекту «Восстановление работоспособности канала МК "Жиде" Сайрамского района ЮКО

Договор №24/жол от 01.06.2009 год

Лимит на 2009 г 8170,0тыс.тнг. в том числе из Республиканского бюджета 5 523,0тыс тенге. Стоимость выполненных работ от начало строительства без включений работы по настоящему акту 1 666, 9 мың тенге

АКТ

Приемки выполненных работ

За август месяц 2009 года

		Наименование работ	Ед Изм	Кол-во	Сто-ть за ед	Всего	Наклар асход
	Смета 2-1-1	**На мехочистку канала. Земляные работы**					
1	Е0101-73-12	Очистка канала в пределах проектного профиля с заросшими откосами в мокрых грунтах одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 грунтах 2 группы	М3	11 301,5	76,02	859 158	128 793
2	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы вместимостью 0,65 м3	м3	167,80	34,04	5712	2 388
		Итого				864 870	131 181
		Накладные расходы				131 181	
		Итого с накладными расходами				**996 051**	
		Пересчет текущих в ценах К-1,643				**1 636 512**	
		Понижающий К=0,959589				**1 570 379**	
		Налоги сборы и платежи 2%				**31 408**	
		Общая стоимость в текущих ценах				**1 601 786**	
		НДС 12%				**192 214**	
		Итого				**1 794 000**	

Заказчик: И.О. Заместителя начальника «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО

_____Н.Сартаева

Подрядчик: ТОО «АлемСтрой-1»

_____М.Байдеуов

Н. Алдамиаров