Форма 2В

Наименование стройки - Газификация многоквартирного жилого дома

Наименование объекта -

Объект номер -

АКТ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ № 1
за октябрь 2014 г.

на Газопровод

Основание:

Сметная стоимость	1320,096	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	2811	чел.-ч
Сметная заработная плата	394,43	тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-11-3	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3**	385	56,49	53,37	21750	20549	6620	0,02	7
		м3		3,12	14,61	1201	5623	97	0,02	7
2	E0101-27-6	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	385	11,46	11,46	4411	4411	1484	--	--
		м3		--	3,97	--	1530	97	--	2
3	E010333-A10-4	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 4**	673,75	459,30	459,30	309453	309453	61891	--	--
		т		--	91,86	--	61891	100	1,93	1300
4	E0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	0,049	189074,91	32024,91	9265	1569	10101	810,00	40
		км		146475,00	12096,00	7177	593	130	19,69	1
5	E0122-8-3	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием**	0,023	189074,91	32024,91	4349	737	4741	810,00	19
		км		146475,00	12096,00	3369	278	130	19,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	167473,88	20365,50	837	102	941	759,00	4
		км		137025,00	7695,00	685	38	130	12,52	--
7	С130806-228 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	72	1007,00	--	72504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	С130806-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	5	410,00	--	2050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	10062,06	859,56	10062	860	7776	33,60	34
		установк		5751,00	324,00	5751	324	128	0,52	1
10	СПрайс-лист	ШГРП с решулятором давления РДНК-1000	1	0,84	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,6	472323,63	148169,25	283394	88902	190551	938,10	563
		т		188325,00	55971,00	112995	33583	130	91,12	55
12	Е0122-14-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,077	645414,23	204349,08	49697	15735	21105	768,00	59
		км		133650,00	77193,00	10291	5944	130	125,67	10
13	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	2	47587,73	1883,05	95175	3766	77213	259,50	519
		т		42592,50	303,75	85185	608	90	0,49	1
14	СПрайс-лист	Стоимость металлоконструкций	2	0,21	--	1	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			862950	446083			1244
			Тенге			226655	110412			1375
		Стоимость оборудования -	Тенге			1				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			683157				
		Материалы -	Тенге			105980				
		Всего заработная плата -	Тенге				245199			
		Накладные расходы -	Тенге			297434				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44615			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58835				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1039426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2214
		Сметная заработная плата -	Тенге				289814			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			95175				
	Материалы -		Тенге			6224				
	Всего заработная плата -		Тенге				85793			
		Накладные расходы -	Тенге			77213				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10343				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			182732				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							559
		Сметная заработная плата -	Тенге				97374			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			84616				
	Материалы -		Тенге			3452				
	Всего заработная плата -		Тенге				6075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			74554				
		Накладные расходы -	Тенге			7776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5544				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7241			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1320096				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2811
		Сметная заработная плата -	Тенге				394430			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.									
	Итого прямых затрат					862950				
	Накладные расходы		382423,49							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		74722,361							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					1320096				
	Итого с затратами на выслугу лет		1320094,6	13200,95	1333295,64					
	Итого с затратами на доп. отпуска		1320094,6	5280,38	1338576,02					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2013		1338576,8	2843980,00						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2843980,2	56879,60	2900859,82					
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %	348103,18						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					3248963				

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы
Республика Казахстан, г.Алматы
БИН 040740002533
ИИК KZ32070102KSN6001000 в банке Комитета Казначейства Минфина
БИК KKMFKZ2A
Подрядчик: ТОО «Almaty Production Construction & Invest»
г. Алматы, Маметовой, 76
БИН/ИИН 040740001327
ИИК KZ918560000006331097 в АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.98г. №73

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь 2014 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		231	05.08.2014				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в	Дополнительные затраты на приобретение материалов	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Газификация многоквартирного жилого дома	3 248 963	3 248 963						348 103	3 248 963
Итого									**3 248 963**

Заказчик:

Подрядчик:

Счет-фактура № 0000000077 от 24 октября 2014 г.

Поставщик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 040740001327, 050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0069788, от 19.09.2012

ИИК поставщика: KZ918560000006331097, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №231 от 05.08.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 040740001327, ТОО "Алматы Production Construction & Invest",050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533,

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке Комитет Казначейства Минфина, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Газификация многоквартирного жилого дома	Услуга	1	2 900 859,82	2 900 859,82	12%	348 103,18	3 248 963,00		
Всего по счету:					**2 900 859,82**		**348 103,18**	**3 248 963,00**		

Руководитель: Сраилов С. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ақылбеков Е. Т.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы** — **040740002533**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Алматы Production Construction & Invest",050004, РК, г. Алматы, ул. Маметова, 76** — **040740001327**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №231 от 05.08.2014 г

Номер документа	Дата составления
60	**24.10.2014**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Газификация многоквартирного жилого дома			Услуга	1	3 248 963,00	3 248 963,00	348 103,18
				Итого	1	x	3 248 963,00	348 103,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.10.2014

М.П.

Түрксіб ауданы

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

550

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«25» 12 20 14 ж.

Молдағалиев көшесі, 25
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Күнев** — **«Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Н. Султангали — **«Алматы Газ Тармағы» ЖШС бас директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
С. Сраилов — **«Алматы ProductionConstruction&Invest» ЖШС атқару директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
М. Бородачев — **«ТехИнтерСервис» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0007953

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласындағы жеке тұрғын үй құрылыстарына газбен жабдықтау желілерін салу. Түрксіб ауданы, Молдағалиев көшесі, 25 мекенжайындағы көп пәтерлі тұрғын үйін газдандыру»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Түрксіб ауданы, Молдағалиев көшесі, 25**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2013 жылғы 29 сәуірдегі № 2/388 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 18 тамыздағы берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарымды қабылдау № 731/2518 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Алматы ProductionConstruction&Invest» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«ТехИнтерСервис» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 21-04-2013-ГСН

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасы 2014 жылғы 21 қаңтардағы № 04-36/16 бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 04 желтоқсандағы № 02-0809/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **тамыз 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қыркүйек 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газ құбырының жалпы ұзындығы	**м**	**77,0**		**75,4**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части	$м^3$		
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін камтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **3 349,385** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **2 611, 21** мың теңге,
всего **3 349,385** тыс тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **2 611, 21** тыс тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **196,95** мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **196,95** тыс тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны **3 248, 963** мың теңге
сметная стоймость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **3 248, 963** тыс тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласындағы жеке тұрғын үй құрылыстарына газбен жабдықтау желілерін салу. Түрксіб ауданы, Молдағалиев көшесі, 25 мекенжайындағы көппәтерлі тұрғын үйін газдандыру».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Г. Токбергенов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии
М. Кунев
(қолы) (подпись)

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)

Н. Султанғали
(қолы) (подпись)

Б. Кутпанов
(қолы) (подпись)

С. Серанов
(қолы) (подпись)

М. Отыншиев
(қолы) (подпись)

М. Бородачев
(қолы) (подпись)

А № 0007953