Заказчик: ГУ «АППАРАТ АКИМА БЕСКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СКО»

Подрядчик: ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Наименование строительства и адрес: **УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕСКОГО САДА "МИРАС" В АУЛЕ БЕСКОЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СКО**

# С П Р А В К А

## о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь-октябрь 2015 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный м-ц включительно | В отчетный период | из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2001 года | из них | | Стоимость прочих затрат в ценах 2015 года | дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчетном месяце | Монтаж оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| | | | в текущих ценах | в текущих ценах | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Устройство дорожного покрытия | | | 1154298 | 1154298 | | | | | |
| | 2373280 | 2373280 | 2077451 | 2077451 | | 41549 | | | 254280 |

**К оплате 2373280 тенге** **(два миллиона триста семьдесят три тысячи двести восемьдесят тенге)**

**В том числе НДС 254280 тенге** **(двести пятьдесят четыре тысячи двести восемьдесят тенге)**

Заказчик:

Подрядчик:

**ЗАКАЗЧИК: ГУ «АППАРАТ АКИМА БЕСКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СКО»**

**ПОДРЯДЧИК: ТОО «НОРД БИЛДИНГ»**

ФОРМА 2В

# АКТ

## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1 ОТ 05.10.2015 ГОДА

## НА УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕСКОГО САДА "МИРАС" В АУЛЕ БЕСКОЛЬ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СКО

| N ПП | ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ | ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ | % | НА ЕДИНИЦУ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е0127-82-2 | -УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО КОРЫТА ГЛУБИНОЙ ДО 500 ММ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА НА РАССТОЯНИЕ ДО 100 М /КОРЫТНОГО ПРОФИЛЯ С ПОЛУПРИСЫПНЫМИ ОБОЧИНАМИ/ М2 | 578,58 | 33,43 | 29,06 | 19342 | 16814 | 8688 | 0,01 | 5 |
| | | | | 1,03 | 10,26 | 596 | 5936 | 133 | 0,05 | 29 |
| 2 | Е0127-26-4 | -УСТРОЙСТВО НИЖНЕГО СЛОЯ ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ М2 | 578,58 | 394,31 | 18,86 | 228142 | 10914 | 7437 | 0,02 | 12 |
| | | | | 3,89 | 5,77 | 2251 | 3341 | 133 | 0,02 | 11 |
| 3 | Е0127-26-5 К=2 | -ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.4 М2 | 578,58 | -65,24 | -3,02 | -37744 | -1750 | -851 | - | -1 |
| | | | | -0,22 | -0,89 | -127 | -513 | 133 | - | -2 |
| 4 | Е0127-26-2 | -УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО СЛОЯ М2 | 578,58 | 421,02 | 34,56 | 243595 | 19996 | 11074 | 0,04 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДВУХСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ(10СМ) | | 6,01 | 8,38 | 3477 | 4849 | 133 | 0,03 | 17 |
| 5 | Е0127-26-3 К=2 | -ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ИСКЛЮЧАТЬ К ГР.1,2 М2 | 578,58 | -65,3 | -2,73 | -37783 | -1582 | -771 | - | -1 |
| | | | | -0,2 | -0,8 | -116 | -464 | 133 | - | -2 |
| 6 | Е0127-53-3 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБ(5СМ) М2 | 578,58 | 446,04 | 15,35 | 258071 | 8882 | 8465 | 0,03 | 19 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 3437 | 2928 | 133 | 0,02 | 10 |
| 7 | Е0127-54-3 | -НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 М2 | 578,58 | 52,82 | - | 30561 | - | 8 | - | - |
| | | | | 0,01 | - | 6 | - | 133 | - | - |
| 8 | Е0127-53-1 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ М2 | 578,58 | 591,56 | 15,35 | 342267 | 8882 | 8465 | 0,03 | 19 |
| | | | | 5,94 | 5,06 | 3437 | 2928 | 133 | 0,02 | 10 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ | ТЕНГЕ | 1046450 | 62156 | | | 78 |
| | ТЕНГЕ | 12960 | 19005 | | | 74 |
| СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 1046450 | - | - | | - |
| МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 5676 | - | - | | - |
| ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | - | 31965 | - | | - |
| МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - | ТЕНГЕ | 965658 | - | - | | - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | ТЕНГЕ | 42513 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 21 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | ТЕНГЕ | - | 6377 | - | | - |
| НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - | ТЕНГЕ | 65335 | - | - | | - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | ТЕНГЕ | 1154298 | - | - | | - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - | - | - | | 174 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 38342 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ | ТЕНГЕ | | | 1154298 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 174 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | ТЕНГЕ | | | - | 38342 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО АКТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 ГОДА К= 1,799751 | ТЕНГЕ | | | 2077451 | | | | |
| | | НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЯЖИ, 2% | ТЕНГЕ | | | 41549 | | | | |
| | | ИТОГО В ЦЕНАХ 2015 ГОДА | ТЕНГЕ | | | 2119000 | | | | |
| | | НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12% | ТЕНГЕ | | | 254280 | | | | |
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | ТЕНГЕ | | | 2373280 | | | | |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ | ТЕНГЕ | | | 2373280 | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

## УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ

| | |
|---|---|
| Заявка № 1233405/15-50 | Дата регистрации обязательства: 25.09.2015<br>Уведомление о регистрации гражданско-правовых сделок (обязательств) государственного учреждения 3551337* |

Получатель денег ТОО "Норд Билдинг"
ИИН/БИН 120140007689
БИК NURSKZKX
ИИК KZ3184916KZ000161302
Код получателя денег 224496
Отделение ТОО "Норд Билдинг"
Договор N 79 от 2015/09/18 00:00:00

| Описание | Сумма |
|---|---|
| Работы по устройству дорожного покрытия на территории детского сада "Мирас" в ауле Бесколь Кызылжарского района СКО | 2,373,280.00 |
| Всего | 2,373,280.00 |

Код гос.учреждения 1233405
Наименование государственного учреждения ГУ "Аппарат акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района Северо-Казахстанской области"

Код бюджетной классификации 123040000 000159

**Руководитель государственного учреждения** **Тельтаев Н.З.**
**(Ф.И.О., подпись)**

**Главный бухгалтер государственного учреждения** **Киселёва К.В.**
**(Ф.И.О., подпись)**

**М.П.**

**Руководитель получателя денег**
**(Ф.И.О., подпись)**

**Главный бухгалтер получателя денег** не предусмотрено
**(Ф.И.О., подпись)**

**М.П.**

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОПЛАТЕ | |
|---|---|
| Общая сумма Уведомления | 2,373,280.00 |
| Сумма предоплаты | 0.00 |
| Баланс | 2,373,280.00 |
| (не более % от общей суммы Уведомления) | |

**Руководитель территориального подразделения казначейства** _____
(Ф.И.О, подпись)

М.П.

**Ответственный исполнитель**_____
(Ф.И.О., подпись)

М.Ш.

**Данные корневого сертификата сервера приложений модуля «Отчетность»: C = kz O = Treasury committee CN = client.kazynashylyk.kz**

# Счет-фактура №4 от 5 октября 2015 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Норд Билдинг"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:120140007689, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул. Алтынсарина, 168Б каб. 312, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия48001 №0004673 от 01.09.2013 года

ИИК поставщика: KZ3184916KZ000161302, в банке АО " Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 79 от 18 сентября 2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район., а. Бесколь, ул. Гагарина, дом 11

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН:120140007689, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул. Алтынсарина, 168Б каб. 312

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН:031140003471, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район., а. Бесколь, ул. Гагарина, дом 11

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: ГУ "Аппарат Акима Бескольского сельского округа Кызылжарского района СКО"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:031140003471, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область,Кызылжарский район., а. Бесколь, ул. Гагарина, дом 11

ИИК получателя: KZ41070103KSN4802000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Устройство дорожного покрытия на территории детского сада "Мирас" в ауле Бесколь Кызылжарского района СКО | шт | 1,00 | 2 119 000,00 | 2 119 000,00 | 12% | 254 280,00 | 2 373 280,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **2 119 000,00** | | **254 280,00** | **2 373 280,00** | | |

**Руководитель: Искандарян А.Ф.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Искандарян А.Ф.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.