**ЗАКАЗЧИК:** ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-2
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики казахстан от 16.11.1994г.№72

**ПОДРЯДЧИК:** ТОО "Норд Билдинг"

**Наименование строительства и его адрес:** ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С. ЯСНОВКА ЯСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

**АКТ**
**приемки выполненных работ**
**от 25 октября 2016 г.**

Предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор № дата | Источник финансирования | | Организационно правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | наименование | код | наименование | код |
| | | Договор № 73 | | | | |

| Название программы наименование бюджетной программы | Наименование объекта | Сумма договора | Стоимость поставленных товаров, выполненных работ | | Сумма выплаченного аванса | Сумма удержанного аванса | | Ранее заактированные суммы | Сумма подлежащая к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Общая стоимость выполненных работ с начала года | Стоимость поставляемых работ за отчетный период | | Общая сумма аванса удержанного с начала года | Общая сумма аванса удержанного за отчетный период | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С. ЯСНОВКА ЯСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО | 6 102 880,00 | 6 102 880,00 | 6 102 880,00 | - | - | - | - | 6 102 880,00 |

Сдал подрядчик:
ТОО "Норд Билдинг"

Директор _____ Мелконян Н.Г.

Принял заказчик:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Руководитель _____ Имантаев К.Г.

Заказчик: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Подрядчик: ТОО "НОРД БИЛДИНГ"

Наименование строительства и адрес: **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЯСНОВКА ЯСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ
## на 25 октября 2016 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код |
| | | №73 | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный м-ц включительно | В отчетный период | из графы 1 | | | | | | |
| | | | СМР в базисных ценах 2016 года | из них | | Стоимость прочих затрат в ценах 2016 года | дополнительные затраты | | |
| | | | | В отчетном месяце | Монтаж оборудования | | На приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | |
| | | | в текущих ценах | в текущих ценах | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Текущий ремонт | | | 5490179 | 5490179 | | | | | |
| | 6102880 | 6102880 | 5449000 | 5449000 | | | | | 653880 |

**К оплате 6102880 тенге (Шесть миллионов сто две тысячи восемьсот восемьдесят тенге)**

**В том числе НДС 653880 тенге (Шестьсот пятьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят тенге)**

Заказчик:

Подрядчик:

**ЗАКАЗЧИК: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО «НОРД БИЛДИНГ»»**

ФОРМА 2

# АКТ

## ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2016 ГОД

## НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С.ЯСНОВКА ЯСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

| № П/П | ШИФР НОРМ И КОДЫ РЕСУРСОВ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТУ | СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ НА ЕДИНИЦУ ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ ПО ПРОЕКТУ | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ НОРМА, % / СУММА, ТЕНГЕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 11-270301-0101 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА | М2 ПЛОЩАДИ ОСНОВАНИЯ | 3950,1552 | | 430,82 | 1701800 | 60,3% / 190323 |
| 1. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,4) | ЧЕЛ-Ч | 0,0556 | 219,629 | 697,38 | 153165 | |
| 1. 2 | 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,04005 | 158,204 | 1026,92 | 162462 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 79,9 | 315627 | |
| 1. 3 | 31-010103-0201 | -АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,0037 | 14,616 | 5998,09 | 87666 | |
| 1. 4 | 31-050501-0101 | -АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т | МАШ.-Ч | 0,00439 | 17,341 | 3131,01 | 54295 | |
| 1. 5 | 32-010101-0102 | -КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,00717 | 28,323 | 2678,33 | 75857 | |
| 1. 6 | 32-010101-0104 | -КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 13 Т | МАШ.-Ч | 0,0205 | 80,978 | 3396,44 | 275038 | |
| 1. 7 | 32-010211-0201 | -МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л | МАШ.-Ч | 0,00328 | 12,957 | 3077,68 | 39876 | |
| 1. 8 | 33-040101-0102 | -ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 79 КВТ (108 Л.С.) | МАШ.-Ч | 0,00101 | 3,99 | 2518,17 | 10047 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 137,41 | 542778 | |
| 1. 9 | 21-010201-0502 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,0115 | 45,427 | 2421,87 | 110018 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 21-010201-0503 | -ЩЕБЕНЬ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М800, ФРАКЦИЯ 20-40 ММ СТ РК 1284-2004 | М3 | 0,055 | 217,259 | 2390,25 | 519302 | |
| 1.11 | 21-130703-1405 | -ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ | М3 | 0,025 | 98,754 | 25 | 2469 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 159,94 | 631789 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 336,12 | 1327732 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 384,3 | 1518055 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 3,8 | | 14,6 | 57686 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 62,78 | 248009 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 31,91 | 126059 | |
| 2 | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | -ОСНОВАНИЯ. РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ | Т | 2,7611585 | | 111703,57 | 308431 | 60,3% 923 |
| 2. 1 | 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,58 | 1,601 | 955,87 | 1531 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 554,4 | 1531 | |
| 2. 2 | 32-010202-0101 | -АВТОГУДРОНАТОРЫ, 3500 Л | МАШ.-Ч | 0,29 | 0,800736 | 3939,72 | 3155 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 1142,52 | 3155 | |
| 2. 3 | 21-130104-9901 | -БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ, МАРКА МГ ИТ СГ ГОСТ 1551-2006 | | 1,03 | 2,844 | 95306,78 | 271052 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 98165,98 | 271052 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 99308,5 | 274207 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 99642,81 | 275130 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 3,8 | | 3786,43 | 10455 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | - | | 4120,73 | 11378 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 8274,34 | 22847 | |
| 3 | 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 | -ПОКРЫТИЯ ИЗ ХОЛОДНЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ТИПА БХ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ | М2 | 3950,1552 | | 880,96 | 3479947 | 60,3% 92790 |
| 3. 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9) | ЧЕЛ-Ч | 0,0451 | 178,152 | 728,99 | 129871 | |
| 3. 2 | 2 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ-Ч | 0,0059 | 23,306 | 1030,17 | 24009 | |
| | | ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА: | | | | 38,96 | 153880 | |
| 3. 3 | 32-010101-0102 | -КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ, 8 Т | МАШ.-Ч | 0,00224 | 8,848 | 2678,33 | 23699 | |
| 3. 4 | 31-050102-0102 | -КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т | МАШ.-Ч | 0,00004 | 0,158006 | 2811,64 | 444 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 5 | 32-010202-0301 | ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ | МАШ.-Ч | 0,00024 | 0,948037 | 62,86 | 60 | |
| 3. 6 | 32-010212-0301 | ТРАКТОР С ЩЕТКАМИ ДОРОЖНЫМИ НАВЕСНЫМИ | МАШ.-Ч | 0,00075 | 2,963 | 2171,96 | 6435 | |
| 3. 7 | 32-010209-0101 | УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА | МАШ.-Ч | 0,0028 | 11,06 | 5729,84 | 63375 | |
| 3. 8 | 33-010201-0101 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,00007 | 0,276511 | 1673,71 | 463 | |
| | | ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН: | | | | 23,92 | 94475 | |
| 3. 9 | 21-020502-0101 | СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ХОЛОДНЫЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА БХ, МАРКИ I СТ РК 1225-2013 | Т | 0,0712 | 281,251 | 9811,11 | 2759385 | |
| 3.10 | 21-050302-0101 | ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70 | Т | 0,000006 | 0,024214 | 205870,68 | 4985 | |
| 3.11 | 21-130104-9901 | БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ, МАРКА МГ СГ ГОСТ 1551-2006 | ИТ | 0,00006 | 0,237009 | 95306,78 | 22589 | |
| 3.12 | 21-130703-0201 | КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2 | Т | 0,000001 | 0,002331 | 51147,9 | 119 | |
| | | ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: | | | | 705,56 | 2787078 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | | | | 762,36 | 3011424 | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ | | | | 785,85 | 3104213 | |
| | | НР ВТОРОГО УРОВНЯ | % | 3,8 | | 29,86 | 117960 | |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ | % | | | 53,35 | 210750 | |
| | | СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | % | 8 | | 65,26 | 257774 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО АКТУ: | | | | | | |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ: | ТЕНГЕ | . | . | . | 4613362 | . |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | . | . | . | . | . | . |
| - ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ТЕНГЕ | . | . | . | 283036 | . |
| - ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН | ТЕНГЕ | . | . | . | 640408 | . |
| - В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ | ТЕНГЕ | . | . | . | 188002 | . |
| - МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ | ТЕНГЕ | . | . | . | 3689919 | . |
| - ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ | ТЕНГЕ | . | . | . | 0 | . |
| - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА | ТЕНГЕ | . | . | . | 0 | . |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ | ТЕНГЕ | . | . | . | 284036 | . |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ | ТЕНГЕ | . | . | . | 4897398 | . |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ | ТЕНГЕ | . | . | . | 186101 | . |
| ИТОГО: | ТЕНГЕ | . | . | . | 5083499 | . |
| СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ | ТЕНГЕ | . | . | . | 406680 | . |
| ИТОГО ПО АКТУ: | ТЕНГЕ | . | . | . | 5490179 | . |
| ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2016 ГОДА | ТЕНГЕ | | | | 5490179 | |
| ИТОГО ПО АКТУ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=0,9924995 | ТЕНГЕ | | | | 5449000 | |
| НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12% | ТЕНГЕ | | | | 653880 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН | ТЕНГЕ | | | | 6102880 | |
| | | ВСЕГО ПО АКТУ | ТЕНГЕ | | | | 6102880 | |

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

# Счет-фактура №21 от 25 октября 2016 г.

**Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Норд Билдинг"**

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН:120140007689, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул. Алтынсарина, 168Б каб. 312, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия48001 №0004673 от 01.09.2013 года

ИИК поставщика: KZ3184916KZ000161302, в банке АО " Нурбанк", БИК NURSKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №73

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Есильский район, Явленский с.о., с. Явленка, Ленина, 10

*государство, регион, область, город, район*

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН:120140007689, 150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., ул. Алтынсарина, 168Б каб. 312

*(БИН, наименование и адрес)*

Грузополучатель: БИН:060240010827, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Есильский район, Явленский с.о., с. Явленка, Ленина, 10

*(БИН, наименование и адрес)*

**Получатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Есильского района Северо-Казахстанской области"**

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН:060240010827, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Есильский район, Явленский с.о., с. Явленка, Ленина, 10

ИИК получателя: KZ02070103KSN4806000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (KZT) | Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС | НДС | | Всего стоимость реализации | Акциз | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В С. ЯСНОВКА ЯСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО | работа | 1,00 | 5 449 000,00 | 5 449 000,00 | 12% | 653 880,00 | 6 102 880,00 | | |
| **Всего по счету:** | | | | | **5 449 000,00** | | **653 880,00** | **6 102 880,00** | | |

**Руководитель: Мелконян Н.Г.**

*(Ф.И.О., подпись)*

**Главный бухгалтер: Не предусмотрен**

*(Ф.И.О., подпись)*

МП

**ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

Директор

*(должность)*

Мелконян Н.Г.

*(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.