Счет-фактура № 00000000136 от 26 декабря 2016 г.

Дата оборота по реализации: 26.12.2016

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 010340004966, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 27001, № 0007138, от 16.07.2013

ИИК поставщика: KZ218210339812158944, в банке АО Банк "Bank RBK", БИК KINCKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №124/4-ПД от 7 ноября 2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, п.Желаево, Промзона, 20

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 010340004966, Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 051241000519, ИНН/КПП: , Филиал АО "Кедентранссервис" -"Уральский грузовой участок",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, п.Желаево, Промзона, 20

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: Кедентранссервис" АО

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 990840000825, ИНН/КПП: , Республика Казахстан, г.Астана, ул.Достык,18

ИИК получателя: KZ929143984l6BC04606, в банке ДБ АО "Сбербанк", БИК SABRKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт стрелочного перевода №30 (№10358)	работа	1	7 908 405,00	7 908 405,00	12%	949 008,60	8 857 413,60		
Всего по счету:					**7 908 405,00**		**949 008,60**	**8 857 413,60**		

Руководитель: Шакаев Т.Р.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бекмурзаева Ш.К.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
990840000825

Заказчик **Кедентранссервис" АО,Республика Казахстан, г.Астана, ул.Достык,18**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН
010340004966

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройТранс",Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Сатпаева, дом № 30а, к.10**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №124/[illegible]-ПД от 7 ноября 2016г.

Номер документа	Дата составления
137	26.12.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт стрелочного перевода №[illegible] (№10353)			работа	1		8 857 413,60
				Итого	1	x	8 857 413,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шакаев Т.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. Вице-Президента по обеспечению производства / _____ / Муканов Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.12.2016

М.П.

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Транс"

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт стрелочного перевода №30» для нужд филиала АО «Кедентранссервис» - «Уральский грузовой участок»

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат от 26 декабря 2016 года

(представляется ежемесячно генподрядчиком заказчику, субподрядчиком генподрядчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	
		№ 124/4-ПД	07.11.2016г.				

Наименование пусковых комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего за отчетный период с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах 2 квартала 2016г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт стрелочного перевода №30, инв. №10358	**8 857 413,6**	**7 908 405,0**	7 908 405	7 908 405					**949 008,6**	**8 857 413,6**
Итого к оплате	**8 857 413,6**	**7 908 405,0**							**949 008,6**	**8 857 413,6**

ЗАКАЗЧИК:

АО "Кедентранссервис"

И.о. Вице-Президента по обеспечению производства

_____ **Муканов Г.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Строй Транс"

Директор

_____ **Шакаев Т.Р.**

Форма 2в

Заказчик: Акционерное общество "Кедентранссервис"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй Транс"

Наименование стройки - Капитальный ремонт стрелочного перевода №30, инв. №10358

Наименование объекта - АО "Кедентранссервис" по Уральский грузовой участок

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Декабрь 2016 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**11-280111-0101 РСНБ РК 2015**	**Разборка обыкновенных стрелочных переводов**	**компл**	**1,0000**		**70181,95**	**70182**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=694,31)	чел-ч	44,39	44,39	694,31	30820
1. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	13,86	13,86	1085,13	15040
		Итого оплата труда:				**45860,31**	**45860**
1. 3	31-050106-0102	Краны на железнодорожном ходу, 16 т	маш.-ч	5,64	5,64	4241,28	23921
1. 4	32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	8,19	8,19	285,98	2342
1. 5	32-020201-0102	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	1,29	1,29	6173,97	7964
		Итого эксплуатация машин:				**39361,53**	**39362**
		НР первого уровня	%	61,7		28295,81	28296
		НР второго уровня	%	4,2		4136,07	4136
		Накладные расходы	%	--		32431,88	32432
		Сметная прибыль	%	8		8209,11	8209
		Сметная стоимость:				**110822,93**	**110823**
2	**11-280109-0203 РСНБ РК 2015**	**Переводы стрелочные обыкновенные, тип рельсов Р65, марка перевода 1/11. Укладка поэлементно стреловыми кранами**	**стрелочный перевод**	**1,0000**		**2294193,30**	**2294193**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=762,15)	чел-ч	173,65	173,65	762,15	132347
2. 2	2	Затраты труда машинистов	чел-ч	19,26	19,26	1081,07	20821
		Итого оплата труда:				**153168,84**	**153169**
2. 3	31-050401-0102	Домкраты гидравлические, до 25 т	маш.-ч	5,47	5,47	8,05	44
2. 4	31-050106-0102	Краны на железнодорожном ходу, 16 т	маш.-ч	7,4	7,4	4241,28	31385
2. 5	32-020303-0104	Станок сверлильно-шлифовальный (сверлошлифовка)	маш.-ч	10,32	10,32	7,85	81
2. 6	32-020303-0105	Станок рельсосверлильный	маш.-ч	3,9	3,9	35,43	138
2. 7	32-020303-0106	Станок рельсорезный	маш.-ч	3,13	3,13	32,06	100
2. 8	32-020303-0109	Костылезабивщик	маш.-ч	10,32	10,32	26,71	276
2. 9	32-020303-0110	Ключ путевой универсальный	маш.-ч	1,97	1,97	13,96	28

1	2	3	4	5	6	7	8
2.10	32-020303-0114	Шпалоподбойка	маш.-ч	2,67	2,67	7,95	21
2.11	32-020201-0503	Платформы широкой колеи, 71 т	маш.-ч	5	5	285,98	1430
2.12	32-020201-0102	Тепловозы широкой колеи маневровые, 552 кВт (750 л.с.)	маш.-ч	2,23	2,23	6173,97	13768
		Итого эксплуатация машин:				**54361,96**	**54362**
2.13	21-130702-0501	Масло каменноугольное для пропитки древесины ГОСТ 2770-74	т	0,005	0,005	52681,98	263
2.14	24-010102-0302	Шпалы пропитанные обрезные из древесины хвойных пород и лиственницы, ГОСТ 78-2004, тип II, для железной дороги широкой колеи	шт.	5	5	3923,47	19617
2.15	24-010103-0401	Шурупы путевые 24 мм х 170 мм ГОСТ 809-2014	т	0,29	0,29	218079,98	63243
2.16	24-010103-0601	Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16 мм х 16 мм, длина 165 мм ГОСТ 5812-2014	т	0,22	0,22	204639,00	45021
2.17	24-010104-0102	Прокладки резиновые для деревянных шпал под подошву рельсов Р65	1000 шт.	0,22	0,22	167060,70	36753
2.18	24-010105-0100	Стрелочные переводы	комплект	1	1	--	--
2.19	24-010107-0501	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,01	0,01	104341,92	1043
2.20	24-010107-0701	Скоба S-образная для укрепления концов шпал от растрескивания	1000 шт.	0,085	0,085	65836,45	5596
2.21	24-010102-9902	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2003	м3	15,5	15,5	124899,78	1935947
		Итого материалов:				**2107484,00**	**2107484**
		НР первого уровня	%	61,7		94505,17	94505
		НР второго уровня	%	4,2		100325,34	100325
		Накладные расходы	%	--		194830,51	194831
		Сметная прибыль	%	8		199121,90	199122
		Сметная стоимость:				**2688145,72**	**2688146**
3	**цена ТОО "Торговый дом Железнодорожный комплект"**	**Перевод стрелочный тип Р65 марка 1/11, б/у**	**компл**	**1,0000**		**4217550,89**	**4217551**
		НР второго уровня	%	4,2		177137,14	177137
		Накладные расходы	%	--		177137,14	177137
		Сметная прибыль	%	8		351575,04	351575
		Сметная стоимость:				**4746263,07**	**4746263**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**6581926**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**163168**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**93723**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**35861**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6325035**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**122801**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**6704727**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**281599**
	ИТОГО:		Тенге				**6986326**
	Сметная прибыль		Тенге				**558906**
	ИТОГО по Ф-2:		Тенге				**7545232**

Итого	7 545 232
В том числе	
СМР	7 545 232
Оборудование	
Временные здания и сооружения 2,96%	223 339
Всего:	**7 768 571**
В том числе СМР:	7 768 571
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,8%	139 834
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2 кв. 2016г.	7 908 405
В том числе в текущих ценах на 2016г.- 100% с К=1	**7 908 405,0**
НДС в текущих ценах -12%	**949 008,6**
Итого в текущих ценах с НДС - 12%	**8 857 413,6**

Заказчик:
АО "Кедентранссервис"

И.о. Управляющего директора филиала
АО "Кедентранссервис" Уральский грузовой участок

_____ **Есенгалиев И.Ж.**

Заместитель по грузовой работе филиала АО "Кедентранссервис" Уральский грузовой участок

_____**Дохно Е.П.**

Главный механик филиала АО "Кедентранссервис" Уральский грузовой участок

_____ **Жумаев С.И.**

Начальник Технического управления АО "Кедентранссервис"

_____ **Орынбасар А.О.**

Подрядчик:
ТОО "СтройТранс"

Директор

_____**Шакаев Т.Р.**