Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
Подрядчик: Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Усть-Каменогорск- Таргын- Самарское" км 110-133
Договор № 32 от 11.06.2008г

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь 2009г

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №5	178 405 197	9 720 590
	Итого	178 405 197	9 720 590
	НДС 12%	21 408 624	1 166 471
	Итого	199 813 821	10 887 061
	Погашение аванса 30%	59 944 146	3 266 118
	Всего к оплате	139 869 675	7 620 943

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Д.Кошербаев

Подрядчик:

Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата

А.Маткаримов

Технадзор:

Директор ТОО "АНАТЭКС"

Н.Молодова

Заказчик: ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"
Подрядчик: Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" УПТ и АД ВКО акимата
Объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Усть-Каменогорск- Таргын- Самарское" км 110-133
Договор № 32 от 11.06.2008г

Акт №5
выполненных работ за сентябрь 2009 г.

Составлен в ценах 2001 г.(цены с 15.09.08)

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителе	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Устройство дорожной одежды (покрытие и ШПО),смета №3-3-4									
1	П7-131-1	Перевозка грузов на 131-135 км, 1 класс груза (транспортировка битума на 132 км) kэкс=1,6; kзпм=1,6; *т*	1,14747	831,84	831,84	955	954,51	–	–	–
				–	166,37	–	191	–	0,21836	–
2	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня плотностью 2,5-2,9 т/м3К=0,900; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; kзпр=1,2; kэкс=1,2; kзпм=1,2; *м2 покрытия*	46116	102,52	7,9	4727812	364316,4	364939	0,02532	1168
				4	1,95	184464	89926	133	0,00709	327
		Всего прямые затраты				**4728767**	**365271**			**1168**
						184464	**90117**			**327**
		В том числе стоимость материалов, тенге				4179032				

Накладные расходы, тенге	364939
- заработная плата, тенге	54741
- трудоемкость, чел-ч	182
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	305622
Всего	**5399328**
Временные здания и сооружения (4,6%)	198695
- сметная заработная плата, тенге	28016
- нормативная трудоемкость, чел-ч	159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8%)	100764
- сметная заработная плата, тенге	46351
- нормативная трудоемкость, чел-ч	282
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	55980
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	22392
Затраты на снегоборьбу	-
Командировочные расходы	23 200
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 800 360**
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**9 529 991**
- сметная заработная плата, тенге	1781170
Налог(2%)	190 600
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**9 720 590**
НДС(12%)	1 166 471
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**10 887 061**

Заказчик:

Зам.начальника ГУ" Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО"

Д.Кошербаев

Подрядчик:

Уполномоченный представитель Консорциума - Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" ГУ "АД ВКО акимата

А. Маткаримов

Технадзор:

ТОО "АНАТЭКС"

А.Байгендиров