Предприятие, организация
ТОО "Ладомир Строй"

Подразделение
Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 17 14.12.2010

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Trade House"**
Основание: Договор № 8-2010 от 02.07.2010 года

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 60 человек по ул. Мира в г. Кокшетау Акмолинской области	работа	1	1 833 565,00	1 833 565,00

Всего работ на сумму: 1 833 565,00
в т.ч. НДС

Итого сумма: Один миллион восемьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят пять тенге 00 тиы

Вышеперечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ладомир Строй"

РНН: 032600243142
Адрес: г. Кокшетау, ул. Пушкина 46-43

Расчетный счет: KZ366010321000040659 в АО "Народный банк Казахстана"
БИК: HSBKKZKX Кбе 17

МП

Директор
(должность)
Парионова Ю.А.
(ФИО, подпись)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Capital Trade House"

РНН: 620200281798
Адрес: Акмолинская обл. Шортандинский р-н, п. Научный, ул. Кузьмина, 1
Расчетный счет: KZ67998BTB0000009259 в АО "Цеснабанк" г. Астана
БИК: TSESKZKA

МП

(должность)
(ФИО, подпись)

Акт выполненных работ
за декабрь 2010 года
по договору № 8-2010 от 02.07.2010г.
по объекту "Капитальный ремонт благоустройства открытого сооружения (спортивное) на 60 человек по ул. Мира в г. Кокшетау Акмолинской области"

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена (тенге)	Стоимость (тенге)
Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения 0,4 кВ	м.п.	96	850	81600
Демонтаж светильников существующих с опорами освещения	шт	8	200	1600
Устройство сетей электроосвещения (прокладка сетей наружного освещения, прокладка СИП, подсветка здания)	м.п.	135	1750	236250
Установка светильников с опорами освещения	шт	15	1250	18750
Капитальный ремонт сетей хозяйственно-бытовой канализации	м.п.	23	1050	24150
Установка жироуловителя, колодцев канализационных	шт	2	15000	30000
Замена люков чугунных типа "Т" и установка крышек колодцев с чугунными люками типа "Т" с подъемом колодцев бетоном	шт	4	200	800
Капитальный ремонт сетей ливневой канализации с заменой сборных железобетонных водосборных лотков с плитами покрытия	м.п.	38	1200	45600
Капитальный ремонт сетей водоснабжения д. 160 мм (в две нитки)	м.п.	64,5	1950	125775
Копание ям вручную, глубиной до 0,5м	шт	4	1000	4000
Изготовление и установка металлической контейнерной площадки	тн	2,5	1360	3400
Копание ям механизированным способом, глубиной до 2м	шт	12	300	3600
Установка и омоноличивание закладных деталей под ограждение	шт	12	1000	12000
Изготовление и установка ограждения по периметру	м.п.	36	1250	45000
Изготовление и установка ворот распашных размерами 3х2м	шт	1	3000	3000
Огрунтовка с окраской краской масляной ПФ-115	м2	420	50	21000
Работы по разработке грунта при вертикальной планировке (с погрузкой, вывозом и уплотнением грунта). Доработка грунта вручную	м2	557	230	128110
Устройство бортовых камней	м.п.	23	1000	23000
Укладка асфальтового покрытия проездов, ремонт асфальтового покрытия парковки, в том числе: - демонтаж существующего асфальтового покрытия; - устройство щебеночного основания способом "заклинки"; - розлив битума дорожного жидкого; - укладка нижнего слоя асфальтового покрытия из гор.к/з а/б тип Б толщиной 8 см; - укладка верхнего слоя асфальтового покрытия из гор.м/з а/б тип Б толщиной 4 см.	м2	472	1820	859040

Укладка брусчатого покрытия тротуаров, в том числе: - демонтаж существующего асфальтового покрытия тротуаров; - устройство щебеночного основания способом "заклинки"; - устройство песчаного основания под брусчатку; - укладка брусчатки цветной с заполнением швов.	м2	85	1200	102000
Благоустройство территории: озеленение, установка лавочек, урн	шт	8	10455	83640
Итого:				1833565

Заказчик: ТОО "Capital Trade House"
Директор

Исполнитель: ТОО "Падомир Строй"
Директор