Заказчик: ТОО "Северная Нива" Форма 2В
Исполнитель ТОО "Кокше Агроинвест"
Наименование объекта: Капитальное строительство асфальтированных разворотных площадок, подъездных путей и проездов на ХПП «Северная Нива». Асфальтирование Ангара 18 х 100 м. с.
Адрес объекта: РК, СКО, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Абылай Хана , 6А.

АКТ № 1
приемки выполненных работ за июль месяц 2016 года

№ п/п	Наименование работ	Всего стоимость работ по договору, тенге	Выполнено с начала строительства		Выполнено за текущий период	
			%	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге
1	Асфальтирование разворотных площадок, подъездных путей и проездов, асфальтобетоном в два слоя : первый слой крупнозернистый 5 см, второй слой мелкозернистый 4 см. Подготовка оснований естественным щебнем до 40 см с уплотнением катками, и фракционным щебнем 0-70 толщиной 12 см с уплотнением катками	91 000 000	100%	91 000 000	100%	91 000 000
2	Асфальтирование Ангара 18 х 100 м , асфальтобетоном в два слоя : первый слой крупнозернистый 5 см, второй слой мелкозернистый 4 см. Подготовка оснований естественным щебнем до 40 см с уплотнением катками, и фракционным щебнем 0-70 толщиной 12 см с уплотнением катками. Площадь Асфальтирования составляет 1800 м2.	15 300 000	100%	15 300 000	100%	15 300 000
3	Прочие виды работ (сопутствующие работы)	1 684 000	100%	1 684 000	100%	1 684 000
	Всего:	**107 984 000**		**107 984 000**		**107 984 000**
	в том числе НДС 12%			*11 569 714*		*11 569 714*

ЗАКАЗЧИК: ТОО "СЕВЕРНАЯ НИВА"

Представитель заказчика

Директор ТОО «Северная Нива»

_____ **Гусельников Г.С.**

М.П. (подпись, Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Кокше Агроинвест"

Представитель генерального подрядчика

Директор ТОО «Кокше Агроинвест»

_____ **Гуркин Е.В.**

М.П. (подпись, Ф.И.О.)

АКТ
ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«30» июля 2016 г. *с.Кишкенеколь, СКО*

Наименование объекта: **Капитальное строительство асфальтированных разворотных площадок, подъездных путей и проездов на ХПП «Северная Нива». Асфальтирование Ангара 18 х 100 м. с.**

Местонахождение объекта: **РК, СКО, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Абылай Хана , 6А**

Заказчик (застройщик): **ТОО «Северная Нива» в лице, директора Гусельникова С.Г., действующий на основании Устава ТОО**

Генеральный подрядчик (лицо, осуществляющее строительство): **ТОО «Кокше Агроинвест» в лице директора Гуркина Е.В., действующий на основании Устава ТОО**

составили настоящий акт нижеследующем:

1. Капитальное строительство асфальтированных разворотных площадок, подъездных путей и проездов на ХПП было выполнено: **в полном соответствии с нормативными требованиями и действующими стандартами в сфере строительства**

2.Отклонения от проекта: **отсутствуют**

3.Все замечания указанных письмах и в журнале производства строительно-монтажных работ: **устранены**

4.Строительно-монтажные работы были осуществлены в сроки:

начало работ: **май 2016 года**

завершение работ: **июль 2016 года**

5. Продолжительность строительства:

по договору: **3 месяца**

по факту: **3 месяца**

6.Стоимость работ: **107 984 00 тенге**

7.Исполнительная документация: **скомплектована и передана, согласно реестра приема-передачи исполнительной документации.**

8.Объем и стоимость работ:

№ п/п	Наименование работ	Всего стоимость работ по договору, тенге	Выполнение и стоимость работ	
			%	Стоимость, тенге
1	Асфальтирование разворотных площадок, подъездных путей и проездов, асфальтобетоном в два слоя : первый слой крупнозернистый 5 см, второй слой мелкозернистый 4 см. Подготовка оснований естественным щебнем до 40 см с уплотнением катками, и фракционным щебнем 0-70 толщиной 12 см с уплотнением катками	91 000 000	100%	91 000 000
2	Асфальтирование Ангара 18 х 100 м , асфальтобетоном в два слоя : первый слой крупнозернистый 5 см, второй слой мелкозернистый 4 см. Подготовка оснований естественным щебнем до 40 см с уплотнением катками, и фракционным щебнем 0-70 толщиной 12 см с уплотнением катками. Площадь Асфальтирования составляет 1800 м2.	15 300 000	100%	15 300 000
3	Прочие виды работ (сопутствующие работы)	1 684 000	100%	1 684 000
	Всего:	**107 984 000**		**107 984 000**
	в том числе НДС 12%			*11 569 714*

РЕШЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА (ЗАСТРОЙЩИКА)

Предъявленный к приемке объект: **«Капитальное строительство асфальтированных разворотных площадок, подъездных путей и проездов на ХПП»** , в объеме предусмотренным договором и проектной документацией, считать принятым от генерального подрядчика для подготовки к эксплуатации.

СДАЛ:

Представитель генерального подрядчика

Директор ТОО «Кокше Агроинвест»

Гуркин Е.В.

М.П. (подпись, Ф.И.О.)

ПРИНЯЛ:

Представитель заказчика

Директор ТОО «Северная Нива»

Гусельников Г.С.

М.П. (подпись, Ф.И.О.)