Атырау облысы Құрылыс
басқармасы бастығының
2010 жылғы «14» шілдедегі
№ 82-1 бұйрығымен
«бекітілген»

«Атырау қаласында №3 орта мектепті күрделі жөндеу» объектісін пайдалануға беру жөніндегі қабылдау комиссиясының
АКТІСІ

2010 жылғы 7 шілде Атырау қаласы

Атырау облысы Құрылыс басқарамасының 2010 жылғы 02 маусымдағы №63 бұйрығымен құрылған қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Маненов Зайнолла Уалиоллаұлы	–	Атырау облысы Құрылыс басқармасының бастығы, комиссия төрағасы;
комиссия мүшелері:		
Бағытов Латиф Бағытұлы	–	«Фирма АТК» ЖШС-ның бас директоры
Дәуітов Марат Ескендірұлы	–	Атырау қаласы Төтенше жағдайлар басқармасының бастығы, өртке қарсы қызмет полковнигі;
Жаңбырбаев Мереке Дүйсенұлы	–	Атырау қалалық Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің ардагерлер мен мүгедектер секторының меңгерушісі;
Карамышева Галина Владимировна	–	Атырау облысы бойынша Бақылау және әлеуметтік қорғау департаментінің мемлекеттік еңбек инспекторы - бас маманы;
Кульчиков Нияз Шаймарданұлы	–	«АтырауГазИнвест» ЖШС-ң бас инженері;
Қанатов Ғабиден Шораұлы	–	«Атырау Жарық» АҚ-ның қалалық электр жүйелерінің бастығы;
Мұсағалиев Темірбек Сарымұлы	–	Атырау қалалық Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының бастығы;
Смағұлов Слемғали Орынғалиұлы	–	Қалалық сәулет және қала құрылысы бөлімі бастығының орынбасары;
Сущенко Виктор Иванович	–	«АтырауСуАрнасы» КМК-ның бас инженері;
Сүйінбаева Гүлжан	–	«Каспий Инжиниринг» ЖШС-ның бас

Ғалымжанқызы директоры
Темірғалиев Әлібек - «Атырау жылу жүйелері» АҚ-ның
Наримануұлы вице-президенті
Хабиев Қайрат - Атырау қаласның білім беру бөлімі
Тауфихұлы бастығының орынбасары
анықтады:

1. Тапсырыс беруші, Атырау облысы Құрылыс басқармасымен және бас Мердігер «АТК фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірлесіп, Атырау қаласы, Авангард ықшам ауданы-2, Владимирская көшесі мекен-жайы бойынша «Атырау қаласында №3 орта мектепті күрделі жөндеу» Объектісін пайдалануға қабылдауға ұсынылады.

2. Күрделі жөндеу жұмыстары 2009 жылғы 10 сәуірдегі №Аджип ККО/2008-0366 келісім шарт негізінде жүзеге асырылған.

3. Күрделі жөндеу жұмыстары бас мердігер «АТК фирмасы» жауапкершілігі шектеулі серістестігі және қосалқы мердігер ұйымы «ПСБ-Сервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен жүзеге асырылған.

4. Күрделі жөндеу жұмысына арналған жобалау-сметалық құжаттамасын бас жобалаушы «АқсайГазСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен әзірленіп, жұмыс жобасы тапсырма негізінде «Каспий Инжиниринг» ЖШС –мен түзетілді.

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді Атырау облысы құрылыс басқармасымен берген.

6. Күрделі жөндеу жұмыстары «АқсайГазСервис» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және «Каспий Инжиниринг» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жобасы бойынша жүзеге асырылды.

7. Жобалау-сметалық құжаттама Атырау облысы Құрылыс басқармасының 2007 жылғы 21 тамыздағы № 78 бұйрығымен бекітілді, түзетілген жобалау-смета құжаттама 2010 жылғы 28 маусымда №76 бұйрықпен бекітілген.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы: 2009 жылғы сәуір;
жұмыстың аяқталуы: 2010 жылғы шілде;
құрылыстың ұзақтығы, айы:
норма бойынша немесе ҚЖҰ бойынша: 15 ай;
іс жүзінде: 15 ай.

9. Қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылады:
-жасырын жұмыстардың актілері,
-сәйкестік сертификаттар,
-материал және жабдықтарға арналған паспорттар.

10. Пайдалануға қабылдауға ұсынылған объектінің мынадай негізгі көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Іс жүзінде
Жалпы алаңы	м2	6622,8	6622,8
Өту жолдарының	м2	3885	3885

Көгалдандыру алаңы	м2	1365	1365
Жылу түйіншіктері үшін 2 жалғама жай	м2	17,4	17,4

11. Обьекті бойынша технологиялық және сәулет-құрылыстық шешімдер келесі деректермен сипатталады:

Ғимарат - екі арасы жалғанған оқу-дене шынықтыру және жиналыс бөлмелерінен тұратын екі және үш қабатты корпустан құралған. Сыртқы қабырғасы керамогранитпен қапталған.

Төбесі – екі суағарлы, шатыры құмды-полимерлі жабынкышымен жабылған. Терезе шыны пакетпен әйнектелген темір пластик. Едендер керамикалық плита, өрнек, тақтайлы жабынды және ламинатпен төселген.

Жылу түйіншіктері үшін жалғама жай салынды: Сыртқы қабырғасы ұлутастан жасалған. Төбе жабындысы бір жақты көлбеулі шатыр.

Электрмен қамту жүйесі қолданыстағы электрмен жабдықтау жүйесінен алынды. Жылу жүйесі – орталық.

Су жүйесі қолданыстағы «Атырау Су Арнасы » КМК су құбырынан жүргізіледі.

Кәріз «Атырау Су Арнасы» КМК қолданыстағы желісіне қосылды.

12. Обьектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдықтар орнатылған.

13. Жобамен қаралған еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау жәнен сейсмикаға қарсы іс-шаралар толық көлемде орындалған.

14. Жұмыс комиссиясы анықтаған шалағайлықтар мен ақаулар жойылады.

15. Суық және ыстық сумен қамтудың, кәріздің жылумен, газбен, энергиямен қамтудың және байланыстың сыртқы тысқары комуникациялары обьектіні қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді жәнен пайдаланушы ұйымдармен қабылданған.

16. Көгалдандыру, ғимараттарға кірме жолдардың, жаяу жолдардың, бетін жабу бойынша жұмыстар, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалған.

17. Бекітілген жобалау – сметалық құжаттама бойынша сметалық құны: барлығы 823206,0 мың теңге, оның ішінде: құрылыс монтаж жұмыстары 514317,0 мың теңге, жабдықтар құны 185016,0 мың теңге, басқа шығындар 123873,0 мың теңге.

18. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: ҚҚС-н қосып есептегенде 787442,8 мың теңге, оның ішінде: құрылыс - монтаж жұмыстары 553187,3 мың теңге, жабдықтар 136371,3 мың теңге, басқа шығындар 97884,2 мың теңге.

19. Обьектіні тексеру және тиісті құжаттама мен танысу негізінде шешімнің озықтығына төмендегідей баға беріледі:

Технологиялық – жақсы; Сәулет-құрылыстық – жақсы.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Қабылдауға ұсынылған «Атырау қаласында №3 орта мектепті күрделі жөндеу» объектісін

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау
комиссиясының төрағасы _____ Маненов З.У.

Қабылдау
комиссиясының мүшелері: _____ Смағулов С.О.

_____ Хабиев Қ.Т.

_____ Сүйінбаева Г.Ғ.

_____ Мұсағалиев Т.С.

_____ Темірғалиев Ә.Н.

_____ Қанатов Ғ.Ш.

_____ Даутов М.И.

_____ Кульчиков Н.Ш.

_____ Карамышева Г.В.

_____ Жаңбырбаев М.Д.

_____ Сущенко В.И.

_____ Бағытов Л.Б.