Заказчик **АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания»**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **АО "Электромонтаж"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Модернизация ПС «Насосная», «Кирово» в части мониторинга и управления (SCADA) для организации активно-адативных сетей**
(наименование, адрес)

Объект **Модернизация ПС «Кирово» в части мониторинга и управления (SCADA) для организации активно-адативных сетей**
(наименование)

Договор о государственных закупках работ №361 от 02.04.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
15.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монтажные работы				
1	**1**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**26242,82**	**26243**
			Накладные расходы			***6685,80***	***6686***
			Сметная прибыль			***1943,91***	***1944***
2	**2**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сервер центрального координатора основной и резервный, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**2,000**	**759,26**	**1519**
			Накладные расходы			***231,74***	***463***
			Сметная прибыль			***56,24***	***112***
3	**3**	**13-100702-0504 РСНБ РК 2015**	**Система точного времени GPS. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**862,74**	**863**
			Накладные расходы			***245,62***	***246***
			Сметная прибыль			***63,91***	***64***
4	**4**	**13-110401-0102 РСНБ РК 2015**	**Сервисная консоль, площадь основания оборудования до 0,5 м2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**4787,36**	**4787**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*39,54*	*40*
			Сметная прибыль			*80,31*	*80*
26	26		**Оптический патч-корд ST-ST 50 мкм дуплекс 2 м**	**шт**	**3,000**	**1084,13**	**3252**
			Накладные расходы			*39,54*	*119*
			Сметная прибыль			*80,31*	*241*
27	27		**Оптический патч-корд ST-ST 50 мкм дуплекс 10 м**	**шт**	**1,000**	**2722,36**	**2722**
			Накладные расходы			*99,28*	*99*
			Сметная прибыль			*201,66*	*202*
28	28	**13-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**665,000**	**706,27**	**469671**
			Накладные расходы			*106,60*	*70887*
			Сметная прибыль			*52,32*	*34790*
29	29	**23-060145-0504 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,185**	**239804,27**	**44364**
			Накладные расходы			*8745,13*	*1618*
			Сметная прибыль			*17763,28*	*3286*
30	30		**Кабели "витая пара" с ПВХ-оболочкой, не поддерживающий горение F/UTP CAT 5.E4x2x0,52**	**км**	**0,480**	**77294,25**	**37101**
			Накладные расходы			*2818,75*	*1353*
			Сметная прибыль			*5725,50*	*2748*
			Раздел: Оборудование				
31	31		**Комплект оборудования системы мониторинга и управления (СМиУ)/SCADA**	**к-т**	**1,000**	**56991961,61**	**56991962**
			Накладные расходы			*2078370,54*	*2078371*
			Сметная прибыль			*4221626,79*	*4221627*
			ИТОГО:				**59 375 284**
			В том числе :				**2 430 255**
			Накладные расходы				**4 398 169**
			Сметная прибыль				**63 518 396**
			в том числе в текущих ценах на 2017 год - 100 %, К=1,0697784				**7 622 208**
			НДС, 12%				**71 140 604**
			Итого с НДС				***69 006 193,22***
			Итого со скидкой 0,969997291305534				

Заказчик:

Инженер-сметчик СРОС Лукин А.К.

Начальник СРЗА Кенгербаев

Подрядчик:

Технический директор Нугманов

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1374,40*	*1374*
			Сметная прибыль			*354,62*	*355*
5	**5**	**13-100408-0501 РСНБ РК 2015**	**Блок коммутации . Монтаж оборудования**	**шт.**	**4,000**	**28779,52**	**115118**
			Накладные расходы			*7340,97*	*29364*
			Сметная прибыль			*2131,82*	*8527*
6	**6**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сервер последовательных интерфейсов, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,000**	**759,26**	**759**
			Накладные расходы			*231,74*	*232*
			Сметная прибыль			*56,24*	*56*
7	**7**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Контроллер SICAM MiX. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,000**	**759,26**	**759**
			Накладные расходы			*231,74*	*232*
			Сметная прибыль			*56,24*	*56*
8	**8**	**13-100409-0119 РСНБ РК 2015**	**Комплект ПО. Монтаж оборудования**	**комплект**	**3,000**	**109435,47**	**328306**
			Накладные расходы			*28407,27*	*85222*
			Сметная прибыль			*8106,33*	*24319*
9	**9**	**13-080104-0101 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь (инвертор) массой до 0,15 т. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**18475,41**	**18475**
			Накладные расходы			*3541,35*	*3541*
			Сметная прибыль			*1368,55*	*1369*
10	**10**	**13-080104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**26242,82**	**26243**
			Накладные расходы			*6685,80*	*6686*
			Сметная прибыль			*1943,91*	*1944*
11	**11**	**13-100408-0501 РСНБ РК 2015**	**Блок коммутации. Монтаж оборудования**	**шт.**	**5,000**	**28779,52**	**143898**
			Накладные расходы			*7340,97*	*36705*
			Сметная прибыль			*2131,82*	*10659*
12	**12**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сервер последовательных интерфейсов, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,000**	**759,26**	**759**
			Накладные расходы			*231,74*	*232*
			Сметная прибыль			*56,24*	*56*
13	**13**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Контроллер SICAM MiX. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**1,000**	**759,26**	**759**
			Накладные расходы			*231,74*	*232*
			Сметная прибыль			*56,24*	*56*
14	**14**	**13-080104-0101 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь (инвертор) массой до 0,15 т. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,000**	**18475,41**	**18475**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3541,35*	*3541*
			Сметная прибыль			*1368,55*	*1369*
15	**15**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сервер ИЧМ основной и резервный, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**2,000**	**759,26**	**1519**
			Накладные расходы			*231,74*	*463*
			Сметная прибыль			*56,24*	*112*
16	**16**	**13-100409-0119 РСНБ РК 2015**	**Комплект ПО. Монтаж оборудования**	**комплект**	**2,000**	**109435,47**	**218871**
			Накладные расходы			*28407,27*	*56815*
			Сметная прибыль			*8106,33*	*16213*
17	**17**	**13-100202-0206 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь FO/RS-232. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**17823,52**	**17824**
			Накладные расходы			*4597,72*	*4598*
			Сметная прибыль			*1320,26*	*1320*
18	**18**		**Преобразователь FO/RS-232 (012) (7XV5450-0BA00)**	**шт**	**1,000**	**452848,94**	**452849**
			Накладные расходы			*16514,40*	*16514*
			Сметная прибыль			*33544,37*	*33544*
19	**19**	**13-110402-0201 РСНБ РК 2015**	**Разъемы штепсельные, количество контактов в разъеме до 14 шт. Включение в аппаратуру**	**разъем**	**90,000**	**298,89**	**26900**
			Накладные расходы			*92,13*	*8292*
			Сметная прибыль			*22,14*	*1993*
20	**20**	**23-070216-0801 РСНБ РК 2015**	**Разъем PPM77/3 (PTF11A) для РЭК 77/3 (LУ3), типа ИЭК**	**шт**	**90,000**	**490,85**	**44176**
			Накладные расходы			*17,90*	*1611*
			Сметная прибыль			*36,36*	*3272*
21	**21**	**13-110301-0101 РСНБ РК 2015**	**Преобразователь измерительный, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	**шт.**	**2,000**	**759,26**	**1519**
			Накладные расходы			*231,74*	*463*
			Сметная прибыль			*56,24*	*112*
22	**22**		**Преобразователь измертиельный (7KG7755-0AA00-0AA1)**	**шт**	**2,000**	**184452,19**	**368904**
			Накладные расходы			*6726,56*	*13453*
			Сметная прибыль			*13663,13*	*27326*
23	**23**	**13-100904-0401 РСНБ РК 2015**	**Шнур. Оптический патч-корд. Прокладка, проверка затухания и ввод в УССЛК**	**м шнура**	**39,000**	**57,79**	**2254**
			Накладные расходы			*17,51*	*683*
			Сметная прибыль			*4,28*	*167*
24	**24**		**Оптический патч-корд ST-ST 50 мкм дуплекс 10 м**	**шт**	**2,000**	**1674,37**	**3349**
			Накладные расходы			*61,06*	*122*
			Сметная прибыль			*124,03*	*248*
25	**25**		**Оптический патч-корд ST-ST 50 мкм дуплекс 3 м**	**шт**	**1,000**	**1084,13**	**1084**