Заказчик: ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды" Форма №2в
Генподрядчик: ТОО "Қазақ жолы 2050"
Субподрядчик: ТОО "Казспецремонт-2000"

Договор № 180 от 20.06.2017г., дополнительное соглашение №1 от 31.07.2017
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги по ул.Карабасская от д.4 по ул.Карабасская до ул.Монтажная включая выезд на ул.Вагонная (мимо СОШ №64).

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за период с 29 августа по 26 сентября 2017г.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего осн.з/п	Эксп.маш. в т.ч. з/п	наклад-ные расх	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЕО127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250мм с применением механизмов и перемещением груниа на расст.до 100м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	м2	4268,00	19,95 1,03	15,58 5,50	85150 4396	66495 23474	133% 37067	0,01 0,03	33 128
2	ЕО10333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, (работающими вне карьеров) расстояние перевозки 5км, класс груза 1	тн	1867,25	45,00 0	45,00 9,00	84026 0	84026 16805	100% 16805	0,00 0,19	0 349
3	ЕО127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15см из щебня фракции 40-70мм при укатке каменных материалов с преледом прочности на сжатие св.98,1 МПа (1100кгс/см2)	м2	5000	300,78 5	33,28 11,49	1503923 25000	166423 57404	133% 109596	0,03 0,04	190 206
		ИТОГО:					1673099 29396	316945 97683	163469		905
		Накладные расходы					163469	24520			82
		ИТОГО:					1836568				
		Непредвиденные работы 6%					110194				

ИТОГО:			1946762	151600	988
Прочие работы:					
Выслуга лет 1%			19468		
Дополнительные отпуска 0,4%			7787		
Итого прочие			27255		
Итого с прочими			1974017		
Стоимость в ценах 2017 г с к=2,92774			5779408		
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%			115588		
Итого			**5 894 995,92**		
Итого со скидкой	**к**	**0,9700000645**	**5 718 146,42**		
НДС 12%			686 177,57		
Стоимость среднего ремонта в текущих ценах			**6 404 323,99**		

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казак жолы 2050"

_____ **Латифи М.Г.**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Казспецремонт-2000"

_____ **Тогантаев М.А.**

ЗАКАЗЧИК:

Заведующий сектором автомобильных дорог ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____ **Кабаев Д.Д.**

Главный специалист сектора автомобильных дорог ГУ "Отдел КХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды"

_____ **Маханов Д.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО «Курылыс –Сапасы»

_____ **Ахметжанов А.К.**