Заказчик:ГКП акимата Курчумского района "Курчум " с.Курчум,ул.Исабекова 1а,телефон 2-17-24,БИН 010 740 001 490,ИИК KZ866010151000049516,БИК HSBKKZKX,АО"Народный банк Казахстана"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата
РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, ИИК KZ16998LTB0000265727, БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Договор № 15/05.05-1 от 05 мая 2015г
Наименование объекта: Благоустройство Аллеи славы с.Курчум

СПРАВКА от 25 мая 2015г
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2015 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №1	2 043 199	2 043 199
	Итого	2 043 199	2 043 199
	НДС 12%	245 184	245 184
	Итого	2 288 383	2 288 383
	Удержание аванса		
	Всего к оплате	2 288 383	2 288 383

Работу принял:
Заказчик:
Директор **К.Жармухамбетов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер **Е.Пшенов**

Заказчик:ГКП акимата Курчумского района "Курчум " с.Курчум,ул.Исабекова 1а,телефон 2-17-24,БИН 010 740 001 490,ИИК KZ866010151000049516,БИК HSBKKZKX,АО"Народный банк Казахстана"

Подрядчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "ОблШығысЖол" управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанского областного акимата

РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, село Меновное, переулок Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, ИИК KZ16998LTB0000265727, БИК TSESKZKA, АО "Цеснабанк"

Договор № 15/05.05-1 от 05 мая 2015г

Наименование объекта: Благоустройство Аллеи славы с.Курчум

Акт №1 от 25.05.2015г
приемки выполненных работ за май месяц 2015 года.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см *м2 покрытия*	1600	276,19 7,02	5,88 1,65	441904 11232	9408 2640	18450 133	0,0451 0,00618	72 10
2	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины слояК=2,000; *м2 покрытия*	3200	43,92 0,19	0,02 0,01	140544 608	64 32	851 133	0,00136 0,00003	4 –
3	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза *т*	152	139,8 –	139,8 27,96	21250 –	21250 4250	4250 100	– 0,05872	– 9
4	П99-1-1	Перевозка рабочих на а/м УАЗ 39095 *км*	10	19 –	19 3,8	190 –	190 38	38 100	– 0,02	– –
5	П99-1-2	Перевозка асфальтоукладчика и катка на трале HOWO	722	117	117	84474	84474	16895	–	–

	км	–	23,4	–	16895	100	0,03	22
Всего прямые затраты				**688362**	**115386**			**76**
				11840	**23855**			**41**
В том числе стоимость: материалов, тенге				561136				
Накладные расходы, тенге				40484				
- заработная плата, тенге				6073				
- трудоемкость, чел-ч				20				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				43731				
Всего				**772577**				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				7726				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3090				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**783393**				
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**2003136**				
- материалы, тенге				1434825				
- сметная заработная плата, тенге				134457				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				137				
Налог (2 %)				40063				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2043199**				
НДС (12 %)				245184				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2288383**				

Работу принял:
Заказчик:
Директор **К.Жармухамбетов**

Работу сдал:
Подрядчик:
Главный инженер **Е.Пшенов**