Приложение 5 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"
государственного учреждения "Городской отдел образования"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Капстройгрупп-Т»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		71	23.10.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) с НДС 12%	из гр. 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2018г.	дополнительные затраты			
			строительно монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А	38 466 952	4 577 799	4 577 799						490 478	4 577 799
Итого к оплате										**4 577 799**

Заказчик:
КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" ГУ "Городской отдел образования"
Руководитель
_____ **Ли Х.Е.**

Технический надзор:
ТОО «Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе»
Эксперт
_____ **Оразаев М.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО «Nova Jet»
Эксперт
_____ **Тумашев А.А.**

Подрядчик:
ТОО «Капстройгрупп-Т»
Директор
_____ **Ишназаров Б. Р.**

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик **КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24"**
ГУ "Городской отдел образования" БИН 010440002864
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт здания ГУ " Средняя общеобразовательная школа №24" расположенного по адресу РК г Атырау,мкр Привокзальный 5 стр 16А**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№71** от **23.10.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.06.2019	13.06.2019	18.06.2019

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №3 за июнь 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**1207-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**189,490**	**560,34**	**106179**
2	**2**	**1207-0101-0205 РСНБ РК 2015**	**Полы из линолеума. Разборка покрытия**	**м2**	**3165,820**	**185,17**	**586217**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	270,985	1371,66	371698
4	4	1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Разборка металлических лестничных ограждений	м	52,550	831,07	43673
5	5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные. Разборка	м	2404,500	60,02	144311
6	6	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	214,500	227,33	48763
7	7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	119,000	3447,35	410235
8	8	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	5,000	2320,25	11601
9	9	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные в зданиях каменных. Снятие	м2	40,400	1598,33	64573
10	11	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2	371,844	459,34	170801
11	12	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2	3718,440	275,38	1023996
			Раздел: ПОЛЫ				
			Раздел: ПРОЕМЫ				
			Раздел: КРОВЛЯ				
			Раздел: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ				
12	85	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Снятие набела внутренних стен	м2	4003,650	283,37	1134512
13	92	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Снятие набела потолков	м2	3791,250	283,37	1074324
			Раздел: ФАСАД				
			Раздел: КОЗЫРЕК К-1,К-2,К-3				
			Раздел: ОТМОСТКА				
			Раздел: КРЫЛЬЦА				
			Раздел: РАЗНОЕ				
			Раздел: ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ				
14	158	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	-75,000	983,51	-73763
			Раздел: ОТОПЛЕНИЕ				
			Раздел: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
			ИТОГО:				5117120

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1954935**
			Сметная прибыль				**379046**
			Итого с временными		**1,2 %**	**61405,00**	**5178525**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,4175 %**	**73406,00**	**5251931**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**5356970**
			Итого с НДС		**12 %**	**642836,00**	**5999806**
			Скидка подрядчика		**23,7%**		**1 422 007**
			Итого к оплате				**4 577 799**

Принял:

Заказчик: КГУ "Средняя общеобразовательная школа №24" государственного учреждения "Городской отдел образования"
Директор Ли Хальбике Есенгалиевна

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Технический надзор: ТОО «Құрылыс Инжиниринг Ақтөбе»
Эксперт Оразаев Мейрамбек Жарасович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Авторский надзор: ТОО «Nova Jet»
Эксперт Тумашев Аскар Асанович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Сдал:

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т"
Директор Ишназаров Болат Раматдинович

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)