УТВЕРЖДЕН
распоряжением № _____
от «_____»_____2013 года
акима Восточно-Казахстанской области Сапарбаева Б.
[дата и номер решения (приказа, постановления и др.), фамилия, имя, отчество и должность лица, подписавшего решение (приказ, постановление и др.)]

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

«Средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» км 17 – 22+130 Уланского района

№ _____ от "19" ноября 2013 г. ВКО Уланский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима
(решением, приказом, постановлением и др.)
Восточно-Казахстанской области № 470 от 29 октября 2013 года в составе: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»
(наименование органа, назначившего комиссию)

председатель	Жумадилов Нуржан Сайлаубекович (фамилия, имя, отчество)	исполняющий обязанности руководителя государственного учреждения «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»;
заместитель председателя	Отарбаев Мади Жангелдиевич (фамилия, имя, отчество)	руководитель департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области (по согласованию);

члены комиссии:
генерального подрядчика:

Алимжанов Токен Балкожаевич (фамилия, имя, отчество)	мастер товарищества с ограниченной ответственностью «Дерикар» (по согласованию);
Оразбаева Анара Ержановна (фамилия, имя, отчество)	главный специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области;

Даумов Еркин Камалбекович (фамилия, имя, отчество)	лаборант республиканского государственного учреждения «Шыгысжоллаборатория» (по согласованию);
Акаев Гафур Акаевич (фамилия, имя, отчество)	начальник отдела чрезвычайных ситуаций Уланского района (по согласованию);
Кусаинов Жандаулет Зайникешович (фамилия, имя, отчество)	руководитель управления департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области по Уланскому району (по согласованию);
Тайкебаев Бакытбек Кабляшимович (фамилия, имя, отчество)	главный специалист производственно-технического отдела коммунального государственного предприятия «ОблШыгысЖол»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО» и генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Дерикар»

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **«Средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» км 17 – 22+130 Уланского района**

{наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адрсу: Восточно-Казахстанская область, Уланский район

[область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)]

2. Средний ремонт осуществлен на основании решения (приказа, постановления и др.) конкурсной документации и договора № 33 от 14.03.2013 г.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ - **нет**

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Средний ремонт осуществлен генеральным подрядчиком товарищество с ограниченной ответственностью «Дерикар»

(наименование организации)

Выполнившим, общестроительные работы,
и субподрядными организациями - **нет**

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана
генеральным
проектировщиком - **нет**

выполнившим сметную документацию - **нет**
(наименование частей или разделов документации)

[наименования организаций, их ведомственная подчиненность и выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

5. Исходные данные для проектирования выданы - нет

[наименования научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении к акту)]

6. Ремонт выполнялся по сметному расчету
«Средний ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» км 17 – 22+130

[номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта]

7. Проектно-сметная документация утверждена - ГУ «Управление Пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО»

[наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)]

8. Средний ремонт осуществлен в сроки:
начало работ 11 .04. 2013 года. окончание работ 04. 09. 2013 года
(месяц и год) (месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.:
по норме или по ПОС, нет фактически 5

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Сметная документация, акт рабочей комиссии, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты на скрытые работы сертификаты на материалы.
(перечень документов)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной

площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.;

Мощность, производи-тельность и т.д.	Единица измере-ния	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
5,13	км	5,13	5,13	5,13	5,13

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период, после окончания среднего ремонта - **нет**

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию дорога имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая (длина)	км	5,13	5,13

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: данный участок дороги находится в Уланском районе ВКО, необходимость среднего ремонта проезжей части имели значительные разрушения асфальтобетонного покрытия, при ремонте проезжей части выполнены ямочный ремонт и выравнивающий слой из холодной асфальтобетонной смеси и устройство ШПО с применением черного щебня с соблюдением всех норм и правил СНиП. Согласно сметы выполнена профилировка и выборочное укрепление обочин.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: - нет

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом - нет

(сведения о выполнении)

14. Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями - нет.

15. Основные виды работ по среднему ремонту покрытия автомобильной дороги «Уст-Каменогорск-Таргын-Самарское» км 17– 22+130 Уланского района:

Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог Н= 50 см, S= до 5 м2	$м^2$	1010,45
Фрезерование асфальтобетонного покрытия	$м^2$	2872,8

малыми дорожными фрезами Н=5см		
Исправление профиля щебеночных оснований с добавлением нового материала	$м^2$	2872,8
Розлив вяжущих материалов	тн	15,317
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	тн	2133,054
Розлив вяжущих материалов	тн	8,1557
Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня	м2	35910
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	м2	3078
Планировка обочин механизированным способом	м2	12312

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: по устройству проезжей части: Стоимость выполнения работ, согласно проведенного конкурса по договору- 50843,001 тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 50843,001 тыс. тенге.

Решение Государственной приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект

Среднего ремонта автомобильной дороги «Усть-Каменогорск-Таргын-Самарское» км 17 - 22+130 -- **принять в эксплуатацию**

Председатель приемочной комиссии Жумадилов Н.

Заместитель председателя Отарбаев М.

Члены Государственной приемочной комиссии: Алимжанов Т.

Оразбаева А.

Даумов Е.

Акаев Г.

Кусаинов Ж.

Тайкебаев Б.

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата утверждения акта.