АКТ
государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» ноября 2015 года с. Большой Дехан

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Алматинской области за № _820-р_ от 24.11.2015 г. в составе:

Председатель комиссии:

Самуратов С.З. - заместитель руководителя ГУ «Управление ПТ и АД Алматинской области»

Заместитель председателя комиссии:

Суйеуов С.Т. - Главный инспектор Департамента Государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматинской области

Члены комиссии:

Албеков А.М. - Директор ТОО «Проектдорстрой»

Жуманов Б.С. - Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Хамитжанов К.К. - главный специалист отдела автомобильных дорог ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

Усембеков С.Н. - Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Уйгурского района Алматинской области

Бекмуханбетов К.А.- Заместитель акима Уйгурского района Алматинской области (по согласованию)

Сыдыков М.М. - начальник отдела ПЧС ДЧС Алматинской области, майор ППС

Капаров С.К. - Руководитель Отдела занятости Уйгурского района Алматинской области

Валиев З.А. - Руководитель ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уйгурского района Алматинской области»

Сырымбай М.Д. - Старший инспектор дорожно-технического отдела УАП ДВД Алматинской области (по согласованию)

Керденов Б.К. - Заместитель директора ТОО «УКС»

Сапаргалиев М.Т. - Директор ТОО "Алматы жолдары"

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным Подрядчиком ТОО "Алматы жолдары" предъявлен к приемке в эксплуатацию **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с. Большой Дехан» км 0-5 Уйгурского района Алматинской области**

(наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: Алматинская область, Уйгурский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

2.Строительство осуществлено на основании (решения) договора подряда № 90 от 17.04.2015г. с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» и талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий от 12.05.2015г.

(наименование органа вынесшего решение)

3.Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО "Алматы жолдары"

(наименование организации)

Выполнившим **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с. Большой Дехан» км 0-5 Уйгурского района Алматинской области**

(виды работ)

и субподрядными организациями нет

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана ТОО «Проектдорстрой», государственная лицензия № 14009457 от 27.06.2014 года выдана Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК

(наименование организации)

выполнившим ПСД с прохождением гос.экспертизы. Заключение № 18-0753/12 от 11.09.2012г. выдано Филиалом РГП «Госэкспертиза»

(наименование частей или разделов документации)

5. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **апрель месяц 2015г.** Окончание работ **октябрь месяц 2015г.**

7. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Журналы производства работ, акты выполненных работ (ф-2, ф-3), сертификаты соответствия, акт рабочей комиссии.

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

8. Общая сметная стоимость - 136 784,068 тыс.тенге (в т.ч. СМР - 134 645, 692 тыс. тенге, технадзор - 1 864,800 тыс.тенге, авторский надзор - 273,576 тыс.тенге).

Фактическая стоимость выполненных работ - 136 784, 068 тыс.тенге (в т.ч. СМР - 134 645, 692 тыс.тенге, технадзор - 1 864,800 тыс.тенге, авторский надзор - 273,576 тыс.тенге.

9. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки - работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и в установленные сроки

Выявлены недоделки и дефекты нет

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект **Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с. Большой Дехан» км 0-5 Уйгурского района Алматинской области**
(наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию

Председатель комиссии _____ **Самуратов С.З.**

Заместитель председателя комиссии _____ **Суйеуов С.Т.**

Члены комиссии:

_____ **Албеков А.М.**

_____ **Жуманов Б.С.**

_____ **Хамитжанов К.К.**

_____ **Усембеков С.Н.**

_____ **~~Абдрахманов Д.А.~~** Беклуханбетов К.А ошибочно

_____ **Сыдыков М.М.**

_____ **Капаров С.К**

_____ **Валиев З.А.**

_____ **Сырымбай М.Д.**

_____ **Керденов Б.К.**

_____ **Сапаргалиев М.Т.**

4.3. Тапсырыс беруші жауапты:
4.3.1. ҚР заңдарына сәйкес, тапсырыс берушіге байланысты емес себептерден басқа (мысалы, қаржыландырудың болмауы), атқарылған жұмыс үшін мердігердің шығынын қайтару қаражатын уақытында аудармағаны үшін;
4.3.2.Тапсырыс беруші тарапынан келісім-шарттың шартында көрсетілген міндеттердің бұзылуы, осы келісім-шарттың 4.3.1. тармақшасында көрсетілген себептерден басқа жағдайларда, оған жүктелетін төмендегі санкцияларға алып келуі мүмкін;
- осы келісім-шартта белгіленген мерзімді бұзғаны үшін Тапсырыс беруші Мердігерге әрбір мерзімі өткен күн үшін шарт құнының 0,1 % көлемінде айыппул төлейді;

5. Жұмыстарды қабылдау

5.1. Жұмысты қабылдап алу ай сайын атқарылған жұмыс көлемі бойынша әрбір айдың 05 күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.
5.2. «Техникалық бақылау жүргізетін Мердігер мекеме» орындалған жұмыс көлемін анықтап, оларды техникалық шарттарға, техникалық ерекшеліктерге, «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04, ҚНжЕ-ге және жобаға сәйкес сапалы орындалған жағдайда Мердігерден қабылдайды.
5.3. Мердігер барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін келісім шартта айтылғандай Тапсырыс берушіге жұмыстың аяқталғаны туралы хабарлайды. Тапсырыс беруші аяқталған жұмыстарды бағалауға Келісім-шартқа сәйкес жеті күннен кешіктірмей комиссия тағайындайды (Жұмыс комиссисы).
5.4. Жұмысшы комиссисы Мердігердің қатысуымен өткізіледі.
5.5. Жұмыс комиссиясы Актісінің күні барлық жұмыс түрінің аяқталған күнінен саналады.
5.6. Жұмыс комиссиясы кемшіліктер тізімін жасап, оларды қалпына келтіру мерзімін көрсетеді. Кемшіліктердің жойылған күні келісім-шарттың аяқталу күні болып табылады. Барлық кемшіліктерді жою фактісі, нысанды пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының Актісімен анықталады.
5.7. Тараптар жұмыс жүргізгенде, жұмысты қабылдап алғанда және сапасын бағалағанда «Нұсқаулықты» басшылыққа алады.
5.8. Жұмыстарды қабылдау актілері мен жұмыстар құнын есептеу анықтамасына Тапсырыс беруші тарапынан қол қойылған күннен бастап тапсырыс берушімен жұмыс қабылданы деп есептеледі;
5.9. Жұмысты түпкілікті қабылдау келісім -шарт негізінде көрсетілген барлық жұмыстар аяқтағаннан кейін жүзеге асырылады;

6. Атқарылған жұмыстың сапасына кепілдік

6.1. Аталған келісім-шарт бойынша жасалған жұмыс үшін мердігер тарапынан Мемлекеттік қабылдау комиссиясының қабылдау актысына қол қойған уақытынан бастап 36 (отыз алты) күнтізбелік ай көлемінде кепілдік беріледі және тапсырыс берушіге атқарылған жұмыстың сапалылығы туралы кепілдік төлқұжат өткізіледі;
6.2. Кепіл мерзімі ішінде жолдың белгілі бір учаскелерінде немесе құрылымдық

Договору;
4.3. Заказчик несет ответственность:
4.3.1. за несвоевременное перечисление денежных средств на возмещение затрат Подрядчику за выполненные работы, в соответствии с законодательством РК, кроме причин независящих от Заказчика (к примеру, отсутствие финансирования).
4.3.2 Нарушение условий договора по выполнению работ со стороны Заказчика может привести к следующим санкциям, возлагаемым на него, кроме причин указанных в пункте 4.3.1 настоящего договора:
- за нарушение сроков, установленных настоящим договором Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в сумме 0,1% от договорной цены, за каждый день просрочки.

5.Приемка работ

5.1. Приемка работ производится ежемесячно по факту выполненных объемов работ не позднее 05 числа последующего месяца.
5.2. «Подрядная организация, осуществляющая технический надзор» определяет объемы выполненных работ, и принимает их от Подрядчика при условии соответствия качества выполнения по проекту, в соответствии ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее Инструкция), СНиП, технической спецификации, техническим условиям.
5.3. Подрядчик после окончания всех работ, оговоренных Договором, направляет уведомление Заказчику об окончании работ. Заказчик не позднее чем в семидневный срок назначает комиссию по оценке завершенности работ согласно Договору (Рабочая комиссия).
5.4. Работа рабочей комиссий проводится с участием Подрядчика.
5.5. Дата Акта Рабочей комиссии считается датой завершения всех видов работ.
5.6. Рабочая комиссия составляет перечень недостатков и указывает срок их устранения. Дата устранения недостатков является датой завершения Договора. Факт устранения всех недостатков определяется Актом государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.
5.7 При производстве, приемки работ и оценке качества работ стороны руководствуются «Инструкцией».
5.8. Работы считаются принятыми Заказчиком с даты подписания Заказчиком актов приемки выполненных Работ и справок о стоимости выполненных Работ.
5.9. Окончательная приемка Работ производится после завершения всех Работ, предусмотренных Договором;

6. Гарантии качества выполненных работ

6.1. На выполненные по настоящему Договору работы подрядчиком устанавливается Гарантийный срок продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяца со дня подписания акта приемки Объекта государственной приемочной комиссией в эксплуатацию и предоставляется заказчику гарантиный паспорт на качества выполненных работы на указанный срок.
6.2. В случае выявления в гарантийный срок дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дорог Подрядчик в течение 5

және 2-тармақтарында көрсетілмеген жағдайларда енгізілмейді.
7.4.Тапсырыс беруші біржақты тәртіппен жасалған келісім-шартты бұзады, бірақ көрсетілгендермен шектелмейді:
1) мердігер жол-құрылыс техникасын қажетті жағдайда жұмылдырмаса, жол-құрылыс техникасын жұмылдыру кестесін және жұмысты жасауды бірнеше рет бұзған жағдайда;,
2) мердігер жұмыс кестесінің орындалу мерзімін бірнеше рет бұзған жағдайда;
3) мердігер, тапсырыс берушінің рұқсатынсыз жұмысты 2 (екі) күнтізбелік күнге дейін тоқтатқан жағдайда;
4) мердігер, тапсырыс берушінің белгілеген мерзімі ішінде ақауларды жоймаған жағдайда.
7.5. Тапсырыс беруші келісім-шарттың орындалуының орынсыз жағдайында келісім-шартты кез келген уақытта бұза алады, ондай жағдайда мердігерге тиесінші хабарлама жолданады. Хабарламада келісім-шартты бұзу себебі көрсетіліп, келісім-шарттағы жұмыс көлемінің жойылуы анықталып, белгіленіп, келісім-шарттың бұзылуының күшіне ену уақыты көрсетіледі.
7.6. Төмендегі жағдайлардың бірі анықталған жағдайда осы келісім-шарт бұзылуы мүмкін:
- 21.07.2007 жылғы № 303-III ҚР «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 6 бабында қарастырылған шектеулердің бұзылуы;
- мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушысының мердігерге ҚР Заңдарында қарастырылмаған көмек беруі.
Егер келісім-шарт бұзылса, мердігер дереу жұмысты тоқтатып, нысанды тапсырыс берушіге белгіленген тәртіп бойынша өткізіп беруі тиіс.
7.7. Келісім-шартқа енгізілген өзгертулер мен толықтырулардың қосымша келісімі ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитетінің аумақтық органында тіркеген сәттен бастап күшіне енеді.

8. Форс-мажор

8.1. Егер қандай да бір Мердігер мен Тапсырыс берушіге бағынбайтын, табиғи апаттар, әскери жағдай немесе басқа да бір күтпеген жағдайлар туындаса, шарт бұзылады, ал Тапсырыс беруші келісімшартты тоқтатады. Мердігер жұмысты тоқтату туралы хабарлама алған соң нысандағы жұмысты тоқтатады. Тапсырыс беруші мердігерге нысанды тоқтатқан күнге дейін орындалған барлық жұмыс көлемі үшін және нысанды консервациялауға, жинақтауға қатысты жұмыстары үшін қаржыландырады.
8.2. Тапсырыс беруші егер күтпеген жағдайлар туындаса немесе жұмысты атқаруға қосымша уақытты қажет ететін ауытқулар болса, сондай-ақ егер жұмысты атқару кезінде қосымша еңбек шығынын талап ететін жасырын ақаулар табылса, жұмыс мерзімін ұзартады. Ондай жағдайда мердігер, тапсырыс берушіні азаматтық заңнамада қаралған рәсімге сәйкес хабардар етуі тиіс.

9. Басқа жағдайлар

9.1. Осы келісім-шарт ҚР Қаржы министрлігінің Қазыншылық Комитетінің аумақтық органында тіркелген сәттен бастап күшіне енеді және 31.12.2015 жыл аралығында жарамды болып табылады.

1) Подрядчик не обеспечил необходимую мобилизацию дорожно-строительной техники, неоднократно срывает графики мобилизации дорожно-строительной техники и выполнения работ;
2) Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;
3) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 (двух) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;
4) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;
7.5. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора.
7.6. Настоящий Договор может быть расторгнут на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:
- нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона РК «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III;
- оказания организатором государственных закупок содействия подрядчику, не предусмотренного Законом РК.
Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.
7.7. Изменения и дополнения в договор вступают в силу с момента регистрации дополнительного соглашения в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК.

8. Форс-мажор

8.1. Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за фактический выполненный объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.
8.2. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место форс-мажорные обстоятельства или отклонения, предложенные им, требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые Дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента регистрации в территориальном органе Казначейства Министерства финансов РК и действует по 31.12.2015 года.

9.2. Келісім-шарт бірдей заң күші бар, қазақ және орыс тілінде екі дана етіп әзірленген. Біреуі - Тапсырыс берушіге, екіншісі - Мердігерге.
9.3. Тапсырыс беруші мен мердігер тура кездесулер барысында олардың арасында туындайтын шарт бойынша алауыздықтар мен дауларды шешуге бар күшін салуға тиіс;
- егер 21 (жиырма бір) күннің ішінде мұндай бейресми келіссөздер болған жағдайда Тапсырыс беруші мен мердігер шарт бойынша дауларды бейбіт жолмен шеше алмаған жағдайда, тараптардың кайсы бірі Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы мәселелердің шешілуін талап етуге құқылы.

10. Тараптардың мекен жайы мен деректемелері

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **«Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі**	**МЕРДІГЕР** **«Алматы жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
БСН 050140000775 БСК KKMFKZ2A ЖСК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 «ҚР ҚМ Қазынашылық Комитеті» ММ Мекен-жайы; Талдықорған қ., Қабанбай батыр к-сі., 26 ғимарат. тел. 8 (727)3882347 **Басқарма басшысы** _____ Е.Жасыбаев (қолы) М.О.	БСН 060340004747 БСК KCJBKZKX ЖСК KZ358560000000457688 Банк: «Банк ЦентрКредит» АҚ Мекен-жайы: Талғар ауданы, Талғар қ. Промышленная к-сі., 5. тел. 8 (727)3882347 **Директор** _____ М.Сапаргалиев (қолы) М.П.

9.2. Договор составлен на казахском и русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один Заказчику, второй Подрядчику.
9.3. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
- если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

10. Адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**	**ПОДРЯДЧИК** **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары»**
БИН 050140000775 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ93070102KSN0901000 КОД 2681001 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Адрес: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26, тел. 8 (7282) 272142 **Руководитель управления** _____ Е. Жасыбаев (подпись) М.П.	БИН 060340004747 БИК KCJBKZKX ИИК KZ358560000000457688 Банк: АО «Банк ЦентрКредит» Адрес: Талгарский район, г.Талгар, ул. Промышленная,5. тел. 8 (727)3882347 **Директор** _____ М.Сапаргалиев (подпись) М.П.

КЕЛІСІМ ШАРТ № 90
Алматы облысының Ұйғыр ауданындағы «Көкпек-Көлжат- Кіші Дехан-Кетмен », Үлкен Дехан ауылына кіре берістегі автокөлік жолының 0-5 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге

Талдықорған қ. **17 сәуір 2015 ж.**

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі (26.09.2007ж. № 11845-1907-ММ куәлік) атынан басқарма басшысы Жасыбаев Ержан Бәкірбайұлы бір тараптан және бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын«Алматы жолдары» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (25.06.2008 ж. № 275-1907-09-ЖШС куәлік) атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директоры Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич екінші тараптан «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі №303-III Заңның (өзгертулер мен толықтыру енгізілген) негізінде осы мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және мына төмендегі келісімге келді:

Бюджеттік бағдарламалардың атауы:
268- Облыстың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы;
003- Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету;
000 -
422- Жолдарды күрделі жөндеу.

1. Келісім шарттың пәні

1.1. Осы шарттың пәні «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының (өзгерістер мен толықтырулар енгізілген) 21.07.2007 жылғы № 303-III .Заңына сәйкес және 13.04.2015 жылғы № 5 «Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қортындылары туралы» хаттаманың негізінде - Алматы облысы Ұйғыр ауданындағы «Көкпек-Көлжат- Кіші Дехан-Кетмен », Үлкен Дехан ауылына кіре берістегі автокөлік жолының 0-5 шақырымына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу болып табылады.
1.2. Мердігер, «Алматы облысының Ұйғыр ауданындағы «Көкпек-Көлжат- Кіші Дехан-Кетмен », Үлкен Дехан ауылына кіре берістегі автокөлік жолының 0-5 шақырымына күрделі жөндеу жұмыс жобасы бойынша жұмыстарды 2015 жылдың 31 казанына дейін жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 134 645 692,00 (Бір жүз отыз төр миллион алты жүз қырық бес мың алты жүз токсан екі) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 14 426 324,14 (Он төрт миллион төрт жүз жиырма алты мың үш жүз жиырма төрт) теңге 14 тиын.
1.3.Жұмыстың басталу уақыты осы шартқа қол қойған күннен басталады.
1.4. .Мердігер жұмыс аткару барысында, шарттағы барлық келісімдерді орындаған жағдайында, тапсырыс беруші жұмыстың нәтижесін қабылдауға және

ДОГОВОР № 90
на проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с. Большой Дехан » км 0-5 Уйгурского района Алматинской области

г.Талдыкорган **17 апреля 2015г.**

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» (свидетельство № 11845-1907-ГУ от 26.09.2007г.), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя управления Жасыбаева Ержана Бакирбаевича с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы жолдары» (свидетельство № 275-1907-09-ТОО от 25.06.2008 г.) именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Сапаргалиев Мурат Тилеулиевич, действующего на основании Устава с другой стороны, на основании Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года №303-III «О государственных закупках» (с изменениями и дополнениями) заключили настоящий Договор о государственных закупках (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

Наименование бюджетной программы:
268- Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области;
003- Обеспечение функционирования автомобильных дорог
000 -
422- Капитальный ремонт дорог.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора, в соответствии Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21.07.2007 года за № 303-III (с изменениями и дополнениями) и на основании протокола № 5 от 13.04.2015 года «Об итогах государственных закупок способом из одного источника» - является проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с. Большой Дехан » км 0-5 Уйгурского района Алматинской области.
.1.2. Подрядчик берет на себя обязательство выполнить работы по рабочему проекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги автомобильной дороги «Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с. Большой Дехан » км 0-5 Уйгурского района Алматинской области, сроком до 31 октября 2015 года на общую сумму (с учетом НДС) 134 645 692,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч шестьсот девяносто две) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС – 14 426 324,14 (четырнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч триста двадцать четыре) тенге 14 тиын.
1.3.Сроком начала работ считается дата подписания настоящего Договора.
1.4 Заказчик обязуется принять результаты работ при условнии соблюдения Подрячиком условий выполения Работ, а также всех обязательств Подрядчика по настоящему договору и по мере выделения средств из бюджета полностью оплачивает Подрядчику за

бюджеттен қаражат бөлу ретіне сәйкес, мердігерге нақты атқарылған жұмыс көлемі үшін осы шартта келісілген соманы 2015 жылдың 30 қарашасына дейін төлейді.

2. Міндеттемелердің көлемі, құны және орындалу тәртібі

2.1. (ҚҚС есебімен бірге) – 134 645 692,00 (Бір жүз отыз төр миллион алты жүз қырық бес мың алты жүз тоқсан екі) теңге 00 тиынға жүргізуге міндеттеме алады, соның ішінде ҚҚС сомасы – 14 426 324,14 (Он төрт миллион төрт жүз жиырма алты мың үш жүз жиырма төрт) теңге 14 тиын.

2.2. 422 ерекшелігі бойынша шарттың сомасының 3%-ы, яғни 4 039 370,76 (Төрт миллион отыз тоғыз мың үш жүз жетпіс) теңге 76 тиын алдын ала төленеді.

2.3. Осы шарт бойынша шарттың сомасынан бес пайызды түпкілікті төлеуі Тапсырыс беруші Мердігерге осы шарт бойынша міндеттемелер толық орындалған жағдайда, жұмыстағы кемшіліктері толық түзетіліп, жұмыстың орындалу актісі жасалған кезде және тапсырыс берушінің аумақтық қазынашылық бөлімшелеріне осы объектілерді пайдалануға беру туралы мемлекеттік қабылдау комиссиясының қол қойылған актісін ұсынғаннан кейін төленеді.

2.4. Мердігер мен Тапсырыс берушінің арасындағы жұмыс көлемі бойынша есептесулер ұсынылған орындалған жұмыс актілеріне (№2 форма), жұмыс күн актісіне (№3 форма) және шот фактураға сәйкес жүргізіледі. Ай сайынғы төлемдер орындалған жұмыс көлемінен аванстық төлем сомасын тең көлемде шегерген сомамен реттеледі.

2.5. 422 ерекшелігі бойынша төлем ай сайын төлем кестесіне сәйкес жүргізіледі:

	сәуір 3 % аванс	4 039 370,76
	Маусым	27 602 366,86
	Шілде	27 602 366,86
	Тамыз	27 602 366,86
	қыркүйек	27 602 366,86
	қазан	13 464 569,20
	қараша	6 732 284,60
	БАРЛЫҒЫ	**134 645 692,00**

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері

3.1. Мердігер құқылы:

1) уақытында, толық көлемде орындалған міндеттемелер бойынша ақысын алуға;

2)атқарылған жұмыс сапасына талдау және бағалау жөніндегі комиссия жұмысына қатысуға;

3) комиссияның актісімен танысуға;

объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре сроком до 30 ноября 2015 года.

2. Объем, стоимость и порядок исполнения обязательства

2.1. (с учетом НДС) 134 645 692,00 (Сто тридцать четыре миллиона шестьсот сорок пять тысяч шестьсот девяносто две) тенге 00 тиын, в том числе сумма НДС – 14 426 324,14 (четырнадцать миллионов четыреста двадцать шесть тысяч триста двадцать четыре) тенге 14 тиын.

2.2. Предоплата от суммы договора по специфике 422 в размере 3% составляет 4 039 370,76 (Четыре миллиона тридцать девять тысяч триста семьдесят) тенге 76 тиын.

2.3. Окончательная оплата по настоящему Договору в размере пяти процентов от общей суммы договора производится Заказчиком Подрядчику при условии полного выполнения им обязательств по настоящему Договору, всех его обязательств по исправлению Дефектов и Актов выполненных работ и предъявления подписанного акта государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в территориальное подразделение казначейства.

2.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком за объемы работ производятся в соответствии с представленными актами выполненных работ (форма №2), актами стоимости работ (форма №3) и счет-фактурой. Ежемесячные платежи корректируются с вычетом сумм авансовых платежей в размерах пропорционально объемам выполненных работ.

2.5. Оплата осуществляется ежемесячно, согласно графика платежей по специфике 422:

	апрель 3% аванс	4 039 370,76
	Июнь	27 602 366,86
	Июль	27 602 366,86
	Август	27 602 366,86
	Сентябрь	27 602 366,86
	Октябрь	13 464 569,20
	Ноябрь	6 732 284,60
	ИТОГО	**134 645 692,00**

3. Права и обязанности сторон

3.1. Подрядчик имеет право:

1) своевременно в полном объеме получать оплату за исполненные обязательства;

2) принимать участие в работе комиссии по анализу и оценке качества выполнения работ;

3) знакомится с актами комиссии;

4) Мердігер тапсырыс берушінің жазбаша келісімін алу арқылы, жалпы жұмыс көлемінің (келісім-шарт бағасы) 2/3 астам мөлшерін қосалқы мердігерлермен келісім –шарт негізінде бере алады және келісім шартты тапсырыс берушінің жазбаша келісімінсіз үшінші тарапқа бере алмайды. Қосалқы мердігердің болуы Тапсырыс берушімен Мердігер арасындағы келісім-шарт негізін өзгертпейді.

3.2. Мердігер міндетті:

1) жұмысты бекітілген жобалау-сметалық құжаттама шарттарына және құрылыс нормативтік талаптары мен жұмыс кестесінің тәртібіне сәйкес сапалы және уақытылы орындауы қажет;

2) құрлыс жұмыстарын барлық қажетті материалдар, құралдар, жабдықтар, құрылымдармен келісім – шартқа негізінде қатамассыз ету қажет;

3)жабдықтар мен құралдар жұмыс істеу мүмкіндігін туғызатын жағдайда болуы шарт және де жұмыс өндіру құжаттарына еңгізілуі тиіс (жұмыстар журналы, жол-құрылыс материалдарын есептеу журналы, жағар май журналы т.б.) . Қажет жағдайда Мердігер Тапсырыс берушінің келісімімен және де жабдықтардың сапасы мен техникалық сипаты өзгермегеу шарты орындалған жағдайда, жабдықтардың қажетті данасын ауыстыруға құқылы. Бұл жағдайда Мердігерге осындай ауыстыру қажеттілігінің негіздемесі мен оны растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс;

4) Келісім-шартқа қол қойғаннан бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Мердігер Тапсырыс берушіге материалдар, жабдықтар, құрал-саймандар, материалдар және арнайы жабдықтарды көшіру кестесін ұсынылуын қамтамассыз етуі қажет;

5) Мердігердің келісім – шарт негізін дұрыс орындамауынан пайда болған кемшіліктер мен ақауларды, екі жақтың уәкілетті тұлғалары ақаулар актысына қол қойған уақыттан . 10 (он) жұмыс күні ішінде медігермен түгелімен қайтарымсыз қалпына келтіруі тиіс. Ақаулармен мен кемшіліктер актысына Мердігер өз тарабынан қол қоюдан бас тартқан жағдайда, Тапсырыс берушінің уәкілетті тұлғасы актыға қол қойып 3 (үш) күнтізбе ішінде Мердігерге ақаулар мен кемшіліктерді жою және қалпына келтіру талабын жібереді;

6) сәулет және қала құрылысы мемлекеттік органның уәкілетті тұлғаларының жұмысты қабылдау барысында анықтаған кемшіліктері мен ақауларын Мердігер өз тарапынан қайтарымсыз қалпына келтіруі тиіс;

7)құрлыс нысанына материалдар мен жабдықтарды жеткізу, тасымалдау, түсіру және сақтау, ұйымдастыру шаралары үшін мердігер толығымен жауапты болып табылады. Материалдар мен жабдықтар жеткізу тек Мердігердің атымен жүзеге асырылады. Тапсырыс беруші ешбір жағдайда тасымалдау, қайта өңдеу, сақтау, көлік тұру ақысына кеткен шығындарға жауапты болып табылмайды. Ешбір тасымалдаулар Тапсырыс берушіге бағытталмауы тиісті.

8) тапсырыс берушінің талабы бойынша, атқарылып жатқан жұмыстардың тізбесі, көлемі және жағдайы туралы ақпарат беруге;

9) келісім-шартқа қол қойылғаннан бастап Мердігер 10 (он) жұмыс күні ішінде, тапсырыс берушіге жұмыс атқару кестесін және Тапсырыс берушінің бекіткен келісім-шарт коэффициентін ұсынуы қажет;

10) атқарылған жұмыс көлемімен сапасын анықтау барысында, тапсырыс

4) подрядчик может заключать Договоры с субподрядными организациями в объеме не более 2/3 от общего объема работ (цены подряда) с письменного согласия заказчика, и не может передавать Договор третьему лицу без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3.2. Подрядчик обязан:

1) выполнить Работы качественно и своевременно в соответствии с условиями Договора, утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, требованиями строительных норм и правил графика производства Работ;

2) обеспечить строительство Объекта всеми необходимыми материалами, инструментами, оборудованием, конструкциями, предусмотренными условиями Договора.

3) задействованное оборудование должно быть в рабочем состоянии и отражаться в соответствующих документах по производству работ (журнал производства работ, журнал регистрации дорожно-строительных материалов, раздаточные ведомости ГСМ, и т.д.). В случае необходимости Подрядчик вправе заменить требуемое количество единиц оборудования по согласованию с Заказчиком, при условии неизменности качественных и технических характеристик заменяемого оборудования. В данном случае Подрядчик предоставляет соответствующие обоснования о необходимости такой замены с приложением подтверждающих документов;

4) предоставлять в течении 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора Заказчику для согласования график мобилизации техники, материалов, оборудования, инструменты до объекта.

5) после подписания дефектного акта о выявленных недостатках Работ, уполномоченными лицами Сторон, и его получения Подрядчиком, безвозмездно устранить выявленные недостатки, возникшие по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в течение 10 (десяти) календарных дней или в иной срок, указанный в дефектном акте. В случае, отказа от подписания дефектного акта со стороны Подрядчика в течении 3 (трех) календарных дней, уполномоченное лицо Заказчика самостоятельно подписывает дефектный акт о выявленных недостатках Работ и направляет его Подрядчику для устранения указанных недостатков в обязательном порядке;

6) безвозмездно устранить выявленные недостатки в работах, уполномоченными лицами государственного органа по делам архитектуры и градостроительства;

7) подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект. Поставки осуществляется исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы Заказчику.

8) предоставлять Заказчику информацию о перечне, объеме и условиях выполняемых работ по требованию Заказчика ;

9) представлять в течении 10 (десяти) рабочих дней Заказчику после подписания настоящего Договора, для утверждения график производства работ, расчет договорного

берушіге және сапа қызметі өкілдеріне (техникалық бақылау) бақылау-өлшеу құралдарын және көлік құралдарымен қамтамассыз етуге;
11) Тапсырыс берушіге келесі кезең есепті айының 5-не дейін атқарылған жұмыстар актісін ұсынуға, сондай-ақ шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін қажетті құжаттарды ұсыну, жасырын жұмыстар актісі, өлшеу актісі, фото құжаттар, сынақ хаттамасы, зертханалық қорытынды және сапа қызметі өкілдерімен бекітілген қажетті құжаттарды ұсыну;
12) жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, егер жол көлік оқиғасы соның кінәсінан болса, шарт мерзімі өткенге дейін мердігердің шарт бойынша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге. Егер олар орын алған жағдайда кінәлі тарап Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес жауапты болады;
13)жұмыстарды «Автомобиль жолдарының құрылысы мен жөнделуі кезіндегі жұмыстардың сапасын бақылау және бақылау жөніндегі нұсқаулық» КР ЕҰ 218-35-04 (бұдан әрі - Нұсқаулық) және басқа да ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес атқаруға;
14) жұмыстағы табылған кемшіліктер мен ақауларды, жұмыс технологиясын сақтамаудан болған кемшіліктерді Тапсырыс берушімен келіскен мерзімде өз есебінен жоюға;
15)жұмыс жүргізу кезінде ҚР қолданыстағы МЕСТ және ҚНжЕ талаптарына сәйкес жол құрылыс материалдарын қолдануға;
16)жұмыстарға біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген мамандарды қабылдайды. Бұл адамдарды басқасына ауыстыру кезінде Мердігер Тапсырыс берушінің ондай ауыстыруға келісімін алуы қажет. Жаңа жұмысшылардың біліктілігі біліктілік туралы мәліметтерде көрсетілген жұмысшылардың біліктілігіне тең немесе одан жоғары болуы тиіс.
3.3. Мердігер осы шарт жасаған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде банктік кепілдеме немесе Тапсырыс берушінің депозиттік шотына шарт бойынша қабылданған шешімдерді толық орындағанға дейін шарттың жалпы сомасынан 3 % көлемінде қаражат құюға: ММ ҚР Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Қазынашылық Департаменті ЖСҚ KZ340705022681001001, БСҚ KKMFKZ2A, Кбе 12, БСН 050140000775, КНП 171 шарттың атқарылуын қамтамасыз етуді енгізуге тиіс.
3.4. Тапсырыс беруші құқылы:
1) жұмыс жүргізу барысында сапалы материалдар пайдалануын, сонымен қатар, жұмыс жүргізу сапасы мен уақытылы (уақыт кестесін) орындалуын қадағалау және мониторинг жүргізу;
2) келісім –шарт негізінде жұмыс атқарылатын жұмыс объектілеріне, құрлыс нысандарына, жол-құрылыс материалдарына зертханалық талдау мақсатында кедергісіз кіруге;
3) жұмыстар жүргізу кестесіне мердігердің келісімі арқылы өзгерістер мен толықтырулар енгізуге;

коэффициента утвержденный Заказчиком;
10) представлять Заказчику и представителям службы качества заказчика (технадзор) все необходимые контрольно-измерительные приборы и транспортные средства для измерения качества и объема выполненных работ при осуществлений приемки;
11) предоставлять Заказчику акты выполненных работ до 5 числа следующего месяца отчетного периода, а также все необходимые документы для проведения проверки исполнения договора, акты скрытых работ, акты измерения, фото документы, протокола испытании, лабораторные заключения и другие необходимые документы подтвержденные службой качества заказчика (технадзор);
12) в первоочередном порядке выполнять работы, обеспечивающие безопасное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате несоблюдения Подрядчиком правил и норм при проведении работ и некачественного выполнения или не выполнения работ согласно наряд задания. В случае их допущения виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
13) выполнять работы в соответствии с требованиями ПП РК 218-35-04 «Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автодорог» (далее - Инструкция) и иных действующих в РК нормативных документов;
14) устранять обнаруженные дефекты и несоблюдения технологии работ за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком;
15) при проведении работ применять дорожно-строительные материалы, соответствующие ГОСТам и СНиП действующих в РК;
16) нанимает на ключевые должности работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других Подрядчик обязен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.
3.3. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами договора обязан внести обеспечение исполнения договора в виде банковской гарантии либо залога денежных средств, в размере 3 % от общей суммы договора о государственных закупках на депозитный счет Заказчика: ИИК KZ340705022681001001 ГУ Департамент Казначейства по Алматинской области г. Талдыкорган, БИК KKMFKZ2A, Кбе 12, БИН 050140000775, КНП 171 до окончательного исполнения принятых на себя обязательств по договору.
3.4. Заказчик имеет право:
1) осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов при выполнении Работ;
2) беспрепятственного доступа к Объекту, дорожно-строительным материалам, используемым для работ на Объекте, с целью их лабораторного исследования и другим местам, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;
3) вносить изменения и дополнения в график производства Работ по согласованию с Подрядчиком;
4) извещать и предупреждать Подрядчика о несоответствии строительно-монтажных и

4) жол құрылысы мен құрылыс монтажының құрылыс материалдары, бұйымдары және конструкцияларының ҚР ҚНжЕ талаптарына сйкес келмеуін хабарлауға;
5) жобалық-сметалық құжаттама талаптары, құрылыс ережелерінен ауытқу болған жағдайда, мердігер қалпына келтіру жұмыстарын аяқтағанша, құрлыс жұмыстарын тұтастай немесе белгілі бір бөлігін тоқтатуға;
6) жұмыс атқарылу барысында мердігер тарапынан шартта көрсетілген міндеттер, нормативті талаптар ережелері мен жұмыс өндірісін жүргізу кестесі тәртібінің жүйелі түрде бұзылған жағдайда, бір жақты тәртіппен келісім – шартты бұзуға;
7) мердігер банкрот немесе төлеуге қабілетсіз болған жағдайда, кез – келген уақытта хабарлама жіберу арқылы, бір жақты тәртіпте келісім –шартты бұза алады. Тапсырыс берушіге зиян әсері мен санкция әсерін тигізбеген жағдайда; келісім -шарттан бас тарту дереу жүзеге асырылады және мердігер алдында қаржылық міндетті болып табылмайды;
8)шарттың орындалуына тексеру жүргізу үшін толық көлемде кажет ақпаратты уақытында алуға;
3.5. Тапсырыс беруші міндетті:
1) Бюджеттен қаражат бөлу ретіне сәйкес, атқарылған жұмыс актісі мен шот фактураларды қабылдаған уақыттан, 5 (бес) жұмыс күні ішінде төлеуге;

4. Тараптардың жауапкершілігі

4.1. Мердігердің жауапкершілігі:
1)Жұмыстың атқарылуында кемшіліктердің болуына, сондай-ақ Тапсырыс берушіден алынған қаражаттың мақсатсыз жұмсалуына;
2) жұмысшыларының меншігі мен денсаулығына, сондай-ақ шартты орындау кезінде болған жұмысшыларының қайтыс болуына жауапты;
3)Жұмыс құнының күрт қымбаттау тәуекелдігіне;
4) жұмыс өндірісіндегі техникалық қауіпсіздікке;
5) жұмыстың атқарылуына жұмсалатын қаражат, әдістеме, техника, біріздiлігіне және сапасына, шарт бойынша барлық жұмыстарды үйлестіруге;
6) аумақ учаскесінің тазалығына, яғни барлық құрылыс қалдықтарын тазалауға және учаскені жедел таза қалыпқа келтіруге.
4.2. Форс-мажорлық жағдайларды есептемегенде, Мердігер Шартпен қаралған мерзімдерде жұмыстарды орындай алмайтын болса, Тапсырыс беруші өзінің басқа құқықтарына залал келтірмей Шарттың шеңберінде келесі жағдайларда міндетті түрде өндіреді:
- кешіктірілген әр күн үшін орындалмаған немесе тиісті түрде орындалмаған жағдайда шарттың орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған міндетемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы).
- кешіктірілген әр күн үшін мердігер міндеттемені уақыттылы орындамаған жағдайда шарттың соммасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы).
Тұрақсыздықты төлеу Мердігерді Шарт бойынша өзінің міндеттерін орындаудан босатпайды;

дорожно-строительных работ или строительных материалов, изделий и конструкций требованиям СНиП РК;
5) остановить Работы в целом или их части в случае невыполнения обязательств по Договору и обнаружения в ходе строительства допущенных отступлений от строительных норм и правил, проектно-сметной документации, требований, установленных Договором, до устранения причин остановки Работ;
6) расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае нарушения исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, а также систематического нарушения правил графика производства Работ и требований нормативных документов;
7) заказчик может в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения условий Договора, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае отказ от исполнения условий Договора осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если отказ от исполнения условий Договора не нанесеть ущерба или не затрагивает каких – либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будет впоследствии предъявлены Заказчику.
8) своевременно и в полном объеме получать необходимую информацию для проведения проверки исполнения договора;
3.5. Заказчик обязуется:
1) производить оплату выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих со дня принятия к оплате актов выполненных работ и счет-фактуры (по мере выделения средств из бюджета);

4. Ответственность сторон

4.1. Подрядчик несет ответственность:
1) за допущение случаев нарушения по выполнению работ, а также за не целевое использование средств полученных от Заказчика;
2) за здоровью своих работников, а также гибелью своих работников возникающий в течение и вследствие выполнения Договора;
3) риск случайного удорожания работ;
4) за технику безопасности производства работ;
5) за средства, методы, технику, последовательность и качество выполнения работ, а также координацию всех работ по Договору;
6) за чистоту территории участка, т.е удалять весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
4.2. За исключением форс-мажорных условий, если Подрядчик не может выполнить работы в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора обязан взыскать в случаях:
- за неисполненного либо ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% к сумме неисполненного либо ненадлежащего исполнения обязательств за каждый день просрочки.
- за несвоевременного исполнения поставщиком обязательств неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1% от суммы договора за каждый день просрочки.
Выплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств по

элементтерінде ақаулардың анықталу жағдайында, мердігер, тапсырыс берушіден хабарлама алған уақыттан бастап, 5 (бес) күнтізбе ішінде анықталған ақауларды өзінің жеке материалдық, қаржылық есебінен қалпына келтіру жұмыстарына кірісуге міндетті;

6.3. Кепілдік мерзім ішінде мердігер жолдың белгілі бір учаскелерінде немесе құрылымдық элементтерінде ақаулардың немесе кемшіліктердің пайда болуының алдын–алу үшін қосымша кепілдік мақсатында тапсырыс берушінің келісімімен банктік кепіл немесе сақтандыру компаниясының сақтандыру полисымен келісім-шартта көрсетілген жалпы соманың көлемінде қамтамасыз етуге міндетті;

6.4. Мемлекеттік қабылдау комиссиясының объектілерді қабылдау актысына қол қойған күннен бастап, мердігер 14 (он төрт) жұмыс күн ішінде банктік кепілді немесе сақтандыру компаниясының сақтандыру полисін тапсырыс берушіге өткізуге міндетті, бұл бөлімнің қажетті жағдайда орындалмауы Қазақстан Республикасының азаматтық және басқа да заңдарына сәйкес мердігердің жауапкершілікке тартылуына алып келеді.

6.5. Кепілдік мерзімі ішінде, мердігердің жауапкершілігіндегі ақаулар немесе кемшіліктерді жөндеу жұмыстары барысындағы кепіл нысанның пайдаланылмағандығынан уақытша тоқтатылады.

6.6. Кепіл мерзімінде жолдың белгілі бір бөліктеріне немесе жеке құрылымдық элементтерінде пайда болған ақаулар мен кемшіліктерді түзету жұмыстары мердігер тарапынан аяқталған уақыттан бастап кепілдік уақыты сол жолдың белгілі бір бөліктеріне немесе жеке құрылымдық элементтерінде қайта орнатылады.

6.7. Кепіл мерзімі ішінде нысанды комиссиялық шолу, тексеру жұмыстары бойынша комиссия құрамына міндетті түрде мердігер және тех.бақылау өкілдері қатысады. Комиссиялық тексеру нәтижелері тексеру, шолу актілерімен, ақаулардың немесе кемшіліктердің түрлері, жұмыс көлемі, әдісі, уақытын көрсете отырып, әр ақауларға немесе кемшіліктерге жеке жеке толтырылады.

Мердігер комиссиялық тексеруден немесе тексеру актісіне қол қоюдан бас тартқан жағдайда, тапсырыс беруші мердігердің қатысуынсыз өз тарапынан қол қояды. Мердігердің комиссилық тексеруге немесе нәтижесіне (актіге) қол қояудан бас тартуы, ақауларды немесе кемшіліктерді қалпына келтіру міндетінен оны босатпайды.

6.8. Жұмыстың орындаулуы барысында барлық тәуекелдер мердігерге жүктеледі.

7. Шартты өзгерту және бұзу

7.1. Тараптардың қосымша келісімі бойынша шартқа өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

7.2. Мердігердің таңдауына негіз болған сапасы мен басқада міндетті шарттарының өзгертілмейтін жағдайында, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39-бабының 1 және 2-тармақтарында аталған жағдайларда жасалған келісім-шартқа өзгерту жасалады.

7.3. Жасалып қойған келісім-шартқа, мердігердің таңдауына негіз болған мемлекеттік сатып алудың мазмұны мен шарттары маңызының өзгеруіне әкеліп соғатын өзгерістер, «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 39-бабының 1

(пять) календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Заказчика обязан приступить к устранению дефектов, обнаруженных в пределах Гарантийного срока, за счет собственных материальных и финансовых средств.

6.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком в качестве дополнительного обеспечения ликвидации возможных дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дорог в гарантийный срок обязан предоставить Заказчику банковскую гарантию или страховой полис Страховой компаний от общей суммы договора на гарантиный период;

6.4. Со дня подписания акта приемки Объекта государственной приемочной комиссией в эксплуатацию подрядчик обязан в течении 14 рабочих дней предоставить заказчику банковскую гарантию или страховой полис Страховой компаний, ненадлежащее исполнение данного пункта договора подрядчиком влечеть ответсвенности последнего по гражданским и другими законодательствами РК.

6.5. В течение гарантийного срока гарантия приостанавливается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов или недоделок), за которое отвечает Подрядчик.

6.6. В случае выявления в гарантийный срок дефектов отдельных конструктивных элементов или на определенных участках автомобильной дороги и устранения их Подрядчиком, гарантийный срок на этот элемент или участок автомобильной дороги устанавливается вновь с момента завершения работ по устранению дефекта.

6.7. При комиссионном обследовании Объекта в гарантийный срок в составе комиссии в обязательном порядке включаются представитель Подрядчика и Технадзора. Результаты комиссионного обследования оформляется актом обследования, с указанием характера дефектов, объемов работ, методов и сроков устранения для каждого вида дефектов. В случае отказа Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования, Заказчик подписывает акт обследования без Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссионном обследовании и/или подписания акта обследования не освобождает его от обязательств по устранению дефектов.

6.8. Все возможные риски при выполнении Работ несет Подрядчик.

7. Изменение и расторжение договора

7.1. Дополнительным соглашением Сторон в договор могут быть внесены изменения и дополнения с согласия сторон.

7.2. Внесения изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается в случаях указанные в 1 и 2 пунктах ст.39 Закона «О государственых закупках».

7.3. Не допускается вносить в заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона «О государственных закупках».

7.4. Заказчик может в односторонном порядке расторгнуть Договор, но не ограничивается перечисленными:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Алматы жолдары", Талгарский район г.Талгар, ул. Промышленная, 5
БИН 060340004747

Справка о стоимости
выполненных работ за июнь месяц 2015 г. по Договору № 90 от 17.04.2015 г.
Наименование бюджетной программы: 268 003 000 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с.Большой Дехан" км 0-5 Уйгурского района Алматинской области	тенге	134 645 692,00	56 912 096,62	4 039 370,76	28 456 048,31	28 456 048,31	853 681,45	27 602 366,86
	Всего по акту:		134 645 692,00	56 912 096,62	4 039 370,76	28 456 048,31	28 456 048,31	853 681,45	27 602 366,86

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____С.Самуратов
М.П.

_____К.Хамитжанов

Тех.надзор ТОО "УКС"
_____
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алматы жолдары"
_____М.Сапаргалиев
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского трансп а и автомобильных дорог Алматинской облас
Подрядчик: ТОО "Алматы жолдары"

Форма №2

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2015 г.
по капитальному ремонту а/д "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень, подъезд к с.Большой Дехан" км 0-5 Уйгурского района Алматинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство дорожной одежды								
1	Е0127-15-1	Исправление профиля оснований с добавлением нового материала	3807,1	175,25	34,73	667206	132226	94333	0,06	212
		м2		8,33	10,30	31713	39214	133	0,04	138
2	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см (12-2см) из щебня фракции 10-20мм, 20-40 мм	20311,4	352,62	34,29	7162302	696489	399944	0,04	808
		м2		6,01	8,79	122072	178638	133	0,03	612
3	Е0127-26-3 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, 20-40мм на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	20311,4	-54,13	-2,74	-1099538	-55552	-27068	0,00	-25
		м2		-0,20	-0,80	-4062	-16289	133	0,00	-54
4	Е010333-А160-1	Вычитается позиция: Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 160 км, класс груза 1	3249,8	-590,10	-590,10	-1917696	-1917696	-383539		
		т		--	-118,02		-383539	100	-2,48	-8054
		гл.4.4.Устройство ж/б трубы д-1,0м (2шт) на ПК34+98,00; ПК45+03,00								
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	91,04	23,36	22,08	2127	2010	604	0,01	1
		м3		1,28	5,56	117	506	97	0,02	2
14	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22,76	262,72	--	5979		6757	1,85	42
		м3		262,72	--	5979		113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	5,9	3073,57	38,67	18134	228	2088	1,99	12
		м3		310,50	14,24	1832	84	109	0,07	
16	Е0130-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки под фундаменты	18,8	2603,90	48,05	48953	903	8155	2,56	48
		м3		380,25	17,69	7149	333	109	0,09	2
17	Е0130-6-1	Устройство сборных фундаментов	7,22	1799,09	922,50	12989	6660	5022	2,44	18
		м3		398,25	239,85	2875	1732	109	0,82	6
		шт		--	--					
20	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 3; 4 м	7,98	4921,38	2182,50	39273	17416	16444	7,89	63
		м3		1323,00	567,45	10558	4528	109	1,94	15
22	Е0130-62-3	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 1-2 м	12,28	3036,15	686,25	37284	8427	8592	2,79	34
		м3		463,50	178,43	5692	2191	109	0,61	7
26	Е0106-1-15	Устройство лотка из монолитного бетона В20	2,28	8765,42	100,65	19985	229	441	0,97	2
		м3		146,25	38,03	333	87	105	0,19	
27	С11011-457	Пакля пропитанная	11	195,00	--	2145				
		кг		--	--					
28	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	181,2	322,22	13,70	58386	2482	21305	0,61	110
		м2		102,83	5,04	18633	913	109	0,02	4
29	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	23,35	1089,28	20,67	25435	483	4202	0,91	21
		м2		157,50	7,61	3678	178	109	0,31	7
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	68,9	134,10	--	9239		10441	0,97	67
		м3		134,10	--	9239		113		
31	Е0130-7-1	Заделка стыков между порталом и открылками цементным раствором	2,34	9645,20	532,08	22570	1245	1444	2,55	6
		м3		434,25	131,85	1016	309	109	0,43	1
		Укрепительные работы								
32	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	36,86	23,36	22,08	861	814	245	0,01	
		м3		1,28	5,56	47	205	97	0,02	1