Акт сдачи-приемки Оборудования и выполненных Работ
к Договору на поставку и монтаж №СКТ-13
от «03» апреля 2019г.

г. Нур-Султан «25» июня 2019 г.

Поставщик передал, Покупатель оплатил, а Получатель принял следующее:

№	Наименование оборудования	Ед.изм	кол-во	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1. ОБОРУДОВАНИЕ					
1.1. Детские игровые комплексы					
1	2601 Детский игровой комплекс 10,1*7,2*3,7	шт	1	5 961 900	5 961 900
2	7822 Детский игровой комплекс 5*2,1*2,5	шт	1	683 550	683 550
3	6407 Диван-качели 2,58*1,6*2	шт	1	202 650	202 650
4	5008 Детский игровой домик 1*1*2,1	шт	1	418 950	418 950
5	5218 Горка детской игровой площадки Паровоз 2*0,7*1,5	шт	1	341 250	341 250
6	5312 Детская игровая песочница 1,8*1,5*1,4	шт	1	149 100	149 100
7	U0004 качалка балансир детской игровой площадки 2,2*1*0,8	шт	1	159 600	159 600
8	5128 Детское игровое грузовик с цистерной 2,8*1,2*1,4	шт	1	772 800	772 800
9	4037 Игровая панель Часы-улитка 1,2*0,5*1	шт	1	122 850	122 850
10	4501 Элемент благоустройства 2,3*0,9*0,3	шт	1	115 500	115 500
11	Скамейка с навесом	шт	4	89 250	357 000
12	9002 Урна 0,5*0,5*0,6	шт	4	44 100	176 400
Итого:					**9 461 550**
1.2. Уличные тренажеры					
1	7701 Тренажер 1,5*1,3*1,2	шт	1	325 500	325 500
2	7703 Тренажер Хокей 1*0,6*1,4	шт	1	346 500	346 500
3	7705 Тренажер Слалом 1,1*0,9*1,4	шт	1	367 500	367 500
4	7709 Тренажер Альпинист 1,4*0,6*1,4	шт	1	404 250	404 250
5	7710 Тренажер Гребля 0,9*0,7*1,2	шт	1	378 000	378 000
6	7715 Тренажер для мышц спины 1,2*0,8*1,8	шт	1	462 000	462 000
7	7722 Тренажер жим груди 1,1*1,1*1,8	шт	1	504 000	504 000
8	7729 Тренажер жим ногами 1,1*0,6*1	шт	1	283 500	283 500
9	W 0014 Спортивный комплекс 2,9*2,7*2,6	шт	1	966 000	966 000
Итого:					**4 037 250**
1.3. Ограждение мини-футбольной площадки 20*40					
1	Устройство металлического ограждения по периметру площадки, высотой 5м (верхний ряд сетка рабица, высотой 2500 мм, нижний ряд выполнен из арматуры А1 диаметром	м2	600	9 350	5 610 000

	10 мм, с шагом 100 мм высотой 2500 мм)				
Итого:					**5 610 000**
1.4. Покрытие для мини футбольного поля, размеры 20*40					
1	Устройство покрытия для мини футбольного поля из искуственной травы, высотой ворса 40 мм (со всеми комплектующими)	м2	800	5 850	4 680 000
Итого:					**4 680 000**
1.5. Спортивный инвентарь					
1	7911 Ворота мини футбольное, с сеткой	шт	2	152 250	304 500
2	W0048 Информационный стенд 1,8*0,2*2,2	шт	1	294 000	294 000
Итого:					**598 500**
Всего по оборудованию:					**24 387 300**
2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ					
2.1. Тартановое покрытие					
1	Устройство тартанового покрытия	м2	420	9 200	3 864 000
Итого:					**3 864 000**
2.2. Основание для площадок					
1	Обустройство основания (устройство поребрика и брусчатки в том числе)	м2	1280	21 700	27 776 000
Итого:					**27 776 000**
Всего по монтажу:					**31 640 000**

Общая стоимость Оборудования и Работ составляет 56 027 300 (пятьдесят шесть миллионов двадцать семь тысяч триста) тенге 00 тиын с учетом НДС.

Покупатель и Получатель к передаваемому Поставщиком Оборудованию и Работе по комплектации и эксплуатационным характеристикам претензий не имеет.

Дата передачи Оборудования и Работы по настоящему Акту соответствует ее действительной дате.

Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора и составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Получателя, второй для Поставщика, третий для Покупателя.

Поставщик:	**Покупатель:**	**Получатель:**
ТОО «Мастер КапСтрой»	**Корпоративный фонд «Samruk-Kazyna Trust»**	**Государственное учреждение «Аппарат акима поселка Макат»**
Н. Кан	**Д. Азбергенов**	**Б. Сэрсен**