Утверждена:
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от «02» ноября 2011 года
№ 1277

Акт государственной приемочной комиссии о приёмке построенного объекта в эксплуатацию в с. Каипова

г. Иссык «23» 10 2015 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Енбекшиказахского района от _____2015г. , о назначении комиссии в составе:

Председателя
Досумбаев А.М. - заместителя акима Енбекшиказахского района Алматинской области;
Заместитель председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Канаев Е,

Членов комиссии представителей:
Заказчика - руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Енбекшиказахского района, Алматинской области - Мәлибеков Д.С.

Генерального подрядчика: Акназарова Райхан Хусаиновна - директор ТОО «Энергохолдинг LTD»

Технический надзор – представитель ТОО «УКС» А. Нурдаулетов

Генерального проектировщика: Зайнулина К. - директор ТОО «Гражданпроект ЗИ»

Местных исполнительных органов, архитектуры и градостроительства:

- **Молдакасымов С. К.** - руководитель отдела архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района.

Сабитов Т. И. - органы государственной противопожарной службы - - руководитель ОЧС Енбекшиказахского района Алматинской области

Жарыкбасов Е.С.- эксплуатационная организация-руководитель РЭС, АО «АЖК» Енбекшиказахского района, Алматинской области .

Сугирбеков С.Б. аким сельского округа с. Акши.
Представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
Мыкыбаев Ж.С.- начальник отдела коммуникаций Енбекшиказахского района
Смагулов А.М. –руководитель отдела строительства Енбекшиказахского района Алматинкой области

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Энергохолдинг LTD»

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Строительство коммунальных электрических сетей в с. Каипова Енбекшиказахский района .

(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Строительство произведено генеральным подрядчиком ТОО «Энергохолдинг LTD» (построено 2 КТПН мощностью 160 кВа и ВЛ 10/0,4 кВ) согласно принятых проектных решений и заключенного договора, на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____ 20 __ года № _____

_____

(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «__» _____ 20 ___ года № _____

_____

(наименование органа выдавшего разрешение)

3

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектной организацией ТОО «Гражданпроект ЗИ»

(наименование проектных организаций)

4. Строительство осуществлялось по проекту Наружные электрические сети 056-3-ЭС.

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена Отделом ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского района Алматинской области .

(наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«___» _____ 20 __ года № _____.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 г; .

(месяц и год)

окончание работ 15 октября 2015г .

(месяц и год)

7. Приемочной комиссии представлена следующая документация:

1. Журнал производства работ;

2. Акты скрытых работ;

3. Проектно-сметная документация

_____

(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект имеет следующие показатели : Строительство коммунальных электрических сетей в с Каипова Енбекшиказахского района;

Смонтировано 2 КТПН 160 кВа 10/0,4 кВ;

Смонтировано всего 582 опоры (СВ-95-2а, СВ-105, СВ-105-3,5)

Смонтировано ВЛ 10кВ проводом АС-50/8-270,0м; СИП -2А 2*16-3407 м.,СИП 2А 4*25-3647,0м; СИП 2А 4*35-4891м; СИП 2А 4*50 –4410 м; СИП 2А 4*70- 1296 м. Проложен кабель АСБ 3*70 440,0м.

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: строительно-монтажные работы выполнены в соответствии проектных решений.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____ единиц;

фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом.

12. Сметная стоимость электромонтажных работ по договору № 39 от 29.05.2015г составляет 76 777 016,0 тенге тенге.

Решение государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Строительство коммунальных электрических сетей
(наименование объекта (комплекса)
в с.Каипова Енбекшиказахский района, Алматинской области.

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии:
Досумбаев Алтай Машикулы _____

Заместитель председателя приемочной комиссии:
Канаев Еркинбек _____

Члены приемочной комиссии:
Малибеков Даурен Сайлаубайович _____

Молдакасымов Семейгазы Кажыбайулы _____

Сабитов Талгат Исагулович _____.

Жарыкбасов Едиге Солтанбайович _____.

Зайнулина Кунсулу _____.

Акназарова Райхан Хусаиновна _____.

Мыкыбаев Ж.С. _____

Смагулов А.М. _____

Нурдаулетов А. _____

Сугирбеков М.А. _____