Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«19» декабря 2017 года

Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс» Директор Кендыбаев С.О. ЮКО с.о.Жабаглинский с.Жабаглы.ул.Абая,д.62

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «19» декабря 2017 г__ ТОО «Арал сервис» Директор Габитов Р.Х. , Г.АЛМАТЫ, АЛМАЛИНСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МАКАТАЕВА, дом 117, оф. 508

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «19» декабря 2017 г ТОО «АНКО-Тараз» директор Шуленбаев Б.С._ Ахамбеков Б.К.KZ33VJE00014638 от 28.12.2015г

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «19» декабря 2017 г ТОО «ГАПП»» директор Медетов Б.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство школы на 600 мест в Жамбылской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу

Жамбылская область

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю акимата Жамбылской области_____

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «14» января 2017 года

_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

КГУ «Управление ГАСКа акимата Жамбылской области» от 24.02.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ГАПП»_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Акимом Жамбылской области

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 02.2017г;

месяц, год

окончание работ 12.2017г;

месяц, год

при продолжительности строительства, по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;

фактически, месяц: 10;

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство школы на 600мест с подведением водоснабжения от магистрали 500мм.

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве:

Согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего: 194 000 000 тенге;

в том числе строительно-монтажных работ 190 000 000 тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря 3 000 000 тенге

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 194 000 000 тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 190 000 000 тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 3 000 000 тенге;

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ**: Объект – Строительство школы на 600 мест в Жамбылской области.» **принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____Кендыбаев С.О _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор_____Шуленбаев Б.С _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_____Мелетов Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Габитов Р.Х._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс»**

**Форма 2-в**

**Подрядчик: ТОО «Арал сервис»**

**Наименование объекта и его адрес: Строительство школы на 600 мест в Жамбылской области**

**Работы: Водопровод**

# А К Т

**выполненных работ за октябрь месяц 2017 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010102-0313<br>11-010102-0313<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 1925,3 | 89,42 | 83,88 | 172155 | 161489 | 47653 | 0,01 | 20 |
| | | м3 грунта | | 5,54 | 28,91 | 10666 | 55661 | 59,1 | 0,03 | 59 |
| 2 | С341-020101-1001<br>41-020101-1001<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | 3369,275 | 69,98 | -- | 235782 | -- | 9431 | -- | -- |
| | | тенге за 1 тонну | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Е11-010101-0308<br>11-010101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 В ОТВАЛ | 22026,83 | 70,02 | 64,99 | 1542354 | 1431440 | 375128 | 0,01 | 196 |
| | | м3 грунта | | 5,04 | 18,12 | 110914 | 399033 | 59,1 | 0,02 | 425 |
| 4 | Е11-010205-0301<br>11-010205-0301<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 654,02 | 862,90 | -- | 564351 | -- | 369447 | 1,42 | 926 |
| | | м3 грунта | | 862,90 | -- | 564351 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 5 | Е11-010104-0101<br>11-010104-0101<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | 26066,05 | 20,90 | 20,90 | 544751 | 544751 | 148839 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 7,93 | -- | 206705 | 59,1 | 0,01 | 256 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010205-0501<br>11-010205-0501<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 370,1135 | 490,28 | -- | 181460 | -- | 118791 | 0,89 | 328 |
| | | м3 грунта | | 490,28 | -- | 181460 | -- | 59,1 | -- | -- |
| 7 | Е11-010104-0401<br>11-010104-0401<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 2332,32 | 14,68 | 14,68 | 34229 | 34229 | 9352 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 5,57 | -- | 12988 | 59,1 | 0,01 | 16 |
| 8 | Е11-010104-0407<br>11-010104-0407<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | 2452,7 | 8,22 | 8,22 | 20160 | 20160 | 5508 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 3,12 | -- | 7650 | 59,1 | -- | 9 |
| 9 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 2452,7 | 106,92 | 50,48 | 262254 | 123814 | 123274 | 0,11 | 265 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 56,44 | 18,37 | 138440 | 45055 | 59,1 | 0,03 | 64 |
| 10 | Е11-010104-0402<br>11-010104-0402<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | 22572,81 | 17,12 | 17,12 | 386410 | 386410 | 105577 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 6,50 | -- | 146623 | 59,1 | 0,01 | 182 |
| 11 | Е11-010104-0408<br>11-010104-0408<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м (10м) перемещения грунта. Группа грунтов 2 | 22572,81 | 8,45 | 8,45 | 190808 | 190808 | 52133 | -- | -- |
| | | м3 грунта | | -- | 3,21 | -- | 72402 | 59,1 | -- | 90 |
| 12 | Е11-010201-0501<br>11-010201-0501<br>РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 22572,81 | 106,92 | 50,48 | 2413589 | 1139489 | 1134521 | 0,11 | 2438 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 56,44 | 18,37 | 1274101 | 414657 | 59,1 | 0,03 | 593 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6548303 | 4032590 | | | 4172 |
| | | | Тенге | | | 2279932 | 1360773 | | | 1695 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 6548303 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 3640705 | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 235782 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 2499655 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 2151657 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 347998 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 723837 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9771795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5868 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3640705 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 9771795 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5868 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3640705 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД** | | | | | | | | |
| 13 | Е11-221401-0205<br>11-221401-0205<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м | 54 | 6117,88 | 4293,07 | 330366 | 231826 | 151626 | 2,49 | 134 |
| | | м продавливания | | 1768,52 | 2200,21 | 95500 | 118811 | 62,1 | 2,70 | 146 |
| 14 | С123-010201-0252<br>23-010201-0252<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 | 54,216 | 9925,96 | -- | 538146 | -- | 21526 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | Е11-221401-0302<br>11-221401-0302<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр | 54 | 838,08 | 10,95 | 45256 | 591 | 23749 | 0,90 | 48 |
| | | м трубы, уложенной в футляре | | 627,72 | 1,33 | 33897 | 72 | 62,1 | -- | -- |
| 16 | Е11-220301-0108<br>11-220301-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0075 | 738507,75 | 313793,08 | 5539 | 2353 | 2620 | 504,00 | 4 |
| | | км трубопровода | | 379567,44 | 115655,79 | 2847 | 867 | 62,1 | 145,33 | 1 |
| 17 | Е11-220301-0105<br>11-220301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,0095 | 410457,39 | 109191,76 | 3899 | 1037 | 2073 | 360,00 | 3 |
| | | км трубопровода | | 271119,60 | 41315,65 | 2576 | 392 | 62,1 | 51,53 | -- |
| 18 | С123-010201-0246<br>23-010201-0246<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | 7,53 | 10857,00 | -- | 81753 | -- | 3270 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | С123-010201-0221<br>23-010201-0221<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 9,538 | 2385,00 | -- | 22748 | -- | 910 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | Е11-220501-0111<br>11-220501-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка | 0,65 | 592205,15 | 208151,15 | 384933 | 135298 | 205631 | 575,00 | 374 |
| | | км трубопровода | | 384054,00 | 69104,25 | 249635 | 44918 | 62,1 | 109,70 | 71 |
| 21 | Е11-220501-0108<br>11-220501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка | 0,0015 | 324709,57 | 119587,85 | 487 | 179 | 256 | 306,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 204383,52 | 40075,28 | 307 | 60 | 62,1 | 63,40 | -- |
| 22 | Е11-220501-0105<br>11-220501-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | 5,269 | 237849,42 | 72778,48 | 1253229 | 383470 | 693450 | 247,00 | 1301 |
| | | км трубопровода | | 164976,24 | 24072,90 | 869260 | 126840 | 62,1 | 38,24 | 201 |
| 23 | Е11-220501-0102<br>11-220501-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 0,0035 | 161138,03 | 40129,64 | 564 | 140 | 326 | 179,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 120961,04 | 13163,50 | 423 | 46 | 62,1 | 21,05 | -- |
| 24 | С123-010501-1526<br>23-010501-1526<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 500x45,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 0,6565 | 27320,34 | -- | 17936 | -- | 717 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С123-010501-1522<br>23-010501-1522<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1,515 | 10828,77 | -- | 16406 | -- | 656 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С123-010501-1516<br>23-010501-1516<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 5373,2 | 2806,36 | -- | 15079134 | -- | 603165 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С123-010501-1316<br>23-010501-1316<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 3,03 | 1748,00 | -- | 5296 | -- | 212 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С123-010501-1310<br>23-010501-1310<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 3,535 | 311,79 | -- | 1102 | -- | 44 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | Е11-220901-0108<br>11-220901-0108<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка | 3 | 7291,71 | 3027,10 | 21875 | 9081 | 9773 | 5,29 | 16 |
| | | задвижка или клапан | | 3533,30 | 1059,16 | 10600 | 3177 | 62,1 | 1,22 | 4 |
| 30 | Е11-220901-0105<br>11-220901-0105<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка | 14 | 1822,67 | 103,61 | 25517 | 1451 | 12982 | 1,93 | 27 |
| | | задвижка или клапан | | 1273,95 | 48,99 | 17835 | 686 | 62,1 | 0,07 | 1 |
| 31 | Е11-220901-0101<br>11-220901-0101<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | 6 | 745,63 | 14,80 | 4474 | 89 | 2402 | 0,88 | 5 |
| | | задвижка или клапан | | 566,61 | 7,00 | 3400 | 42 | 62,1 | 0,01 | -- |
| 32 | 51-010102-0101<br>51-010102-0101<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 3 | 161742,00 | -- | 485226 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С123-040102-0107<br>23-040102-0107<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 14 | 35541,32 | -- | 497578 | -- | 19903 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 34 | С123-040102-0102<br>23-040102-0102<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 | 6 | 10661,68 | -- | 63970 | -- | 2559 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | Е11-221001-0101<br>11-221001-0101<br>РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | 4 | 54685,92 | 29,60 | 218744 | 118 | 11548 | 1,62 | 6 |
| | | шт. | | 1069,33 | 14,00 | 4277 | 56 | 62,1 | 0,02 | -- |
| 36 | С123-040501-0103<br>23-040501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | 2 | 584,08 | -- | 1168 | -- | 47 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /КРЕСТ СОБСТВЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ/ | 0,02886 | 814555,38 | 220782,30 | 23508 | 6372 | 7050 | 312,70 | 9 |
| | | т фасонных частей | | 252004,93 | 75764,01 | 7273 | 2187 | 62,1 | 94,30 | 3 |
| 38 | Е11-220801-0106<br>11-220801-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ТРОЙНИКИ/ | 0,1434 | 329924,32 | 199062,38 | 47311 | 28546 | 18638 | 147,70 | 21 |
| | | т фасонных частей | | 119031,43 | 61776,98 | 17069 | 8859 | 62,1 | 74,55 | 11 |
| 39 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ТРОЙНИКИ/ | 0,1543 | 490533,00 | 220782,30 | 75689 | 34067 | 35691 | 312,70 | 48 |
| | | т фасонных частей | | 252004,93 | 75764,01 | 38884 | 11690 | 62,1 | 94,30 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | С123-020101-0645<br>23-020101-0645<br>РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 7,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | С123-020101-0819<br>23-020101-0819<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 53851,25 | -- | 107703 | -- | 4308 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | С123-020101-0632<br>23-020101-0632<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 7 | 4560,64 | -- | 31924 | -- | 1277 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | С123-020101-0751<br>23-020101-0751<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 5 | 12589,89 | -- | 62949 | -- | 2518 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | Е11-220801-0106<br>11-220801-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ПЕРЕХОДЫ/ | 0,0624 | 329924,32 | 199062,38 | 20587 | 12421 | 8110 | 147,70 | 9 |
| | | т фасонных частей | | 119031,43 | 61776,98 | 7428 | 3855 | 62,1 | 74,55 | 5 |
| 45 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ПЕРЕХОДЫ/ | 0,0204 | 490533,00 | 220782,30 | 10007 | 4504 | 4719 | 312,70 | 6 |
| | | т фасонных частей | | 252004,93 | 75764,01 | 5141 | 1546 | 62,1 | 94,30 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | С123-020101-1137<br>23-020101-1137<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 159 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 7657,10 | -- | 30628 | -- | 1225 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | С123-020101-1114<br>23-020101-1114<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | 2972,22 | -- | 5944 | -- | 238 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | С123-020101-1031<br>23-020101-1031<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 5 | 578,91 | -- | 2895 | -- | 116 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 49 | Е11-220801-0106<br>11-220801-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /ОТВОДЫ/ | 0,1318 | 329924,32 | 199062,38 | 43484 | 26236 | 17130 | 147,70 | 19 |
| | | т фасонных частей | | 119031,43 | 61776,98 | 15688 | 8142 | 62,1 | 74,55 | 10 |
| 50 | Е11-220801-0105<br>11-220801-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /ОТВОДЫ/ | 0,0175 | 490533,00 | 220782,30 | 8584 | 3864 | 4048 | 312,70 | 5 |
| | | т фасонных частей | | 252004,93 | 75764,01 | 4410 | 1326 | 62,1 | 94,30 | 2 |
| 51 | С123-020101-0278<br>23-020101-0278<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 2 | 16423,15 | -- | 32846 | -- | 1314 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С123-020101-0232<br>23-020101-0232<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 2 | 3303,39 | -- | 6607 | -- | 264 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 6 | 702,64 | 429,37 | 4216 | 2576 | 1771 | 0,41 | 2 |
| | | шт. | | 273,27 | 140,35 | 1640 | 842 | 62,1 | 0,23 | 1 |
| 54 | С123-020302-2613<br>23-020302-2613<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 2780,93 | -- | 5562 | -- | 222 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55 | С123-020302-1013<br>23-020302-1013<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 4 | 3413,56 | -- | 13654 | -- | 546 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 56 | Е11-220301-0108<br>11-220301-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/ | 0,0002 | 738507,75 | 313793,08 | 148 | 63 | 70 | 504,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 379567,44 | 115655,79 | 76 | 23 | 62,1 | 145,33 | -- |
| 57 | Е11-220301-0105<br>11-220301-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/ | 0,00225 | 410457,39 | 109191,76 | 924 | 246 | 491 | 360,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 271119,60 | 41315,65 | 610 | 93 | 62,1 | 51,53 | -- |
| 58 | Е11-220301-0101<br>11-220301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /МОНТАЖНАЯ ВСТАВКА/ | 0,0006 | 232849,43 | 32973,88 | 140 | 20 | 84 | 253,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 190536,83 | 12828,67 | 114 | 8 | 62,1 | 16,57 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | С123-010201-0246<br>23-010201-0246<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,2008 | 10857,00 | -- | 2180 | -- | 87 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 | С123-010201-0221<br>23-010201-0221<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 1,9578 | 2385,00 | -- | 4669 | -- | 187 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61 | С123-010201-0218<br>23-010201-0218<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,3012 | 1610,00 | -- | 485 | -- | 19 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 62 | С123-010201-0143<br>23-010201-0143<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 0,6 | 435,82 | -- | 261 | -- | 10 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63 | Е11-221201-0108<br>11-221201-0108<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка | 18 | 2501,14 | 254,36 | 45021 | 4578 | 24917 | 2,45 | 44 |
| | | фланец | | 1974,46 | 14,00 | 35540 | 252 | 62,1 | 0,02 | -- |
| 64 | Е11-221201-0106<br>11-221201-0106<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка | 4 | 1408,39 | 139,81 | 5634 | 559 | 3221 | 1,43 | 6 |
| | | фланец | | 1152,44 | 7,00 | 4610 | 28 | 62,1 | 0,01 | -- |
| 65 | Е11-221201-0105<br>11-221201-0105<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка | 106 | 896,04 | 82,63 | 94981 | 8758 | 53932 | 0,90 | 95 |
| | | фланец | | 725,31 | 7,00 | 76883 | 742 | 62,1 | 0,01 | 1 |
| 66 | Е11-221201-0103<br>11-221201-0103<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | 6 | 589,49 | 47,88 | 3537 | 287 | 2015 | 0,60 | 4 |
| | | фланец | | 483,54 | -- | 2901 | -- | 62,1 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Е11-221201-0101<br>11-221201-0101<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | 10 | 301,85 | 23,94 | 3019 | 239 | 1786 | 0,32 | 3 |
| | | фланец | | 257,89 | -- | 2579 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 68 | С123-020103-0316<br>23-020103-0316<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80 | 17 | 7958,96 | -- | 135302 | -- | 5412 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 69 | С123-020103-0216<br>23-020103-0216<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80 | 1 | 5862,59 | -- | 5863 | -- | 235 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 70 | С123-020103-0313<br>23-020103-0313<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 4 | 4123,62 | -- | 16494 | -- | 660 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 71 | С123-020103-0312<br>23-020103-0312<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 106 | 2919,47 | -- | 309464 | -- | 12379 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 72 | С123-020103-0310<br>23-020103-0310<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 6 | 1733,15 | -- | 10399 | -- | 416 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | С123-020103-0307<br>23-020103-0307<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 10 | 912,62 | -- | 9126 | -- | 365 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 74 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /Втулка под фланец/ | 29 | 702,64 | 429,37 | 20377 | 12452 | 8562 | 0,41 | 12 |
| | | шт. | | 273,27 | 140,35 | 7925 | 4070 | 62,1 | 0,23 | 7 |
| 75 | С123-020302-8219<br>23-020302-8219<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 1 | 7611,26 | -- | 7611 | -- | 304 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | С123-020302-8213<br>23-020302-8213<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 26 | 1731,76 | -- | 45026 | -- | 1801 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 77 | С123-020303-7303<br>23-020303-7303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 775,00 | -- | 1550 | -- | 62 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 78 | Е11-220501-0111<br>11-220501-0111<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 500 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/ | 0,00015 | 592205,15 | 208151,15 | 89 | 31 | 47 | 575,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 384054,00 | 69104,25 | 58 | 10 | 62,1 | 109,70 | -- |
| 79 | Е11-220501-0108<br>11-220501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/ | 0,0042 | 324709,57 | 119587,85 | 1364 | 502 | 718 | 306,00 | 1 |
| | | км трубопровода | | 204383,52 | 40075,28 | 858 | 168 | 62,1 | 63,40 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Е11-220501-0103<br>11-220501-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/ | 0,0012 | 182305,83 | 51113,69 | 219 | 61 | 123 | 194,00 | -- |
| | | км трубопровода | | 131097,44 | 16842,57 | 157 | 20 | 62,1 | 26,83 | -- |
| 81 | С123-010501-1326<br>23-010501-1326<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 500x29,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 0,15 | 17016,00 | -- | 2552 | -- | 102 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | С123-010501-1322<br>23-010501-1322<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 4,2 | 6761,00 | -- | 28396 | -- | 1136 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | С123-010501-1313<br>23-010501-1313<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 1,2 | 840,00 | -- | 1008 | -- | 40 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | С121-130201-0901<br>21-130201-0901<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,2926 | 381819,66 | -- | 111720 | -- | 4469 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 85 | С123-020101-1304<br>23-020101-1304<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75) | 2 | 95,00 | -- | 190 | -- | 8 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Е11-220801-0201<br>11-220801-0201<br>РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /МУФТА/ | 2 | 702,64 | 429,37 | 1405 | 859 | 590 | 0,41 | 1 |
| | | шт. | | 273,27 | 140,35 | 547 | 281 | 62,1 | 0,23 | -- |
| 87 | С123-020301-0309<br>23-020301-0309<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 2 | 212,00 | -- | 424 | -- | 17 | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 88 | Е11-220701-0108<br>11-220701-0108<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,018 | 46526,18 | -- | 837 | -- | 553 | 72,10 | 1 |
| | | км трубопровода | | 44690,46 | -- | 804 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 89 | Е11-220701-0105<br>11-220701-0105<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | 10,665 | 38771,50 | -- | 413498 | -- | 280388 | 61,80 | 659 |
| | | км трубопровода | | 38306,11 | -- | 408535 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 90 | Е11-220701-0101<br>11-220701-0101<br>РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,007 | 31972,61 | -- | 224 | -- | 153 | 51,50 | -- |
| | | км трубопровода | | 31921,76 | -- | 223 | -- | 62,1 | -- | -- |
| 91 | Е11-220601-0308<br>11-220601-0308<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,015 | 426209,29 | 138677,07 | 6393 | 2080 | 2884 | 357,00 | 5 |
| | | км трубопровода | | 244045,20 | 27299,00 | 3661 | 409 | 62,1 | 29,21 | -- |
| 92 | Е11-220601-0305<br>11-220601-0305<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | 0,019 | 295061,24 | 94323,78 | 5606 | 1792 | 2609 | 256,00 | 5 |
| | | км трубопровода | | 175001,60 | 19299,95 | 3325 | 367 | 62,1 | 20,63 | -- |
| 93 | Е11-060101-0113<br>11-060101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /ИЗ БЕТОНА В7,5 ПОД УПОРЫ И ПОДСТАВКИ/ | 2,03 | 23289,25 | 597,21 | 47277 | 1212 | 5144 | 4,90 | 10 |
| | | м3 | | 3037,22 | 139,63 | 6166 | 283 | 48,5 | 0,20 | -- |
| 94 | Е11-221101-0109<br>11-221101-0109<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | 2 | 22207,67 | 12269,61 | 44415 | 24539 | 16239 | 8,83 | 18 |
| | | врезка | | 7023,74 | 4172,84 | 14047 | 8346 | 62,1 | 5,05 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Е11-221101-0103<br>11-221101-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | 4 | 3761,20 | 1880,95 | 15045 | 7524 | 6390 | 2,01 | 8 |
| | | врезка | | 1555,78 | 684,79 | 6223 | 2739 | 62,1 | 0,88 | 4 |
| 96 | Е11-221101-0107<br>11-221101-0107<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | 3 | 13901,78 | 7551,78 | 41705 | 22655 | 15328 | 5,59 | 17 |
| | | врезка | | 4446,51 | 2603,60 | 13340 | 7811 | 62,1 | 3,20 | 10 |
| 97 | С123-010201-0256<br>23-010201-0256<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 1 | 10450,27 | -- | 10450 | -- | 418 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98 | С123-010201-0184<br>23-010201-0184<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 1,6 | 807,25 | -- | 1292 | -- | 52 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 99 | С123-010201-0235<br>23-010201-0235<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 1,2 | 6539,32 | -- | 7847 | -- | 314 | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 21103613 | 972680 | | | 2933 |
| | | | Тенге | | | 1977271 | 360065 | | | 506 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 485226 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 19409 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 40371 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 545006 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 3391846 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 330174 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2337337 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 111720 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1644307 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1450609 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 193698 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 402892 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5439045 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3439 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2337337 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 17226541 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 17226541 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 689062 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1433248 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 19348851 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 25332902 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3439 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2337337 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ** | | | | | | | | |
| | | | | **ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 2500х2000-2шт** | | | | | | |
| **100** | **Е11-221301-0303 11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6** | **Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** | **6,45** | **29001,59** | **1570,25** | **187060** | **10128** | **33575** | **8,01** | **52** |
| | | **м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца** | | **5542,60** | **721,06** | **35750** | **4651** | **62,1** | **0,91** | **6** |
| **101** | **С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9** | **7** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **102** | **С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015** | **Плиты перекрытий железобетонны0,1е для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1** | **1** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **103** | **С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015** | **Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** | **5** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| **104** | **С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015** | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3** | **2** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **шт.** | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | С121-040301-0103<br>21-040301-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 106 | С121-040302-9904<br>21-040302-9904<br>РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные ГОСТ 13015-2012 | 4,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С121-020199-9909<br>21-020199-9909<br>РСНБ РК 2015 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 | 4,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С121-020199-9908<br>21-020199-9908<br>РСНБ РК 2015 | Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 | 4,32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | СТРЕМЯНКА | 0,01708 | 341924,40 | -- | 5840 | -- | 234 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 0,49532 | 87,79 | 1,55 | 43 | 1 | 10 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 28,12 | 0,28 | 14 | -- | 54,2 | -- | -- |
| 111 | С123-030101-0303<br>23-030101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 2 | 10063,17 | -- | 20126 | -- | 805 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | С121-130814-2204<br>21-130814-2204<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III<br>квартала 2015 года | Скобы металлические для крепления проводов | 3,8 | 365,16 | -- | 1388 | -- | 56 | -- | -- |
| | | 10 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1000мм-3шт | | | | | | |
| 113 | Е11-221301-0101<br>11-221301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 4,58 | 18827,86 | 4872,39 | 86232 | 22316 | 25698 | 8,86 | 41 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 5635,31 | 1886,53 | 25810 | 8640 | 62,1 | 2,22 | 10 |
| 114 | С121-040302-0101<br>21-040302-0101<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | С121-040301-0106<br>21-040301-0106<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | С121-040301-0105<br>21-040301-0105<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6а | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | С121-040302-0105<br>21-040302-0105<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 119 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | С121-040301-0103<br>21-040301-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | С123-030101-0303<br>23-030101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 3 | 10063,17 | -- | 30190 | -- | 1208 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С121-130814-2204<br>21-130814-2204<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Скобы металлические для крепления проводов | 5,6 | 365,16 | -- | 2045 | -- | 82 | -- | -- |
| | | 10 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=1500мм-11шт | | | | | | |
| 123 | Е11-221301-0101<br>11-221301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 15,06 | 18827,86 | 4872,39 | 283548 | 73378 | 84502 | 8,86 | 133 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 5635,31 | 1886,53 | 84868 | 28411 | 62,1 | 2,22 | 33 |
| 124 | С121-040302-0102<br>21-040302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С121-040301-0112<br>21-040301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | С121-040301-0110<br>21-040301-0110<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | С121-040302-0109<br>21-040302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | СТРЕМЯНКА | 0,15372 | 341924,40 | -- | 52561 | -- | 2102 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 4,45788 | 87,79 | 1,55 | 391 | 7 | 87 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 28,12 | 0,28 | 125 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| 132 | С123-030101-0303<br>23-030101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ3634-99 | 11 | 10063,17 | -- | 110695 | -- | 4428 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | С121-130814-2204<br>21-130814-2204<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Скобы металлические для крепления проводов | 2,7 | 365,16 | -- | 986 | -- | 39 | -- | -- |
| | | 10 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д=2000мм-5шт | | | | | | |
| 134 | Е11-221301-0101<br>11-221301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 10,45 | 18827,86 | 4872,39 | 196751 | 50916 | 58635 | 8,86 | 93 |
| | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 5635,31 | 1886,53 | 58889 | 19714 | 62,1 | 2,22 | 23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | С121-040302-0103<br>21-040302-0103<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | С121-040301-0117<br>21-040301-0117<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | С121-040302-0113<br>21-040302-0113<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | С121-040301-0201<br>21-040301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | С121-040301-0101<br>21-040301-0101<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | С121-040301-0103<br>21-040301-0103<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | С123-030101-0303<br>23-030101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 | 11 | 10063,17 | -- | 110695 | -- | 4428 | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | С121-130814-2204<br>21-130814-2204<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | Скобы металлические для крепления проводов | 0,7 | 365,16 | -- | 256 | -- | 10 | -- | -- |
| | | 10 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | С121-060208-0501<br>21-060208-0501<br>РСНБ РК 2015<br>в ценах III квартала 2015 года | СТРЕМЯНКА | 0,0854 | 341924,40 | -- | 29200 | -- | 1168 | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | Е11-130301-1406<br>11-130301-1406<br>РСНБ РК 2015<br>К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА | 2,4766 | 87,79 | 1,55 | 217 | 4 | 48 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 28,12 | 0,28 | 70 | 1 | 54,2 | -- | -- |
| 145 | Е11-110101-0209<br>11-110101-0209<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ИЗ БЕТОНА В7,5 | 16,821 | 21160,76 | 4,68 | 355945 | 79 | 37388 | 3,66 | 62 |
| | | м3 подстилающего слоя | | 2172,98 | -- | 36552 | -- | 60,9 | -- | -- |
| 146 | Е11-080101-0307<br>11-080101-0307<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 271,5 | 686,58 | 10,82 | 186407 | 2937 | 28699 | 0,21 | 58 |
| | | м2 поверхности | | 146,70 | 1,40 | 39828 | 380 | 50,8 | -- | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 1660576 | 159765 | | | 438 |
| | | | Тенге | | | 281905 | 61799 | | | 73 |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1301269 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 854925 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 343703 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4674 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 268830 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 208441 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 60389 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 125608 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1695707 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 511 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 343703 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 87601 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 87601 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3504 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 7288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 98393 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 271706 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 271706 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10868 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 22606 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 305180 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 2099280 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 511 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 343703 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **29312492** | **5165034** | | | **7544** |
| | | | **Тенге** | | | **4539108** | **1782637** | | | **2274** |
| | | | | | | | | | | |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 485226 | | | | |
| | Накладные расходы - | | Тенге | | | 19409 | | | | |
| | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 40371 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 545006 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11241418 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1185100 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6321745 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 116394 | | | | |
| | Транспортные расходы - | | Тенге | | | 235782 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4412792 | | | | |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3810707 | | |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 602085 | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1252337 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 16906547 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9818 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6321745 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 87601 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 87601 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3504 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 7288 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 98393 | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 17498247 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 17498247 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 699930 | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1455854 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 19654031 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 37203977 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 9818 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 6321745 | | | |
| | Временные здания и сооружения | | | | 1,30% | 483652 | | | | |
| | Итого с временными, 1,3 % | | | | | 37687629 | | | | |
| | Зимнее удорожание | | | | 0,95% | 358032 | | | | |
| | Итого с зимними удорожаниями, 0,95 % | | | | | 38045661 | | | | |
| | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 12,00% | 4565479 | | | | |
| | **Итого с НДС** | | | | | **42611141** | | | | |
| | **Итого к оплате:** | | | | | **42611141** | | | | |

**Заказчик: ТОО «BF Элит-Құрылыс»**

_____ **Кендыбаев С.О**

**Подрядчик: ТОО «Арал сервис»**

_____ **Габитов Р.Х**